Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: пр. Кабанбай батыра, 5/1 ЖК "Радуга"**
(наименование)

Договор: **№ 22/016 от 23.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									
1	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,359865**	**77032,43**	**4727,79**	**27721**	**1701**	**--**	**18059**	**49443**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**26020**	**152**		**3662**	
2	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,359865**	**569,00**	**--**	**205**	**--**		**--**	**221**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,359865**	**1535,00**	**--**	**552**	**--**		**--**	**597**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**28478**	**1701**	--	**18059**	**50261**
							26020	**152**	--	**3722**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**757**				
	Транспортные расходы		Тенге				**757**				
		Сметная прибыль	Тенге				**61**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**818**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**27721**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26172**			
		Накладные расходы	Тенге				**18059**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3662**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**49443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26172**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**50260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26172**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
4	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**0,71982**	**2551,50**	--	**1837**	--	--	**1322**	**3412**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	--	**1837**	--		**253**	
5	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**1,223694**	**259,00**	--	**317**	--		--	**342**
		СП - 8%			--	--	--	--		**25**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**1,223694**	**1535,00**	--	**1878**	--		--	**2029**
		СП - 8%			--	--	--	--		**150**	
7	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,71982**	**19,27**	**16,03**	**14**	**12**	--	**5**	**21**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**2**	**5**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 основания**	**0,287928**	**7590,86**	**1924,26**	**2186**	**554**	**1318**	**540**	**2944**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**314**	**267**		**218**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**7,1982**	**2065,65**	**34,62**	**14869**	**249**	**5068**	**10435**	**27328**
		НР - 108%; СП - 8%			**1327,00**	**15,22**	**9552**	**110**		**2024**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,1151712**	**40291,00**	**--**	**4640**	**--**	**4640**	**--**	**5012**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**371**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25741**	**815**	**11026**	**12302**	**41088**
							11705	**382**	**--**	**3043**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25741**				
	Материалы		Тенге				**6386**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12087**			
	Местные материалы		Тенге				**4640**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2195**				
		Накладные расходы	Тенге				**12303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3043**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41087**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**12087**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**41087**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**12087**			
		РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
11	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**6,201**	**3316,95**	**--**	**20568**	**--**	**--**	**14809**	**38208**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**20568**	**--**		**2830**	
12	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**10,5417**	**259,00**	**--**	**2730**	**--**		**--**	**2949**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**218**	
13	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**10,5417**	**1535,00**	**--**	**16182**	**--**		**--**	**17476**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1295**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,201**	**19,27**	**16,03**	**120**	**99**	**1**	**46**	**179**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**20**	**45**		**13**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,85**	**700,05**	**165,09**	**16696**	**3937**	**4808**	**10022**	**28855**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**7951**	**1328**		**2137**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	**м2**	**23,85**	**1040,08**	**165,09**	**24806**	**3937**	**12918**	**10022**	**37614**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**7951**	**1328**		**2786**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,85**	**566,07**	**165,09**	**13501**	**3937**	**1613**	**10022**	**25404**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**7951**	**1328**		**1882**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**23,85**	**1573,70**	**138,13**	**37533**	**3294**	**143**	**33109**	**76294**
		НР - 94%; СП - 8%			**1429,58**	**47,26**	**34096**	**1127**		**5651**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Прайс ИП "Аверс"**	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	**м2**	**23,85**	**5357,14**	**--**	**127768**	**--**	**--**	**--**	**127768**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**259903**	**15206**	**19483**	**78030**	**354747**
							78538	**5155**	**--**	**16812**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**132136**				
	Материалы		Тенге				**186**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83693**			
	Местные материалы		Тенге				**19294**				
	Транспортные расходы		Тенге				**18912**				
		Накладные расходы	Тенге				**78030**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**226979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83693**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**127768**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**127768**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**127768**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**354747**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					83693			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
20	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**5,3205497**	**3316,95**	**--**	**17648**	**--**	**--**	**12707**	**32783**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**17648**	**--**		**2428**	
21	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**9,0449345**	**259,00**	**--**	**2343**	**--**		**--**	**2530**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**187**	
22	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**9,0449345**	**1535,00**	**--**	**13884**	**--**		**--**	**14995**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1111**	
23	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,3205497**	**19,27**	**16,03**	**103**	**85**	**1**	**40**	**154**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**17**	**38**		**11**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5,148919**	**75,02**	**75,02**	**386**	**386**	**--**	**122**	**549**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**169**		**41**	
25	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,2907659**	**8300,52**	**1137,13**	**35616**	**4879**	**29973**	**2218**	**40861**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**764**	**1290**		**3027**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**17,1630635**	**1056,83**	**219,65**	**18138**	**3770**	**13642**	**2161**	**21923**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**726**	**1275**		**1624**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0429077	156623,37	2024,49	6720	87	6633	54	7316
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	50		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	17,1630635	1456,27	3,17	24994	54	21010	4268	31603
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	3930	23		2341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	68,652254	232,64	--	15971	--	13439	2735	20203
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	2532	--		1497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	17,1630635	1182,67	5,40	20298	93	6928	12528	35453
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	13277	51		2626	
31	ПРАЙС	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	17,1630635	12571,43	--	215764	--	215764	--	233025
		СП - 8%			--	--	--	--		17261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				371866	9355	307390	36833	441395
							38894	2895	--	32696	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371866				
	Материалы		Тенге				91626				
	Всего заработная плата		Тенге					41790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215764				
	Транспортные расходы		Тенге				16227				
		Накладные расходы	Тенге				36833				
		Сметная прибыль	Тенге				32696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				441394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				441394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					41790			

РАЗДЕЛ 5.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	1,395	3316,95	--	4627	--	--	3332	8595
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	4627	--		637	
33	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	2,3715	259,00	--	614	--		--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
34	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	2,3715	1535,00	--	3640	--		--	3931
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
35	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,395	19,27	16,03	27	22	1	10	40
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	4	10		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1,35	75,02	75,02	101	101	--	32	144
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	44		11	
37	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,125	6565,68	1137,13	7386	1279	5907	582	8605
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	200	338		637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	4,5	1056,83	219,65	4756	988	3578	567	5748
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	190	334		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01125	156623,37	2024,49	1762	23	1739	14	1918
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	13		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,5**	**1456,27**	**3,17**	**6553**	**14**	**5509**	**1119**	**8286**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**1030**	**6**		**614**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**18**	**232,64**	**--**	**4188**	**--**	**3524**	**717**	**5297**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**664**	**--**		**392**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,5**	**1182,67**	**5,40**	**5322**	**24**	**1817**	**3285**	**9295**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**3481**	**13**		**689**	
43	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**4,5**	**14062,50**	**--**	**63281**	**--**	**63281**	**--**	**68344**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5063**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**102258**	**2453**	**85356**	**9658**	**120866**
							10198	**759**	**--**	**8954**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**102258**				
	Материалы		Тенге				**22072**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10957**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**63281**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4254**				
		Накладные расходы	Тенге				**9657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8953**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10957**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**120868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10957**			

РАЗДЕЛ 6. Спортивная площадка с искусственным покрытием

44	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**7,38**	**394,38**	**355,02**	**2911**	**2620**	**1**	**1029**	**4255**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**290**	**1140**		**315**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	12,546	1535,00	--	19258	--		--	20799
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
46	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,38	19,27	16,03	142	118	1	55	213
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	23	53		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	5,4	75,02	75,02	405	405	--	128	576
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	178		43	
48	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,7	6565,75	1137,13	17728	3070	14177	1396	20653
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	481	812		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	18	782,51	219,65	14085	3954	9369	2266	17659
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	762	1337		1308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	18	152,50	104,61	2745	1883	4	1562	4651
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	858	589		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	0,99	1441,00	--	1427	--	1427	--	1541
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
52	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	18	602,92	23,93	10853	431	--	10020	22543
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	10422	238		1670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	18	10312,50	--	185625	--	185625	--	200475
		СП - 8%			--	--	--	--		14850	
54	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	13,5	1089,29	--	14705	--	14705	--	15882
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
55	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	18	875,00	--	15750	--	15750	--	17010
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
56	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	15,75	5267,86	--	82969	--	82969	--	89606
		СП - 8%			--	--	--	--		6638	
57	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	0,18	7206,14	1600,16	1297	288	--	1039	2523
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	1009	96		187	
58	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Песок кварцевый, окатанный	т.	0,297	41964,29	--	12463	--	12463	--	13460
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
59	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	0,18	7206,14	1600,16	1297	288	--	1039	2523
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	1009	96		187	
60	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Резиновый гранулят	т.	0,0396	352678,57	--	13966	--	13966	--	15083
		СН - 8%			--	--	--	--		1117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				397626	13057	350457	18534	449452
							14853	4538	--	33294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				397626				
	Материалы		Тенге				23552				
	Всего заработная плата		Тенге					19391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				325479				
	Местные материалы		Тенге				1427				
	Транспортные расходы		Тенге				19258				
		Накладные расходы	Тенге				18534				
		Сметная прибыль	Тенге				33293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				449453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				449453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					19391			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение									
		Газоны									
61	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	275,175	466,22	10,50	128293	2888	35869	79560	224481
		НР - 88%; СП - 8%			325,38	3,17	89536	873		16628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				128293	2888	35869	79560	224481
							89536	873	--	16628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128293				
	Материалы		Тенге				35869				
	Всего заработная плата		Тенге					90409			
		Накладные расходы	Тенге				79560				
		Сметная прибыль	Тенге				16628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					90409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				224481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					90409			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
62	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	4	3099,20	--	12397	--	--	8926	23028
		НР - 72%; СП - 8%			3099,20	--	12397	--		1706	
63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,036	7590,86	1924,26	273	69	165	68	368
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	39	33		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,108	20643,23	1153,47	2229	125	1933	185	2608
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	171	33		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0142	29457,92	13447,07	418	191	101	130	592
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	126	62		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	853,00	--	3412	--	3412	--	3685
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
67	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,137472	200239,21	43084,52	27527	5923	712	15985	46994
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	20892	2276		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,137472	72083,96	2586,12	9910	356	598	6237	17438
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	8956	83		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,056296	290167,00	--	16335	--	16335	--	17642
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
70	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,07768	232709,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01064	224072,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
72	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000616	273965,00	--	169	--	169	--	182
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
73	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,78	475,32	--	846	--	--	584	1544
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	846	--		114	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,12	98,77	2,47	703	18	287	276	1058
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	398	2		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**14,24**	**86,63**	**1,77**	**1234**	**25**	**743**	**325**	**1683**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**466**	**5**		**125**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**95915**	**6706**	**44916**	**32716**	**138920**
							44290	**2494**	**--**	**10291**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54647**				
	Материалы		Тенге				**3129**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14390**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36965**				
		Накладные расходы	Тенге				**10363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5201**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**70211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14390**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**37855**				
	Материалы		Тенге				**1412**				
	Всего заработная плата		Тенге					**32394**			
		Накладные расходы	Тенге				**22352**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4817**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**65024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**32394**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3412**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3412**				
		Сметная прибыль	Тенге				**273**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3685**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**138920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46784**			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
76	**Е11-016203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**5**	**1125,20**	**895,88**	**5626**	**4479**	**--**	**2356**	**8621**
		НР - 72%; СП - 8%			**229,32**	**425,15**	**1147**	**2126**		**639**	
77	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,16**	**7590,86**	**1924,26**	**1215**	**308**	**733**	**300**	**1636**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**174**	**148**		**121**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,8	20643,23	1153,47	16515	923	14328	1370	19316
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1264	242		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,059525	200239,21	43084,52	11919	2565	308	6922	20348
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	9046	985		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,035325	264592,00	--	9347	--	9347	--	10094
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
81	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0242	227706,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
82	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,297635	29457,92	13447,07	8768	4002	2127	2724	12411
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	2639	1308		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2892	284606,00	--	82308	--	82308	--	88893
		СП - 8%			--	--	--	--		6585	
84	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001585	264592,00	--	419	--	419	--	453
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
85	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,7901	200239,21	43084,52	158209	34041	4097	91874	270090
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	120071	13079		20007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,7902	72083,96	2586,12	56954	2043	3439	35845	100223
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	51472	477		7424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,163	280827,00	--	45775	--	45775	--	49437
		СП - 8%			--	--	--	--		3662	
88	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1895	284606,00	--	53933	--	53933	--	58247
		СП - 8%			--	--	--	--		4315	
89	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,13495	222765,00	--	30062	--	30062	--	32467
		СП - 8%			--	--	--	--		2405	
90	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Нрокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,20845	227706,00	--	47465	--	47465	--	51263
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
91	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0184	264592,00	--	4868	--	4868	--	5258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
92	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	25	921,00	--	23025	--	23025	--	24867
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
93	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Нрокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02905	227706,00	--	6615	--	6615	--	7144
		СП - 8%			--	--	--	--		529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**28**	**475,32**	**--**	**13309**	**--**	**--**	**9183**	**24292**
		НР - 69%; СП - 8%			**475,32**	**--**	**13309**	**--**		**1799**	
95	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28**	**98,77**	**2,47**	**2766**	**69**	**1131**	**1087**	**4161**
		НР - 69%; СП - 8%			**55,93**	**0,33**	**1566**	**9**		**308**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**56**	**86,63**	**1,77**	**4851**	**99**	**2921**	**1276**	**6618**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**1831**	**19**		**490**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**589458**	**48529**	**338411**	**152937**	**801790**
							202520	**18394**	**--**	**59392**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**353609**				
	Материалы		Тенге				**19112**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21835**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**309328**				
		Накладные расходы	Тенге				**15573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29535**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**398717**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21835**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**235849**				
	Материалы		Тенге				**9969**				
	Всего заработная плата		Тенге					**199079**			
		Накладные расходы	Тенге				**137364**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29857**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**403071**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**199079**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**801787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**220914**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2623000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**516553**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**100710**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**35643**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1192908**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**61603**				
		- Прочие затраты	Тенге				**127768**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							438629	
		- Сметная прибыль	Тенге							184832	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								**2937760**
		- в том числе НДС 12%	Тенге								314760

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП