Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Сарайшык, 5 ЖК "Лазурный квартал"**
(наименование)

Договор: **№ 22/018 от 25.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	52,5582	698,91	--	36733	--	--	39672	82517
		НР - 108%; СП - 8%			698,91	--	36733	--		6112	
2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	2,0182349	641,00	--	1294	--		--	1397
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	2,0182349	1535,00	--	3098	--		--	3346
		СП - 8%			--	--	--	--		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,61227**	**77032,43**	**4727,79**	**47165**	**2895**	**--**	**30725**	**84121**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**44270**	**259**		**6231**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,61227**	**569,00**	**--**	**348**	**--**		**--**	**376**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,61227**	**1535,00**	**--**	**940**	**--**		**--**	**1015**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**89578**	**2895**	**--**	**70397**	**172772**
							81003	**259**	**--**	**12797**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**42413**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36733**			
	Транспортные расходы		Тенге				**5680**				
		Накладные расходы	Тенге				**39672**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6567**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					**36733**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**47165**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44529**			
		Накладные расходы	Тенге				**30725**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6231**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**84121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					**44529**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**172773**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					**81263**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**8,2224**	**2551,50**	**--**	**20979**	**--**	**--**	**15105**	**38971**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**20979**	**--**		**2887**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	т	13,97808	259,00	--	3620	--		--	3910
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	13,97808	1535,00	--	21456	--		--	23173
		СП - 8%			--	--	--	--		1717	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	8,2224	19,27	16,03	158	132	--	61	237
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	26	59		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	3,28896	7590,86	1924,26	24966	6329	15053	6171	33628
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	3584	3052		2491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	82,224	2065,65	34,62	169846	2847	57888	119192	312161
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	109111	1252		23123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,315584	40291,00	--	53006	--	53006	--	57247
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				294033	9308	125947	140529	469327
							133701	4362	--	34766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				294033				
	Материалы		Тенге				72941				
	Всего заработная плата		Тенге					138063			
	Местные материалы		Тенге				53006				
	Транспортные расходы		Тенге				25077				
		Накладные расходы	Тенге				140530				
		Сметная прибыль	Тенге				34765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				469327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					138063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				469327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					138063			
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
14	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем или фрезерованной крошкой**	м3	0,451548	6565,68	1137,13	2965	513	2372	233	3454
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	80	136		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0075258	110068,40	2024,49	828	15	813	9	905
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	9		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	2,25774	1722,51	51,66	3889	117	3637	173	4387
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	135	25		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	7,5258	1691,18	51,66	12727	389	11887	577	14369
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	451	84		1064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	15,0516	191,90	1,82	2888	27	2859	6	3126
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	2	4		232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				23298	1061	21568	998	26241
							668	258	--	1944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23298				
	Материалы		Тенге				21569				
	Всего заработная плата		Тенге					926			
		Накладные расходы	Тенге				1000				
		Сметная прибыль	Тенге				1944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					926			
		РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	9,16461	3316,95	--	30399	--	--	21887	56468
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	30399	--		4183	
20	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	15,579837	259,00	--	4035	--		--	4358
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
21	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	15,579837	1535,00	--	23915	--		--	25828
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	9,16461	19,27	16,03	177	147	1	68	265
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	29	66		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крунности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	35,2485	700,05	165,09	24676	5819	7105	14811	42646
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	11752	1962		3159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	м2	35,2485	1040,08	165,09	36661	5819	19090	14811	55590
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	11752	1962		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	35,2485	566,07	165,09	19953	5819	2382	14811	37546
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	11752	1962		2781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**35,2485**	**1573,70**	**138,13**	**55471**	**4869**	**211**	**48933**	**112756**
		НР - 94%; СП - 8%			**1429,58**	**47,26**	**50391**	**1666**		**8352**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**Прайс ИП "Аверс"**	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	**м2**	**35,2485**	**5357,14**	**--**	**188831**	**--**	**--**	**--**	**188831**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**384118**	**22473**	**28789**	**115321**	**524288**
							116074	**7619**	**--**	**24849**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**195286**				
	Материалы		Тенге				**275**				
	Всего заработная плата		Тенге					**123692**			
	Местные материалы		Тенге				**28514**				
	Транспортные расходы		Тенге				**27950**				
		Накладные расходы	Тенге				**115322**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24849**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**335457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**123692**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**188831**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**188831**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**188831**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**524289**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**123692**			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									
28	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**2,808702**	**3316,95**	**--**	**9316**	**--**	**--**	**6708**	**17306**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**9316**	**--**		**1282**	
29	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**4,7747934**	**259,00**	**--**	**1237**	**--**		**--**	**1336**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	4,7747934	1535,00	--	7329	--		--	7916
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	2,808702	19,27	16,03	54	45	--	21	81
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	9	20		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	10,8027	700,05	165,09	7562	1783	2177	4539	13070
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	3602	601		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	м2	10,8027	1040,08	165,09	11236	1783	5851	4539	17037
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	3602	601		1262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	10,8027	566,07	165,09	6115	1783	730	4539	11507
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	3602	601		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	10,8027	1573,70	138,13	17000	1492	65	14997	34557
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	15443	511		2560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	10,8027	5357,14	--	57872	--	--	--	57872
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				117722	6887	8823	35343	160682
							35573	2335	--	7615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59850				
	Материалы		Тенге				84				
	Всего заработная плата		Тенге					37908			
	Местные материалы		Тенге				8739				
	Транспортные расходы		Тенге				8566				
		Накладные расходы	Тенге				35343				
		Сметная прибыль	Тенге				7615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					37908			
Стоимость прочих работ			Тенге				57872				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				57872				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				57872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				160680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					37908			
		РАЗДЕЛ 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
37	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	33,9828559	3316,95	--	112719	--	--	81158	209388
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	112719	--		15510	
38	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	57,770855	259,00	--	14963	--		--	16160
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
39	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	57,770855	1535,00	--	88678	--		--	95773
		СП - 8%			--	--	--	--		7094	
40	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	33,9828559	19,27	16,03	655	545	2	254	981
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	108	244		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	27,4055289	8300,52	1137,13	227480	31164	191434	14169	260981
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	4882	8238		19332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	109,6221157	1056,83	219,65	115851	24079	87134	13801	140025
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	4638	8141		10372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2740553	156623,37	2024,49	42923	555	42368	343	46727
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	317		3461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	109,6221157	1456,27	3,17	159639	348	134192	27262	201854
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	25099	144		14952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	438,488463	232,64	--	102011	--	85836	17469	129038
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	16175	--		9558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	109,6221157	1182,67	5,40	129647	592	44255	80019	226439
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	84800	326		16773	
47	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	109,6221157	12571,43	--	1378107	--	1378107	--	1488355
		СП - 8%			--	--	--	--		110249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2372674	57282	1963328	234475	2815721
							248421	17411	--	208571	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2372674				
	Материалы		Тенге				585223				
	Всего заработная плата		Тенге					265832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1378107				
	Транспортные расходы		Тенге				103641				
		Накладные расходы	Тенге				234475				
		Сметная прибыль	Тенге				208572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2815721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					265832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2815721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					265832			

РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	0,576	3316,95	--	1911	--	--	1376	3549
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	1911	--		263	
49	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,9792	259,00	--	254	--		--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
50	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	0,9792	1535,00	--	1503	--		--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
51	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	0,576	19,27	16,03	11	9	--	4	17
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	м2 покрытия	2,88	767,04	165,09	2209	475	774	1210	3693
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	960	160		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5887	485	774	2590	9156
							2873	164	--	678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5887				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					3037			
	Местные материалы		Тенге				772				
	Транспортные расходы		Тенге				1757				
		Накладные расходы	Тенге				2590				
		Сметная прибыль	Тенге				678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3037			

РАЗДЕЛ 8.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	3,470202	3316,95	--	11510	--	--	8288	21382
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	11510	--		1584	
54	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	5,8993434	259,00	--	1528	--		--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
55	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	5,8993434	1535,00	--	9055	--		--	9780
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
56	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	3,470202	19,27	16,03	67	56	--	26	100
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	11	25		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,79855	6565,68	1137,13	18374	3182	14693	1447	21407
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	499	841		1586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	11,1942	1056,83	219,65	11830	2459	8897	1409	14299
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	474	831		1059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0279855	156623,37	2024,49	4383	57	4326	35	4772
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	32		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	11,1942	1456,27	3,17	16302	36	13703	2784	20613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	2563	15		1527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	44,7768	232,64	--	10417	--	8765	1784	13177
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	1652	--		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	11,1942	1182,67	5,40	13239	60	4520	8171	23123
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	8659	33		1713	
63	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	11,1942	14062,50	--	157418	--	157418	--	170012
		СП - 8%			--	--	--	--		12593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				254125	5849	212322	23944	300315
							25368	1778	--	22244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254125				
	Материалы		Тенге				54906				
	Всего заработная плата		Тенге					27146			
	Стоимость материалоа и конструкций		Тенге				157418				
	Транспортные расходы		Тенге				10583				
		Накладные расходы	Тенге				23944				
		Сметная прибыль	Тенге				22245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				300314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27146			
		РАЗДЕЛ 9. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
64	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	16,605	394,38	355,02	6549	5895	3	2316	9574
		НР - 72%; СП - 8%			39,23	154,49	651	2565		709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	28,2285	1535,00	--	43331	--		--	46797
		СП - 8%			--	--	--	--		3466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	16,605	19,27	16,03	320	266	1	124	479
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	53	119		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,075	6565,68	1137,13	39886	6908	31896	3141	46470
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1082	1826		3442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	40,5	782,48	219,65	31690	8896	21081	5099	39732
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1713	3008		2943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	40,5	152,49	104,61	6176	4237	10	3514	10465
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	1929	1324		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	2,2275	1441,00	--	3210	--	3210	--	3467
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
71	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	40,5	602,92	23,93	24418	969	--	22546	50721
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	23449	536		3757	
72	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	40,5	10312,50	--	417656	--	417656	--	451069
		СП - 8%			--	--	--	--		33413	
73	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	29,52	1089,29	--	32156	--	32156	--	34728
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	42,48	875,00	--	37170	--	37170	--	40144
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
75	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	36	5267,86	--	189643	--	189643	--	204814
		СП - 8%			--	--	--	--		15171	
76	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	0,405	7206,14	1600,16	2918	648	--	2337	5676
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	2270	216		420	
77	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Песок кварцевый, окатанный	т.	0,66825	41964,29	--	28043	--	28043	--	30286
		СП - 8%			--	--	--	--		2243	
78	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	0,405	7206,14	1600,16	2918	648	--	2337	5676
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	2270	216		420	
79	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Резиновый гранулят	т.	0,0891	352678,57	--	31424	--	31424	--	33938
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				897509	28468	792293	41414	1014036
							33419	9811	--	75112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				897509				
	Материалы		Тенге				52990				
	Всего заработная плата		Тенге					43230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				736091				
	Местные материалы		Тенге				3210				
	Транспортные расходы		Тенге				43331				
		Накладные расходы	Тенге				41414				
		Сметная прибыль	Тенге				75114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1014036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43230			

РАЗДЕЛ 10.Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	613,53	466,22	10,50	286041	6439	79973	177386	500502
		НР - 88%; СП - 8%			325,38	3,17	199629	1947		37074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				286041	6439	79973	177386	500502
							199629	1947	--	37074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				286041				
	Материалы		Тенге				79974				
	Всего заработная плата		Тенге					201575			
		Накладные расходы	Тенге				177386				
		Сметная прибыль	Тенге				37074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				500502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					201575			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				500502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					201575			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение палисадника /Тип 1/									
81	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	4	3099,20	--	12397	--	--	8926	23028
		НР - 72%; СП - 8%			3099,20	--	12397	--		1706	
82	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,036	7590,86	1924,26	273	69	165	68	368
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	39	33		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,108	20643,23	1153,47	2229	125	1933	185	2608
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	171	33		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0142	29457,92	13447,07	418	191	101	130	592
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	126	62		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	853,00	--	3412	--	3412	--	3685
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
86	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,137472	200239,21	43084,52	27527	5923	712	15985	46994
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	20892	2276		3481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,137472	72083,96	2586,12	9910	356	598	6237	17438
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	8956	83		1292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,056296	290167,00	--	16335	--	16335	--	17642
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
89	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,07768	232709,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01064	224072,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
91	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000616	273965,00	--	169	--	169	--	182
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
92	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,78	475,32	--	846	--	--	584	1544
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	846	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,12	98,77	2,47	703	18	287	276	1058
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	398	2		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,24	86,63	1,77	1234	25	743	325	1683
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	466	5		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				95915	6706	44916	32716	138920
							44290	2494	--	10291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54647				
	Материалы		Тенге				3129				
	Всего заработная плата		Тенге					14390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36965				
		Накладные расходы	Тенге				10363				
		Сметная прибыль	Тенге				5201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14390			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37855				
	Материалы		Тенге				1412				
	Всего заработная плата		Тенге					32394			
		Накладные расходы	Тенге				22352				
		Сметная прибыль	Тенге				4817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					32394			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3412				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3412				
		Сметная прибыль	Тенге				273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				138920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					46784			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
95	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	7	1125,20	895,88	7876	6271	--	3299	12069
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	1605	2976		894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,224	7590,86	1924,26	1700	431	1025	420	2290
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	244	208		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,12	20643,23	1153,47	23120	1292	20059	1918	27042
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1769	339		2003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,083335	200239,21	43084,52	16687	3590	433	9690	28487
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	12664	1380		2110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,049455	264592,00	--	13085	--	13085	--	14132
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
100	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03388	227706,00	--	7715	--	7715	--	8332
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
101	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,416689	29457,92	13447,07	12275	5603	2977	3813	17375
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	3695	1831		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,40488	284606,00	--	115231	--	115231	--	124450
		СП - 8%			--	--	--	--		9219	
103	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,002219	264592,00	--	587	--	587	--	634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
104	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,10614	200239,21	43084,52	221493	47658	5735	128624	378125
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	168100	18311		28009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,10614	72083,96	2586,12	79735	2861	4813	50183	140312
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	72061	668		10393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2282	280827,00	--	64085	--	64085	--	69211
		СП - 8%			--	--	--	--		5127	
107	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2653	284606,00	--	75506	--	75506	--	81546
		СП - 8%			--	--	--	--		6040	
108	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,18893	222765,00	--	42087	--	42087	--	45454
		СП - 8%			--	--	--	--		3367	
109	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,29183	227706,00	--	66451	--	66451	--	71768
		СП - 8%			--	--	--	--		5316	
110	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02576	264592,00	--	6816	--	6816	--	7361
		СП - 8%			--	--	--	--		545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	35	921,00	--	32235	--	32235	--	34814
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
112	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,04067	227706,00	--	9261	--	9261	--	10002
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
113	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	39,2	475,32	--	18633	--	--	12856	34008
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	18633	--		2519	
114	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	39,2	98,77	2,47	3872	97	1582	1522	5825
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	2193	13		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	78,4	86,63	1,77	6791	138	4090	1787	9265
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	2563	26		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				825242	67941	473773	214112	1122502
							283528	25751	--	83148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495052				
	Материалы		Тенге				26757				
	Всего заработная плата		Тенге					30569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				433059				
		Накладные расходы	Тенге				21802				
		Сметная прибыль	Тенге				41348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				558203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30569			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				330189				
	Материалы		Тенге				13957				
	Всего заработная плата		Тенге					278710			
		Накладные расходы	Тенге				192310				
		Сметная прибыль	Тенге				41800				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				564299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					278710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1122502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					309279			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7254462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1204546				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3752506		
		- Перевозка грузов	Тенге				226584				
		- Прочие затраты	Тенге				246703				
		- Накладные расходы	Тенге							1089225	
		- Сметная прибыль	Тенге							519089	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								8124997
		- в том числе НДС 12%	Тенге								870535

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП