Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: пр. Кабанбай батыра 6/3, 6/5, 6/6 ЖК "Каскад"**
(наименование)

Договор: **№ 22/001 от 06.07.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка по+ребрика**	м	11,772	698,91	--	8228	--	--	8886	18482
		НР - 108%; СП - 8%			698,91	--	8228	--		1369	
2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,4520448	641,00	--	290	--		--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,4520448	1535,00	--	694	--		--	749
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9211**	**--**	**--**	**8886**	**19544**
							8228	**--**	**--**	**1448**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9211**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8228**			
	Транспортные расходы		Тенге				**984**				
		Накладные расходы	Тенге				**8886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**8228**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**8228**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
4	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**1,1746**	**2551,50**	**--**	**2997**	**--**	**--**	**2158**	**5567**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**2997**	**--**		**412**	
5	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**1,99682**	**259,00**	**--**	**517**	**--**		**--**	**559**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**1,99682**	**1535,00**	**--**	**3065**	**--**		**--**	**3310**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245**	
7	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,1746**	**19,27**	**16,03**	**23**	**19**	**--**	**9**	**34**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**4**	**8**		**3**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из щебня либо дресвы. Устройство**	**м3 основания**	**0,46984**	**7590,86**	**1924,26**	**3566**	**904**	**2150**	**882**	**4804**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**512**	**436**		**356**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**11,746**	**2065,65**	**34,62**	**24263**	**407**	**8269**	**17027**	**44593**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	15587	179		3303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,187936	40291,00	--	7572	--	7572	--	8178
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				42004	1330	17991	20076	67045
							19100	623	--	4966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42004				
	Материалы		Тенге				10420				
	Всего заработная плата		Тенге					19723			
	Местные материалы		Тенге				7572				
	Транспортные расходы		Тенге				3582				
		Накладные расходы	Тенге				20075				
		Сметная прибыль	Тенге				4966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19723			
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем или фрезерованной крошкой**	м3	0,7254	6565,68	1137,13	4763	825	3809	375	5549
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	129	218		411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,01209	110068,40	2024,49	1331	24	1307	15	1454
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	14		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /КЗ АБ/	3,627	1722,51	51,66	6248	187	5844	278	7048
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	217	40		522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	12,09	1691,18	51,66	20446	625	19097	927	23083
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	724	135		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	24,18	191,90	1,82	4640	44	4593	10	5023
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	3	7		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37428	1705	34650	1605	42157
							1073	414	--	3123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37428				
	Материалы		Тенге				34649				
	Всего заработная плата		Тенге					1487			
		Накладные расходы	Тенге				1606				
		Сметная прибыль	Тенге				3123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1487			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
16	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	8,9683	3316,95	--	29747	--	--	21418	55259
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	29747	--		4093	
17	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	15,24611	259,00	--	3949	--		--	4265
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
18	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	15,24611	1535,00	--	23403	--		--	25275
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,9683	19,27	16,03	173	144	--	67	259
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,18	7,18	29	64		19	
20	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	8,679	75,02	75,02	651	651	--	206	925
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	285		69	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,2325	8300,52	1137,13	60033	8224	50521	3739	68875
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,13	300,60	1288	2174		5102	
22	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	28,93	1056,83	219,65	30574	6355	22995	3642	36953
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,31	74,27	1224	2149		2737	
23	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,072325	156623,37	2024,49	11328	146	11182	90	12332
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1157,68	--	84		913	
24	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	28,93	1456,27	3,17	42130	92	35414	7195	53271
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			228,96	1,31	6624	38		3946	
25	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	115,72	232,64	--	26921	--	22652	4610	34054
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,89	--	4269	--		2523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	28,93	1182,67	5,40	34215	156	11680	21118	59759
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	22379	86		4427	
27	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	28,93	12571,43	--	363691	--	363691	--	392787
		СП - 8%			--	--	--	--		29095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				626815	15768	518135	62085	744014
							65560	4880	--	55112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626815				
	Материалы		Тенге				154444				
	Всего заработная плата		Тенге					70440			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				363691				
	Транспортные расходы		Тенге				27352				
		Накладные расходы	Тенге				62085				
		Сметная прибыль	Тенге				55112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					70440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				744013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					70440			

РАЗДЕЛ 5.Баскетбольная площадка с резиновым покрытием

28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	8,6344308	3316,95	--	28640	--	--	20621	53202
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	28640	--		3941	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	14,6785323	259,00	--	3802	--		--	4106
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	14,6785323	1535,00	--	22532	--		--	24334
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,6344308	19,27	16,03	166	138	1	64	249
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	27	62		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	8,3559007	75,02	75,02	627	627	--	198	891
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	275		66	
33	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,9632506	6565,68	1137,13	45718	7918	36560	3600	53264
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1240	2093		3945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	27,8530025	1056,83	219,65	29436	6118	22140	3507	35578
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1178	2069		2635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0696325	156623,37	2024,49	10906	141	10765	87	11873
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	81		879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	27,8530025	1456,27	3,17	40561	88	34096	6927	51287
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	6377	37		3799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменеция толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	111,4120098	232,64	--	25919	--	21809	4439	32786
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	4110	--		2429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	27,8530025	1182,67	5,40	32941	150	11245	20331	57534
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	21546	83		4262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**27,8530025**	**14062,50**	**--**	**391683**	**--**	**391683**	**--**	**423017**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31335**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**632931**	**15181**	**528299**	**59774**	**748121**
							63119	**4699**	**--**	**55416**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**632931**				
	Материалы		Тенге				**136615**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67818**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**391683**				
	Транспортные расходы		Тенге				**26333**				
		Накладные расходы	Тенге				**59774**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55416**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**748121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**748121**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**67818**			
		РАЗДЕЛ 6. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
40	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**18,45**	**394,38**	**355,02**	**7276**	**6550**	**2**	**2573**	**10638**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**724**	**2850**		**788**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**31,365**	**1535,00**	**--**	**48145**	**--**		**--**	**51997**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3852**	
42	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**18,45**	**19,27**	**16,03**	**356**	**296**	**1**	**138**	**533**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**59**	**132**		**39**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13,5**	**75,02**	**75,02**	**1013**	**1013**	**--**	**320**	**1439**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**444**		**107**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,75	6565,68	1137,13	44318	7676	35440	3490	51633
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1202	2029		3825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	45	782,48	219,65	35212	9884	23424	5665	44147
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1904	3342		3270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	45	152,49	104,61	6862	4708	10	3904	11628
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	2144	1471		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	2,475	1441,00	--	3566	--	3566	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
48	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	45	602,92	23,93	27131	1077	--	25051	56357
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	26054	596		4175	
49	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	45	10312,50	--	464063	--	464063	--	501188
		СП - 8%			--	--	--	--		37125	
50	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	32,8	1089,29	--	35729	--	35729	--	38587
		СП - 8%			--	--	--	--		2858	
51	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Соединительная лента**	м.	47,2	875,00	--	41300	--	41300	--	44604
		СП - 8%			--	--	--	--		3304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	40	5267,86	--	210714	--	210714	--	227571
		СП - 8%			--	--	--	--		16857	
53	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	0,45	7206,14	1600,16	3243	720	--	2597	6307
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	2523	240		467	
54	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	0,7425	41964,29	--	31158	--	31158	--	33651
		СП - 8%			--	--	--	--		2493	
55	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	0,45	7206,14	1600,16	3243	720	--	2597	6307
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	2523	240		467	
56	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Резиновый гранулят**	т.	0,099	352678,57	--	34915	--	34915	--	37708
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				998245	32643	880322	46335	1128147
							37132	11345	--	83566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				998245				
	Материалы		Тенге				58878				
	Всего заработная плата		Тенге					48477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				817879				
	Местные материалы		Тенге				3566				
	Транспортные расходы		Тенге				48145				
		Накладные расходы	Тенге				46335				
		Сметная прибыль	Тенге				83566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					48477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1128146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					48477			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение									
		Газоны									
57	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	79,7	466,22	10,50	37158	836	10389	23043	65017
		НР - 88%; СП - 8%			325,38	3,17	25933	253		4816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**79,7**	**325,39**	**165,28**	**25933**	**13173**	**7019**	**8261**	**36930**
		НР - 88%; СП - 8%			**72,03**	**45,76**	**5741**	**3647**		**2736**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**63091**	**14009**	**17408**	**31304**	**101947**
							31673	**3900**	**--**	**7552**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**63091**				
	Материалы		Тенге				**17409**				
	Всего заработная плата		Тенге					**35573**			
		Накладные расходы	Тенге				**31304**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7552**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**101947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35573**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**101947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**35573**			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
59	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**2**	**3099,20**	**--**	**6198**	**--**	**--**	**4463**	**11514**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	**--**	**6198**	**--**		**853**	
60	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,018**	**7590,86**	**1924,26**	**137**	**35**	**82**	**34**	**184**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**20**	**17**		**14**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,054**	**20643,23**	**1153,47**	**1115**	**62**	**968**	**92**	**1304**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**85**	**16**		**97**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0071**	**29457,92**	**13447,07**	**209**	**95**	**51**	**65**	**296**
		НР - 69%; СП - 8%			**8867,04**	**4394,68**	**63**	**31**		**22**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	853,00	--	1706	--	1706	--	1842
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
64	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,068736	200239,21	43084,52	13764	2961	357	7993	23497
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	10446	1138		1741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,068736	72083,96	2586,12	4955	178	299	3118	8719
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	4478	41		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,028148	290167,00	--	8168	--	8168	--	8821
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
67	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,03884	232709,00	--	9038	--	9038	--	9761
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
68	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00532	224072,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
69	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000308	273965,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
70	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	0,89	475,32	--	423	--	--	292	772
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	423	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,56	98,77	2,47	352	9	144	138	529
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	199	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	7,12	86,63	1,77	617	13	371	162	841
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	233	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окраска существующих ограждений									
73	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	12	475,32	--	5704	--	--	3936	10411
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	5704	--		771	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	12	98,77	2,47	1185	30	484	466	1783
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	671	4		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	24	86,63	1,77	2079	42	1252	547	2836
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	785	8		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				56925	3425	24196	21306	84488
							29305	1259	--	6258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36292				
	Материалы		Тенге				3301				
	Всего заработная плата		Тенге					14367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18482				
		Накладные расходы	Тенге				10130				
		Сметная прибыль	Тенге				3714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14367			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18928				
	Материалы		Тенге				706				
	Всего заработная плата		Тенге					16197			
		Накладные расходы	Тенге				11176				
		Сметная прибыль	Тенге				2408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16197			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1706				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1706				
		Сметная прибыль	Тенге				136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				84490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					30564			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
76	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	ямя	8	1125,20	895,88	9002	7167	--	3770	13793
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	1835	3401		1022	
77	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,256	7590,86	1924,26	1943	493	1171	480	2617
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	279	238		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	1,28	20643,23	1153,47	26423	1476	22925	2192	30905
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	2022	388		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,09524	200239,21	43084,52	19071	4103	494	11075	32557
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	14474	1577		2412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,05652	264592,00	--	14955	--	14955	--	16151
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
81	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03872	227706,00	--	8817	--	8817	--	9522
		СП - 8%			--	--	--	--		705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,476216	29457,92	13447,07	14028	6404	3401	4358	19857
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	4223	2093		1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,46272	284606,00	--	131693	--	131693	--	142228
		СП - 8%			--	--	--	--		10535	
84	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,002536	264592,00	--	671	--	671	--	725
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
85	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	1,26416	200239,21	43084,52	253134	54466	6554	146998	432143
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	192114	20927		32011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,26416	72083,96	2586,12	91126	3269	5501	57352	160356
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	82356	763		11878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2608	280827,00	--	73240	--	73240	--	79099
		СП - 8%			--	--	--	--		5859	
88	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,3032	284606,00	--	86293	--	86293	--	93196
		СП - 8%			--	--	--	--		6903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,21592	222765,00	--	48099	--	48099	--	51947
		СП - 8%			--	--	--	--		3848	
90	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,33352	227706,00	--	75945	--	75945	--	82020
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
91	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02944	264592,00	--	7790	--	7790	--	8413
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
92	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	40	921,00	--	36840	--	36840	--	39787
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
93	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,04648	227706,00	--	10584	--	10584	--	11430
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
94	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	44,8	475,32	--	21294	--	--	14693	38866
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	21294	--		2879	
95	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	44,8	98,77	2,47	4425	110	1809	1739	6657
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	2506	15		493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	89,6	86,63	1,77	7762	158	4674	2042	10588
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	2930	30		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**943133**	**77647**	**541456**	**244699**	**1282857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							324032	29430	--	95026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				565774				
	Материалы		Тенге				30580				
	Всего заработная плата		Тенге					34936			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494925				
		Накладные расходы	Тенге				24917				
		Сметная прибыль	Тенге				47255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34936			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				377359				
	Материалы		Тенге				15950				
	Всего заработная плата		Тенге					318526			
		Накладные расходы	Тенге				219783				
		Сметная прибыль	Тенге				47771				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				644913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					318526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1282860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					353462			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4218320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				579221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56550			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2562457		
		- Перевозка грузов	Тенге				106397				
		- Накладные расходы	Тенге							496070	
		- Сметная прибыль	Тенге							312467	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								4724518
		- в том числе НДС	Тенге								506198

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП