Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Д. Конаева, 12/1, 12/2 ЖК "Водно-Зеленый бульвар"**
(наименование)

Договор: **№ 22/009 от 23.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**43,3296**	**698,91**	**--**	**30283**	**--**	**--**	**32706**	**68028**
		НР - 108%; СП - 8%			**698,91**	**--**	**30283**	**--**		**5039**	
2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**1,6638566**	**641,00**	**--**	**1067**	**--**		**--**	**1152**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**85**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,6638566**	**1535,00**	**--**	**2554**	**--**		**--**	**2758**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**204**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,0612**	**77032,43**	**4727,79**	**4714**	**289**	**--**	**3071**	**8408**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**4425**	**26**		**623**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,0612**	**569,00**	**--**	**35**	**--**		**--**	**38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,0612**	**1535,00**	**--**	**94**	**--**		**--**	**101**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38747**	**289**	**--**	**35777**	**80485**
							34708	**26**	**--**	**5962**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34033**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30283**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3749**				
		Накладные расходы	Тенге				**32706**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5339**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**72078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30283**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4714**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4451**			
		Накладные расходы	Тенге				**3071**				
		Сметная прибыль	Тенге				**623**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8408**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4451**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**80486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34734**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**3,46383**	**2551,50**	**--**	**8838**	**--**	**--**	**6363**	**16417**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**8838**	**--**		**1216**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	т	5,888511	259,00	--	1525	--		--	1647
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	5,888511	1535,00	--	9039	--		--	9762
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	3,46383	19,27	16,03	67	56	--	26	100
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	11	25		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	1,385532	7590,86	1924,26	10517	2666	6341	2600	14166
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	1510	1286		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	34,6383	2065,65	34,62	71550	1199	24386	50212	131503
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	45965	527		9741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,5542128	40291,00	--	22330	--	22330	--	24116
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				123866	3921	53057	59201	197711
							56324	1838	--	14644	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123866				
	Материалы		Тенге				30728				
	Всего заработная плата		Тенге					58162			
	Местные материалы		Тенге				22330				
	Транспортные расходы		Тенге				10564				
		Накладные расходы	Тенге				59201				
		Сметная прибыль	Тенге				14645				
	ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ		Тенге				197712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				197712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58162			
		РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
14	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**1,697202**	**3316,95**	**--**	**5630**	**--**	**--**	**4053**	**10457**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**5630**	**--**		**775**	
15	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**2,8852434**	**259,00**	**--**	**747**	**--**		**--**	**807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**60**	
16	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**2,8852434**	**1535,00**	**--**	**4429**	**--**		**--**	**4783**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**354**	
17	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**1,697202**	**19,27**	**16,03**	**33**	**27**	**1**	**13**	**49**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**5**	**12**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,5277**	**700,05**	**165,09**	**4570**	**1078**	**1316**	**2743**	**7898**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**2176**	**363**		**585**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	**м2**	**6,5277**	**1040,08**	**165,09**	**6789**	**1078**	**3535**	**2743**	**10295**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**2176**	**363**		**763**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый П=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,5277**	**566,07**	**165,09**	**3695**	**1078**	**441**	**2743**	**6953**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**2176**	**363**		**515**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**6,5277**	**1573,70**	**138,13**	**10273**	**902**	**39**	**9062**	**20881**
		НР - 94%; СП - 8%			**1429,58**	**47,26**	**9332**	**309**		**1547**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	6,5277	5357,14	--	34970	--	--	--	34970
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71135	4162	5332	21357	97093
							21496	1411	--	4603	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36165				
	Материалы		Тенге				51				
	Всего заработная плата		Тенге					22907			
	Местные материалы		Тенге				5281				
	Транспортные расходы		Тенге				5176				
		Накладные расходы	Тенге				21357				
		Сметная прибыль	Тенге				4602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22907			
	Стоимость прочих работ		Тенге				34970				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34970				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				34970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				97093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					22907			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
23	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	7,796934	3316,95	--	25862	--	--	18621	48041
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	25862	--		3559	
24	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	13,2547878	259,00	--	3433	--		--	3708
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
25	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	13,2547878	1535,00	--	20346	--		--	21974
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
26	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	7,796934	19,27	16,03	150	125	--	58	225
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	25	56		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,28785	8300,52	1137,13	52192	7150	43922	3251	59879
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1120	1890		4435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	25,1514	1056,83	219,65	26581	5525	19992	3166	32127
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1064	1868		2380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0628785	156623,37	2024,49	9848	127	9721	79	10721
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	73		794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	25,1514	1456,27	3,17	36627	80	30788	6255	46313
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	5759	33		3431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	100,6056	232,64	--	23405	--	19694	4008	29606
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	3711	--		2193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	25,1514	1182,67	5,40	29746	136	10154	18359	51954
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	19456	75		3848	
33	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	25,1514	12571,43	--	316189	--	316189	--	341484
		СП - 8%			--	--	--	--		25295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				544380	13143	450460	53797	646032
							56997	3995	--	47855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				544380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				134272				
	Всего заработная плата		Тенге					60992			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316189				
	Транспортные расходы		Тенге				23779				
		Накладные расходы	Тенге				53797				
		Сметная прибыль	Тенге				47854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				646031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					60992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				646031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					60992			
		РАЗДЕЛ 5.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
34	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**10,0155392**	**3316,95**	**--**	**33221**	**--**	**--**	**23919**	**61711**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**33221**	**--**		**4571**	
35	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**17,0264166**	**259,00**	**--**	**4410**	**--**		**--**	**4763**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	
36	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**17,0264166**	**1535,00**	**--**	**26136**	**--**		**--**	**28226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2091**	
37	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**10,0155392**	**19,27**	**16,03**	**193**	**161**	**--**	**75**	**289**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**32**	**72**		**21**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,0770477**	**6565,68**	**1137,13**	**53031**	**9185**	**42407**	**4176**	**61784**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1439**	**2428**		**4577**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**32,3081909**	**1056,83**	**219,65**	**34144**	**7097**	**25680**	**4068**	**41269**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**1367**	**2399**		**3057**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0807705**	**156623,37**	**2024,49**	**12651**	**164**	**12487**	**101**	**13772**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**94**		**1020**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,3081909**	**1456,27**	**3,17**	**47049**	**103**	**39549**	**8035**	**59491**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**7397**	**42**		**4407**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**129,2327634**	**232,64**	**--**	**30065**	**--**	**25298**	**5149**	**38031**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**4767**	**--**		**2817**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,3081909**	**1182,67**	**5,40**	**38210**	**175**	**13042**	**23583**	**66737**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**24993**	**96**		**4943**	
44	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**32,3081909**	**14062,50**	**--**	**454334**	**--**	**454334**	**--**	**490681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36347**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**733444**	**16882**	**612797**	**69106**	**866754**
							73216	**5131**	**--**	**64204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**733444**				
	Материалы		Тенге				**158467**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78347**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**454334**				
	Транспортные расходы		Тенге				**30545**				
		Накладные расходы	Тенге				**69105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64204**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**866753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					78347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				866753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					78347			
		РАЗДЕЛ 6. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
45	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**9,7416**	**394,38**	**355,02**	**3842**	**3458**	**2**	**1359**	**5617**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**382**	**1505**		**416**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**16,56072**	**1535,00**	**--**	**25421**	**--**		**--**	**27454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2034**	
47	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**9,7416**	**19,27**	**16,03**	**188**	**156**	**1**	**73**	**281**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**31**	**70**		**21**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,564**	**6565,68**	**1137,13**	**23400**	**4053**	**18712**	**1843**	**27262**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**635**	**1071**		**2019**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МНа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**23,76**	**782,48**	**219,65**	**18592**	**5219**	**12368**	**2991**	**23310**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**1005**	**1765**		**1727**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	**Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**23,76**	**152,49**	**104,61**	**3623**	**2486**	**5**	**2062**	**6140**
		НР - 108%; СП - 8%			**47,64**	**32,70**	**1132**	**777**		**455**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	1,3068	1441,00	--	1883	--	1883	--	2034
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
52	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	23,76	602,92	23,93	14325	569	--	13227	29757
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	13757	315		2204	
53	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	23,76	10312,50	--	245025	--	245025	--	264627
		СП - 8%			--	--	--	--		19602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				336299	15941	277996	21555	386482
							16942	5502	--	28629	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				336299				
	Материалы		Тенге				31088				
	Всего заработная плата		Тенге					22444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245025				
	Местные материалы		Тенге				1883				
	Транспортные расходы		Тенге				25421				
		Накладные расходы	Тенге				21554				
		Сметная прибыль	Тенге				28628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				386481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				386481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22444			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение									
		Газоны									
54	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	90,8037	466,22	10,50	42335	953	11837	26254	74075
		НР - 88%; СП - 8%			325,38	3,17	29545	288		5487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				42335	953	11837	26254	74075
							29545	288	--	5487	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42335				
	Материалы		Тенге				11836				
	Всего заработная плата		Тенге					29834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				26254				
		Сметная прибыль	Тенге				5487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					29834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				74075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					29834			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение палисадника /Тип 1/									
55	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3**	**3099,20**	**--**	**9298**	**--**	**--**	**6694**	**17271**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	**--**	**9298**	**--**		**1279**	
56	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,027**	**7590,86**	**1924,26**	**205**	**52**	**124**	**51**	**276**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**29**	**25**		**20**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,081**	**20643,23**	**1153,47**	**1672**	**93**	**1451**	**139**	**1956**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**128**	**25**		**145**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01065**	**29457,92**	**13447,07**	**314**	**143**	**77**	**97**	**444**
		НР - 69%; СП - 8%			**8867,04**	**4394,68**	**94**	**47**		**33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3**	**853,00**	**--**	**2559**	**--**	**2559**	**--**	**2764**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205**	
60	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,103104**	**200239,21**	**43084,52**	**20645**	**4442**	**534**	**11989**	**35245**
		НР - 69%; СП - 8%			**151970,00**	**16553,80**	**15669**	**1707**		**2611**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,103104	72083,96	2586,12	7432	267	448	4678	13079
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	6717	62		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,042222	290167,00	--	12251	--	12251	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
63	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,05826	232709,00	--	13558	--	13558	--	14642
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00798	224072,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
65	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000462	273965,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
66	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,335	475,32	--	635	--	--	438	1158
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	635	--		86	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,34	98,77	2,47	527	13	215	207	794
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	299	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,68	86,63	1,77	925	19	557	243	1262
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	349	4		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				71936	5029	33689	24536	104191
							33217	1871	--	7718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40986				
	Материалы		Тенге				2347				
	Всего заработная плата		Тенге					10792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27724				
		Накладные расходы	Тенге				7772				
		Сметная прибыль	Тенге				3901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10792			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28391				
	Материалы		Тенге				1059				
	Всего заработная плата		Тенге					24296			
		Накладные расходы	Тенге				16764				
		Сметная прибыль	Тенге				3612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24296			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2559				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2559				
		Сметная прибыль	Тенге				205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				104190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35088			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
69	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**4**	**1125,20**	**895,88**	**4501**	**3584**	**--**	**1885**	**6897**
		НР - 72%; СП - 8%			**229,32**	**425,15**	**917**	**1701**		**511**	
70	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,128**	**7590,86**	**1924,26**	**972**	**246**	**587**	**240**	**1309**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**139**	**119**		**97**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,64**	**20643,23**	**1153,47**	**13212**	**738**	**11463**	**1096**	**15453**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**1011**	**194**		**1145**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,04762**	**200239,21**	**43084,52**	**9535**	**2052**	**246**	**5537**	**16279**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	7237	788		1206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02826	264592,00	--	7477	--	7477	--	8076
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
74	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01936	227706,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
75	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,238108	29457,92	13447,07	7014	3202	1701	2179	9928
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	2111	1046		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,23136	284606,00	--	65846	--	65846	--	71114
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	
77	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001268	264592,00	--	336	--	336	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
78	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,63208	200239,21	43084,52	126567	27233	3277	73499	216072
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	96057	10463		16005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,63208	72083,96	2586,12	45563	1635	2750	28676	80178
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	41178	382		5939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1304	280827,00	--	36620	--	36620	--	39549
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
81	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1516	284606,00	--	43146	--	43146	--	46598
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
82	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,10796	222765,00	--	24050	--	24050	--	25974
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
83	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,16676	227706,00	--	37972	--	37972	--	41010
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
84	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01472	264592,00	--	3895	--	3895	--	4206
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
85	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	20	921,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
86	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02324	227706,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
87	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	22,4	475,32	--	10647	--	--	7347	19433
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	10647	--		1439	
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,4	98,77	2,47	2213	55	905	870	3329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1253	7		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**44,8**	**86,63**	**1,77**	**3881**	**79**	**2337**	**1021**	**5294**
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1465	15		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**471567**	**38823**	**270728**	**122350**	**641431**
							162016	**14715**	**--**	**47515**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**282887**				
		Материалы	Тенге				**15290**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17468**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**247462**				
		Накладные расходы	Тенге				**12458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23628**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**318973**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17468**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**188680**				
		Материалы	Тенге				**7975**				
		Всего заработная плата	Тенге					**159263**			
		Накладные расходы	Тенге				**109891**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23886**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**322457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159263**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**641430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**176731**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3094254**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**484461**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**99143**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34777**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1715896**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**99236**				
		- Прочие затраты	Тенге				**34970**				
		- Накладные расходы	Тенге							**433933**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**226617**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**3465564**
		- в том числе НДС 12%	Тенге								371310

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП