Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"
Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 32 от 17.06.2022**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№ 32/1	**19.08.2022 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	121 798 007,55							8 728 478,05	
в т.ч. За отчетный месяц	81 465 795,13	72 737 317,08						8 728 478,05	**81465795,13**

Заказчик :

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____ Шалбаев Г.С.

Технадзор:

ТОО " Нурэлем Құрылыс"

_____ Сариев А. О.

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"

_____ Дарменкулова М. Е.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ Домбаев Х. У.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области

Акт № 2
приемки выполненных работ за август 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**838,51275**		**18,31**	**18,31**	**15353,17**	**15353,17**	**--**	**4340,81**	**21269,50**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**7,19**	**--**	**6028,91**		**1575,52**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**279,50425**		**860,22**	**--**	**240435,15**	**--**	**--**	**173113,31**	**446632,33**
		НР - 72%; СП - 8%				**860,22**	**--**	**240435,15**	**--**		**33083,88**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**838,51275**		**159,33**	**75,52**	**133600,24**	**63324,48**	**--**	**71584,17**	**221599,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,81**	**34,76**	**70275,75**	**29146,70**		**16414,75**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**389388,56**	**78677,65**	**--**	**249038,29**	**689500,99**
								310710,90	**35175,61**	**--**	**51074,15**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**389388,56**				
		Всего заработная плата	Тенге						**345886,51**			
		Накладные расходы	Тенге					**249038,29**				
		Сметная прибыль	Тенге					**51074,15**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**689501,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**387,40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**345886,51**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**689501,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**387,40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**345886,51**			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ 2БФ-60-6										
105	**Е11-070101-0115 1107-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные длиной до 6 м. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**37**		**6853,76**	**1305,84**	**253589,12**	**48316,08**	**27395,54**	**231488,81**	**523884,17**
		НР - 118%; СП - 8%				**4807,50**	**494,58**	**177877,50**	**18299,46**		**38806,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-041201-1806 2104-1201-1806 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные железобетонные таврового сечения из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 28737-2016**	м3	14,8	63781,00	--	943958,80	--	943958,80	--	1019475,50
		СП - 8%			--	--	--	--		75516,70	
107	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подбетонка. Устройство**	м3	4,7	26118,00	1286,88	122754,60	6048,34	100138,20	16409,10	150296,79
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	16568,06	1463,91		11133,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1320302,52	54364,42	1071492,54	247897,91	1693656,46
							194445,56	19763,37	--	125456,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1320302,52				
	Материалы		Тенге				127533,74				
	Всего заработная плата		Тенге					214208,93			
	Местные материалы		Тенге				943958,80				
		Накладные расходы	Тенге				247897,91				
		Сметная прибыль	Тенге				125456,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1693656,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166,26
		Сметная заработная плата	Тенге					214208,93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1693656,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166,26
		Сметная заработная плата	Тенге					214208,93			
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ									
		ТИП I									
204	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	541,8	216,17	31,67	117120,91	17158,81	60481,13	43045,36	172979,57
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	39480,97	6311,97		12813,30	
205	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подетилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	54,18	25053,52	7,20	1357399,71	390,10	1155339,73	189569,69	1670726,95
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	201669,88	--		123757,55	
206	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	2,14011	15032,20	1394,04	32170,56	2983,40	67,11	27655,75	64612,41
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	29120,05	1270,88		4786,10	
207	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,14011	273254,00	--	584793,62	--	584793,62	--	631577,11
		СП - 8%			--	--	--	--		46783,49	
		ТИП III									
219	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	289,2	216,17	31,67	62516,36	9158,96	32283,40	22976,59	92332,39
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	21074,00	3369,18		6839,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбо вками	м3 подстилающего слоя	28,92	25053,52	7,20	724547,80	208,22	616692,98	101187,81	891794,45
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	107646,60	--		66058,85	
221	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	1,14234	15032,20	1394,04	17171,88	1592,47	35,82	14761,98	34488,57
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	15543,59	678,37		2554,71	
222	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,14234	273254,00	--	312148,97	--	312148,97	--	337120,89
		СП - 8%			--	--	--	--		24971,92	
		ТИП IV									
228	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	95,3	216,17	31,67	20601,00	3018,15	10638,34	7571,47	30426,27
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	6944,51	1110,24		2253,80	
229	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбов ками	м3 подстилающего слоя	9,53	25053,52	7,20	238760,05	68,62	203218,67	33344,39	293872,80
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	35472,76	--		21768,35	
230	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,376435	15032,20	1394,04	5658,65	524,76	11,81	4864,51	11365,01
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	5122,08	223,54		841,85	
231	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,376435	273254,00	--	102862,37	--	102862,37	--	111091,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8228,99	
234	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	м2 покрытия	95,3	1186,48	95,84	113071,54	9133,55	70807,90	34350,22	159215,50
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	33130,09	3412,69		11793,74	
235	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные.Устройство,/общая то лщина 50мм/ добавлять на каждые 5 мм изменения тол щины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	95,3	497,83	16,99	47443,20	1619,15	42004,43	4344,73	55930,96
		НР - 94%; СП - 8%			40,08	8,42	3819,62	802,43		4143,03	
		ТИП V									
238	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	124,9	216,17	31,67	26999,63	3955,58	13942,59	9923,16	39876,61
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	9101,46	1455,08		2953,82	
239	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,49	25053,52	7,20	312918,46	89,93	266338,00	43701,10	385149,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	46490,53	--		28529,56	
240	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,493355	15032,20	1394,04	7416,21	687,75	15,48	6375,42	14894,96
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	6712,98	292,97		1103,33	
241	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,493355	273254,00	--	134811,23	--	134811,23	--	145596,13
		СП - 8%			--	--	--	--		10784,90	
		ТИП VI									
246	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	225,9	216,17	31,67	48832,80	7154,26	25217,21	17947,48	72122,71
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	16461,33	2631,74		5342,42	
247	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	22,59	25053,52	7,20	565959,02	162,65	481711,42	79039,85	696598,78
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	84084,95	--		51599,91	
248	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,892305	15032,20	1394,04	13413,31	1243,91	27,98	11530,88	26939,73
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	12141,42	529,89		1995,54	
249	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,892305	273254,00	--	243825,91	--	243825,91	--	263331,98
		СП - 8%			--	--	--	--		19506,07	
		ТИП VII									
258	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт.Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	30,8	216,17	31,67	6658,04	975,44	3438,20	2447,02	9833,47
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	11,65	2244,40	358,82		728,40	
259	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,08	25053,52	7,20	77164,84	22,18	65678,22	10776,57	94976,72
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	11464,44	--		7035,31	
260	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,12166	15032,20	1394,04	1828,82	169,60	3,82	1572,16	3673,06
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1655,40	72,25		272,08	
261	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12166	273254,00	--	33244,08	--	33244,08	--	35903,61
		СП - 8%			--	--	--	--		2659,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5209339,00	60317,49	4459640,42	666986,14	6346431,12
							689381,06	22520,05	--	470106,01	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5209339,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3047954,26				
	Всего заработная плата		Тенге					711901,11			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1411686,18				
		Накладные расходы	Тенге				666986,14				
		Сметная прибыль	Тенге				470105,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6346431,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682,95
		Сметная заработная плата	Тенге					711901,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6346431,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682,95
		Сметная заработная плата	Тенге					711901,11			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		РАЗДЕЛ Конструкции металлические									
		КОЛОННЫ									
1	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**27,35**	**2967,41**	**396,02**	**81158,66**	**10831,14**	**7804,33**	**43165,91**	**134270,54**
		НР - 69%; СП - 8%			**2286,04**	**1,32**	**62523,19**	**36,10**		**9945,97**	
3	**С121-050203-0901 2105-0203-0901 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**19,23**	**368558,00**	**--**	**7087370,34**	**--**	**7087370,34**	**--**	**7654360,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**566989,63**	
4	**С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,22**	**360909,00**	**--**	**79399,98**	**--**	**79399,98**	**--**	**85751,98**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6352,00**	
5	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,02**	**268025,00**	**--**	**5360,50**	**--**	**5360,50**	**--**	**5789,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428,84**	
6	**С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,14**	**290472,00**	**--**	**621610,08**	**--**	**621610,08**	**--**	**671338,89**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49728,81**	
7	**С121-050101-0503 2105-0101-0503 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-2014**	**т**	**2,76**	**293189,00**	**--**	**809201,64**	**--**	**809201,64**	**--**	**873937,77**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64736,13**	
8	**С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	**т**	**2,98**	**286217,00**	**--**	**852926,66**	**--**	**852926,66**	**--**	**921160,79**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68234,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РИГЕЛИ									
9	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	6,32	13087,24	1489,87	82711,36	9415,98	11514,22	42646,31	135386,29
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	61781,16	25,09		10028,61	
11	С121-050203-0803 2105-0203-0803 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70 Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	5,54	356606,00	--	1975597,24	--	1975597,24	--	2133645,00
		СП - 8%			--	--	--	--		158047,78	
12	С121-050201-0503 2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3	360909,00	--	108272,70	--	108272,70	--	116934,52
		СП - 8%			--	--	--	--		8661,82	
13	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,48	286217,00	--	137384,16	--	137384,16	--	148374,89
		СП - 8%			--	--	--	--		10990,73	
		ФЕРМА, РАСПОРКА									
14	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,95	13087,24	1489,87	38607,36	4395,11	5374,53	19906,11	63194,55
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	28837,72	11,71		4681,08	
15	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	14,95	57002,11	24854,32	852181,54	371572,08	69708,71	357078,98	1306001,36
		НР - 69%; СП - 8%			27485,00	7130,77	410900,75	106605,01		96740,84	
		СВЯЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ									
17	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	23,14	13087,24	1489,87	302838,73	34475,60	42158,06	156144,89	495702,31
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	226205,07	91,87		36718,69	
18	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	23,14	481530,00	--	11142604,20	--	11142604,20	--	12034012,54
		СП - 8%			--	--	--	--		891408,34	
		ПРОГОНЫ									
20	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	16,6	13087,24	1489,87	217248,18	24731,84	30243,04	112014,05	355603,21
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	162273,30	65,90		26340,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-060408-0801 2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей									
		СП - 8%	т	16,6	490790,00	--	8147114,00	--	8147114,00	--	8798883,12
		ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ			--	--	--	--		651769,12	
24	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	5,44	502231,00	--	2732136,64	--	2732136,64	--	2950707,57
25	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--		218570,93	
		СП - 8%	т	1,36	268025,00	--	364514,00	--	364514,00	--	393675,12
26	С121-050204-1001 2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76			--	--	--	--		29161,12	
		СП - 8%	т	1,33	273273,00	--	363453,09	--	363453,09	--	392529,34
27	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014			--	--	--	--		29076,25	
		СП - 8%	т	1,53	286217,00	--	437912,01	--	437912,01	--	472944,97
		ВХОДНЫЕ ГРУППЫ			--	--	--	--		35032,96	
30	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	2,13	502231,00	--	1069752,00	--	1069752,00	--	1155332,19
31	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014			--	--	--	--		85580,16	
		СП - 8%	т	0,16	286217,00	--	45794,72	--	45794,72	--	49458,30
		НАДБАВКИ			--	--	--	--		3663,58	
32	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	Металл марки С245									
		СП - 8%	т	94,063926	5772,00	--	542936,98	--	542936,98	--	586371,94
33	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	Металл марки С255			--	--	--	--		43434,96	
		СП - 8%	т	16,74883	10504,00	--	175929,71	--	175929,71	--	190004,09
34	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2018 таблица 6	Металл марки С345			--	--	--	--		14074,38	
		СП - 8%	т	1,862137	16276,00	--	30308,14	--	30308,14	--	32732,79
35	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз			--	--	--	--		2424,65	
			м2	3272,65	170,08	2,68	556612,31	8770,70	436964,23	77408,65	684742,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			33,88	0,40	110877,38	1309,06		50721,68	
36	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	м2	3272,65	236,04	1,98	772476,31	6479,85	711441,38	38546,25	875904,37
		НР - 69%; СП - 8%			16,67	0,40	54555,08	1309,06		64881,80	
		СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ									
40	С121-060201-0413 2106-0201-0413 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	573,64555	11861,00	--	6804009,87	--	6804009,87	--	7348330,66
		СП - 8%			--	--	--	--		544320,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46437423,14	470672,30	44848797,19	846911,15	51067081,03
							1117953,65	109453,80	--	3782746,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14967060,57				
	Материалы		Тенге				1148405,61				
	Всего заработная плата		Тенге					168050,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13637971,95				
		Накладные расходы	Тенге				115954,89				
		Сметная прибыль	Тенге				1206641,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16289656,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118,14
		Сметная заработная плата	Тенге					168050,58			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31470362,57				
	Материалы		Тенге				166802,88				
	Всего заработная плата		Тенге					1059356,87			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29895616,74				
		Накладные расходы	Тенге				730956,25				
		Сметная прибыль	Тенге				2576105,51				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34777424,33				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705,58
		Сметная заработная плата	Тенге					1059356,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51067081,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823,72
		Сметная заработная плата	Тенге					1227407,45			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
26	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	51	1987,00	--	101337,00	--	101337,00	--	109443,96
		СП - 8%			--	--	--	--		8106,96	
28	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	15	1258,00	--	18870,00	--	18870,00	--	20379,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1509,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	9	974,00	--	8766,00	--	8766,00	--	9467,28
		СП - 8%			--	--	--	--		701,28	
32	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	25	676,00	--	16900,00	--	16900,00	--	18252,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1352,00	
34	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	70,8	521,00	--	36886,80	--	36886,80	--	39837,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2950,94	
		КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ									
54	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	50	1987,00	--	99350,00	--	99350,00	--	107298,00
		СП - 8%			--	--	--	--		7948,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				282109,80	--	282109,80	--	304678,58
							--	--	--	22568,78	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				282109,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282109,80				
		Сметная прибыль	Тенге				22568,78				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				304678,58				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				304678,58				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ									
70	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	54,7	1258,00	--	68812,60	--	68812,60	--	74317,61
		СП - 8%			--	--	--	--		5505,01	
72	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	9	974,00	--	8766,00	--	8766,00	--	9467,28
		СП - 8%			--	--	--	--		701,28	
74	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	45	676,00	--	30420,00	--	30420,00	--	32853,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2433,60	
76	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	40	521,00	--	20840,00	--	20840,00	--	22507,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1667,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				128838,60	--	128838,60	--	139145,69
							--	--	--	10307,09	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				128838,60				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128838,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10307,09				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139145,69				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				139145,69				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ Т4									
91	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	36	676,00	--	24336,00	--	24336,00	--	26282,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1946,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				24336,00	--	24336,00	--	26282,88
							--	--	--	1946,88	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				24336,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24336,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1946,88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				26282,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				26282,88				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4									
		Отопление и вентиляция									
2	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	463,8	676,00	--	313528,80	--	313528,80	--	338611,10
		СП - 8%			--	--	--	--		25082,30	
4	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	61,1	974,00	--	59511,40	--	59511,40	--	64272,31
		СП - 8%			--	--	--	--		4760,91	
6	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	195,2	1258,00	--	245561,60	--	245561,60	--	265206,53
		СП - 8%			--	--	--	--		19644,93	
8	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	42,5	1564,00	--	66470,00	--	66470,00	--	71787,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5317,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				685071,80	--	685071,80	--	739877,54
							--	--	--	54805,74	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				685071,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				685071,80				
		Сметная прибыль	Тенге				54805,74				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				739877,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				739877,54				
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС									
126	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	129	1258,00	--	162282,00	--	162282,00	--	175264,56
		СП - 8%			--	--	--	--		12982,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	4,6	974,00	--	4480,40	--	4480,40	--	4838,83
		СП - 8%			--	--	--	--		358,43	
130	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	676,00	--	2028,00	--	2028,00	--	2190,24
		СП - 8%			--	--	--	--		162,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				168790,40	--	168790,40	--	182293,63
							--	--	--	13503,23	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				168790,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				168790,40				
		Сметная прибыль	Тенге				13503,23				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				182293,63				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				182293,63				
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК									
139	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	67,2	1564,00	--	105100,80	--	105100,80	--	113508,86
		СП - 8%			--	--	--	--		8408,06	
141	С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,6	1258,00	--	4528,80	--	4528,80	--	4891,10
		СП - 8%			--	--	--	--		362,30	
143	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,8	974,00	--	3701,20	--	3701,20	--	3997,30
		СП - 8%			--	--	--	--		296,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				113330,80	--	113330,80	--	122397,26
							--	--	--	9066,46	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				113330,80				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113330,80				
		Сметная прибыль	Тенге				9066,46				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				122397,26				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				122397,26				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2									
		КОТЕЛЬНАЯ									
		Фундамент под котельную ФМ-1									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7	21093,44	1092,54	147654,08	7647,78	131246,15	9500,79	169727,26
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	8760,15	1680,28		12572,39	
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	17,5	23530,14	1678,47	411777,45	29373,22	347696,13	37740,98	485479,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1983,32	386,60	34708,10	6765,50		35961,47	
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,88478	229820,00	--	203340,14	--	203340,14	--	219607,35
		СП - 8%			--	--	--	--		16267,21	
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1204	236183,00	--	28436,43	--	28436,43	--	30711,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2274,91	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,4	870,31	19,70	2959,05	66,98	1952,14	882,51	4148,89
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	939,93	9,01		307,33	
		Фундамент под дымовую трубу ФМ-2									
7	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство**	м3 основания	18,5	5996,40	1727,10	110933,40	31951,35	62989,73	27528,86	149539,24
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	15992,32	13608,60		11076,98	
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,83	21093,44	1092,54	17507,56	906,80	15562,06	1126,52	20124,81
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1038,70	199,23		1490,73	
9	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	м3	7,73	25933,68	1506,82	200467,35	11647,72	160127,42	28501,30	247286,14
		НР - 91%; СП - 8%			3711,80	339,96	28692,21	2627,89		18317,49	
10	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04405	251794,00	--	11091,53	--	11091,53	--	11978,85
		СП - 8%			--	--	--	--		887,32	
11	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0996	584861,66	2249,64	58252,22	224,07	24264,05	30812,58	96189,99
		НР - 91%; СП - 8%			338997,00	962,63	33764,10	95,88		7125,18	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	23,92	870,31	19,70	20817,82	471,23	13733,91	6208,75	29188,69
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	6612,68	63,39		2162,13	
		Фундаменты ФМ-3 под оттяжки - 3 шт									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,93	21093,44	1092,54	19616,90	1016,06	17436,99	1262,25	22549,48
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1163,85	223,24		1670,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	10,2	27698,78	1147,87	282527,56	11708,27	215441,45	52853,75	362211,81
		НР - 91%; СП - 8%			5429,20	265,02	55377,84	2703,20		26830,50	
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,04332	726658,12	1317,12	31478,83	57,06	28363,98	2804,73	37026,24
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	3057,79	24,33		2742,68	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	36,9	870,31	19,70	32114,44	726,92	21186,52	9577,87	45027,70
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	10201,00	97,78		3335,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1578974,76	95797,46	1282868,63	208800,89	1930797,70
							200308,67	28098,33	--	143022,05	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1578974,76				
	Материалы		Тенге				1040000,47				
	Всего заработная плата		Тенге					228407,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				242868,10				
		Накладные расходы	Тенге				208800,89				
		Сметная прибыль	Тенге				143022,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1930797,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200,46
		Сметная заработная плата	Тенге					228407,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1930797,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200,46
		Сметная заработная плата	Тенге					228407,00			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка под ДЭС									
25	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4	2022,30	--	8089,20	–	--	5824,22	15026,50
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30	--	8089,20	–		1113,07	
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,5	860,22	--	2150,55	–	--	1548,40	3994,86
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	2150,55	–		295,92	
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	3,48	4188,94	300,98	14577,51	1047,41	11637,40	2110,25	18022,78
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1892,70	352,25		1335,02	
28	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубинекотлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	6	1679,71	928,61	10078,26	5571,66	--	7691,71	19191,57
		НР - 118%; СП - 8%			751,10	335,30	4506,60	2011,80		1421,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,17	39421,00	--	46122,57	--	46122,57	--	49812,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3689,81	
30	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,31	25934,40	1286,88	8039,66	398,94	6547,93	1082,30	9851,72
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	1092,79	96,56		729,76	
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6	870,31	19,70	5221,86	118,20	3444,96	1557,38	7321,58
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	1658,70	15,90		542,34	
32	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1	7001,96	988,86	7001,96	988,86	2972,27	3231,75	11052,40
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	3040,83	397,20		818,70	
33	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнениемтрамбовками**	м3 подстилающего слоя	1	8659,28	1717,19	8659,28	1717,19	3789,39	3648,05	13291,91
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	3152,70	728,20		984,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				109940,85	9842,26	74514,52	26694,06	147565,70
							25584,07	3601,91	--	10930,79	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				109940,85				
		Материалы	Тенге				28391,96				
		Всего заработная плата	Тенге					29185,98			
		Местные материалы	Тенге				46122,57				
		Накладные расходы	Тенге				26694,06				
		Сметная прибыль	Тенге				10930,81				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				147565,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,50
		Сметная заработная плата	Тенге					29185,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				147565,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,50
		Сметная заработная плата	Тенге					29185,98			
		РАЗДЕЛ 3.Площадка под КТПБ									
36	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2,5	2022,30	--	5055,75	--	--	3640,14	9391,56
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30	--	5055,75	--		695,67	
37	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,5	860,22	--	1290,33	--	--	929,04	2396,92
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	1290,33	--		177,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,4	4188,94	300,98	10053,46	722,35	8025,80	1455,35	12429,51
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	1305,31	242,93		920,70	
39	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубинекотлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4	1679,71	928,61	6718,84	3714,44	--	5127,81	12794,38
		НР - 118%; СП - 8%			751,10	335,30	3004,40	1341,20		947,73	
40	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,78	39421,00	--	30748,38	--	30748,38	--	33208,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2459,87	
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхности	3,52	870,31	19,70	3063,49	69,35	2021,04	913,66	4295,32
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	973,10	9,33		318,17	
42	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,84	7001,96	988,86	5881,65	830,64	2496,71	2714,67	9284,02
		НР - 94%; СП - 8%			3040,83	397,20	2554,30	333,65		687,71	
43	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,84	8659,28	1717,19	7273,80	1442,44	3183,09	3064,36	11165,21
		НР - 94%; СП - 8%			3152,70	728,20	2648,27	611,69		827,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				70085,70	6779,22	46475,02	17845,02	94965,18
							16831,46	2538,80	--	7034,46	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70085,70				
	Материалы		Тенге				15726,63				
	Всего заработная плата		Тенге					19370,26			
	Местные материалы		Тенге				30748,38				
		Накладные расходы	Тенге				17845,03				
		Сметная прибыль	Тенге				7034,45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94965,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,66
		Сметная заработная плата	Тенге					19370,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				94965,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,66
		Сметная заработная плата	Тенге					19370,26			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1									
		РАЗДЕЛ 14.Уборная на 2 очка									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	64	204,80	195,59	13107,20	12517,76	5,76	2906,27	17294,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	583,68	3452,80		1281,08	
2	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2	2493,10	--	4986,20	--	--	3590,06	9262,37
		НР - 72%; СП - 8%			2493,10	--	4986,20	--		686,10	
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25	37,89	37,89	947,25	947,25	--	207,72	1247,37
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,54	--	288,50		92,40	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	8	783,22	--	6265,76	--	--	4511,35	11639,28
		НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	6265,76	--		862,17	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	25	159,33	75,52	3983,25	1888,00	--	2134,26	6606,91
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2095,25	869,00		489,40	
		ВЫГРЕБ									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9	20789,48	1092,54	18710,53	983,29	16600,94	1221,53	21526,63
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1126,30	216,04		1594,57	
7	Е11-061301-0102 1106-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм (В10 СС). Устройство**	м3	8,28	21907,79	3454,77	181396,50	28605,49	41864,68	110277,90	315008,35
		НР - 91%; СП - 8%			13396,90	1238,91	110926,33	10258,17		23333,95	
8	С121-020101-2501 2102-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	8,4042	17577,00	--	147720,62	--	147720,62	--	159538,27
		СП - 8%			--	--	--	--		11817,65	
9	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02308	271125,00	--	6257,56	--	6257,56	--	6758,17
		СП - 8%			--	--	--	--		500,61	
10	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,04452	30779,34	10185,89	1370,30	453,47	193,68	589,49	2116,57
		НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	723,15	131,18		156,78	
11	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,04452	378120,00	--	16833,90	--	16833,90	--	18180,61
		СП - 8%			--	--	--	--		1346,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,5	745,28	28,93	2608,48	101,25	1307,33	1174,20	4085,30
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	1199,90	49,24		302,61	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	3,5	1041,57	10,89	3645,49	38,11	2125,97	1394,96	5443,69
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	1481,41	18,55		403,24	
14	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	17,955	1853,07	10,89	33271,87	195,53	13337,69	18445,44	55854,70
		НР - 93%; СП - 8%			1099,34	5,30	19738,65	95,16		4137,39	
15	Е11-410103-0102 1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя**	м2	17,955	487,45	28,51	8752,16	511,90	4,84	6505,98	16478,79
		НР - 79%; СП - 8%			458,67	--	8235,42	--		1220,65	
16	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,003591	96758,87	7065,42	347,46	25,38	300,32	26,97	404,38
		НР - 79%; СП - 8%			6058,65	3446,63	21,76	12,38		29,95	
17	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	0,082593	136888,22	9272,86	11306,01	765,87	9603,49	948,94	13235,34
		НР - 79%; СП - 8%			11340,55	3202,87	936,65	264,53		980,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**461510,54**	**47033,30**	**256156,78**	**153935,07**	**664681,26**
							158320,46	**15655,55**	--	**49235,65**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**460140,24**				
		Материалы	Тенге				**85151,02**				
		Всего заработная плата	Тенге					**173121,68**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23091,46**				
		Местные материалы	Тенге				**147720,62**				
		Накладные расходы	Тенге				**153345,58**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49078,87**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**662564,69**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173121,68**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1370,30**				
		Материалы	Тенге				**193,67**				
		Всего заработная плата	Тенге					**854,33**			
		Накладные расходы	Тенге				**589,49**				
		Сметная прибыль	Тенге				**156,78**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2116,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**854,33**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**664681,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**140,62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173976,01**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выгреб 50 м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	60	49,84	49,84	2990,40	2990,40	--	785,81	4078,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	1091,40		302,10	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	240	42,65	42,65	10236,00	10236,00	--	2690,50	13960,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	3736,80		1034,12	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	380	184,37	174,49	70059,08	66306,20	--	14685,75	91524,42
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	43,80	3752,88	16644,00		6779,59	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	110	1647,80	--	181258,00	--	--	130505,76	336704,86
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80	--	181258,00	--		24941,10	
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ									
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	23,8	4188,94	300,98	99696,77	7163,33	79589,10	14432,18	123259,26
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	12944,34	2409,04		9130,32	
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,38	21093,44	1092,54	50202,39	2600,25	44623,69	3230,27	57707,27
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	2978,45	571,30		4274,61	
16	Е11-061001-0108 1106-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство**	м3	35,96	27165,80	1573,65	976882,17	56588,45	786817,39	139197,03	1205365,54
		НР - 91%; СП - 8%			3711,80	541,92	133476,33	19487,44		89286,34	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14914	236183,00	--	35224,33	--	35224,33	--	38042,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2817,95	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,44663	251794,00	--	364252,75	--	364252,75	--	393392,97
		СП - 8%			--	--	--	--		29140,22	
19	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,073356	271125,00	--	19888,65	--	19888,65	--	21479,74
		СП - 8%			--	--	--	--		1591,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,323	35078,35	4661,19	46408,65	6166,75	27198,77	13027,61	64191,16
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	13043,13	1272,92		4754,90	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,067644	236183,00	--	15976,36	--	15976,36	--	17254,47
		СП - 8%			--	--	--	--		1278,11	
22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01147	897038,12	1317,12	10289,03	15,10	7510,05	2520,99	13834,83
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	2763,88	6,44		1024,80	
24	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	2	6228,59	1487,02	12457,18	2974,04	4469,10	6834,23	20834,72
		НР - 118%; СП - 8%			2507,02	388,84	5014,04	777,68		1543,31	
25	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	1,92	63171,00	--	121288,32	--	121288,32	--	130991,39
		СП - 8%			--	--	--	--		9703,07	
26	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	8396,82	4364,54	1007,62	523,75	46,04	746,43	1894,37
		НР - 118%; СП - 8%			3648,57	1622,82	437,83	194,74		140,32	
		СТЕНЫ									
51	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	19,6	22804,85	1569,15	446975,06	30755,34	291133,70	123012,75	615586,84
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	125086,02	7185,75		45599,02	
52	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	м3 изолирующего слоя	25,92	9929,91	1650,10	257383,27	42770,60	48099,74	173368,20	465211,59
		НР - 93%; СП - 8%			6424,11	767,92	166512,93	19904,49		34460,12	
53	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	62,32	1853,07	10,89	115483,32	678,67	46293,78	64022,28	193866,05
		НР - 93%; СП - 8%			1099,34	5,30	68510,87	330,30		14360,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2837959,35	229768,88	1892411,77	689059,79	3809180,67
							715778,70	73612,30	--	282161,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2837959,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				288886,74				
	Всего заработная плата		Тенге					789391,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435342,09				
	Местные материалы		Тенге				1168182,95				
		Накладные расходы	Тенге				689059,79				
		Сметная прибыль	Тенге				282161,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3809180,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717,44
		Сметная заработная плата	Тенге					789391,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				3809180,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								717,44
		Сметная заработная плата	Тенге					789391,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**67958536,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3429315,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1053253,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					310420,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55334834,00		
		- Накладные расходы	Тенге							3107168,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5033966,00	

	СМР						67958536,000			
	ОБОРУДОВАНИЕ									
	Итого по акту:									**67958536,000**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)						1019378,04			1019378,04
	Итого по главам 2-8 :						**68977914**	**0,00**		**68977914,04**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						931201,8			931201,8
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1609818,0	**1609818,0**
	Итого по главам 2-9 :						**69909115,88**	**0,00**	**1609818,0**	71518933,88
	Непредвиденные работы и затраты - 2%						1398182,32			**1398182,32**
	Итого по акту:						**71307298,20**	**0,00**	**1609818,00**	**72917116,2**
	В том числе в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036						**74875230,17**	**0,00**	**1690366,85**	**76565597,02**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9499999987811190									**72737317**
	НДС (12 %)								**8728478,05**	8728478,05
	Всего :									**81465795,13**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Шиелийского района"

_____ **Шалбаев Г.С.**

Инженер технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____ **Сариев А. О.**

Авторский надзор
ТОО "Крез-Сервис"

_____ **Дарменкулова М. Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**