Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Туркестан, 4 ЖК "Тумар"**
(наименование)

Договор: **№ 22/019 от 23.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	Е11-270302-0202 4127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	45,6291	698,91	--	31890	--	--	34442	71639
		НР - 108%; СП - 8%			698,91	--	31890	--		5307	
2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	1,7521574	641,00	--	1123	--		--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,7521574	1535,00	--	2690	--		--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,556164**	**77032,43**	**4727,79**	**42843**	**2629**	**--**	**27910**	**76413**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**40213**	**236**		**5660**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,556164**	**569,00**	**--**	**316**	**--**		**--**	**342**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,556164**	**1535,00**	**--**	**854**	**--**		**--**	**922**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**79716**	**2629**	**--**	**62352**	**153434**
							72104	**236**	**--**	**11365**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36873**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31890**			
	Транспортные расходы		Тенге				**4983**				
		Накладные расходы	Тенге				**34442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5705**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77020**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**31890**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42843**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40449**			
		Накладные расходы	Тенге				**27910**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5660**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**76413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					**40449**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**153433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					**72339**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,0208283**	**2551,50**	**--**	**53**	**--**	**--**	**38**	**99**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**53**	**--**		**7**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,847665	259,00	--	220	--		--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	0,823446	1535,00	--	1264	--		--	1365
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,48438	19,27	16,03	9	8	1	4	14
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	2	3		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	0,32292	7590,86	1924,26	2451	621	1478	606	3302
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	352	300		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	3,2292	2065,65	34,62	6670	112	2273	4681	12260
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	4285	49		908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,1388556	40291,00	--	5595	--	5595	--	6042
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
		Поребрик									
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	4,17672	2551,50	--	10657	--	--	7673	19796
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	10657	--		1466	
15	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	7,100424	259,00	--	1839	--		--	1986
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
16	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	7,100424	1535,00	--	10899	--		--	11771
		СП - 8%			--	--	--	--		872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,17672**	**19,27**	**16,03**	**81**	**67**	**1**	**31**	**121**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**13**	**30**		**9**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 основания**	**1,670688**	**7590,86**	**1924,26**	**12682**	**3215**	**7646**	**3135**	**17082**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**1821**	**1550**		**1265**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**41,7672**	**2065,65**	**34,62**	**86276**	**1446**	**29405**	**60546**	**158568**
		НР - 108%; СП - 8%			**1327,00**	**15,22**	**55425**	**636**		**11746**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,6682752**	**40291,00**	**--**	**26925**	**--**	**26925**	**--**	**29080**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2154**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**165622**	**5469**	**73324**	**76714**	**261723**
							72608	**2568**	**--**	**19387**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**165622**				
	Материалы		Тенге				**40803**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75176**			
	Местные материалы		Тенге				**32520**				
	Транспортные расходы		Тенге				**14222**				
		Накладные расходы	Тенге				**76714**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**261722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75176**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**261722**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75176**			
		РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
21	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**2,519478**	**3316,95**	**--**	**8357**	**--**	**--**	**6017**	**15524**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**8357**	**--**		**1150**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	4,2831126	259,00	--	1109	--		--	1198
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
23	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	4,2831126	1535,00	--	6575	--		--	7101
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
24	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,519478	19,27	16,03	49	40	1	19	73
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,18	7,18	8	18		5	
25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	9,6903	700,05	165,09	6784	1600	1953	4072	11724
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			333,40	55,67	3231	539		868	
26	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	м2	9,6903	1040,08	165,09	10079	1600	5248	4072	15283
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			333,40	55,67	3231	539		1132	
27	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	9,6903	566,07	165,09	5485	1600	654	4072	10322
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			333,40	55,67	3231	539		765	
28	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	9,6903	1573,70	138,13	15250	1339	58	13452	30998
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1429,58	47,26	13853	458		2296	
29	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	9,6903	5357,14	--	51912	--	--	--	51912
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105599	6178	7914	31704	144135
							31910	2095	--	6831	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53687				
	Материалы		Тенге				76				
	Всего заработная плата		Тенге					34005			
	Местные материалы		Тенге				7839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				7684				
		Накладные расходы	Тенге				31704				
		Сметная прибыль	Тенге				6831				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34005			
	Стоимость прочих работ		Тенге				51912				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51912				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				51912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					34005			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
30	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**25,1102369**	**3316,95**	**--**	**83289**	**--**	**--**	**59968**	**154718**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**83289**	**--**		**11461**	
31	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**42,6874028**	**259,00**	**--**	**11056**	**--**		**--**	**11941**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**884**	
32	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**42,6874028**	**1535,00**	**--**	**65525**	**--**		**--**	**70767**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5242**	
33	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**25,1102369**	**19,27**	**16,03**	**484**	**402**	**2**	**187**	**725**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**80**	**180**		**54**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**24,3002293**	**75,02**	**75,02**	**1823**	**1823**	**--**	**575**	**2590**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**799**		**192**	
35	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**20,2501911**	**8300,52**	**1137,13**	**168087**	**23027**	**141453**	**10470**	**192841**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**3607**	**6087**		**14285**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	81,0007643	1056,83	219,65	85604	17792	64385	10198	103466
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	3427	6016		7664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2025019	156623,37	2024,49	31717	410	31307	253	34527
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	234		2558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	81,0007643	1456,27	3,17	117959	257	99156	20144	149152
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	18546	106		11048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	324,0030573	232,64	--	75377	--	63425	12908	95347
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	11952	--		7063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	81,0007643	1182,67	5,40	95797	438	32699	59127	167318
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	62660	241		12394	
41	Прайс ТОО "Мастерфайбр . Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	81,0007643	12571,43	--	1018295	--	1018295	--	1099759
		СП - 8%			--	--	--	--		81464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1755013	44149	1450722	173830	2083151
							183561	13664	--	154309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1755013				
	Материалы		Тенге				432427				
	Всего заработная плата		Тенге					197225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1018295				
	Транспортные расходы		Тенге				76581				
		Накладные расходы	Тенге				173831				
		Сметная прибыль	Тенге				154308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2083152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					197225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2083152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					197225			
		РАЗДЕЛ 5. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
42	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	0,738	3316,95	--	2448	--	--	1762	4547
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	2448	--		337	
43	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,2546	259,00	--	325	--		--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
44	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	1,2546	1535,00	--	1926	--		--	2080
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
45	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,738	19,27	16,03	14	12	--	6	21
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	2	5		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	м2 покрытия	3,69	767,06	165,09	2830	609	991	1551	4731
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	1230	205		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7543	621	991	3319	11730
							3680	211	--	869	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7543				
		Материалы	Тенге				2				
		Всего заработная плата	Тенге					3891			
		Местные материалы	Тенге				989				
		Транспортные расходы	Тенге				2251				
		Накладные расходы	Тенге				3319				
		Сметная прибыль	Тенге				869				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				11731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3891			
		РАЗДЕЛ 6.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
47	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	3,069	3316,95	--	10180	--	--	7329	18910
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	10180	--		1401	
48	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	5,2173	259,00	--	1351	--		--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
49	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	5,2173	1535,00	--	8009	--		--	8649
		СП - 8%			--	--	--	--		641	
50	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,069	19,27	16,03	59	49	--	23	89
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	10	22		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2,97	75,02	75,02	223	223	--	70	317
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	98		23	
52	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,475	6565,68	1137,13	16250	2814	12995	1280	18932
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	441	744		1402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	9,9	1056,83	219,65	10463	2175	7869	1246	12646
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	419	735		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,02475	156623,37	2024,49	3876	50	3826	31	4220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	29		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	9,9	1456,27	3,17	14417	31	12119	2462	18229
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	2267	13		1350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	39,6	232,64	--	9213	--	7752	1578	11653
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	1461	--		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	9,9	1182,67	5,40	11708	53	3997	7227	20450
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	7658	29		1515	
58	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	9,9	14062,50	--	139219	--	139219	--	150356
		СП - 8%			--	--	--	--		11138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				224967	5396	187777	21246	265910
							22435	1670	--	19698	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224967				
	Материалы		Тенге				48558				
	Всего заработная плата		Тенге					24105			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139219				
	Транспортные расходы		Тенге				9360				
		Накладные расходы	Тенге				21246				
		Сметная прибыль	Тенге				19697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				265910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24105			
		РАЗДЕЛ 7. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
59	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	7,38	394,38	355,02	2911	2620	1	1029	4255
		НР - 72%; СП - 8%			39,23	154,49	290	1140		315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	12,546	1535,00	--	19258	--		--	20799
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
61	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,38	19,27	16,03	142	118	1	55	213
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	23	53		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	5,4	75,02	75,02	405	405	--	128	576
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	178		43	
63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройстоо**	м3 материала основания в плотном теле	2,7	6565,75	1137,13	17728	3070	14177	1396	20653
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	481	812		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	18	782,51	219,65	14085	3954	9369	2266	17659
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	762	1337		1308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	18	152,50	104,61	2745	1883	4	1562	4651
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	858	589		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	0,99	1441,00	--	1427	--	1427	--	1541
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
67	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	18	602,92	23,93	10853	431	--	10020	22543
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	10422	238		1670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	18	10312,50	--	185625	--	185625	--	200475
		СП - 8%			--	--	--	--		14850	
69	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	135	1089,29	--	147054	--	147054	--	158818
		СП - 8%			--	--	--	--		11764	
70	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Соединительная лента**	м.	180	875,00	--	157500	--	157500	--	170100
		СП - 8%			--	--	--	--		12600	
71	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	157,5	5267,86	--	829688	--	829688	--	896063
		СП - 8%			--	--	--	--		66375	
72	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	1,8	7206,14	1600,16	12971	2880	--	10387	25227
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	10091	959		1869	
73	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	2,97	41964,29	--	124634	--	124634	--	134605
		СП - 8%			--	--	--	--		9971	
74	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	1,8	7206,14	1600,16	12971	2880	--	10387	25227
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	10091	959		1869	
75	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Резиновый гранулят**	т.	0,396	352678,57	--	139661	--	139661	--	150834
		СП - 8%			--	--	--	--		11173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1679656	18242	1609141	37230	1854239
							33016	6265	--	137353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1679656				
	Материалы		Тенге				23552				
	Всего заработная плата		Тенге					39281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1584161				
	Местные материалы		Тенге				1427				
	Транспортные расходы		Тенге				19258				
		Накладные расходы	Тенге				37231				
		Сметная прибыль	Тенге				137351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1854238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1854238				
		Норматианая трудоемкость	чел.-ч								28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					39281			
		РАЗДЕЛ 8.Озеленение									
		Газоны									
76	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**100,683**	**466,22**	**10,50**	**46941**	**1057**	**13124**	**29110**	**82135**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**32760**	**319**		**6084**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**46941**	**1057**	**13124**	**29110**	**82135**
							32760	**319**	--	**6084**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46941**				
	Материалы		Тенге				**13124**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33079**			
		Накладные расходы	Тенге				**29110**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6084**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**82135**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				82135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					33079			
		РАЗДЕЛ 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
77	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**5**	**3099,20**	--	**15496**	--	--	**11157**	**28785**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	--	**15496**	--		**2132**	
78	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,045**	**7590,86**	**1924,26**	**342**	**87**	**206**	**84**	**460**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**49**	**42**		**34**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,135**	**20643,23**	**1153,47**	**2787**	**156**	**2418**	**231**	**3260**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**213**	**41**		**241**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01775**	**29457,92**	**13447,07**	**523**	**239**	**127**	**162**	**740**
		НР - 69%; СП - 8%			**8867,04**	**4394,68**	**157**	**78**		**55**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	853,00	--	4265	--	4265	--	4606
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
82	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,17184	200239,21	43084,52	34409	7404	890	19982	58742
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	26115	2845		4351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,17184	72083,96	2586,12	12387	444	748	7796	21798
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	11195	104		1615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,07037	290167,00	--	20419	--	20419	--	22053
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
85	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,0971	232709,00	--	22596	--	22596	--	24404
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
86	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0133	224072,00	--	2980	--	2980	--	3219
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
87	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,00077	273965,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
88	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	2,225	475,32	--	1058	--	--	730	1930
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	1058	--		143	
89	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,9	98,77	2,47	879	22	359	346	1323
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	498	3		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**17,8**	**86,63**	**1,77**	**1542**	**31**	**929**	**406**	**2103**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**582**	**6**		**156**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**119893**	**8382**	**56148**	**40894**	**173651**
							55362	**3118**	**--**	**12863**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**68309**				
	Материалы		Тенге				**3912**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17987**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46206**				
		Накладные расходы	Тенге				**12954**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17987**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**47319**				
	Материалы		Тенге				**1765**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40493**			
		Накладные расходы	Тенге				**27940**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6021**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**81280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40493**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4265**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4265**				
		Сметная прибыль	Тенге				**341**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4606**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**173650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58480**			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
91	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**4**	**1125,20**	**895,88**	**4501**	**3584**	**--**	**1885**	**6897**
		НР - 72%; СП - 8%			**229,32**	**425,15**	**917**	**1701**		**511**	
92	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,128**	**7590,86**	**1924,26**	**972**	**246**	**587**	**240**	**1309**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**139**	**119**		**97**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,64	20643,23	1153,47	13212	738	11463	1096	15453
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1011	194		1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,04762	200239,21	43084,52	9535	2052	246	5537	16279
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	7237	788		1206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02826	264592,00	--	7477	--	7477	--	8076
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
96	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01936	227706,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
97	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,238108	29457,92	13447,07	7014	3202	1701	2179	9928
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	2111	1046		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,23136	284606,00	--	65846	--	65846	--	71114
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	
99	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001268	264592,00	--	336	--	336	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
100	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,63208	200239,21	43084,52	126567	27233	3277	73499	216072
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	96057	10463		16005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,63208	72083,96	2586,12	45563	1635	2750	28676	80178
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	41178	382		5939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1304	280827,00	--	36620	--	36620	--	39549
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
103	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1516	284606,00	--	43146	--	43146	--	46598
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
104	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,10796	222765,00	--	24050	--	24050	--	25974
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
105	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,16676	227706,00	--	37972	--	37972	--	41010
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
106	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат тавлстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01472	264592,00	--	3895	--	3895	--	4206
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
107	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	20	921,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
108	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02324	227706,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	22,4	475,32	--	10647	--	--	7347	19433
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	10647	--		1439	
110	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,4	98,77	2,47	2213	55	905	870	3329
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1253	7		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,8	86,63	1,77	3881	79	2337	1021	5294
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1465	15		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				471567	38823	270728	122350	641431
							162016	14715	--	47515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282887				
	Материалы		Тенге				15290				
	Всего заработная плата		Тенге					17468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247462				
		Накладные расходы	Тенге				12458				
		Сметная прибыль	Тенге				23628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				318973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17468			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				188680				
	Материалы		Тенге				7975				
	Всего заработная плата		Тенге					159263			
		Накладные расходы	Тенге				109891				
		Сметная прибыль	Тенге				23886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					159263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				641430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					176731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5671539
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				669452				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130947			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44861			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3669869		
		- Перевозка грузов	Тенге				134339				
		- Прочие затраты	Тенге				51912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							598749	
		- Сметная прибыль	Тенге							416274	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								**6352124**
		- в том числе НДС 12%	Тенге								680585

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП