Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Туркестан, 8, 8/1, 8/2 ЖК "Олимп Палас"**
(наименование)

Договор: **№ 22/012 от 25.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	14,166	698,91	--	9901	--	--	10693	22241
		НР - 108%; СП - 8%			698,91	--	9901	--		1647	
2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,5439744	641,00	--	349	--		--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,5439744	1535,00	--	835	--		--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		Демонтаж ограждений и МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,0567**	**77032,43**	**4727,79**	**4368**	**268**	**--**	**2845**	**7790**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**4100**	**24**		**577**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,0567**	**569,00**	**--**	**32**	**--**		**--**	**35**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,0567**	**1535,00**	**--**	**87**	**--**		**--**	**94**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15571**	**268**	**--**	**13538**	**31439**
							14000	**24**	**--**	**2329**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11204**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9901**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1303**				
		Накладные расходы	Тенге				**10693**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1752**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9901**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4368**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4124**			
		Накладные расходы	Тенге				**2845**				
		Сметная прибыль	Тенге				**577**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4124**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14024**			

РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика

		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**2,49606**	**2551,50**	**--**	**6369**	**--**	**--**	**4585**	**11830**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**6369**	**--**		**876**	
8	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**т**	**4,243302**	**259,00**	**--**	**1099**	**--**		**--**	**1187**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	4,243302	1535,00	--	6513	--		--	7035
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	2,49606	19,27	16,03	48	40	--	19	72
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	8	18		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	0,998424	7590,86	1924,26	7579	1921	4570	1873	10208
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	1088	926		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	24,9606	2065,65	34,62	51560	864	17573	36183	94762
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	33123	380		7019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,3993696	40291,00	--	16091	--	16091	--	17378
		СП - 8%			--	--	--	--		1287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				89259	2825	38234	42660	142472
							40587	1324	--	10552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89259				
	Материалы		Тенге				22143				
	Всего заработная плата		Тенге					41912			
	Местные материалы		Тенге				16091				
	Транспортные расходы		Тенге				7612				
		Накладные расходы	Тенге				42660				
		Сметная прибыль	Тенге				10554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41912			

РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров

14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	11,128	3316,95	--	36911	--	--	26576	68566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	36911	--		5079	
15	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	18,9176	259,00	--	4900	--		--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
16	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	18,9176	1535,00	--	29039	--		--	31362
		СП - 8%			--	--	--	--		2323	
17	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	11,128	19,27	16,03	214	178	1	83	321
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	35	80		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	42,8	700,05	165,09	29962	7066	8627	17984	51782
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	14269	2383		3836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	м2	42,8	1040,08	165,09	44515	7066	23180	17984	67500
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	14269	2383		5000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	42,8	566,07	165,09	24228	7066	2893	17984	45589
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	14269	2383		3377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	42,8	1573,70	138,13	67355	5912	257	59416	136913
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	61186	2023		10142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	42,8	5357,14	--	229286	--	--	--	229286
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				466409	27288	34958	140027	636611
							140941	9251	--	30173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237124				
	Материалы		Тенге				334				
	Всего заработная плата		Тенге					150192			
	Местные материалы		Тенге				34623				
	Транспортные расходы		Тенге				33938				
		Накладные расходы	Тенге				140028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				30172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					150192			
	Стоимость прочих работ		Тенге				229286				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229286				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				229286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				636610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					150192			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
23	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	31,0269749	3316,95	--	102915	--	--	74099	191175
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	102915	--		14161	
24	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	52,7458573	259,00	--	13661	--		--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
25	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	52,7458573	1535,00	--	80965	--		--	87442
		СП - 8%			--	--	--	--		6477	
26	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	31,0269749	19,27	16,03	598	497	2	231	896
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	99	223		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	25,0217539	8300,52	1137,13	207693	28453	174783	12937	238281
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	4457	7522		17650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	100,0870157	1056,83	219,65	105774	21984	79556	12601	127845
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	4234	7433		9470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,2502175	156623,37	2024,49	39190	507	38683	313	42663
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	290		3160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	100,0870157	1456,27	3,17	145754	318	122520	24891	184296
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	22916	131		13652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	400,3480629	232,64	--	93138	--	78370	15949	117814
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	14768	--		8727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	100,0870157	1182,67	5,40	118370	541	40405	73059	206743
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	77424	298		15314	
33	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	100,0870157	12571,43	--	1258237	--	1258237	--	1358896
		СП - 8%			--	--	--	--		100659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2166295	52299	1792556	214080	2570805
							226813	15896	--	190429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2166295				
	Материалы		Тенге				534320				
	Всего заработная плата		Тенге					242709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1258237				
	Транспортные расходы		Тенге				94626				
		Накладные расходы	Тенге				214080				
		Сметная прибыль	Тенге				190430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2570805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					242709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2570805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					242709			

РАЗДЕЛ 5. Песчаное покрытие детской игровой площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	0,79938	3316,95	--	2652	--	--	1909	4925
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	2652	--		365	
35	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,358946	259,00	--	352	--		--	380
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
36	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	1,358946	1535,00	--	2086	--		--	2253
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
37	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	0,79938	19,27	16,03	15	13	1	6	23
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	3	6		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	м2 покрытия	3,9969	767,04	165,09	3066	660	1073	1679	5125
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	1333	223		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8171	673	1074	3594	12706
							3987	228	--	942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8171				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					4215			
	Местные материалы		Тенге				1071				
	Транспортные расходы		Тенге				2438				
		Накладные расходы	Тенге				3595				
		Сметная прибыль	Тенге				941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4215			

РАЗДЕЛ 6.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием

39	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	4,973175	3316,95	--	16496	--	--	11877	30643
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	16496	--		2270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	8,4543975	259,00	--	2190	--		--	2365
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
41	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	8,4543975	1535,00	--	12978	--		--	14016
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
42	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	4,973175	19,27	16,03	96	80	--	37	144
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	16	36		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,010625	6565,68	1137,13	26332	4561	21057	2074	30679
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	714	1206		2272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	16,0425	1056,83	219,65	16954	3524	12751	2020	20492
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	679	1191		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0401063	156623,37	2024,49	6282	81	6201	50	6838
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	46		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	16,0425	1456,27	3,17	23362	51	19638	3990	29540
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	3673	21		2188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	64,17	232,64	--	14929	--	12562	2556	18884
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	2367	--		1399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	16,0425	1182,67	5,40	18973	87	6476	11710	33138
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	12410	48		2455	
49	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	16,0425	14062,50	--	225598	--	225598	--	243645
		СП - 8%			--	--	--	--		18048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				364188	8383	304283	34314	430384
							36355	2548	--	31881	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				364188				
	Материалы		Тенге				78686				
	Всего заработная плата		Тенге					38903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225598				
	Транспортные расходы		Тенге				15167				
		Накладные расходы	Тенге				34314				
		Сметная прибыль	Тенге				31880				
	ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ		Тенге				430383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					38903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				430383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					38903			

РАЗДЕЛ 7.Спортивная площадка с резиновым покрытием

50	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	11,6064	3316,95	--	38498	--	--	27718	71514
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	38498	--		5297	
51	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	19,73088	259,00	--	5110	--		--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
52	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	19,73088	1535,00	--	30287	--		--	32710
		СП - 8%			--	--	--	--		2423	
53	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	11,6064	19,27	16,03	224	186	1	87	335
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	37	83		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,36**	**6565,68**	**1137,13**	**61455**	**10644**	**49144**	**4839**	**71598**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1667**	**2814**		**5304**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**37,44**	**1056,83**	**219,65**	**39568**	**8224**	**29760**	**4714**	**47824**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**1584**	**2781**		**3542**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0936**	**156623,37**	**2024,49**	**14660**	**189**	**14471**	**117**	**15959**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**108**		**1182**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,44**	**1456,27**	**3,17**	**54523**	**119**	**45832**	**9311**	**68941**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**8572**	**49**		**5107**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**149,76**	**232,64**	**--**	**34840**	**--**	**29316**	**5966**	**44071**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**5524**	**--**		**3265**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**37,44**	**1182,67**	**5,40**	**44279**	**202**	**15115**	**27329**	**77337**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**28962**	**111**		**5729**	
60	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**37,44**	**14062,50**	**--**	**526500**	**--**	**526500**	**--**	**568620**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42120**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**849943**	**19564**	**710139**	**80081**	**1004428**
							84845	**5946**	**--**	**74403**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**849943**				
		Материалы	Тенге				**183637**				
		Всего заработная плата	Тенге					**90791**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**526500**				
		Транспортные расходы	Тенге				**35397**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				80082				
		Сметная прибыль	Тенге				74402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1004427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					90791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1004427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					90791			
		РАЗДЕЛ 8.Спортивная площадка с резиновым покрытием									
61	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**11,6064**	**3316,95**	**--**	**38498**	**--**	**--**	**27718**	**71514**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**38498**	**--**		**5297**	
62	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**19,73088**	**259,00**	**--**	**5110**	**--**		**--**	**5519**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**409**	
63	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**19,73088**	**1535,00**	**--**	**30287**	**--**		**--**	**32710**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2423**	
64	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**11,6064**	**19,27**	**16,03**	**224**	**186**	**1**	**87**	**335**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**37**	**83**		**25**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,36**	**6565,68**	**1137,13**	**61455**	**10644**	**49144**	**4839**	**71598**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1667**	**2814**		**5304**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**37,44**	**1056,83**	**219,65**	**39568**	**8224**	**29760**	**4714**	**47824**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**1584**	**2781**		**3542**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0936**	**156623,37**	**2024,49**	**14660**	**189**	**14471**	**117**	**15959**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**108**		**1182**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	37,44	1456,27	3,17	54523	119	45832	9311	68941
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	8572	49		5107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	149,76	232,64	--	34840	--	29316	5966	44071
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	5524	--		3265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	37,44	1182,67	5,40	44279	202	15115	27329	77337
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	28962	111		5729	
71	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	37,44	14062,50	--	526500	--	526500	--	568620
		СП - 8%			--	--	--	--		42120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				849943	19564	710139	80081	1004428
							84845	5946	--	74403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				849943				
	Материалы		Тенге				183637				
	Всего заработная плата		Тенге					90791			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				526500				
	Транспортные расходы		Тенге				35397				
		Накладные расходы	Тенге				80082				
		Сметная прибыль	Тенге				74402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1004427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					90791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1004427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					90791			
		РАЗДЕЛ 9. Окраска существующего ограждения спортивной площадки									
72	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	45,36	475,32	--	21561	--	--	14877	39352
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	21561	--		2915	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45,36	98,77	2,47	4480	112	1831	1761	6741
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	2537	15		499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**90,72**	**86,63**	**1,77**	**7859**	**160**	**4733**	**2068**	**10720**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**2966**	**30**		**794**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**33900**	**272**	**6564**	**18706**	**56813**
							27064	**45**	**--**	**4208**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33900**				
	Материалы		Тенге				**6564**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27109**			
		Накладные расходы	Тенге				**18705**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4208**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					**27109**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**56813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					**27109**			
		РАЗДЕЛ 10.Озеленение									
		Газоны									
75	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**78,6708**	**466,22**	**10,50**	**36678**	**826**	**10254**	**22746**	**64178**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**25598**	**250**		**4754**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**36678**	**826**	**10254**	**22746**	**64178**
							25598	**250**	**--**	**4754**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36678**				
	Материалы		Тенге				**10255**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25847**			
		Накладные расходы	Тенге				**22746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4754**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**64178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					**25847**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**64178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					**25847**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5954264**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**685035**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**131961**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41460**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3608201		
		- Перевозка грузов	Тенге				225880				
		- Прочие затраты	Тенге				229286				
		- Накладные расходы	Тенге							649827	
		- Сметная прибыль	Тенге							424074	
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**6668776**
		- в том числе НДС 12%	Тенге								714512

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП