Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. А. Бокейхана, 6 ЖК "Каспиан Палас"**
(наименование)

Договор: **№ 22/007 от 23.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**13,2093**	**698,91**	**--**	**9232**	**--**	**--**	**9971**	**20739**
		НР - 108%; СП - 8%			**698,91**	**--**	**9232**	**--**		**1536**	
2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,5072371**	**641,00**	**--**	**325**	**--**		**--**	**351**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,5072371**	**1535,00**	**--**	**779**	**--**		**--**	**841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж ограждений и МАФ									
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,434565**	**77032,43**	**4727,79**	**33476**	**2055**	**--**	**21808**	**59706**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**31421**	**184**		**4423**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,434565**	**569,00**	**--**	**247**	**--**		**--**	**267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,434565**	**1535,00**	**--**	**667**	**--**		**--**	**720**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**44726**	**2055**	**--**	**31779**	**82624**
							40653	**184**	**--**	**6120**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11250**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9232**			
	Транспортные расходы		Тенге				**2018**				
		Накладные расходы	Тенге				**9971**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1698**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**9232**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**33476**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31605**			
		Накладные расходы	Тенге				**21808**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4423**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**59706**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**31605**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**82624**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					**40837**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**1,8945**	**2551,50**	**--**	**4834**	**--**	**--**	**3480**	**8979**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**4834**	**--**		**665**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	т	3,22065	259,00	--	834	--		--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	3,22065	1535,00	--	4944	--		--	5339
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	1,8945	19,27	16,03	37	30	1	14	55
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	6	14		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	0,7578	7590,86	1924,26	5752	1458	3468	1422	7748
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	826	703		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	18,945	2065,65	34,62	39134	656	13338	27463	71924
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	25140	288		5328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,30312	40291,00	--	12213	--	12213	--	13190
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				67747	2145	29020	32379	108136
							30806	1005	--	8010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67747				
	Материалы		Тенге				16806				
	Всего заработная плата		Тенге					31811			
	Местные материалы		Тенге				12213				
	Транспортные расходы		Тенге				5778				
		Накладные расходы	Тенге				32379				
		Сметная прибыль	Тенге				8010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					31811			
		РАЗДЕЛ 3. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
14	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**7,9103246**	**3316,95**	**--**	**26238**	**--**	**--**	**18891**	**48740**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**26238**	**--**		**3610**	
15	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**13,4475518**	**259,00**	**--**	**3483**	**--**		**--**	**3762**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**279**	
16	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**13,4475518**	**1535,00**	**--**	**20642**	**--**		**--**	**22293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1651**	
17	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**7,9103246**	**19,27**	**16,03**	**152**	**127**	**--**	**59**	**228**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**25**	**57**		**17**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,379294**	**8300,52**	**1137,13**	**52951**	**7254**	**44561**	**3298**	**60750**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1136**	**1918**		**4500**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**25,5171762**	**1056,83**	**219,65**	**26967**	**5605**	**20282**	**3213**	**32594**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**1080**	**1895**		**2414**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0637929**	**156623,37**	**2024,49**	**9991**	**129**	**9862**	**80**	**10877**
		ПР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**74**		**806**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,5171762**	**1456,27**	**3,17**	**37160**	**81**	**31237**	**6346**	**46986**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**5842**	**33**		**3480**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**102,0687047**	**232,64**	**--**	**23745**	**--**	**19980**	**4066**	**30037**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**3765**	**--**		**2225**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,5171762**	**1182,67**	**5,40**	**30178**	**138**	**10301**	**18626**	**52709**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**19739**	**76**		**3904**	
24	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**25,5171762**	**12571,43**	**--**	**320787**	**--**	**320787**	**--**	**346450**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25663**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**552297**	**13334**	**457010**	**54579**	**655426**
							57826	**4053**	**--**	**48549**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**552297**				
	Материалы		Тенге				**136225**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61879**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**320787**				
	Транспортные расходы		Тенге				**24125**				
		Накладные расходы	Тенге				**54580**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48550**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**655427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					**61879**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**655427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					**61879**			
		РАЗДЕЛ 4.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
25	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**3,2364**	**3316,95**	**--**	**10735**	**--**	**--**	**7729**	**19941**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	10735	--		1477	
26	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	5,50188	259,00	--	1425	--		--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
27	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	5,50188	1535,00	--	8445	--		--	9121
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	3,2364	19,27	16,03	62	52	--	24	93
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	10	23		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,61	6565,68	1137,13	17136	2968	13703	1349	19965
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	465	785		1479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	10,44	1056,83	219,65	11033	2293	8298	1314	13335
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	442	775		988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0261	156623,37	2024,49	4088	53	4035	33	4450
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	30		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	10,44	1456,27	3,17	15203	33	12780	2596	19224
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	2390	14		1424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	41,76	232,64	--	9715	--	8175	1664	12289
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	1540	--		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	10,44	1182,67	5,40	12347	56	4215	7621	21565
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	8076	31		1597	
35	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	10,44	14062,50	--	146813	--	146813	--	158558
		СП - 8%			--	--	--	--		11745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				237003	5455	198019	22330	280080
							23659	1658	--	20747	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				237003				
	Материалы		Тенге				51207				
	Всего заработная плата		Тенге					25317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146813				
	Транспортные расходы		Тенге				9870				
		Накладные расходы	Тенге				22331				
		Сметная прибыль	Тенге				20747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				280081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25317			
		РАЗДЕЛ 5. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
36	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Подготовка площадки под основание**	м3	12,3984	394,38	355,02	4890	4402	2	1729	7149
		НР - 72%; СП - 8%			39,23	154,49	486	1915		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	21,07728	1535,00	--	32354	--		--	34942
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	12,3984	19,27	16,03	239	199	1	92	358
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	39	89		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,536	6565,68	1137,13	29782	5158	23816	2345	34697
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	808	1364		2570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	30,24	782,48	219,65	23662	6642	15741	3807	29667
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1279	2246		2198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	30,24	152,49	104,61	4611	3164	6	2624	7814
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	1441	989		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	1,6632	1441,00	--	2397	--	2397	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
43	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	30,24	602,92	23,93	18232	724	--	16834	37872
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	17508	400		2805	
44	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	30,24	10312,50	--	311850	--	311850	--	336798
		СП - 8%			--	--	--	--		24948	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428017	20288	353813	27431	491885
							21562	7003	--	36437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				428017				
	Материалы		Тенге				39566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					28565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311850				
	Местные материалы		Тенге				2397				
	Транспортные расходы		Тенге				32354				
		Накладные расходы	Тенге				27432				
		Сметная прибыль	Тенге				36436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				491885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				491885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28565			
		РАЗДЕЛ 6.Озеленение									
		Газоны									
45	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**166,4037**	**466,22**	**10,50**	**77581**	**1746**	**21691**	**48111**	**135748**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**54144**	**528**		**10055**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**166,4037**	**325,39**	**165,28**	**54146**	**27503**	**14657**	**17248**	**77105**
		НР - 88%; СП - 8%			**72,03**	**45,76**	**11986**	**7614**		**5712**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**131727**	**29249**	**36348**	**65359**	**212853**
							66130	**8142**	**--**	**15767**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131727				
	Материалы		Тенге				36348				
	Всего заработная плата		Тенге					74272			
		Накладные расходы	Тенге				65360				
		Сметная прибыль	Тенге				15767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					74272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				212853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					74272			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	3	3099,20	--	9298	--	--	6694	17271
		НР - 72%; СП - 8%			3099,20	--	9298	--		1279	
48	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,027	7590,86	1924,26	205	52	124	51	276
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	29	25		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,081	20643,23	1153,47	1672	93	1451	139	1956
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	128	25		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,01065	29457,92	13447,07	314	143	77	97	444
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	94	47		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	853,00	--	2559	--	2559	--	2764
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
52	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,103104	200239,21	43084,52	20645	4442	534	11989	35245
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	15669	1707		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,103104	72083,96	2586,12	7432	267	448	4678	13079
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	6717	62		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,042222	290167,00	--	12251	--	12251	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,05826	232709,00	--	13558	--	13558	--	14642
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00798	224072,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
57	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000462	273965,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
58	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,335	475,32	--	635	--	--	438	1158
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	635	--		86	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,34	98,77	2,47	527	13	215	207	794
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	299	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,68	86,63	1,77	925	19	557	243	1262
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	349	4		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				71936	5029	33689	24536	104191
							33217	1871	--	7718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40986				
	Материалы		Тенге				2347				
	Всего заработная плата		Тенге					10792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27724				
		Накладные расходы	Тенге				7772				
		Сметная прибыль	Тенге				3901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10792			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28391				
	Материалы		Тенге				1059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					24296			
		Накладные расходы	Тенге				16764				
		Сметная прибыль	Тенге				3612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24296			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2559				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2559				
		Сметная прибыль	Тенге				205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				104190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35088			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
61	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	3	1125,20	895,88	3376	2688	--	1414	5172
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	688	1275		383	
62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,096	7590,86	1924,26	729	185	439	180	982
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	105	89		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,48	20643,23	1153,47	9909	554	8597	822	11589
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	758	145		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,035715	200239,21	43084,52	7152	1539	185	4153	12209
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	5428	591		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,021195	264592,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%			--	--	--	--		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01452	227706,00	--	3306	--	3306	--	3571
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
67	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,178581	29457,92	13447,07	5261	2401	1277	1634	7446
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	1583	785		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,17352	284606,00	--	49385	--	49385	--	53336
		СП - 8%			--	--	--	--		3951	
69	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,000951	264592,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
70	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в ностроечных условиях**	т конструкций	0,47406	200239,21	43084,52	94925	20425	2457	55124	162054
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	72043	7847		12004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,47406	72083,96	2586,12	34172	1226	2063	21507	60134
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	30883	286		4454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0978	280827,00	--	27465	--	27465	--	29662
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1137	284606,00	--	32360	--	32360	--	34948
		СП - 8%			--	--	--	--		2589	
74	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,08097	222765,00	--	18037	--	18037	--	19480
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
75	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,12507	227706,00	--	28479	--	28479	--	30758
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
76	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01104	264592,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
77	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	15	921,00	--	13815	--	13815	--	14920
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
78	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01743	227706,00	--	3969	--	3969	--	4286
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
79	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	16,8	475,32	--	7985	--	--	5510	14575
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	7985	--		1080	
80	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,8	98,77	2,47	1659	41	678	652	2497
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	940	6		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**33,6**	**86,63**	**1,77**	**2911**	**59**	**1753**	**766**	**3971**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**1099**	**11**		**294**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**353675**	**29118**	**203046**	**91762**	**481074**
							121512	**11036**	**--**	**35636**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**212165**				
	Материалы		Тенге				**11467**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13101**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**185597**				
		Накладные расходы	Тенге				**9344**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17721**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**239230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13101**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**141510**				
	Материалы		Тенге				**5981**				
	Всего заработная плата		Тенге					**119447**			
		Накладные расходы	Тенге				**82419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17914**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**241842**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**481072**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132548**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2416269**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**395365**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**106672**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34953**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1310945**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**74145**				
		- Накладные расходы	Тенге							**350155**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**178984**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**2706221**
		- в том числе НДС 12%	Тенге								289952

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП