Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №50
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"										8 752 522	81 690 209
Всего по стройке :	6 696 609 002	444 252 173	72 937 687								

ЗАКАЗЧИК: Кадесов Р.А.
Генеральный директор, БИН 180140023532

Технический надзор
Директор Дудко Д.В.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Жумашев Т.С.
Директор, БИН 040610012009

Форма 4

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ №50

приемки выполненных работ за август месяц 2022 г.

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.=БЛОК А секция 1=									
		РАЗДЕЛ 1.=Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы-АР=									
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ========== ==									
1	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	6,237	2810,31	2,60	17528	16	9380	7318	26834
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	8132	--		1988	
2	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	1,7696	56851,00	--	100604	--	100604	--	108652
		СП - 8%			--	--	--	--		8048	
3	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	4,4674	30454,00	--	136050	--	136050	--	146934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**254182**	**16**	**246034**	**7318**	**282420**
							8132	--	--	**20920**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17528**				
	Материалы		Тенге				**9380**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8132**			
		Накладные расходы	Тенге				**7318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1988**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8132**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**236654**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**236654**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18932**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**255586**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**282420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8132**			
		РАЗДЕЛ 2.=Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=							
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
4	**1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**30**	**854,84**	**408,76**	**25645**	**12263**	**1358**	**12024**	**40683**
		НР - 72%; СП - 8%			**400,80**	**155,86**	**12024**	**4676**		**3014**	
5	**1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**55**	**685,13**	**322,55**	**37682**	**17740**	**2490**	**17385**	**59472**
		НР - 72%; СП - 8%			**317,30**	**121,70**	**17452**	**6694**		**4405**	
6	**2306-0145-1917 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0306**	**6639700,00**	--	**203175**	--	**203175**	--	**219429**
		СП - 8%			--	--	--	--		**16254**	
7	**2306-0145-1905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0561**	**2001431,00**	--	**112280**	--	**112280**	--	**121263**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8982**	
		ТРУБЫ ==========									
8	**1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**30**	**304,77**	**3,24**	**9143**	**97**	**393**	**6240**	**16614**
		НР - 72%; СП - 8%			**288,43**	**0,46**	**8653**	**14**		**1231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	30,3	269,00	--	8151	--	8151	--	8803
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
10	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	256,62	2,27	14114	125	295	9865	25897
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	13694	7		1918	
11	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	55,55	72,00	--	4000	--	4000	--	4320
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				414190	30225	332142	45514	496481
							51822	11390	--	36776	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				378783				
	Материалы		Тенге				3849				
	Всего заработная плата		Тенге					40845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315455				
		Накладные расходы	Тенге				29408				
		Сметная прибыль	Тенге				32655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				440846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40845			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23257				
	Материалы		Тенге				689				
	Всего заработная плата		Тенге					22367			
		Накладные расходы	Тенге				16104				
		Сметная прибыль	Тенге				3149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22367			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12150				
		Сметная прибыль	Тенге				972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				496479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					63212			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				668372	30241	578176	52832	778901
							59954	11390	--	57696	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				378783				
	Материалы		Тенге				3849				
	Всего заработная плата		Тенге					40845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315455				
		Накладные расходы	Тенге				29408				
		Сметная прибыль	Тенге				32655				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				440846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40845			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40785				
	Материалы		Тенге				10069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					30499			
		Накладные расходы	Тенге				23423				
		Сметная прибыль	Тенге				5137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					30499			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236654				
		Сметная прибыль	Тенге				18932				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255586				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12150				
		Сметная прибыль	Тенге				972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13122				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				778899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					71344			
		ОТДЕЛ 2.=БЛОК А секция 2=									
		РАЗДЕЛ 3.=Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы-АР=									
		ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ==========									
12	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	12,4085	9177,56	532,28	113880	6605	62	76432	205537
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	107213	3558		15225	
13	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	1,7696	83141,00	--	147126	--	147126	--	158896
		СП - 8%			--	--	--	--		11770	
14	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	10,6389	35937,00	--	382330	--	382330	--	412917
		СП - 8%			--	--	--	--		30586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				643336	6605	529518	76432	777350
							107213	3558	--	57581	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				643336				
	Материалы		Тенге				62				
	Всего заработная плата		Тенге					110771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529456				
		Накладные расходы	Тенге				76432				
		Сметная прибыль	Тенге				57581				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				777350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					110771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				777350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					110771			
		РАЗДЕЛ 4.=Локальная смета 2-2-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
				=Включено протоколом №13 По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=							
				=ДЛЯ консьерж и видеонаблюдения=							
15	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	685,13	322,55	27405	12902	1811	12643	43253
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	12692	4868		3204	
16	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	297296,00	--	12130	--	12130	--	13100
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
		ТРУБЫ ==========									
17	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	256,62	2,27	10265	91	215	7174	18834
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	9959	5		1395	
18	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	40,4	72,00	--	2909	--	2909	--	3142
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3004,66	21,67	6009	43	2676	2369	9048
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	3290	--		670	
20	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3870,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
21	2307-0204-1310 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	862,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
22	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	274,19	0,21	548	--	68	346	966
		НР - 72%; СП - 8%			240,18	0,12	480	--		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	340,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=							
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
24	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	685,13	322,55	20554	9677	1358	9482	32439
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	9519	3651		2403	
25	2306-0146-2024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	4615751,00	--	141242	--	141242	--	152541
		СП - 8%			--	--	--	--		11299	
		ТРУБЫ ==========									
26	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	256,62	2,27	7699	68	162	5381	14126
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	7469	4		1046	
27	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,3	72,00	--	2182	--	2182	--	2356
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				236354	22781	170165	37395	295650
							43410	8528	--	21900	
Стоимость монтажных работ			Тенге				212752				
Материалы			Тенге				5846				
Всего заработная плата			Тенге					34020			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				158784				
		Накладные расходы	Тенге				24495				
		Сметная прибыль	Тенге				18980				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				256227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					34020			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				18512				
Материалы			Тенге				444				
Всего заработная плата			Тенге					17918			
		Накладные расходы	Тенге				12901				
		Сметная прибыль	Тенге				2513				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				33926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17918			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				5090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5090				
		Сметная прибыль	Тенге				407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				295650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					51938			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**879691**	**29386**	**699683**	**113827**	**1073000**
							150623	**12087**	**--**	**79481**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				212752				
	Материалы		Тенге				5846				
	Всего заработная плата		Тенге					34020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158784				
		Накладные расходы	Тенге				24495				
		Сметная прибыль	Тенге				18980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				256227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					34020			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18512				
	Материалы		Тенге				444				
	Всего заработная плата		Тенге					17918			
		Накладные расходы	Тенге				12901				
		Сметная прибыль	Тенге				2513				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17918			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				643336				
	Материалы		Тенге				62				
	Всего заработная плата		Тенге					110771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529456				
		Накладные расходы	Тенге				76432				
		Сметная прибыль	Тенге				57581				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				777350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					110771			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5090				
		Сметная прибыль	Тенге				407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5498				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1073000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					162710			

ОТДЕЛ 3.=БЛОК А секция 3=

РАЗДЕЛ 5.=Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы-АР=

ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

==========
==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,237	2810,31	2,60	17528	16	9380	7318	26834
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	8132	--		1988	
29	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,58	56851,00	--	89825	--	89825	--	97011
		СП - 8%			--	--	--	--		7186	
30	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,657	30454,00	--	141824	--	141824	--	153170
		СП - 8%			--	--	--	--		11346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**249177**	**16**	**241029**	**7318**	**277015**
							8132	--	--	**20520**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17528				
	Материалы		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					8132			
		Накладные расходы	Тенге				7318				
		Сметная прибыль	Тенге				1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231649				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231649				
		Сметная прибыль	Тенге				18532				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				250181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				277015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
		РАЗДЕЛ 6.=Локальная смета 2-3-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		ТРУБЫ ==========									
31	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	110	-304,77	-3,24	-33525	-356	-1442	-22880	-60917
		НР - 72%; СП - 8%			-288,43	-0,46	-31727	-50		-4512	
32	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	111,1	-194,00	--	-21553	--	-21553	--	-23278
		СП - 8%			--	--	--	--		-1724	
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
33	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	854,84	408,76	38468	18394	2038	18036	61024
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	18036	7014		4520	
34	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	685,13	322,55	44534	20966	2943	20545	70285
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	20625	7911		5206	
35	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	6639700,00	--	304762	--	304762	--	329143
		СП - 8%			--	--	--	--		24381	
36	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	2001431,00	--	132695	--	132695	--	143310
		СП - 8%			--	--	--	--		10616	
		ТРУБЫ									
37	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	304,77	3,24	13715	146	590	9360	24920
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	12979	21		1846	
38	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	45,45	269,00	--	12226	--	12226	--	13204
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
39	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	256,62	2,27	16680	147	349	11658	30605
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	16184	8		2267	
40	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,65	72,00	--	4727	--	4727	--	5105
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				512728	39297	437335	36719	593401
							36096	14903	--	43956	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				520459				
	Материалы		Тенге				4981				
	Всего заработная плата		Тенге					53585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437457				
		Накладные расходы	Тенге				38581				
		Сметная прибыль	Тенге				44723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				603763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					53585			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				-502				
	Всего заработная плата		Тенге					-2586			
		Накладные расходы	Тенге				-1862				
		Сметная прибыль	Тенге				-399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-2586			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4601				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4601				
		Сметная прибыль	Тенге				-368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				593404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					50999			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				761905	39313	678364	44037	870416
							44228	14903	--	64476	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				520459				
	Материалы		Тенге				4981				
	Всего заработная плата		Тенге					53585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437457				
		Накладные расходы	Тенге				38581				
		Сметная прибыль	Тенге				44723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				603763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					53585			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14398				
	Материалы		Тенге				8878				
	Всего заработная плата		Тенге					5546			
		Накладные расходы	Тенге				5457				
		Сметная прибыль	Тенге				1588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5546			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231649				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231649				
		Сметная прибыль	Тенге				18532				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				250181				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4601				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4601				
		Сметная прибыль	Тенге				-368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4969				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				870419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					59131			

ОТДЕЛ 4.=БЛОК А секция 4=

РАЗДЕЛ 7.=Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы-АР=

ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

==========

==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,237	2810,31	2,60	17528	16	9380	7318	26834
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	8132	--		1988	
42	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,7698	56851,00	--	100615	--	100615	--	108664
		СП - 8%			--	--	--	--		8049	
43	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,4672	30454,00	--	136044	--	136044	--	146928
		СП - 8%			--	--	--	--		10884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				254187	16	246039	7318	282426
							8132	--	--	20921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17528				
	Материалы		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					8132			
		Накладные расходы	Тенге				7318				
		Сметная прибыль	Тенге				1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236659				
		Сметная прибыль	Тенге				18933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				282426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
		РАЗДЕЛ 8.=Локальная смета 2-4-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		ТРУБЫ ==========									
44	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	110	-304,77	-3,24	-33525	-356	-1442	-22880	-60917
		НР - 72%; СП - 8%			-288,43	-0,46	-31727	-50		-4512	
45	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	111,1	-194,00	--	-21553	--	-21553	--	-23278
		СП - 8%			--	--	--	--		-1724	
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после заключения экспертизы=							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
46	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	854,84	408,76	38468	18394	2038	18036	61024
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	18036	7014		4520	
47	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	685,13	322,55	44534	20966	2943	20545	70285
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	20625	7911		5206	
48	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	6639700,00	--	304762	--	304762	--	329143
		СП - 8%			--	--	--	--		24381	
49	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	2001431,00	--	132695	--	132695	--	143310
		СП - 8%			--	--	--	--		10616	
		ТРУБЫ									
50	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	45	304,77	3,24	13715	146	590	9360	24920
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	12979	21		1846	
51	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	45,45	269,00	--	12226	--	12226	--	13204
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
52	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	256,62	2,27	16680	147	349	11658	30605
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	16184	8		2267	
53	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,65	72,00	--	4727	--	4727	--	5105
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				512728	39297	437335	36719	593401
							36096	14903	--	43956	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				520459				
	Материалы		Тенге				4981				
	Всего заработная плата		Тенге					53585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437457				
		Накладные расходы	Тенге				38581				
		Сметная прибыль	Тенге				44723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				603763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					53585			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				-502				
	Всего заработная плата		Тенге					-2586			
		Накладные расходы	Тенге				-1862				
		Сметная прибыль	Тенге				-399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-2586			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4601				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4601				
		Сметная прибыль	Тенге				-368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				593404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					50999			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**766915**	**39313**	**683374**	**44037**	**875827**
							44228	**14903**	**--**	**64877**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				520459				
	Материалы		Тенге				4981				
	Всего заработная плата		Тенге					53585			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437457				
		Накладные расходы	Тенге				38581				
		Сметная прибыль	Тенге				44723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				603763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					53585			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14398				
	Материалы		Тенге				8878				
	Всего заработная плата		Тенге					5546			
		Накладные расходы	Тенге				5457				
		Сметная прибыль	Тенге				1588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5546			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236659				
		Сметная прибыль	Тенге				18933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255592				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4601				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4601				
		Сметная прибыль	Тенге				-368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4969				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				875830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					59131			

ОТДЕЛ 5.=ПАРКИНГ БЛОК А=

РАЗДЕЛ 9.=Локальная смета 2-5-2 Общестроительные работы-АР=

Отделка фасадов (л.2)

=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки(вертикальная облицовка)добавлено по протоколу №13=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/Облицовка гранитом. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	64	6970,48	97,52	446111	6241	1267	352507	862507
		НР - 80%; СП - 8%			6853,17	31,73	438603	2031		63889	
55	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	65,28	10469,00	--	683416	--	683416	--	738090
		СП - 8%			--	--	--	--		54673	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84864	221354,00	--	187850	--	187850	--	202878
		СП - 8%			--	--	--	--		15028	
57	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0384	3161398,00	--	121398	--	121398	--	131109
		СП - 8%			--	--	--	--		9712	
58	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/Облицовка травертином. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	101,68	6970,48	97,52	708758	9916	2012	560046	1370308
		НР - 80%; СП - 8%			6853,17	31,73	696830	3227		101504	
59	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	103,7136	10210,00	--	1058916	--	1058916	--	1143629
		СП - 8%			--	--	--	--		84713	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3482768	221354,00	--	298446	--	298446	--	322322
		СП - 8%			--	--	--	--		23876	
61	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,061008	3161398,00	--	192871	--	192871	--	208300
		СП - 8%			--	--	--	--		15430	
				=ФАСАД=							
		ГРАНИТ (ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ) - лестницы пандуса ========== ==									
62	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	36,64	3664,59	103,97	134271	3810	16747	108416	262102
		НР - 94%; СП - 8%			3103,56	44,27	113714	1622		19415	
63	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	37,7392	11147,00	--	420679	--	420679	--	454333
		СП - 8%			--	--	--	--		33654	
		ГРАНИТ (ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ) - лестница-крыльцо ========== ==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	38,7	3664,59	103,97	141820	4024	17688	114512	276838
		НР - 94%; СП - 8%			3103,56	44,27	120108	1713		20507	
65	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	39,861	11147,00	--	444331	--	444331	--	479877
		СП - 8%			--	--	--	--		35546	
				=ПОЛЫ /лист 5/=							
		ТИП 1 ==========									
66	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	400	97,49	2,47	38996	987	7216	21340	65162
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	30793	134		4827	
67	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	400	779,73	44,60	311893	17840	103444	181689	533068
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	190609	2677		39487	
68	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	400	1406,74	44,60	562696	17840	354247	181689	803936
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	190609	2677		59551	
				=ПОЛЫ ВКЛЮЧЕНО ПРОТОКОЛОМ №12=							
		ТИП 1 ==========									
69	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	400	862,69	31,91	345077	12764	161025	167686	553784
		НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	171288	7102		41021	
70	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	400	1110,34	55,08	444136	22031	401513	30395	512493
		НР - 94%; СП - 8%			51,48	29,36	20592	11743		37962	
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,72	288749,10	1550,74	207899	1117	194421	11739	237210
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	12361	539		17571	
		ТИП 2 ==========									
72	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1,8	97,49	2,47	175	4	32	96	293
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	139	1		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,8	779,73	44,60	1404	80	466	818	2399
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	858	12		178	
74	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,8	1406,74	44,60	2532	80	1594	818	3618
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	858	12		268	
75	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	862,69	31,91	1553	57	725	755	2492
		НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	771	32		185	
76	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1,8	1110,34	55,08	1999	99	1807	137	2306
		НР - 94%; СП - 8%			51,48	29,36	93	53		171	
77	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00324	288749,10	1550,74	936	5	875	53	1067
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	56	2		79	
=ПОЛЫ ТОППИНГ добавлено по протоколу №13=											
78	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	/Полы Топинг/Бетон В25/ Полы бетонные толщиной 20 мм с поверхностным упрочнением. Устройство (применит.)	м2 покрытия	400	3484,94	107,68	1393976	43072	403880	903685	2481474
		НР - 94%; СП - 8%			2367,56	35,86	947024	14343		183813	
79	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	/до толщ.30мм/ Полы бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703(применит.)	м2 покрытия	400	667,18	4,98	266874	1992	80303	174030	476176
		НР - 94%; СП - 8%			461,45	1,40	184579	559		35272	
=ПРОЕМЫ /лист 7/=											
80	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,171	3510,32	53,07	11131	168	1694	6451	18989
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	9269	80		1407	
81	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,171	40521,00	--	128492	--	128492	--	138771
		СП - 8%			--	--	--	--		10279	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				8558634	142126	5287355	2816862	12285531
							3129154	48558	--	910040	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8419010				
Материалы			Тенге				1749263				
Всего заработная плата			Тенге					3168363			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				800565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				2607342				
		Накладные расходы	Тенге				2810409				
		Сметная прибыль	Тенге				898354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12127773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2036
		Сметная заработная плата	Тенге					3168363			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139623				
	Материалы		Тенге				1694				
	Всего заработная плата		Тенге					9349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128492				
		Накладные расходы	Тенге				6451				
		Сметная прибыль	Тенге				11686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12285533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043
		Сметная заработная плата	Тенге					3177711			
		РАЗДЕЛ 10.=Локальная смета 2-5-5 Отопление и вентиляция=									
82	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	2	34812,13	336,99	69624	674	61394	7611	83414
		НР - 98%; СП - 8%			3777,90	105,21	7556	210		6179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				69624	674	61394	7611	83414
							7556	210	--	6179	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69624				
	Материалы		Тенге				61394				
	Всего заработная плата		Тенге					7766			
	Сдача и испытание		Тенге				392				
		Накладные расходы	Тенге				7611				
		Сметная прибыль	Тенге				6179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				8628258	142799	5348749	2824473	12368945
							3136709	48768	--	916219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8419010				
	Материалы		Тенге				1749263				
	Всего заработная плата		Тенге					3168363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				800565				
	Местные материалы		Тенге				2607342				
		Накладные расходы	Тенге				2810409				
		Сметная прибыль	Тенге				898354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12127773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2036
		Сметная заработная плата	Тенге					3168363			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139623				
	Материалы		Тенге				1694				
	Всего заработная плата		Тенге					9349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128492				
		Накладные расходы	Тенге				6451				
		Сметная прибыль	Тенге				11686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9349			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69624				
	Материалы		Тенге				61394				
	Всего заработная плата		Тенге					7766			
	Сдача и испытание		Тенге				392				
		Накладные расходы	Тенге				7611				
		Сметная прибыль	Тенге				6179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				12368947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2047
		Сметная заработная плата	Тенге					3185478			
ОТДЕЛ 6.=БЛОК Б секция 1=											
РАЗДЕЛ 11.=Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы-АР=											
=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки(вертикальная облицовка)=											
83	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**166,24**	**4613,55**	**40,68**	**766957**	**6762**	**44183**	**574519**	**1448794**
		НР - 80%; СП - 8%			**4307,10**	**12,85**	**716012**	**2136**		**107318**	
84	**2113-0211-0908 РСНБ РК 2015**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**	**м2**	**169,5648**	**7653,00**	**--**	**1297679**	**--**	**1297679**	**--**	**1401494**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103814**	
85	**2201-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**169,5648**	**10469,00**	**--**	**1775174**	**--**	**1775174**	**--**	**1917188**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142014**	
=ПАРАПЕТЫ=											
86	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,92**	**3276,39**	**14,84**	**48884**	**221**	**28389**	**18714**	**73006**
		НР - 92%; СП - 8%			**1358,86**	**4,51**	**20274**	**67**		**5408**	
87	**1109-0306-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж**	**т конструкций**	**0,29**	**140578,40**	**11532,08**	**40768**	**3344**	**4367**	**23117**	**68996**
		НР - 69%; СП - 8%			**113989,50**	**1538,48**	**33057**	**446**		**5111**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29	498156,00	--	144465	--	144465	--	156022
		СП - 8%			--	--	--	--		11557	
		=ПОЛЫ /лист 13и/=									
		ТИП 8 ==========									
89	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	233,6	5608,40	85,84	1310122	20053	905980	370451	1815018
		НР - 94%; СП - 8%			1644,21	42,84	384089	10008		134446	
		=ПРОЕМЫ=									
90	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,2	3510,32	53,07	4212	64	640	2441	7186
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	3508	30		532	
91	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,2	40521,00	--	48625	--	48625	--	52515
		СП - 8%			--	--	--	--		3890	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ==========									
92	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,237	2810,31	2,60	17528	16	9380	7318	26834
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	8132	--		1988	
93	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,7698	56851,00	--	100615	--	100615	--	108664
		СП - 8%			--	--	--	--		8049	
94	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,4672	30454,00	--	136044	--	136044	--	146928
		СП - 8%			--	--	--	--		10884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5691074	30461	4495541	996560	7222645
							1165071	12688	--	535011	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5216344				
		Материалы	Тенге				987932				
		Всего заработная плата	Тенге					1140718			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1297679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				1775174				
		Накладные расходы	Тенге				971002				
		Сметная прибыль	Тенге				494988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6682334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								722
		Сметная заработная плата	Тенге					1140718			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474730				
	Материалы		Тенге				5007				
	Всего заработная плата		Тенге					37041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429749				
		Накладные расходы	Тенге				25558				
		Сметная прибыль	Тенге				40023				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				540311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7222645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								743
		Сметная заработная плата	Тенге					1177759			
		РАЗДЕЛ 12.=Локальная смета 2-6-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
95	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	854,84	408,76	72661	34744	3849	34068	115268
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	34068	13248		8538	
96	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105	471,72	26,73	49530	2806	5976	30259	86172
		НР - 72%; СП - 8%			388,08	12,17	40748	1278		6383	
97	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	17373843,00	--	1506312	--	1506312	--	1626817
		СП - 8%			--	--	--	--		120505	
98	2306-0145-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	3184917,00	--	341105	--	341105	--	368393
		СП - 8%			--	--	--	--		27288	
		ТРУБЫ ==========									
99	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	85	567,87	4,44	48269	378	8605	28341	82738
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	39286	76		6129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,85	1647,00	--	141395	--	141395	--	152707
		СП - 8%			--	--	--	--		11312	
101	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	125	304,77	3,24	38096	405	1638	26000	69223
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	36053	57		5128	
102	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	126,25	194,00	--	24493	--	24493	--	26452
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после закючения экспертизы=							
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
103	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	854,84	408,76	162420	77664	8604	76152	257657
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	76152	29614		19086	
104	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5x35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1938	6639700,00	--	1286774	--	1286774	--	1389716
		СП - 8%			--	--	--	--		102942	
		ТРУБЫ ==========									
105	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	190	304,77	3,24	57906	616	2489	39519	105219
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	54801	87		7794	
106	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	191,9	269,00	--	51621	--	51621	--	55751
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3780582	116613	3382861	234339	4336113
							281109	44361	--	321194	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3418802				
	Материалы		Тенге				18429				
	Всего заработная плата		Тенге					195109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3134191				
		Накладные расходы	Тенге				140478				
		Сметная прибыль	Тенге				284742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3844023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					195109			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144271				
	Материалы		Тенге				12733				
	Всего заработная плата		Тенге					130361			
		Накладные расходы	Тенге				93860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					130361			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				217509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217509				
		Сметная прибыль	Тенге				17401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				234909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4336114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					325469			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**9471656**	**147074**	**7878402**	**1230899**	**11558758**
							1446180	**57048**	**--**	**856205**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3418802				
	Материалы		Тенге				18429				
	Всего заработная плата		Тенге					195109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3134191				
		Накладные расходы	Тенге				140478				
		Сметная прибыль	Тенге				284742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3844023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					195109			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5360615				
	Материалы		Тенге				1000664				
	Всего заработная плата		Тенге					1271078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1297679				
	Местные материалы		Тенге				1775174				
		Накладные расходы	Тенге				1064861				
		Сметная прибыль	Тенге				514038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6939515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								806
		Сметная заработная плата	Тенге					1271078			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474730				
	Материалы		Тенге				5007				
	Всего заработная плата		Тенге					37041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429749				
		Накладные расходы	Тенге				25558				
		Сметная прибыль	Тенге				40023				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				540311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37041			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				217509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217509				
		Сметная прибыль	Тенге				17401				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				234909				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				11558758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								947
		Сметная заработная плата	Тенге					1503228			

ОТДЕЛ 7.=БЛОК Б секция 2=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.=Локальная смета 2-7-1 Общестроительные работы-АР=									
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ==========									
107	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	8,0631	2810,31	2,60	22660	21	12127	9461	34691
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	10512	--		2570	
108	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1,7698	56851,00	--	100615	--	100615	--	108664
		СП - 8%			--	--	--	--		8049	
109	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,2933	30454,00	--	191656	--	191656	--	206989
		СП - 8%			--	--	--	--		15332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				314931	21	304398	9461	350344
							10512	--	--	25951	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22660				
	Материалы		Тенге				12126				
	Всего заработная плата		Тенге					10512			
		Накладные расходы	Тенге				9461				
		Сметная прибыль	Тенге				2570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10512			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				292271				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292271				
		Сметная прибыль	Тенге				23382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				315653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				350343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10512			
		РАЗДЕЛ 14.=Локальная смета 2-7-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ==========									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
110	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	854,84	408,76	47016	22482	2490	22044	74585
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	22044	8573		5525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2306-0145-2028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	17373843,00	--	974673	--	974673	--	1052646
		СП - 8%			--	--	--	--		77974	
		ТРУБЫ ==========									
112	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	55	567,87	4,44	31233	244	5569	18338	53537
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	25420	49		3966	
113	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,55	1647,00	--	91491	--	91491	--	98810
		СП - 8%			--	--	--	--		7319	
				=протокол №13 вкл=							
				=ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ=							
114	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42	194,92	7,13	8187	299	1097	4988	14229
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	6791	136		1054	
115	2306-0145-1913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	1077360,00	--	15385	--	15385	--	16615
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
116	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	493584,00	--	7048	--	7048	--	7612
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
117	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	329559,00	--	4706	--	4706	--	5083
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
118	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	42	567,87	4,44	23851	187	4252	14004	40883
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	19412	37		3028	
119	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,42	1647,00	--	69866	--	69866	--	75455
		СП - 8%			--	--	--	--		5589	
120	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1934,30	181,30	1934	181	18	1308	3501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	1735	81		259	
121	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11187,00	--	11187	--	11187	--	12082
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
122	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
123	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	2	57009,93	21,19	114020	42	63658	36230	162270
		НР - 72%; СП - 8%			25160,00	--	50320	--		12020	
124	Прайс	Колодка клеммная 15А	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
125	Прайс	Колодка клеммная 10А	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после закючения экспертизы=							
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
126	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	854,84	408,76	47016	22482	2490	22044	74585
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	22044	8573		5525	
127	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	65	685,13	322,55	44534	20966	2943	20545	70285
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	20625	7911		5206	
128	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	6639700,00	--	372487	--	372487	--	402286
		СП - 8%			--	--	--	--		29799	
129	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	2001431,00	--	132695	--	132695	--	143310
		СП - 8%			--	--	--	--		10616	
		ТРУБЫ ==========									
130	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	304,77	3,24	16762	178	721	11440	30458
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	15863	25		2256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	55,55	269,00	--	14943	--	14943	--	16138
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
132	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	256,62	2,27	16680	147	349	11658	30605
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	16184	8		2267	
133	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	65,65	72,00	--	4727	--	4727	--	5105
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2051218	67209	1783573	162599	2390920
							200438	25393	--	177104	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1781666				
	Материалы		Тенге				72696				
	Всего заработная плата		Тенге					148832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1518959				
		Накладные расходы	Тенге				107159				
		Сметная прибыль	Тенге				151106				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2039931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					148832			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88526				
	Материалы		Тенге				10890				
	Всего заработная плата		Тенге					76999			
		Накладные расходы	Тенге				55440				
		Сметная прибыль	Тенге				11517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					76999			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181026				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181026				
		Сметная прибыль	Тенге				14482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2390922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					225831			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2366149	67230	2087971	172060	2741264
							210951	25393	--	203055	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1781666				
	Материалы		Тенге				72696				
	Всего заработная плата		Тенге					148832			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1518959				
		Накладные расходы	Тенге				107159				
		Сметная прибыль	Тенге				151106				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2039931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					148832			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111186				
	Материалы		Тенге				23017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					87512			
		Накладные расходы	Тенге				64901				
		Сметная прибыль	Тенге				14087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					87512			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				292271				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292271				
		Сметная прибыль	Тенге				23382				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				315653				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181026				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181026				
		Сметная прибыль	Тенге				14482				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				195508				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				2741266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					236344			
		ОТДЕЛ 8.=БЛОК Б секция 3=									
		РАЗДЕЛ 15.=Локальная смета 2-8-1 Общестроительные работы-АР=									
134	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	12,4085	9177,56	532,28	113880	6605	62	76432	205537
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,77	107213	3558		15225	
135	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	1,7698	83141,00	--	147143	--	147143	--	158914
		СП - 8%			--	--	--	--		11771	
136	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	10,6387	35937,00	--	382323	--	382323	--	412909
		СП - 8%			--	--	--	--		30586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				643346	6605	529528	76432	777360
							107213	3558	--	57582	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				643346				
	Материалы		Тенге				62				
	Всего заработная плата		Тенге					110771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529466				
		Накладные расходы	Тенге				76432				
		Сметная прибыль	Тенге				57582				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				777360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					110771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				777360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					110771			
		РАЗДЕЛ 16.=Локальная смета 2-8-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ==========									
137	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	20634,57	719,92	41269	1440	20256	14575	60311
		НР - 72%; СП - 8%			9786,57	334,62	19573	669		4467	
138	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	236158,00	--	472316	--		--	472316
					--	--	--	--	472316	--	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
139	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	685,13	322,55	3426	1613	226	1580	5407
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	1587	609		400	
140	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	328,62	22,27	9859	668	1429	5807	16919
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	10,14	7762	304		1253	
141	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	154,23	1,25	2313	19	249	1473	4090
		НР - 72%; СП - 8%			136,36	0,06	2045	1		303	
142	2306-0145-1907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	4616936,00	--	23546	--	23546	--	25430
		СП - 8%			--	--	--	--		1884	
143	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	2736896,00	--	83749	--	83749	--	90449
		СП - 8%			--	--	--	--		6700	
144	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	453810,00	--	6943	--	6943	--	7499
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
		ТРУБЫ ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	35	304,77	3,24	10667	113	459	7280	19383
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	10095	16		1436	
146	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	35,35	194,00	--	6858	--	6858	--	7407
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
				Включено по протоколу №13							
				=ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ=							
147	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42	194,92	7,13	8187	299	1097	4988	14229
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	6791	136		1054	
148	2306-0145-1913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	1077360,00	--	15385	--	15385	--	16615
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
149	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	493584,00	--	7048	--	7048	--	7612
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
150	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	329559,00	--	4706	--	4706	--	5083
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
151	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	42	567,87	4,44	23851	187	4252	14004	40883
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	19412	37		3028	
152	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,42	1647,00	--	69866	--	69866	--	75455
		СП - 8%			--	--	--	--		5589	
153	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1934,30	181,30	1934	181	18	1308	3501
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	1735	81		259	
154	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11187,00	--	11187	--	11187	--	12082
		СП - 8%			--	--	--	--		895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
156	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24x24. Монтаж оборудования	шт.	2	57009,93	21,19	114020	42	63658	36230	162270
		НР - 72%; СП - 8%			25160,00	--	50320	--		12020	
157	Прайс	Колодка клеммная 15А	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
158	Прайс	Колодка клеммная 10А	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				=ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ=							
159	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	685,13	322,55	27405	12902	1811	12643	43253
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	12692	4868		3204	
160	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	297296,00	--	12130	--	12130	--	13100
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
161	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3004,66	21,67	6009	43	2676	2369	9048
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	3290	--		670	
162	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3870,00	--	3870	--	3870	--	4180
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
163	2307-0204-1310 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	862,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
164	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	274,19	0,21	548	--	68	346	966
		НР - 72%; СП - 8%			240,18	0,12	480	--		72	
165	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	340,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	256,62	2,27	10265	91	215	7174	18834
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	9959	5		1395	
167	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	40,4	72,00	--	2909	--	2909	--	3142
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после закючения экспертизы=							
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
168	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	685,13	322,55	17128	8064	1131	7902	27033
		НР - 72%; СП - 8%			317,30	121,70	7933	3043		2002	
169	2306-0146-2024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	4615751,00	--	117702	--	117702	--	127118
		СП - 8%			--	--	--	--		9416	
		ТРУБЫ ==========									
170	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	25	256,62	2,27	6415	57	134	4484	11771
		НР - 72%; СП - 8%			248,98	0,13	6224	3		872	
171	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	25,25	72,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1125650	25720	467716	122163	1309854
							159898	9773	472316	62037	
	Стоимость оборудования		Тенге				472316				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				472316				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				476554				
	Материалы		Тенге				72046				
	Всего заработная плата		Тенге					101150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288586				
		Накладные расходы	Тенге				72828				
		Сметная прибыль	Тенге				43951				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				593333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					101150			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95329				
	Материалы		Тенге				25633				
	Всего заработная плата		Тенге					68522			
		Накладные расходы	Тенге				49336				
		Сметная прибыль	Тенге				11573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68522			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81450				
		Сметная прибыль	Тенге				6516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87966				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1309853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					169671			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**1768995**	**32324**	**997244**	**198595**	**2087214**
							267111	**13331**	**472316**	**119619**	
	Стоимость оборудования		Тенге				472316				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				472316				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				476554				
	Материалы		Тенге				72046				
	Всего заработная плата		Тенге					101150			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288586				
		Накладные расходы	Тенге				72828				
		Сметная прибыль	Тенге				43951				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				593333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					101150			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95329				
	Материалы		Тенге				25633				
	Всего заработная плата		Тенге					68522			
		Накладные расходы	Тенге				49336				
		Сметная прибыль	Тенге				11573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68522			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				643346				
	Материалы		Тенге				62				
	Всего заработная плата		Тенге					110771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529466				
		Накладные расходы	Тенге				76432				
		Сметная прибыль	Тенге				57582				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				777360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					110771			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81450				
		Сметная прибыль	Тенге				6516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87966				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				2087213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					280443			

ОТДЕЛ 9.=БЛОК Б секция 4=

РАЗДЕЛ 17.=Локальная смета 2-9-1 Общестроительные работы-АР=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ==========									
172	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**8,32715**	**2810,31**	**2,60**	**23402**	**22**	**12523**	**9771**	**35827**
		НР - 90%; СП - 8%			**1303,77**	--	**10857**	--		**2654**	
173	**2109-0304-0202 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**1,7698**	**56851,00**	--	**100615**	--	**100615**	--	**108664**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8049**	
174	**2109-0304-0102 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**6,55735**	**30454,00**	--	**199698**	--	**199698**	--	**215673**
		СП - 8%			--	--	--	--		**15976**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**323714**	**22**	**312836**	**9771**	**360164**
							10857	--	--	**26679**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23402**				
	Материалы		Тенге				**12523**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10857**			
		Накладные расходы	Тенге				**9771**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2654**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10857**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**300312**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**300312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24025**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**324337**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**360164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10857**			
		РАЗДЕЛ 18.=Локальная смета 2-9-4 Электроснабжение и электроосвещение=									
		КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ==========									
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
175	**1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**35**	**854,84**	**408,76**	**29919**	**14307**	**1584**	**14028**	**47463**
		НР - 72%; СП - 8%			**400,80**	**155,86**	**14028**	**5455**		**3516**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	471,72	26,73	42455	2405	5123	25936	73862
		НР - 72%; СП - 8%			388,08	12,17	34927	1095		5471	
177	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	328,62	22,27	18074	1225	2619	10647	31019
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	10,14	14230	558		2298	
178	2306-0145-2027 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	12824812,00	--	457846	--	457846	--	494473
		СП - 8%			--	--	--	--		36628	
179	2306-0145-1916 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	4842143,00	--	444509	--	444509	--	480069
		СП - 8%			--	--	--	--		35561	
180	2306-0145-1906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	3184917,00	--	178674	--	178674	--	192968
		СП - 8%			--	--	--	--		14294	
		ТРУБЫ									
		==========									
181	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35	567,87	4,44	19876	155	3544	11670	34069
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	16177	31		2524	
182	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,35	771,00	--	27255	--	27255	--	29435
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
183	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	65	304,77	3,24	19810	211	851	13520	35996
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	18748	30		2666	
184	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	65,65	194,00	--	12736	--	12736	--	13755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
				=ПРОТОКОЛ ВКЛЮЧЕНИЯ №13=							
				=ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ=							
185	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	42	194,92	7,13	8187	299	1097	4988	14229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	6791	136		1054	
186	2306-0145-1913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	1077360,00	--	15385	--	15385	--	16615
		СП - 8%			--	--	--	--		1231	
187	2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	493584,00	--	7048	--	7048	--	7612
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
188	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	329559,00	--	4706	--	4706	--	5083
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
189	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 100 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	42	567,87	4,44	23851	187	4252	14004	40883
		НР - 72%; СП - 8%			462,19	0,89	19412	37		3028	
190	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,42	1647,00	--	69866	--	69866	--	75455
		СП - 8%			--	--	--	--		5589	
191	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1934,30	181,30	1934	181	18	1308	3501
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	1735	81		259	
192	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11187,00	--	11187	--	11187	--	12082
		СП - 8%			--	--	--	--		895	
193	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
194	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	2	57009,93	21,19	114020	42	63658	36230	162270
		НР - 72%; СП - 8%			25160,00	--	50320	--		12020	
195	Прайс	Колодка клеммная 15А	шт.	2	313,39	--	627	--	627	--	677
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
196	Прайс	Колодка клеммная 10А	шт.	2	266,96	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				=По коммерческим помещениям по однолинейной схеме, выданной после закючения экспертизы=							
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ ==========									
197	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	854,84	408,76	76936	36788	4076	36072	122048
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	155,86	36072	14028		9041	
198	2306-0145-1917 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	6639700,00	--	372487	--	372487	--	402286
		СП - 8%			--	--	--	--		29799	
199	2306-0146-2026 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	10682786,00	--	381375	--	381375	--	411885
		СП - 8%			--	--	--	--		30510	
		ТРУБЫ ==========									
200	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	304,77	3,24	27429	292	1179	18720	49841
		НР - 72%; СП - 8%			288,43	0,46	25958	41		3692	
201	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	90,9	269,00	--	24452	--	24452	--	26408
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2391955	56092	2097466	187123	2785401
							238398	21493	--	206326	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2166681				
	Материалы		Тенге				78173				
	Всего заработная плата		Тенге					179456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1875156				
		Накладные расходы	Тенге				129209				
		Сметная прибыль	Тенге				183671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2479561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					179456			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90965				
	Материалы		Тенге				9826				
	Всего заработная плата		Тенге					80434			
		Накладные расходы	Тенге				57913				
		Сметная прибыль	Тенге				11910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					80434			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				134309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134309				
		Сметная прибыль	Тенге				10745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				145053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2785402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					259891			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				**2715669**	**56114**	**2410302**	**196894**	**3145565**
							249255	**21493**	**--**	**233005**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2166681				
	Материалы		Тенге				78173				
	Всего заработная плата		Тенге					179456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1875156				
		Накладные расходы	Тенге				129209				
		Сметная прибыль	Тенге				183671				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2479561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					179456			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114367				
	Материалы		Тенге				22350				
	Всего заработная плата		Тенге					91291			
		Накладные расходы	Тенге				67684				
		Сметная прибыль	Тенге				14564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					91291			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				300312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				300312				
		Сметная прибыль	Тенге				24025				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				324337				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				134309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134309				
		Сметная прибыль	Тенге				10745				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				145053				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				3145566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					270748			
ОТДЕЛ 10.=ПАРКИНГ БЛОК Б=											
РАЗДЕЛ 19.=Локальная смета 2-10-1 КЖ=											
=ЛЕСТНИЦА Л-1=											
		Лестница Л-3									
202	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,17543**	**84619,10**	**27875,39**	**14845**	**4890**	**1757**	**6929**	**23516**
		НР - 69%; СП - 8%			**46731,30**	**10512,31**	**8198**	**1844**		**1742**	
203	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,17543**	**582206,00**	**--**	**102136**	**--**	**102136**	**--**	**110307**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8171**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04184	960410,32	1465,32	40184	61	27407	11599	55925
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	12716	30		4143	
205	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04184	254508,00	--	10649	--	10649	--	11501
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
206	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - Анкер	т	0,00216	224072,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
207	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,44	15860,00	--	6978	--	6978	--	7537
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		Лестница Л-1									
		Монолитный участок УМ-1									
208	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,19	49792,81	1927,19	9461	366	4871	3935	14467
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	4224	100		1072	
209	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055668	254508,00	--	14168	--	14168	--	15301
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
210	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03406	245273,00	--	8354	--	8354	--	9022
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		Лестница Л-1 - косоуры									
		Монолитный участок УМ-2									
211	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,25	49792,81	1927,19	12448	482	6408	5177	19036
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	5558	132		1410	
212	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055668	254508,00	--	14168	--	14168	--	15301
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
213	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04812	245273,00	--	11803	--	11803	--	12747
		СП - 8%			--	--	--	--		944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок УМ-3									
214	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**0,19**	**49792,81**	**1927,19**	**9461**	**366**	**4871**	**3935**	**14467**
		НР - 91%; СП - 8%			**22230,00**	**527,27**	**4224**	**100**		**1072**	
215	**2105-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0619848**	**254508,00**	**--**	**15776**	**--**	**15776**	**--**	**17038**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1262**	
216	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04257**	**245273,00**	**--**	**10441**	**--**	**10441**	**--**	**11277**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**835**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**281355**	**6166**	**240271**	**31575**	**337965**
							34919	**2206**	**--**	**25034**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**164373**				
	Материалы		Тенге				**43556**				
	Всего заработная плата		Тенге					**27083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**85842**				
	Местные материалы		Тенге				**6978**				
		Накладные расходы	Тенге				**24646**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15122**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**204141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27083**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**116981**				
	Материалы		Тенге				**1756**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10042**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**102136**				
		Накладные расходы	Тенге				**6929**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9913**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**133823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10042**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**337964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37125**			
		РАЗДЕЛ 20.=Локальная смета 2-10-2 Общестроительные работы-АР=									
		=Отделка фасадов (л.2)=									
		=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки(вертикальная облицовка)=									
217	**1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**/Облицовка гранитом. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**27,242**	**6970,48**	**97,52**	**189890**	**2657**	**539**	**150047**	**367132**
		НР - 80%; СП - 8%			**6853,17**	**31,73**	**186694**	**864**		**27195**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	27,78684	10469,00	--	290900	--	290900	--	314172
		СП - 8%			--	--	--	--		23272	
219	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3612289	221354,00	--	79959	--	79959	--	86356
		СП - 8%			--	--	--	--		6397	
220	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,0163452	3161398,00	--	51674	--	51674	--	55808
		СП - 8%			--	--	--	--		4134	
221	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/Облицовка травертином. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	105,52	6970,48	97,52	735525	10290	2089	581196	1422059
		НР - 80%; СП - 8%			6853,17	31,73	723146	3349		105338	
222	2201-0104-0501 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	107,6304	10210,00	--	1098906	--	1098906	--	1186819
		СП - 8%			--	--	--	--		87913	
223	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3991952	221354,00	--	309717	--	309717	--	334495
		СП - 8%			--	--	--	--		24777	
224	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,063312	3161398,00	--	200154	--	200154	--	216167
		СП - 8%			--	--	--	--		16012	
				=ПОЛЫ /лист 5/=							
		ТИП 1 ==========									
225	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	500	97,49	2,47	48745	1233	9020	26674	81453
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	38492	167		6034	
226	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500	779,73	44,60	389866	22300	129304	227111	666335
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	238262	3346		49358	
227	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	500	1406,74	44,60	703371	22300	442809	227111	1004920
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	238262	3346		74439	
				=ПОЛЫ /лист 5/ВКЛЮЧЕНО ПРОТОКОЛОМ №12=							
		ТИП 1 ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	500	862,69	31,91	431346	15954	201282	209608	692230
		НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	214110	8877		51276	
229	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	500	1110,34	55,08	555170	27539	501891	37994	640616
		НР - 94%; СП - 8%			51,48	29,36	25740	14679		47453	
230	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ Вр1 д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9	288749,10	1550,74	259874	1396	243027	14674	296512
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	15451	674		21964	
				=ПОЛЫ ТОПИНГ ВКЛЮЧЕНО ПРОТОКОЛОМ №13 =							
231	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	/Полы Топинг/Бетон В25/ Полы бетонные толщиной 20 мм с поверхностным упрочнением. Устройство (применит.)	м2 покрытия	500	3484,94	107,68	1742470	53840	504850	1129606	3101842
		НР - 94%; СП - 8%			2367,56	35,86	1183780	17929		229766	
232	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	/до толщ.30мм/ Полы бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703(применит.)	м2 покрытия	500	667,18	4,98	333592	2490	100378	217538	595220
		НР - 94%; СП - 8%			461,45	1,40	230724	699		44090	
		ТИП 2 ==========									
233	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	1,8	97,49	2,47	175	4	32	96	293
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	139	1		22	
234	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,8	779,73	44,60	1404	80	466	818	2399
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	858	12		178	
235	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,8	1406,74	44,60	2532	80	1594	818	3618
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	858	12		268	
236	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,8	5608,40	85,84	10095	155	6980	2855	13986
		НР - 94%; СП - 8%			1644,21	42,84	2960	77		1036	
				= ВКЛЮЧЕНО ПРОТОКОЛОМ №12=							
		ТИП 2 ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	862,69	31,91	1553	57	725	755	2492
		НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	771	32		185	
238	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1,8	1110,34	55,08	1999	99	1807	137	2306
		НР - 94%; СП - 8%			51,48	29,36	93	53		171	
239	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ Вр1 д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00324	288749,10	1550,74	936	5	875	53	1067
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	56	2		79	
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 5/=							
		ПОТОЛОК ==========									
240	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2850	892,06	5,40	2542363	15386	421055	1691467	4572537
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	2105922	8412		338706	
		СТЕНЫ ==========									
241	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	900	728,25	5,09	655427	4583	121536	425451	1167348
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	529308	2506		86470	
				=ПРОЕМЫ /лист 7/=							
242	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,171	3510,32	53,07	11131	168	1694	6451	18989
		НР - 69%; СП - 8%			2923,15	25,12	9269	80		1407	
243	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,171	40521,00	--	128492	--	128492	--	138771
		СП - 8%			--	--	--	--		10279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				10777266	180616	4851755	4950460	16985942
							5744892	65116	--	1258219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10637643				
	Материалы		Тенге				2690261				
	Всего заработная плата		Тенге					5800660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641505				
	Местные материалы		Тенге				1389807				
		Накладные расходы	Тенге				4944007				
		Сметная прибыль	Тенге				1246532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16828182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3773
		Сметная заработная плата	Тенге					5800660			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				139623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1694				
	Всего заработная плата		Тенге					9349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128492				
		Накладные расходы	Тенге				6451				
		Сметная прибыль	Тенге				11686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				16985942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3780
		Сметная заработная плата	Тенге					5810009			
		РАЗДЕЛ 21.=Локальная смета 2-10-5 Отопление и вентиляция=									
244	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	2	34812,13	336,99	69624	674	61394	7611	83414
		НР - 98%; СП - 8%			3777,90	105,21	7556	210		6179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				69624	674	61394	7611	83414
							7556	210	--	6179	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69624				
	Материалы		Тенге				61394				
	Всего заработная плата		Тенге					7766			
	Сдача и испытание		Тенге				392				
		Накладные расходы	Тенге				7611				
		Сметная прибыль	Тенге				6179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**				11128245	187455	5153420	4989646	17407321
							5787367	67533	--	1289432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10802016				
	Материалы		Тенге				2733817				
	Всего заработная плата		Тенге					5827743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727347				
	Местные материалы		Тенге				1396785				
		Накладные расходы	Тенге				4968653				
		Сметная прибыль	Тенге				1261654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17032323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3792
		Сметная заработная плата	Тенге					5827743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256604				
	Материалы		Тенге				3450				
	Всего заработная плата		Тенге					19391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				230628				
		Накладные расходы	Тенге				13380				
		Сметная прибыль	Тенге				21599				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				291583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19391			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69624				
	Материалы		Тенге				61394				
	Всего заработная плата		Тенге					7766			
	Сдача и испытание		Тенге				392				
		Накладные расходы	Тенге				7611				
		Сметная прибыль	Тенге				6179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				17407320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3808
		Сметная заработная плата	Тенге					5854900			
		ОТДЕЛ 11.=БЛОК В секция 1=									
		РАЗДЕЛ 22.=Локальная смета 2-11-1 Общестроительные работы-АР=									
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ========== ==									
245	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	6,237	2810,31	2,60	17528	16	9380	7318	26834
		НР - 90%; СП - 8%			1303,77	--	8132	--		1988	
246	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	1,7698	56851,00	--	100615	--	100615	--	108664
		СП - 8%			--	--	--	--		8049	
247	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	4,4672	30454,00	--	136044	--	136044	--	146928
		СП - 8%			--	--	--	--		10884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				254187	16	246039	7318	282426
							8132	--	--	20921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17528				
	Материалы		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					8132			
		Накладные расходы	Тенге				7318				
		Сметная прибыль	Тенге				1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				18933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				282426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**254187**	**16**	**246039**	**7318**	**282426**
							8132	--	--	**20921**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17528				
	Материалы		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					8132			
		Накладные расходы	Тенге				7318				
		Сметная прибыль	Тенге				1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236659				
		Сметная прибыль	Тенге				18933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255592				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				282426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
		ОТДЕЛ 12.=БЛОК В секция 2=									
		РАЗДЕЛ 23.=Локальная смета 2-12-1 Общестроительные работы-АР=									
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ========== ==									
248	**1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**6,237**	**2810,31**	**2,60**	**17528**	**16**	**9380**	**7318**	**26834**
		НР - 90%; СП - 8%			**1303,77**	--	**8132**	--		**1988**	
249	**2109-0304-0202 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**1,7698**	**56851,00**	--	**100615**	--	**100615**	--	**108664**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8049**	
250	**2109-0304-0102 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**4,4672**	**30454,00**	--	**136044**	--	**136044**	--	**146928**
		СП - 8%			--	--	--	--		**10884**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**254187**	**16**	**246039**	**7318**	**282426**
							8132	--	--	**20921**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17528				
	Материалы		Тенге				9380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					8132			
		Накладные расходы	Тенге				7318				
		Сметная прибыль	Тенге				1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236659				
		Сметная прибыль	Тенге				18933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				282426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**				**254187**	**16**	**246039**	**7318**	**282426**
							8132	--	--	**20921**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17528				
	Материалы		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					8132			
		Накладные расходы	Тенге				7318				
		Сметная прибыль	Тенге				1988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236659				
		Сметная прибыль	Тенге				18933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255592				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				282426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8132			
		ОТДЕЛ 13.=БЛОК В секция 3=									
		РАЗДЕЛ 24.=Локальная смета 2-13-1 Общестроительные работы-АР=									
		ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ==========									
251	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**12,4085**	**9177,56**	**532,28**	**113880**	**6605**	**62**	**76432**	**205537**
		НР - 69%; СП - 8%			**8640,30**	**286,77**	**107213**	**3558**		**15225**	
252	**2109-0304-0208 РСНБ РК 2015**	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**1,7698**	**83141,00**	--	**147143**	--	**147143**	--	**158914**
		СП - 8%			--	--	--	--		**11771**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**10,6387**	**35937,00**	--	**382323**	--	**382323**	--	**412909**
		СП - 8%			--	--	--	--		**30586**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**643346**	**6605**	**529528**	**76432**	**777360**
							107213	**3558**	--	**57582**	
		Стоимость металлюмонтажных работ	Тенге				**643346**				
		Материалы	Тенге				**62**				
		Всего заработная плата	Тенге					**110771**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**529466**				
		Накладные расходы	Тенге				**76432**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57582**				
		ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ	Тенге				**777360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**777360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110771**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	**Тенге**				**643346**	**6605**	**529528**	**76432**	**777360**
							107213	**3558**	--	**57582**	
		Стоимость металлюмонтажных работ	Тенге				**643346**				
		Материалы	Тенге				**62**				
		Всего заработная плата	Тенге					**110771**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**529466**				
		Накладные расходы	Тенге				**76432**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57582**				
		ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ	Тенге				**777360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110771**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге				**777360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110771**			
		ОТДЕЛ 14.=БЛОК В секция 4=									
		РАЗДЕЛ 25.=Локальная смета 2-14-1 Общестроительные работы-АР=									
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ========== ==									
254	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**6,237**	**2810,31**	**2,60**	**17528**	**16**	**9380**	**7318**	**26834**
		НР - 90%; СП - 8%			**1303,77**	--	**8132**	--		**1988**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**1,7698**	**56851,00**	--	**100615**	--	**100615**	--	**108664**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8049**	
256	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**4,4672**	**30454,00**	--	**136044**	--	**136044**	--	**146928**
		СП - 8%			--	--	--	--		**10884**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**254187**	**16**	**246039**	**7318**	**282426**
							8132	--	--	**20921**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17528**				
		Материалы	Тенге				**9380**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8132**			
		Накладные расходы	Тенге				**7318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1988**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8132**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**236659**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**236659**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18933**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**255592**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**282426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8132**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	**Тенге**				**254187**	**16**	**246039**	**7318**	**282426**
							8132	--	--	**20921**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17528**				
		Материалы	Тенге				**9380**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8132**			
		Накладные расходы	Тенге				**7318**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1988**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8132**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**236659**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**236659**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18933**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**255592**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				**282426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8132**			

ОТДЕЛ 15.=ПАРКИНГ БЛОК В=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 26.=Локальная смета 2-15-1 КЖ=									
		=ФУНДАМЕНТЫ=									
		ФУНДАМЕНТЫ БЛОК В. СЕКЦИЯ 6 /лист 3/ ========== ==									
257	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,613	943,74	20,47	49653	1077	30228	17227	72231
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	18348	176		5350	
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
258	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	520,58	266,98	2082	1068	154	1354	3711
		НР - 118%; СП - 8%			215,04	71,81	860	287		275	
259	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,126	65257,00	--	8222	--	8222	--	8880
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
260	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	6867,35	2970,26	13735	5941	257	10738	26431
		НР - 118%; СП - 8%			3768,30	781,89	7537	1564		1958	
261	2104-0501-0437 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПК 600.124.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	2	185825,00	--	371650	--	371650	--	401382
		СП - 8%			--	--	--	--		29732	
262	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04184	960410,32	1465,32	40184	61	27407	11599	55925
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	12716	30		4143	
263	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04184	254508,00	--	10649	--	10649	--	11501
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - Анкер	т	0,00216	224072,00	--	484	--	484	--	523
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
265	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,44	15860,00	--	6978	--	6978	--	7537
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				503637	8147	456029	40918	588121
							39461	2056	--	43565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				503637				
	Материалы		Тенге				58045				
	Всего заработная плата		Тенге					41518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				386851				
		Накладные расходы	Тенге				40919				
		Сметная прибыль	Тенге				43564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				588120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				588120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41518			
		РАЗДЕЛ 27.=Локальная смета 2-15-2 Общестроительные работы-АР=									
				Отделка фасадов (л.2)							
				=ГРАНИТ - Крыльца, пандус, будки, вентшахты(вертикальная облицовка)ВКЛЮЧЕНО протоколом №13=							
266	**1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**/Облицовка гранитом. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**25,8**	**6970,48**	**97,52**	**179838**	**2516**	**510**	**142104**	**347698**
		НР - 80%; СП - 8%			**6853,17**	**31,73**	**176812**	**819**		**25755**	
267	**2201-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**26,316**	**10469,00**	**--**	**275502**	**--**	**275502**	**--**	**297542**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22040**	
268	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,342108**	**221354,00**	**--**	**75727**	**--**	**75727**	**--**	**81785**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6058**	
269	**2110-0502-1819 РСНБ РК 2015**	**Клей эпоксидный**	**т**	**0,01548**	**3161398,00**	**--**	**48938**	**--**	**48938**	**--**	**52854**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3915**	
270	**1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**/Облицовка травертином. применит./Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**101,68**	**6970,48**	**97,52**	**708758**	**9916**	**2012**	**560046**	**1370308**
		НР - 80%; СП - 8%			**6853,17**	**31,73**	**696830**	**3227**		**101504**	
271	**2201-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**103,7136**	**10210,00**	**--**	**1058916**	**--**	**1058916**	**--**	**1143629**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84713**	
272	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3482768**	**221354,00**	**--**	**298446**	**--**	**298446**	**--**	**322322**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23876**	
273	**2110-0502-1819 РСНБ РК 2015**	**Клей эпоксидный**	**т**	**0,061008**	**3161398,00**	**--**	**192871**	**--**	**192871**	**--**	**208300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15430**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	37,7392	-11147,00	--	-420679	--	-420679	--	-454333
		СП - 8%			--	--	--	--		-33654	
				полы=							
		ТИП 1 ==========									
275	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	950	97,49	2,47	92615	2343	17138	50681	154760
		НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	73134	317		11464	
276	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	779,73	44,60	740746	42370	245679	431510	1266037
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	452697	6357		93781	
277	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	950	1406,74	44,60	1336404	42370	841337	431510	1909348
		НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	452697	6357		141433	
278	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	950	862,69	31,91	819557	30313	382435	398255	1315237
		НР - 94%; СП - 8%			428,22	17,75	406809	16867		97425	
279	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	/до тоолщ. 70мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	950	1110,34	55,08	1054822	52323	953593	72188	1217171
		НР - 94%; СП - 8%			51,48	29,36	48906	27890		90161	
280	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	/ ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,71	288749,10	1550,74	493761	2652	461752	27881	563373
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	29357	1281		41731	
281	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	/Полы Топинг/Бетон В25/ Полы бетонные толщиной 20 мм с поверхностным упрочнением. Устройство (применит.)	м2 покрытия	950	3484,94	107,68	3310693	102295	959216	2146251	5893500
		НР - 94%; СП - 8%			2367,56	35,86	2249182	34064		436556	
282	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	/до толщ.30мм/ Полы бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703(применит.)	м2 покрытия	950	667,18	4,98	633825	4731	190718	413321	1130918
		НР - 94%; СП - 8%			461,45	1,40	438376	1328		83772	
				=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 5/=							
		ПОТОЛОК ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	522,554	1417,14	7,92	740534	4140	214874	418473	1251728
		НР - 80%; СП - 8%			998,02	3,01	521520	1571		92721	
		СТЕНЫ ==========									
284	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,89	1678,95	93,54	35073	1954	8122	21292	60874
		НР - 80%; СП - 8%			1196,58	77,45	24997	1618		4509	
285	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	616,79	1667,44	20,72	1028459	12777	290163	584259	1741735
		НР - 80%; СП - 8%			1176,28	7,79	725519	4804		129017	
				=ПРОЕМЫ /лист 7/=							
286	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,171	3202,47	56,09	10155	178	1354	6009	17457
		НР - 69%; СП - 8%			2719,43	26,75	8623	85		1293	
287	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,171	44254,00	--	140329	--	140329	--	151556
		СП - 8%			--	--	--	--		11226	
				=ПАНДУСА=							
				=Пандус въезда в паркинг блока В=							
		Пандус №1									
288	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,3	38901,40	2644,90	50572	3438	30153	16296	72218
		НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	16981	927		5349	
289	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10584	24959,41	1073,17	2642	114	30	2312	5350
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	2498	43		396	
290	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10124	245273,00	--	24831	--	24831	--	26818
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
291	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	224072,00	--	1031	--	1031	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
292	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2	24541,67	1153,47	78533	3691	69788	5481	90736
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	5054	969		6721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,65892	24959,41	1073,17	16446	707	190	14393	33307
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	15549	267		2467	
294	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65892	245273,00	--	161615	--	161615	--	174545
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	
295	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,94	8705,91	1760,13	8184	1655	1259	5574	14858
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	702,54	5270	660		1101	
		Пандус №2									
296	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1	38901,40	2644,90	38901	2645	23194	12536	55552
		НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	13062	713		4115	
297	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15686	24959,41	1073,17	3915	168	45	3426	7929
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	3702	64		587	
298	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15096	245273,00	--	37026	--	37026	--	39989
		СП - 8%			--	--	--	--		2962	
299	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	224072,00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
300	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,3	24541,67	1153,47	105529	4960	93777	7365	121926
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	6792	1302		9032	
301	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,83654	24959,41	1073,17	20880	898	241	18273	42285
		НР - 91%; СП - 8%			23598,24	405,62	19741	339		3132	
302	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83654	245273,00	--	205181	--	205181	--	221595
		СП - 8%			--	--	--	--		16414	
303	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,94	8705,91	1760,13	8184	1655	1259	5574	14858
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	702,54	5270	660		1101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				13620085	330808	6889895	5795010	20968306
							6399377	112529	--	1553207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13469600				
	Материалы		Тенге				4787488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					6503198			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1046989				
	Местные материалы		Тенге				913739				
		Накладные расходы	Тенге				5789004				
		Сметная прибыль	Тенге				1540688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20799293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4163
		Сметная заработная плата	Тенге					6503198			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150484				
	Материалы		Тенге				1354				
	Всего заработная плата		Тенге					8708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140329				
		Накладные расходы	Тенге				6009				
		Сметная прибыль	Тенге				12519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				169013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				20968305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4169
		Сметная заработная плата	Тенге					6511907			
		РАЗДЕЛ 28.=Локальная смета 2-15-5 Отопление и вентиляция=									
304	**1120-1101-0101 РСНБ РК 2015**	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка**	**дверь**	**2**	**34812,13**	**336,99**	**69624**	**674**	**61394**	**7611**	**83414**
		НР - 98%; СП - 8%			**3777,90**	**105,21**	**7556**	**210**		**6179**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**69624**	**674**	**61394**	**7611**	**83414**
							7556	**210**	--	**6179**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69624				
	Материалы		Тенге				61394				
	Всего заработная плата		Тенге					7766			
	Сдача и испытание		Тенге				392				
		Накладные расходы	Тенге				7611				
		Сметная прибыль	Тенге				6179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				**14193346**	**339628**	**7407318**	**5843539**	**21639841**
							6446395	**114796**	--	**1602951**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13973237				
	Материалы		Тенге				4845533				
	Всего заработная плата		Тенге					6544716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1058122				
	Местные материалы		Тенге				1300590				
		Накладные расходы	Тенге				5829923				
		Сметная прибыль	Тенге				1584253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21387413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4189
		Сметная заработная плата	Тенге					6544716			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150484				
	Материалы		Тенге				1354				
	Всего заработная плата		Тенге					8708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140329				
		Накладные расходы	Тенге				6009				
		Сметная прибыль	Тенге				12519				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				169013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8708			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69624				
	Материалы		Тенге				61394				
	Всего заработная плата		Тенге					7766			
	Сдача и испытание		Тенге				392				
		Накладные расходы	Тенге				7611				
		Сметная прибыль	Тенге				6179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				83414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				21639839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4200
		Сметная заработная плата	Тенге					6561191			
		ОТДЕЛ 16.=Благоустройство территории=									
		РАЗДЕЛ 29.=Локальная смета 7-1-1 Благоустройство=									
				=ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК /на уровне кровли паркинга/=							
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА (Пирог указан в проекте АС) ==========									
305	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**400**	**-2218,95**	**-43,99**	**-887581**	**-17596**	**-665671**	**-195336**	**-1169551**
		НР - 94%; СП - 8%			**-510,79**	**-8,73**	**-204314**	**-3491**		**-86633**	
306	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**400**	**778,63**	**43,99**	**311453**	**17596**	**89543**	**195336**	**547333**
		НР - 94%; СП - 8%			**510,79**	**8,73**	**204314**	**3491**		**40543**	
307	**ТПРАЙС**	**/Техноэластмост-Б-5,0/**	**м2**	**448**	**1880,36**	**--**	**842400**	**--**	**842400**	**--**	**909792**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67392**	
		ПОКРЫТИЕ ПО ТРОТУАРАМ ИЗ БРУСЧАТКИ (Пирог указан в проекте АС) ==========									
308	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**700**	**-2218,95**	**-43,99**	**-1553267**	**-30793**	**-1164924**	**-341839**	**-2046714**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			-510,79	-8,73	-357550	-6108		-151608	
309	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	700	778,63	43,99	545043	30793	156700	341839	957832
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	357550	6108		70951	
310	ТПРАЙС	/Техноэластмост-Б-5,0/	м2	784	1880,36	--	1474200	--	1474200	--	1592136
		СП - 8%			--	--	--	--		117936	
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (Пирог указан в проекте АС) ==========									
311	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	400	-2218,95	-43,99	-887581	-17596	-665671	-195336	-1169551
		НР - 94%; СП - 8%			-510,79	-8,73	-204314	-3491		-86633	
312	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	/Техноэластмост-Б-5,0/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	400	778,63	43,99	311453	17596	89543	195336	547333
		НР - 94%; СП - 8%			510,79	8,73	204314	3491		40543	
313	ТПРАЙС	/Техноэластмост-Б-5,0/	м2	448	1880,36	--	842400	--	842400	--	909792
		СП - 8%			--	--	--	--		67392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				998520	--	998520	--	1078402
							--	--	--	79883	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				998520				
	Материалы		Тенге				-2160480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3159000				
		Сметная прибыль	Тенге				79882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1078402				
		РАЗДЕЛ 30.=Локальная смета 7-1-3 Малые формы=									
314	86-010210-0103	Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	2	86518,00	2088,00	173036	4176	154300	11055	198818
					7280,00	731,00	14560	1462		14727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				173036	4176	154300	11055	198818
							14560	1462	--	14727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173036				
	Материалы		Тенге				154300				
	Всего заработная плата		Тенге					16022			
		Накладные расходы	Тенге				11055				
		Сметная прибыль	Тенге				14727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				198818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16022			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				1171556	4176	1152820	11055	1277220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1277220				
		Сметная заработная плата	Тенге					16022			12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1277220				
		Сметная заработная плата	Тенге					16022			12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								77448910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17989168				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1121708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					406667			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36343468		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						472316		
		- Накладные расходы	Тенге							15820280	
		- Сметная прибыль	Тенге							5701971	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**77 448 910**
		в том числе оборудование	**Тенге**								**472 316**
		в том числе СМР	**Тенге**								**76 976 594**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	692 789
		Итого с временными	Тенге								77 669 383
		Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	1 320 380
		Итого с доп.затратами	Тенге								78 989 763
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	1 579 795
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**81 041 874**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							1	81 041 874
		НДС 12%	Тенге							12%	9 725 025
		Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге								**90 766 899**
		скидки 10%	Тенге							10%	9 076 690
		ИТОГО по АКТУ, в тенге с НДС	**Тенге**								**81 690 209**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Мухамбеди А.Р.

Руководитель ПТО _____ Айтбаев Е. Т.

Инженер ПТО _____ Муканов М.Б.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:

ТОО "Kristallstroy"

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Авторский надзор:

ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин Г.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2022г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,15	193 960 410	282 420
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	20 666 727	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	3,62	13 727 785	496 481
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,29**	**264 771 353**	**778 901**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,42	187 181 604	777 350
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	27 088 757	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	1,42	20 828 552	295 650
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 304 223	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,33**	**322 782 839**	**1 073 000**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,15	186 849 589	277 015
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	21 795 507	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	4,17	14 216 603	593 401
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	
21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 773 198	
		итого Секция 3	**0,34**	**258 181 053**	**870 416**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,15	193 779 103	282 426
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	22 231 970	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	2,88	20 622 873	593 401
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	2 764 606	
		итого Секция 4	**0,32**	**269 932 558**	**875 827**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	7,97	154 133 263	12 285 531
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,55	15 145 636	83 414
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	16 253 172	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	48 845 317	
		итого Паркингу (блок А)	**3,90**	**316 945 526**	**12 368 945**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	3,69	195 618 800	7 222 645
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	27 860 229	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	20,28	21 376 209	4 336 113
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 426 714	
		итого Секция 1	**4,11**	**281 480 232**	**11 558 758**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,11	327 778 582	350 344
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	45 854 682	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	8,17	29 252 557	2 390 920
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 661 774	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,57**	**477 474 270**	**2 741 264**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	0,26	301 159 633	777 360
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	58 590 039	
55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	3,68	35 596 155	1 309 854
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 101 590	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**0,42**	**501 588 958**	**2 087 214**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,11	315 472 141	360 164
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	46 147 215	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	9,58	29 086 880	2 785 401
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 782 064	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,67**	**466 090 734**	**3 145 565**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,25	137 617 936	337 965
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	10,67	159 189 589	16 985 942

70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	83 414
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,46	18 155 119	**17 407 321**
		итого Паркингу (блок Б)	**5,13**	**339 427 632**	
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,14	198 681 252	282 426
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	25 823 459	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 043 635	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 868 419	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 528 064	**282 426**
		итого Секция 1	**0,10**	**282 832 651**	
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,14	205 757 334	282 426
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	26 454 832	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 794 286	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 743 489	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 538 610	**282 426**
		итого Секция 2	**0,10**	**283 249 837**	
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,33	232 481 830	777 360
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	
89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	32 090 656	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	21 262 119	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 780 144	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 982 126	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	**777 360**
		итого Секция 3	**0,22**	**348 436 619**	
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,13	217 667 314	282 426
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	25 989 010	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 191 028	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 825 231	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 473 330	
		итого Секция 4	**0,10**	**297 216 418**	**282 426**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,50	118 427 263	588 121
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	14,71	142 549 393	20 968 306
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,34	15 498 131	83 414
		итого Паркингу (блок В)	**7,32**	**295 596 930**	**21 639 841**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**43 874 272**	
		Всего по главе 2	**1,51**	**5 049 881 882**	**76 171 690**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	0,24	454 675 728	1 078 402
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	95 367 360	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,64	30 884 838	198 818
		Всего по главе 7	**0,22**	580 922 926	**1 277 220**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 804 808**	**77 448 910**
		в т.ч. Оборудование		**214 185 770**	**472 316**
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 749 571	692 789
		Всего по главе		**48 749 571**	**692 789**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 554 379**	**78 141 699**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 911 266	1 320 380
		Всего по главе		**92 911 266**	**1 320 380**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 465 645**	**79 462 079**
113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 165 598	1 579 795
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**81 041 874**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	81 041 874
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	9 725 025
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 992**	**90 766 899**
		Скидка 10%		658 966 699	9 076 690
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		5 930 700 292	81 690 209
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость			8 752 522

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Айтбаев Е.Т.

Руководитель ПТО _____ Мукашев М.Б.

Инженер ПТО _____ Абдиева Г.С.

Инженер сметчик _____

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DUK-Engineering"

Директор _____ Кумашев Т.С

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Кулбаев Д.

Эксперт технического надзора _____ Кулбаев Б.К.

Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.

Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Снова. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 07.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017); в редакции приказа Министра финансов РК от 15.06.2017 № 384 (вводится в действие с 01.08.2017), с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 15.06.2018 № 562 (вводится в действие с 01.07.2018).

Отчет о местном содержании в работах и услугах №50 август 2022г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполни	№ п/п Товара (n)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество ед.изм	Количество кол-во	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доли МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ Номер / дата выдачи	Страна происхождения
1	81 690 209	38 333 729	100%									
				1	Песок природный ГОСТ 8736-201	м3	4,373404	1218	5327	100%	KZ.3110033.01.01.01071 от 22.05.2021г	Казахстан
				2	Бетон тяжелый класса В12,5 ГО	м3	0,88	15860	13957	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				3	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	м3	0,63945	17011	10878	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				4	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	198,9415	19682	3915567	100%	KZ.7500622.01.01.00765 от 12.05.2021г	Казахстан
				5	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,390643	18147	7089	100%	KZ.7500622.01.01.00766 от 12.05.2021г	Казахстан
				6	Раствор готовый кладочный тяж	м3	1,8835	16645	31351	100%	KZ.7500622.01.01.00766 от 12.05.2021г	Казахстан
				7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,024	15426	370	100%	KZ.7500622.01.01.00766 от 12.05.2021г	Казахстан
				8	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	398,85	72	27997	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				9	Трубы гладкие жесткие из ПВХ	м	459,55	269	123619	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				10	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	5,05	194	980	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				11	Плита переходная железобетонная ПК600.124.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	2	185825	371650	100%	KZ.7100841.01.01.05265 от 11.05.2021	Казахстан
				12	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,126	65257	8222	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				13	Смеси сухие - клей для мозаик	кг	1059,3	145	153599	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				14	Смеси сухие цементные для зат	кг	141,24	64	9039	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				15	Смеси сухие шпатлевочные гипс	кг	2190,546	84	184006	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				16	Смеси сухие - упрочнители бет	кг	9250	58	536500	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				17	Смеси сухие - гипсовые штукат	кг	7022,154	39	273864	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				18	Дюбели распорные полипропиленовые	100 ш	4,4526	450	2004	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				19	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	39,861	11147	444331	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
				20	Плиты из гранита облицовочные	м2	169,5648	10469	1775174	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2021	Казахстан
				21	Плиты из гранита облицовочные	м3	119,3828	10469	1249819	100%	KZ.7500960.01.01.01483 от 01.06.2022	Казахстан
				22	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,000144	400694	58	100%	KZ5510317.01.01.14251 от 07.12.2020	Казахстан
				23	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2190,546	84	184006	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РК 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	268,66	1647	442483	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				25	Труба полиэтиленовая для водо	м	35,35	771	27255	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				26	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,02	374	381	62,47%	KZ.3510317.01.01.13265 от 15.04.2019г.	Казахстан
				27	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00036	25345	9	100%	KZ.7500139 .01.01.01865 от 20.05.2021	Казахстан
				28	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,001373	22309	31	100%	KZ.7500317 .01.01.22446 от 17.06.2020	Казахстан
				29	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2001	т	0,0003	1139960	342	100%	KZ5510317.01.01.14251 от 07.12.2020	Казахстан
				30	Краска масляная, готовая к уп	кг	11,45056	459	5256	100%	KZ5510317.01.01.14251 от 07.12.2020	Казахстан
				31	Грунтовка водно-дисперсионная	кг	218,096	219	47763	100%	KZ.7500317 .01.01.22319 от 27.12.2020	Казахстан

				32	Эмаль пентафталиевая ПФ-115 ГОСТ	0,000345	524299	181	100	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				33	Краски водоэмульсионные ВДАК-1	2,5335	211640	536190	100	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
				34	Система крепежных элементов д м2	189,5648	7653	1297679	100	KZ7100749.01.01.00041 от 11.07.2020	Казахстан
итого	**81 690 209**	**38 333 729**						11686975	30,49		

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ"., если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в лоте: **30,49**

_____ М.П.

Директор _____ Жуманов Т.С.

*МСр/у = _____

** Указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон