Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		30	04.04.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	419 056 605,35									
В отчётном месяце:	**302 329 362**									
в т.ч.:										
СМР	36 329 362	32 436 930							3 892 432	36 329 362

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель _____Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ПОДРЯДЧИК: _____Б.Миркамалов
Директор ТОО "Ремстрой"

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____Рысбай Ә.С.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор_____Шилмирзаева Г.Р.
ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт_____Әлімарданұлы Қ.
ТОО "MS Engineering Construction"

Наименование объекта - С т р о и т е л ь с т в о внутриквартальных газовых сетей населенном пункте Жалантос батыра Казалинского района, Кызылординской области Кызылординской области

АКТ № 5
выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-02-02 Внутриквартальный сеть подземный газопровод среднего давления											
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ОТВОД НА ОДИН ДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 1шт /8353.04/									
119	**Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.Устройство**	**газовый ввод**	**1**	**14633,62**	**1961,18**	**14634**	**1961**	**1153**	**11861**	**28615**
		НР - 99%; СП - 8%			**11520,16**	**460,77**	**11520**	**461**		**2120**	
144	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/**	**м3**	**0,28**	**30517,51**	**1048,30**	**8545**	**294**	**6895**	**1338**	**10673**
		НР - 91%; СП - 8%			**4842,26**	**406,97**	**1356**	**114**		**791**	
145	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА**	**м3 подстилающего слоя**	**2**	**27357,61**	**7,20**	**54715**	**14**	**46290**	**7906**	**67631**
		НР - 94%; СП - 8%			**4205,34**	**--**	**8411**	**--**		**5010**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**77894**	**2269**	**54338**	**21105**	**106919**
							21287	**575**	**--**	**7921**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**77894**				
		Материалы	Тенге				**54338**				
		Всего заработная плата	Тенге					**21862**			
		Накладные расходы	Тенге				**21105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7921**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**106920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21862**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**106920**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21862			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
184	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1742,75	94,62	6971	379	600	6110	14127
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	5992	180		1046	
185	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
186	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	1701,00	--	13608	--	13608	--	14697
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
		Обвязка ГРПШ (Узел №2) (ГСН-17) - 1шт									
187	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	17260,36	1049,39	17260	1049	262	15982	35901
		НР - 98%; СП - 8%			15948,80	359,03	15949	359		2659	
188	Перечень	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором давления РДГ-50Н с узлом учета СТГ-80/250 сэл.корректором miniELCOR**	шт	1	1780035,71	--	1780036	--		--	1780036
					--	--	--	--	1780036	--	
189	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	1	4528,00	--	4528	--	4528	--	4890
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
190	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1031,00	--	3093	--	3093	--	3340
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
191	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1742,75	94,62	3486	189	301	3055	7064
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	2996	90		523	
192	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
193	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС**	соединение	1	4574,59	107,66	4575	108	2975	1477	6536
		НР - 98%; СП - 8%			1491,84	14,96	1492	15		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	1	13378,67	308,74	13379	309	9263	3760	18511
		НР - 98%; СП - 8%			3807,30	29,92	3807	30		1371	
195	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00157	1106076,74	528249,86	1737	830	29	1130	3096
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	878	264		229	
196	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х4,0 мм	шт.	1	469,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
197	С1241-114-0136 241-114-0136 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1502,00	--	1502	--	1502	--	1622
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Опора под задвижку диам.50мм - 2шт /АС-5									
198	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2934,40	--	1174	--	--	845	2181
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	1174	--		162	
199	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F50 W4 сульфатостойкий	м3	0,26	32574,81	1791,95	8469	466	6567	1410	10669
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	1436	114		790	
200	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0572587	116188,42	6189,88	6653	354	504	4017	11524
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	5795	27		854	
201	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,050768	649680,00	--	32983	--	32983	--	35622
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
202	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,49072	537,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
203	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	193,40	5,33	387	10	177	139	568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	200	1		42	
204	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,6	164,50	3,79	592	13	368	147	798
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	211	2		59	
		Рама под ГРПШ /АС-2									
205	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	1,97	2285,01	--	4501	--	--	3241	8361
		НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	4501	--		619	
206	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,04	972,00	--	1011	--	--	728	1878
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1011	--		139	
207	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	0,088	23133,49	1130,18	2036	100	1811	135	2345
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	125	24		174	
208	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15**	м3	0,374	31255,95	1791,95	11690	670	8955	2028	14815
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2065	163		1097	
209	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00294	16942,68	1529,72	50	5	--	43	100
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	45	2		7	
210	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-1**	т	0,00294	337503,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
211	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,06218	49005,06	9117,11	3047	567	921	1178	4563
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	1559	148		338	
212	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до0,1 т**	т	0,06218	594087,00	--	36940	--	36940	--	39895
		СП - 8%			--	--	--	--		2955	
213	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000274	647579,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	1025839,94	1445,94	11079	16	8123	2682	14862
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	2940	7		1101	
215	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,80322	96,70	2,67	174	5	79	63	256
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	90	1		19	
216	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,80322	164,50	3,79	297	7	184	74	400
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	106	1		30	
		Обвязка ГРПШ (Узел №1 и №3) (ГСН-16 и 18) - 2шт									
217	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	17260,36	1049,39	34521	2099	524	31963	71803
		НР - 98%; СП - 8%			15948,80	359,03	31898	718		5319	
218	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ-80/250 сэл.корректором miniELCOR	шт	2	1508060,71	--	3016121	--		--	3016121
					--	--	--	--	3016121	--	
219	С1241-102-0178 241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	2948,00	--	5896	--	5896	--	6368
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
220	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1031,00	--	6186	--	6186	--	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
221	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1742,75	94,62	6971	379	600	6110	14127
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	5992	180		1046	
222	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
223	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	2	4574,59	107,66	9149	215	5950	2953	13071
		НР - 98%; СП - 8%			1491,84	14,96	2984	30		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	2	13378,67	308,74	26757	618	18524	7521	37020
		НР - 98%; СП - 8%			3807,30	29,92	7615	60		2742	
225	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00314	1106076,74	528249,86	3473	1658	59	2260	6192
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1756	527		459	
226	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х4,0 мм	шт.	2	469,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
227	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
		Опора под задвижку диам.50мм - 2шт /АС-3									
228	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	2934,40	--	2348	--	--	1690	4361
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	2348	--		323	
229	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F50 W4 сульфатостойкий	м3	0,52	32574,81	1791,95	16939	932	13136	2819	21339
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2871	227		1581	
230	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутризданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1145174	116188,42	6189,88	13306	709	1008	8034	23047
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	11589	54		1707	
231	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,101536	649680,00	--	65966	--	65966	--	71243
		СП - 8%			--	--	--	--		5277	
232	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,98144	537,00	--	6971	--	6971	--	7529
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
233	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,2	193,40	5,33	1392	38	632	501	2044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	722	4		151	
234	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4	164,50	3,79	658	15	409	163	887
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	234	2		66	
		Рама под ГРПШ /АС-3									
235	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	2,4	2285,01	--	5484	--	--	3948	10187
		НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	5484	--		755	
236	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,28	972,00	--	3188	--	--	2295	5922
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	3188	--		439	
237	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	0,124	23133,49	1130,18	2869	141	2553	190	3304
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	175	34		245	
238	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15**	м3	0,5	31255,95	1791,95	15628	895	11972	2711	19806
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2761	218		1467	
239	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00398	16942,68	1529,72	67	6	--	58	135
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	61	3		10	
240	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-1**	т	0,00398	337503,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
241	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,11668	49005,06	9117,11	5718	1064	1729	2210	8562
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	2925	278		634	
242	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до0,1 т**	т	0,11668	594087,00	--	69318	--	69318	--	74863
		СП - 8%			--	--	--	--		5545	
243	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000548	647579,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1025839,94	1445,94	22158	32	16245	5364	29724
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	5881	14		2202	
245	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,38372	96,70	2,67	327	9	148	118	480
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	170	1		36	
246	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,38372	164,50	3,79	557	13	346	138	751
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	198	2		56	
		Ведомость объемов работ (надземный)									
247	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,009	1335777,74	1122714,02	12022	10104	80	3456	16717
		НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	1838	1960		1238	
248	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединенийперлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1305,52	36,04	1306	36	60	738	2207
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	1210	--		163	
249	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	1,8	193,40	5,33	348	10	158	125	511
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	180	1		38	
250	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8	164,50	3,79	296	7	184	74	399
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	105	1		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5660336	24057	695565	133683	5873846
							144557	5742	4796157	79827	
	Стоимость оборудования		Тенге				4739286				
	Заготов.складские расходы		Тенге				56871				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4796157				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1306				
	Материалы		Тенге				60				
	Всего заработная плата		Тенге					1210			
		Накладные расходы	Тенге				738				
		Сметная прибыль	Тенге				163				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1210			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				728508				
	Материалы		Тенге				73719				
	Всего заработная плата		Тенге					61757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580129				
		Накладные расходы	Тенге				53850				
		Сметная прибыль	Тенге				62588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				844946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					61757			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28724				
	Материалы		Тенге				4163				
	Всего заработная плата		Тенге					22375			
		Накладные расходы	Тенге				15439				
		Сметная прибыль	Тенге				3533				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22375			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				105641				
	Материалы		Тенге				37499				
	Всего заработная плата		Тенге					64957			
		Накладные расходы	Тенге				63656				
		Сметная прибыль	Тенге				13543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				182840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					64957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5873846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					150299			
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-4									
251	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка**	м оград	51	3549,78	1148,28	181039	58562	15802	153020	360783
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	106675	23003		26725	
252	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	3	961,31	30,79	2884	92	125	3165	6533
		НР - 118%; СП - 8%			888,92	5,09	2667	15		484	
257	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	0,25512	174,43	6,59	45	1	25	14	63
		НР - 69%; СП - 8%			76,26	1,20	19	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				183968	58655	15952	156199	367379
							109361	23018	--	27214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183968				
	Материалы		Тенге				15950				
	Всего заработная плата		Тенге					132379			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				156199				
		Сметная прибыль	Тенге				27214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					132379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				367381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					132379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6348147**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				275205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					84981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29335			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						765858		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4796157		
		- Накладные расходы	Тенге							310987	
		- Сметная прибыль	Тенге							114962	

02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3447,477	-201,64	-193,30	-695149	-666397	--	-109861	-869411
		НР - 72%; СП - 8%			-8,34	-35,92	-28752	-123833		-64401	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	м3 грунта	124,3935	-2234,23	--	-277924	--	--	-200105	-516272
		НР - 72%; СП - 8%			-2234,23	--	-277924	--		-38242	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	733,81	-1861,86	--	-1366251	--	--	-983701	-2537948
		НР - 72%; СП - 8%			-1861,86	--	-1366251	--		-187996	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2**	м3 грунта	4149,0974	-19,08	-19,08	-79165	-79165	--	-24257	-111696
		НР - 72%; СП - 8%			--	-8,12	--	-33691		-8274	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4149,0974	-8,43	-8,43	-34977	-34977	--	-10725	-49358
		НР - 72%; СП - 8%			--	-3,59	--	-14895		-3656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,7536	-972,00	--	-6564	--	--	-4726	-12194
		НР - 72%; СП - 8%			-972,00	--	-6564	--		-903	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	218,3664	-174,70	-79,98	-38149	-17465	--	-21066	-63953
		НР - 72%; СП - 8%			-94,72	-39,27	-20684	-8575		-4737	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	348,46	-4399,14	-179,06	-1532924	-62395	-1062141	-422367	-2111715
		НР - 99%; СП - 8%			-1171,98	-52,36	-408388	-18245		-156423	
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/	м3 грунта	375,69	-183,78	-183,78	-69044	-69045	--	-6936	-82058
		НР - 72%; СП - 8%			--	-25,64	--	-9633		-6078	
10	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5км/вытесненный грунт	т·км	1824,78	-59,00	--	-107662	--		--	-116275
		СП - 8%			--	--	--	--		-8613	
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,07539	-603465,53	-202249,19	-45495	-15248	-61	-34653	-86560
		НР - 99%; СП - 8%			-400400,00	-63892,36	-30186	-4817		-6412	
12	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	76,1439	-4963,00	--	-377902	--	-377902	--	-408134
		СП - 8%			--	--	--	--		-30232	
13	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2709	-463984,91	-127816,19	-125694	-34625	-29	-100790	-244603
		НР - 99%; СП - 8%			-336064,00	-39750,16	-91040	-10768		-18119	
14	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм	м	273,609	-3061,00	--	-837517	--	-837517	--	-904518
		СП - 8%			--	--	--	--		-67001	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,72359	-386119,25	-109758,53	-279392	-79421	-75	-222417	-541954
		НР - 99%; СП - 8%			-276256,00	-34228,72	-199896	-24768		-40145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м	--	2352,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,12756	-386119,25	-109758,53	-435373	-123759	-119	-346589	-844519
		НР - 99%; СП - 8%			-276256,00	-34228,72	-311495	-38595		-62557	
18	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	--	1608,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,72304	-341503,36	-86555,00	-246921	-62583	-38	-201572	-484372
		НР - 99%; СП - 8%			-254896,00	-26703,40	-184300	-19308		-35879	
20	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	719,0424926	-797,00	--	-573077	--	-573077	--	-618923
		СП - 8%			--	--	--	--		-45846	
21	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	111	-2231,76	-1391,64	-247725	-154472	--	-138248	-416851
		НР - 99%; СП - 8%			-840,12	-417,94	-93253	-46391		-30878	
22	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 125мм	шт	1	-15756,27	--	-15756	--	-15756	--	-17017
		СП - 8%			--	--	--	--		-1261	
23	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 110мм	шт	1	-11165,36	--	-11165	--	-11165	--	-12058
		СП - 8%			--	--	--	--		-893	
24	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90мм	шт	1	-10657,18	--	-10657	--	-10657	--	-11510
		СП - 8%			--	--	--	--		-853	
25	Перечень	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 DN 63мм	шт	53	-7902,27	--	-418820	--	-418820	--	-452326
		СП - 8%			--	--	--	--		-33506	
26	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 160/125мм	шт	1	-32628,16	--	-32628	--	-32628	--	-35238
		СП - 8%			--	--	--	--		-2610	
27	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 160/110мм	шт	1	-31980,64	--	-31981	--	-31981	--	-34539
		СП - 8%			--	--	--	--		-2558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 125/63мм	шт	6	-22124,89	--	-132749	--	-132749	--	-143369
		СП - 8%			--	--	--	--		-10620	
29	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 110/63мм	шт	20	-12680,79	--	-253616	--	-253616	--	-273905
		СП - 8%			--	--	--	--		-20289	
30	Перечень	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 DN 90/63мм	шт	27	-12783,70	--	-345160	--	-345160	--	-372773
		СП - 8%			--	--	--	--		-27613	
31	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	м3 основания	79,92	-4399,14	-179,06	-351579	-14311	-243603	-96871	-484326
		НР - 99%; СП - 8%			-1171,98	-52,36	-93665	-4185		-35876	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48	-1514,24	-944,99	-72684	-45359	--	-40534	-122275
		НР - 99%; СП - 8%			-569,25	-283,73	-27324	-13619		-9057	
33	Перечень	Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 110	шт	4	-14171,62	--	-56686	--	-56686	--	-61221
		СП - 8%			--	--	--	--		-4535	
34	Перечень	Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 90	шт	7	-11684,46	--	-81791	--	-81791	--	-88334
		СП - 8%			--	--	--	--		-6543	
35	Перечень	Отвод 90 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63	шт	30	-5385,05	--	-161552	--	-161552	--	-174476
		СП - 8%			--	--	--	--		-12924	
36	Перечень	Отвод 45 PE 100 SDR 11 с ЗН, DN 63	шт	7	-5385,05	--	-37695	--	-37695	--	-40711
		СП - 8%			--	--	--	--		-3016	
		ОТВОД НА ОДИН ДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 95шт /8353.04/									
268	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.Устройство	газовый ввод	95	14633,62	1961,18	1390194	186312	109467	1126806	2718360
		НР - 99%; СП - 8%			11520,16	460,77	1094415	43773		201360	
269	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/КОМПЕНСАТОР	м	70,5812	529,00	--	37337	--	37337	--	40324
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
270	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	104,6045	529,00	--	55336	--	55336	--	59763
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм/ФУТЛЯР	м	47,69	3741,00	--	178408	--	178408	--	192681
		СП - 8%			--	--	--	--		14273	
272	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,6175	685096,00	--	423047	--	423047	--	456891
		СП - 8%			--	--	--	--		33844	
273	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	190	741,00	--	140790	--	140790	--	152053
		СП - 8%			--	--	--	--		11263	
274	С1241-117-0401 241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм/КОЛПАК	шт.	95	206,00	--	19570	--	19570	--	21136
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
275	Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63Х57	шт	95	15414,75	--	1464401	--	1464401	--	1581553
		СП - 8%			--	--	--	--		117152	
276	Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	95	1859,68	--	176670	--	176670	--	190804
		СП - 8%			--	--	--	--		14134	
		ОТВОД НА ДВА ДОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ - 24шт /8353.04/									
277	Е11-240201-0101 1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.Устройство	газовый ввод	24	14633,62	1961,18	351207	47068	27655	284667	686744
		НР - 99%; СП - 8%			11520,16	460,77	276484	11058		50870	
278	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/КОМПЕНСАТОР	м	17,83104	529,00	--	9433	--	9433	--	10188
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
279	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	26,4264	529,00	--	13980	--	13980	--	15098
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
280	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм/ФУТЛЯР	м	12,048	3741,00	--	45072	--	45072	--	48678
		СП - 8%			--	--	--	--		3606	
281	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,156	685096,00	--	106875	--	106875	--	115425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8550	
282	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	48	741,00	--	35568	--	35568	--	38413
		СП - 8%			--	--	--	--		2845	
283	С1241-117-0401 241-117-0401 РСНБ РК 2015	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм/КОЛПАК**	шт.	24	206,00	--	4944	--	4944	--	5340
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
284	Перечень	**Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X57**	шт	24	15414,75	--	369954	--	369954	--	399550
		СП - 8%			--	--	--	--		29596	
285	Перечень	**Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63**	шт	24	1859,68	--	44632	--	44632	--	48203
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
286	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	45	1514,24	944,99	68141	42525	--	38000	114633
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	25616	12768		8491	
287	Перечень	**Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 110/32 SDR 11**	шт	34	7974,21	--	271123	--	271123	--	292813
		СП - 8%			--	--	--	--		21690	
288	Перечень	**Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 140/32 SDR 11**	шт	6	12331,98	--	73992	--	73992	--	79911
		СП - 8%			--	--	--	--		5919	
289	Перечень	**Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 160/32 SDR 11**	шт	2	14387,46	--	28775	--	28775	--	31077
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
290	Перечень	**Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 180/32 SDR 11**	шт	1	17470,23	--	17470	--	17470	--	18868
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
291	Перечень	**Патрубок-накладка с ЗН ПЭ DN 225/32 SDR 11**	шт	2	18497,52	--	36995	--	36995	--	39955
		СП - 8%			--	--	--	--		2960	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 110х10,0 L-1,2м - 34 шт									
292	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство**	шт.	34	6876,55	2289,30	233803	77836	20978	163204	428767
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	134989	29863		31760	
293	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40,8	529,00	--	21583	--	21583	--	23310
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 140х12,7 L-1,2м - 6 шт									
294	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство**	шт.	6	6876,55	2289,30	41259	13736	3701	28801	75664
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	23822	5270		5605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	529,00	--	3809	--	3809	--	4114
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 160х14,6 L-1,2м - 2 шт									
296	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	6876,55	2289,30	13753	4579	1233	9600	25221
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	7941	1757		1868	
297	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	529,00	--	1270	--	1270	--	1372
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 180х16,4 L-1,2м - 1 шт									
298	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	1	6876,55	2289,30	6877	2289	618	4800	12611
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	3970	878		934	
299	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	529,00	--	635	--	635	--	686
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 225х20,5 L-1,2м - 2 шт									
300	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	6876,55	2289,30	13753	4579	1233	9600	25221
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	7941	1757		1868	
301	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	529,00	--	1270	--	1270	--	1372
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность) - 70 шт /ГСН-15									
302	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный. Устройство	шт.	70	7036,64	700,40	492565	49028	219275	242754	794145
		НР - 99%; СП - 8%			3203,75	299,20	224262	20944		58826	
303	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00371	647579,00	--	2403	--	2403	--	2595
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
304	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,035	322947,96	76557,88	11303	2679	2	9356	22312
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	8622	828		1653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	35	217,00	--	7595	--	7595	--	8203
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
		Ковер для контрольных трубок - 120 шт									
306	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-14/	т	0,8004	340239,00	--	272327	--	272327	--	294113
		СП - 8%			--	--	--	--		21786	
307	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00516	647579,00	--	3342	--	3342	--	3609
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
308	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м3	1,68	30517,51	1048,30	51269	1761	41373	8025	64038
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	8135	684		4744	
309	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	12	27357,61	7,20	328291	86	277741	47436	405785
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	50464	--		30058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2520403	-1026744	-112936	-992369	-3793793
							-1273061	-241743	--	-281017	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3414159				
	Материалы		Тенге				-602791				
	Всего заработная плата		Тенге					-1514804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-403902				
	Транспортные расходы		Тенге				-107662				
		Накладные расходы	Тенге				-992369				
		Сметная прибыль	Тенге				-352518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4759046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1343
		Сметная заработная плата	Тенге					-1514804			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				893756				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				893756				
		Сметная прибыль	Тенге				71501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				965257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3793789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1343
		Сметная заработная плата	Тенге					-1514804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-3793793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1273061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1026744			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-241743			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-112936		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				-107662				
		- Накладные расходы	Тенге							-992369	
		- Сметная прибыль	Тенге							-281017	

02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

8	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**794,6**	**4399,14**	**179,06**	**3495557**	**142281**	**2422021**	**963132**	**4815384**
		НР - 99%; СП - 8%			**1171,98**	**52,36**	**931255**	**41605**		**356695**	
9	**Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/**	**м3 грунта**	**214,7**	**183,78**	**183,78**	**39458**	**39458**	**--**	**3964**	**46895**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**25,64**	**--**	**5505**		**3474**	
10	**С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км/вытесненный грунт**	**т·км**	**1824,95**	**59,00**	**--**	**107672**	**--**		**--**	**116286**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8614**	
82	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство**	**шт.**	**3**	**6876,55**	**2289,30**	**20630**	**6868**	**1851**	**14400**	**37833**
		НР - 99%; СП - 8%			**3970,26**	**878,33**	**11911**	**2635**		**2802**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	8,22	1449,00		11911				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44							
82.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,23		616,00		758			
82.4	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,54		28,00		15			
82.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,75		5224,00		3918			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75		2137,00		1603			
82.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69		3154,00		2176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69		1496,00		1032			
82.7	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03		28,00		1			
82.8	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,06	2771,00				166		
82.9	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,045	332,00				15		
82.10	**146664 С**	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**10,5**	**153,00**				**1607**		
82.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00027	234305,00				63		
83	**С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,6**	**529,00**	**--**	**1904**	**--**	**1904**	**--**	**2056**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152**	
84	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**9**	**1514,24**	**944,99**	**13628**	**8505**	**--**	**7600**	**22926**
		НР - 99%; СП - 8%			**569,25**	**283,73**	**5123**	**2554**		**1698**	
85	**Перечень**	**Патрубок-накладка DN 140**	**шт**	**3**	**13359,27**	**--**	**40078**	**--**	**40078**	**--**	**43284**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 32	шт	3	1499,95	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
87	Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20	шт	3	8149,07	--	24447	--	24447	--	26403
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
88	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	1920,90	437,76	5763	1313	--	4435	11014
		НР - 99%; СП - 8%			1483,14	10,28	4449	31		816	
89	С1234-305-0101 234-305-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	4,8	171,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
90	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,0637608	387,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
91	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-23/	т	0,02001	340239,00	--	6808	--	6808	--	7353
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
92	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	647579,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
93	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325,00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
94	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м3	0,042	30517,51	1048,30	1282	44	1035	201	1601
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	203	17		119	
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,3	27357,61	7,20	8207	2	6943	1186	10144
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	1262	--		751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63/57 - 1шт /8353.05/									
96	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	788333,09	226585,27	394	113	5	325	776
		НР - 99%; СП - 8%			551376,00	104837,68	276	52		58	
97	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	1031,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
98	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	203814,33	52141,27	102	26	22	63	178
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	54	9		13	
99	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00058	900373,85	250926,13	522	146	33	392	987
		НР - 99%; СП - 8%			590760,00	91349,82	343	53		73	
100	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58232	4528,00	--	2637	--	2637	--	2848
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
101	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,28855	98,58	2,67	28	1	16	7	38
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	11	--		3	
102	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	65646,26	2614,89	563	23	40	348	984
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	500	5		73	
103	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,00857	685096,00	--	5871	--	5871	--	6341
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
104	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	341503,36	86555,00	393	100	--	321	771
		НР - 99%; СП - 8%			254896,00	26703,40	293	31		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	797,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
106	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1514,24	944,99	4543	2835	--	2533	7642
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1708	851		566	
107	Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X57	шт	1	15414,75	--	15415	--	15415	--	16648
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
108	Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 63	шт	1	1859,68	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
109	Перечень	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 63	шт	1	5385,05	--	5385	--	5385	--	5816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
110	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87194,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
111	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,6603315	387,00	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,005	24910,33	1130,18	125	5	113	8	143
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	7	1		11	
113	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	65646,26	2614,89	206	9	14	128	360
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	183	2		27	
114	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	459224,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
115	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	4399,14	179,06	6599	269	4572	1818	9090
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	1758	79		673	
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d90/89 - 2шт /8353.05/									
116	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	861660,26	269432,16	862	270	14	693	1680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			577632,00	122510,90	578	123		124	
117	С1241-102-0160 241-102-0160 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм//ПАТРУБОК**	м	1,004	1659,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
118	Е11-220601-0603 1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	242278,94	52575,28	242	53	80	126	398
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18936,53	109	19		29	
119	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,00116	1242132,32	547127,90	1441	635	90	926	2557
		НР - 99%; СП - 8%			617016,00	189729,27	716	220		189	
120	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	1,16464	6196,00	--	7216	--	7216	--	7793
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
121	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	0,8004	98,58	2,67	79	2	47	21	107
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	30	--		8	
122	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	т конструкций	0,01714	65646,26	2614,89	1125	45	80	696	1967
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	1000	9		146	
123	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина**	т	0,01714	685096,00	--	11743	--	11743	--	12682
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
124	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0023	386119,25	109758,53	888	253	--	707	1723
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	635	79		128	
125	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	2,323	1608,00	--	3735	--	3735	--	4034
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
126	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	6	1514,24	944,99	9085	5670	--	5067	15284
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	3416	1702		1132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Перечень	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X89	шт	2	33408,64	--	66817	--	66817	--	72162
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	
128	Перечень	Муфта полиэтиленовая с ЗН, DN 90	шт	2	4336,82	--	8674	--	8674	--	9368
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
129	Перечень	Отвод полиэтиленовый с ЗН, DN 90	шт	2	11684,46	--	23369	--	23369	--	25239
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
130	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87194,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
131	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,320663	387,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
132	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,01	24910,33	1130,18	249	12	223	15	285
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	14	3		21	
133	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00628	65646,26	2614,89	412	16	30	255	721
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	366	3		53	
134	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00628	459224,00	--	2884	--	2884	--	3115
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
135	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3	4399,14	179,06	13197	537	9144	3636	18180
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	3516	157		1347	
187	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.90 и 63мм) мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,60561	976692,27	814634,70	591495	493351	5152	172041	824619
		НР - 91%; СП - 8%			153551,00	158623,20	92992	96064		61083	
188	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	396	1872,95	53,00	741688	20988	36412	417416	1251832
		НР - 61%; СП - 8%			1728,00	--	684288	--		92728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	68	941,91	25,44	64050	1730	3568	35839	107880
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	58752	--		7991	
190	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	21	752,83	21,20	15809	445	849	8854	26636
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	14515	--		1973	
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=160х14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.280Х25,4мм ЧЕРЕЗ Ж/Д УЛИЦ И ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ МЕТОДОМ ГНБ (8353.16) - 7шт									
198	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315/280 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп/ФУТЛЯР**	м	183	20917,54	8334,74	3827910	1525257	2051182	520378	4696151
		НР - 99%; СП - 8%			1374,16	1498,16	251471	274163		347863	
199	С1241-202-0222 241-202-0222 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм**	м	186,66	15076,00	--	2814086	--	2814086	--	3039213
		СП - 8%			--	--	--	--		225127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12031440	2251262	7600772	2167531	15334887
							2071734	425972	--	1135917	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				821547				
	Материалы		Тенге				40829				
	Всего заработная плата		Тенге					757555			
		Накладные расходы	Тенге				462109				
		Сметная прибыль	Тенге				102692				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1386348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					757555			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11017042				
	Материалы		Тенге				4502545				
	Всего заработная плата		Тенге					1738083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2866691				
	Транспортные расходы		Тенге				107672				
		Накладные расходы	Тенге				1703995				
		Сметная прибыль	Тенге				1017682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13738719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1301
		Сметная заработная плата	Тенге					1738083			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2306				
	Материалы		Тенге				164				
	Всего заработная плата		Тенге					2068			
		Накладные расходы	Тенге				1427				
		Сметная прибыль	Тенге				299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2068			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				190545				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				190545				
		Сметная прибыль	Тенге				15244				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				205789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15334888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1740
		Сметная заработная плата	Тенге					2497706			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
214	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0609	1196200,81	412191,09	72849	25102	3575	54167	137178
		НР - 99%; СП - 8%			725322,00	173108,46	44172	10542		10161	
215	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	м	61,1436	4989,00	--	305045	--	305045	--	329449
		СП - 8%			--	--	--	--		24404	
216	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,03124	1106076,74	528249,86	34554	16502	585	22487	61604
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	17467	5247		4563	
217	С1241-112-0215 241-112-0215 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм**	шт.	4	5649,00	--	22596	--	22596	--	24404
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
		Крепление газопровода диам.159х5,0 на опорах диам.108х3,0 Н-1,0м (АС-8) - 8шт									
218	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15**	м3	2,016	30814,73	1192,25	62122	2404	47350	11804	79840
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	12368	604		5914	
219	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,1376	116188,42	6189,88	15988	851	1212	9653	27693
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	13925	65		2051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,136	649680,00	--	88356	--	88356	--	95425
		СП - 8%			--	--	--	--		7069	
221	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	537,00	--	859	--	859	--	928
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
222	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9904	96,70	2,67	386	10	176	139	567
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	200	1		42	
223	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,9904	629,76	1,19	2513	4	557	1564	4403
		НР - 80%; СП - 8%			489,29	0,57	1952	2		326	
		Обвязка ГРПШ (Узел А и Б) (ГСН-25,26) - 2шт									
224	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	17260,36	1049,39	34521	2099	524	31963	71803
		НР - 98%; СП - 8%			15948,80	359,03	31898	718		5319	
225	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 с регулятором давления РДГ-50В с узлом учета СТГ-80/250 с эл.корректором miniELCOR	шт	0	1780035,71	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
226	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	2	2184,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
227	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1031,00	--	2062	--	2062	--	2227
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
228	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1742,75	94,62	6971	379	600	6110	14127
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	5992	180		1046	
229	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-160401-0403 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	2	6721,43	161,29	13443	323	8582	4476	19353
		НР - 98%; СП - 8%			2268,84	14,96	4538	30		1434	
231	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0074	1106076,74	528249,86	8185	3909	139	5327	14592
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	4137	1243		1081	
232	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	469,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
233	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	686,00	--	1372	--	1372	--	1482
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		Опора под задвижку диам.50мм -2шт/АС-5									
234	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8	2934,40	--	2348	--	--	1690	4361
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	2348	--		323	
235	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	м3	0,52	33276,57	1791,95	17304	932	13501	2819	21733
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	2871	227		1610	
236	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1145174	116188,42	6189,88	13306	709	1008	8034	23047
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	11589	54		1707	
237	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,101536	649680,00	--	65966	--	65966	--	71243
		СП - 8%			--	--	--	--		5277	
238	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,98144	537,00	--	6971	--	6971	--	7529
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
239	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	193,40	5,33	774	21	352	278	1136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	401	2		84	
240	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,2	164,50	3,79	1184	27	735	294	1596
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	422	4		118	
		Рама под ГРПШ /АС-2									
241	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,94	2285,01	--	9003	--	--	6482	16724
		НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	9003	--		1239	
242	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,08	972,00	--	2022	--	--	1456	3756
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	2022	--		278	
243	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	0,176	23133,49	1130,18	4071	199	3623	270	4688
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	249	48		347	
244	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15	м3	0,748	31255,95	1791,95	23379	1341	17908	4056	29629
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	4130	327		2195	
245	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00588	16942,68	1529,72	100	9	1	86	201
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	90	4		15	
246	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-1	т	0,00588	337503,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
247	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,12436	49005,06	9117,11	6094	1134	1843	2355	9125
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	3117	296		676	
248	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12436	594087,00	--	73881	--	73881	--	79791
		СП - 8%			--	--	--	--		5910	
249	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000548	647579,00	--	355	--	355	--	383
		СП - 8%			--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1025839,94	1445,94	22158	32	16245	5364	29724
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	5881	14		2202	
251	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,60644	96,70	2,67	349	10	158	125	512
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	181	1		38	
252	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,60644	164,50	3,79	593	14	368	147	800
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	211	2		59	
		Обвязка ГРПШ (Узел В) (ГСН-27) - 1шт									
253	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	17260,36	1049,39	17260	1049	262	15982	35901
		НР - 98%; СП - 8%			15948,80	359,03	15949	359		2659	
254	Перечень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-7-2У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ-50/100 с эл.корректором miniELCOR	шт	1	1455653,57	--	1455654	--		--	1455654
					--	--	--	--	1455654	--	
255	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1031,00	--	3093	--	3093	--	3340
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
256	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1742,75	94,62	3486	189	301	3055	7064
		НР - 99%; СП - 8%			1498,00	44,88	2996	90		523	
257	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	32348,00	--	64696	--	64696	--	69872
		СП - 8%			--	--	--	--		5176	
258	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений/ИФС	соединение	1	4574,59	107,66	4575	108	2975	1477	6536
		НР - 98%; СП - 8%			1491,84	14,96	1492	15		484	
259	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00067	1106076,74	528249,86	741	354	12	482	1321
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	375	113		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	469,00	--	469	--	469	--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Опора под задвижку диам.50мм-2шт/АС-5									
261	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2934,40	--	1174	--	--	845	2181
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	1174	--		162	
262	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	м3	0,26	33276,57	1791,95	8652	466	6750	1410	10867
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	1436	114		805	
263	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0572587	116188,42	6189,88	6653	354	504	4017	11524
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	5795	27		854	
264	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,050768	649680,00	--	32983	--	32983	--	35622
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
265	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,49072	537,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
266	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	193,40	5,33	387	10	177	139	568
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	200	1		42	
267	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6	164,50	3,79	592	13	368	147	798
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	211	2		59	
		Рама под ГРПШ /АС-3									
268	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,2	2285,01	--	2742	--	--	1974	5094
		НР - 72%; СП - 8%			2285,01	--	2742	--		377	
269	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,64	972,00	--	1594	--	--	1148	2961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	1594	--		219	
270	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	м3	0,062	23133,49	1130,18	1434	70	1276	95	1651
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	88	17		122	
271	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/В15**	м3	0,25	31255,95	1791,95	7814	448	5986	1356	9903
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	1380	109		734	
272	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00199	16942,68	1529,72	34	3	--	29	68
		НР - 91%; СП - 8%			15381,60	671,04	31	1		5	
273	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/С-1**	т	0,00199	337503,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
274	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорной рамы**	т конструкций	0,05834	49005,06	9117,11	2859	532	865	1105	4281
		НР - 69%; СП - 8%			25067,70	2382,32	1462	139		317	
275	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05834	594087,00	--	34659	--	34659	--	37432
		СП - 8%			--	--	--	--		2773	
276	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000274	647579,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
277	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0108	1025839,94	1445,94	11079	16	8123	2682	14862
		НР - 91%; СП - 8%			272250,00	634,71	2940	7		1101	
278	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,69186	96,70	2,67	164	5	74	59	241
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	85	1		18	
279	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,69186	164,50	3,79	278	6	173	69	375
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	99	1		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2725770**	**59634**	**991269**	**217217**	**3061975**
							219213	**20607**	**1455654**	**118987**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		Тенге				1438393				
	Заготов.складские расходы		Тенге				17261				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1455654				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1155417				
	Материалы		Тенге				129112				
	Всего заработная плата		Тенге					148352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844381				
		Накладные расходы	Тенге				138155				
		Сметная прибыль	Тенге				103486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1397058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					148352			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44900				
	Материалы		Тенге				5431				
	Всего заработная плата		Тенге					36469			
		Накладные расходы	Тенге				25164				
		Сметная прибыль	Тенге				5605				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36469			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				69799				
	Материалы		Тенге				12344				
	Всего заработная плата		Тенге					54999			
		Накладные расходы	Тенге				53898				
		Сметная прибыль	Тенге				9896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					54999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3061974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					239820			
		РАЗДЕЛ 3. Узел отвода (ГСН-28)									
280	**Е11-240101-0106 1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**1745315,61**	**763630,22**	**3491**	**1527**	**55**	**2305**	**6260**
		НР - 99%; СП - 8%			**954650,00**	**209527,06**	**1909**	**419**		**464**	
281	**С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	**м**	**2**	**4989,00**	**--**	**9978**	**--**	**9978**	**--**	**10776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**798**	
282	**Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**5752,07**	**1844,30**	**5752**	**1845**	**463**	**4008**	**10541**
		НР - 99%; СП - 8%			**3444,00**	**604,78**	**3444**	**605**		**781**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С1242-103-0304 242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885,00	--	136885	--	136885	--	147836
		СП - 8%			--	--	--	--		10951	
284	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	13378,67	308,74	13379	309	9263	3760	18511
		НР - 98%; СП - 8%			3807,30	29,92	3807	30		1371	
285	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0067	1106076,74	528249,86	7411	3539	126	4823	13212
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	3746	1125		979	
286	С1241-112-0214 241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	4572,00	--	4572	--	4572	--	4938
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
		Опора под задвижку диам.150мм-2шт/АС-5									
287	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	2934,40	--	1174	--	--	845	2181
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	--	1174	--		162	
288	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона В15 F150 W6 сульфатостойкий	м3	0,26	33276,57	1791,95	8652	466	6750	1410	10867
		НР - 91%; СП - 8%			5521,32	436,96	1436	114		805	
289	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0572587	116188,42	6189,88	6653	354	504	4017	11524
		НР - 69%; СП - 8%			101200,00	474,43	5795	27		854	
290	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,050768	649680,00	--	32983	--	32983	--	35622
		СП - 8%			--	--	--	--		2639	
291	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,49072	537,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
292	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	193,40	5,33	387	10	177	139	568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	200	1		42	
293	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6	164,50	3,79	592	13	368	147	798
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	211	2		59	
		Ведомость объемов работ (надземный)									
294	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0609	1335777,74	1122714,02	81349	68374	539	23389	113117
		НР - 91%; СП - 8%			204207,00	217825,70	12436	13266		8379	
295	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1305,52	36,04	13055	360	599	7379	22068
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	12096	--		1635	
296	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/	м2	34,4	193,40	5,33	6653	184	3021	2394	9770
		НР - 69%; СП - 8%			100,24	0,60	3448	21		724	
297	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,4	164,50	3,79	5659	131	3513	1405	7629
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	2015	21		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				342111	77112	213282	56021	429983
							51717	15631	--	31853	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13055				
	Материалы		Тенге				599				
	Всего заработная плата		Тенге					12096			
		Накладные расходы	Тенге				7379				
		Сметная прибыль	Тенге				1635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12096			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				309024				
	Материалы		Тенге				15010				
	Всего заработная плата		Тенге					45593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187904				
		Накладные расходы	Тенге				40865				
		Сметная прибыль	Тенге				27993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					45593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6653				
	Материалы		Тенге				504				
	Всего заработная плата		Тенге					5822			
		Накладные расходы	Тенге				4017				
		Сметная прибыль	Тенге				854				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5822			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				13379				
	Материалы		Тенге				9263				
	Всего заработная плата		Тенге					3837			
		Накладные расходы	Тенге				3760				
		Сметная прибыль	Тенге				1371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				429985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					67348			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение для ГРПШ - 3шт и для Узла отвода - 1шт/ АС-4									
298	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	68	3549,78	1148,28	241385	78083	21069	204026	481044
		НР - 118%; СП - 8%			2091,66	451,04	142233	30671		35633	
299	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	4	961,31	30,79	3845	123	166	4220	8710
		НР - 118%; СП - 8%			888,92	5,09	3556	20		645	
300	С1211-301-0105 211-301-0105 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	4,8	2664,00	--	12787	--	12787	--	13810
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
301	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	2	21327,00	--	42654	--	42654	--	46066
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
302	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	73,6	1939,00	--	142710	--	142710	--	154127
		СП - 8%			--	--	--	--		11417	
303	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,22976	594087,00	--	730584	--	730584	--	789031
		СП - 8%			--	--	--	--		58447	
304	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	36,0032	174,43	6,59	6280	237	3297	1924	8861
		НР - 69%; СП - 8%			76,26	1,20	2746	43		656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземлитель									
6	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 (40х4) мм2	м	30	738,87	24,67	22166	740	15340	4554	28858
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	6086	240		2138	
		Заземление									
7	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	48	21843,68	166,46	1048497	7990	991821	36812	1172134
		НР - 72%; СП - 8%			1014,30	50,86	48686	2441		86825	
8	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования/40х4	м	120	9481,97	24,67	1137836	2961	1110532	18217	1248538
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	24343	959		92484	
9	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования/25х4	м	24	1404,67	24,67	33712	592	28251	3643	40344
		НР - 72%; СП - 8%			202,86	7,99	4869	192		2988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2936863	102374	2690859	129853	3312055
							143630	26427	--	245337	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2242211				
	Материалы		Тенге				2145944				
	Всего заработная плата		Тенге					87816			
		Накладные расходы	Тенге				63226				
		Сметная прибыль	Тенге				184435				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2489872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					87816			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				694652				
	Материалы		Тенге				45041				
	Всего заработная плата		Тенге					82241			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				499874				
		Накладные расходы	Тенге				66627				
		Сметная прибыль	Тенге				60902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				822181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					82241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3312053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					170057			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3312053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				143630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102374			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26427			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2690859		
		- Накладные расходы	Тенге							129853	
		- Сметная прибыль	Тенге							245337	
				итого	оборудования	прочие					
		02-01-01 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	20 328 495	1 455 654						
		02-02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления	Тенге	- 3 793 793							
		02-02-02 Внутриквартальная сеть среднего давления	Тенге	6 348 147	4 796 157						
		04-01-01 Молниезащита	Тенге	3 312 053							
		ИТОГО	Тенге	26 194 902	6 251 811						
		Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	259 260							
		ИТОГО	Тенге	26 454 162							
		Удорожание строительства в зимнее время -2,3.9%	Тенге	4 181 887							
		Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	2 350 236							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	32 986 285							
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	487 685							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	33 473 970							
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-60%	Тенге	20 084 382							
		В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2022Г.-40%	Тенге	13 389 588							
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1	Тенге	20 084 382							
		в том числе в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514	Тенге	14 059 756							
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	34 144 137							
		С понижающим коэффициентом К= 0,949999998186403	Тенге	32 436 930,43							
		НДС 12%	Тенге	3 892 431,65							
		ВСЕГО с НДС	Тенге	36 329 362,08							

ЗАКАЗЧИК :
Главный специалист КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
_____Қ.Ж.Іскендір

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____Әбибуллаев Ғ.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "MS Engineering Construction"
_____Әлімарданұлы Қ.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремстрой"
_____Миркамалов Б.