Форма 3

Утверждены
Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" РК Алматинская область ,г.Талдыкорган,Кабанбай батыра,26
БИН 050140000775 ,ИИК KZ 93070101 ,
БИК KKMFKZ2A,"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
БИН 000440004393,ИИК KZ848560000000004301
БИК KCJBKZKX,ТФ АО "БанкЦентрКредит"

Справка стоимости выполненых работ за АВГУСТ месяц 2022 года
Договор № 80 от 02 июля 2021 года,доп.соглашение №1 от 15.02.2022
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполненым работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		268 025 015 159							
	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-105 «КВ-82 Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры» - «подъезд к с. Тастобе», км 0-13,415 Каратальского района Алматинской области								
	на 2021 год	тенге	113 731 000,00	113 731 000,00	0,00	113 731 000,00	0,00	0,00	0,00
	на 2022 год	тенге	235 061 985,30	216 322 652,86	0,00	189 323 403,80	26 999 249,06	0,00	**26 999 249,06**
	Всего по акту:	тенге	**348 792 985,30**	**330 053 652,86**	**0,00**	**303 054 403,80**	**26 999 249,06**	**0,00**	**26 999 249,06**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О. Руководителя

_____**Шарапиев К.А.**
М.П.

_____ Н.Далдыбаев

Подрядчик:
ТОО "Гордорстрой"

Директор

_____**В.В.Ивкин**
М.П.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 050140000775 ,ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", РК,Алматинская область,г. Талдыкорган ,ул. Кабанбай батыра ,26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 000440004393,ТОО "Гордорстрой" ,РК,Алматинская область г. Талдыкорган,ул. Ярославского ,10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Договор подряда (контракт) № 80 от 02.07.2021 г.,доп.соглашение №1 от 15.02.2022

Акт
выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года
«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-105 «КВ-82 Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры» - «подъезд к с. Тастобе», км 0-13,415 Каратальского района Алматинской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фрезерование с КМ 0+000 по КМ 5+000. С КМ 6+550 по КМ 7+500. С КМ 10+500 по КМ 11+900										
1	1	Е11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	1200	99,14	95,58	118974	114701	18	15382	145104	
						3,55	8,32	4254	9989		10748		
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,66	28				18,48			
2	2	С341-020102-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	т	101.6	44		4470				4828	
											358		
3	3	Е11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	0.62	1882,68	1882,68	1167	1167	0	680	1995	
						0	1015	0	629		148		
4	4	С121-130104-0202	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0.641765	125390,64		80471		80471		86909	
											6438		
5	5	Е11-270301-0401	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	147.5	1728,11	1440,27	254897	212439	396	106052	389825	
						285,16	380,58	42062	56135		28876		
6	6	С121-130104-0202	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,11007	125390,64		13802		13802		14906	
											1104		
7	7	С121-020501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013**	т	148,985	14399,34		2145286		2145286		2316909	
											171623		
8	8	Е11-270602-0901	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	1,153	1882,68	1882,68	2171	2171	0	1264	3709	
						0	1015	0	1170		275		
9	9	С121-130104-0202	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,18762	125390,64		148916		148916		160830	
											11913		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см/4+1=5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		3839	183,14	128,84	703062	494633	19587	343887	1130705	
				м2 покрытия		49,19	33,75	188842	129572		83756		
11	11	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,0424172	125390,64		5319		5319		5744	
				т							425		
12	12	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013		370,9174	14399,34		5340966		5340966		5768243	
				т							427277		
13	13	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		3839	0,31	0,04	1177	166	0	1093	2452	
				м2 покрытия		0,26	0	1012	0		182		
14	14	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,010338	125390,64		1296		1296		1400	
				т							104		
15	15	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013		92,903	14399,34		1337742		1337742		1444761	
				т							107019		
			Укрепление обочин										
16	16	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление		19374	204	168,18	3952354	3258246	3797	1769578	6179687	
				м2 покрытия обочин		35,63	48,94	690311	948187		457755		
	16.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	135,618	28				3797,3			
17	17	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		234,3	211,51	201,32	49556	47170	21	11772	66234	
				м3 грунта		10,1	59,68	2365	13984		4906		
18	18	С341-020102-1001	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км		562,32	44		24742				26721	
				т							1979		
19	19	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2078	2058		4276524		4276524		4618646	
				м3							342122		
			ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ 1) КМ 0+335 слева. 2) КМ 2+570 слева. 3) КМ 3+435 слева. 4) КМ 3+435 справа. 5) КМ 3+995 справа. 6) КМ 7+030 слева. 7) КМ 8+950 слева. 8) КМ 9+110 слева. 9) КМ 9+110 справа. 10) КМ 12+095 справа										
20	20	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка		22,68	3096,01	1291,81	70217	29298	0	58337	138839	
				м3 конструкции		1804,2	577,45	40919	13097		10284		
21	21	С341-310104-0301	Щебень,гравий,галька.Погрузка		54,432	220		11975				12933	
				т							958		
22	22	С341-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км		54,432	419		22807				24632	
				т							1825		
23	23	Е12-180101-0901	Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала		810	479,2	382,04	388149	309453	567	120887	549758	
				м2 площади основания		96,46	110,83	78129	89769		40723		
24	24	С121-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		148,23	3440,46		509979		509979		550778	
				м3							40798		
25	25	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов		0,57	1882,68	1882,68	1073	1073	0	625	1834	
				т		0	1015	0	579		136		
26	26	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,5871	125390,64		73617		73617		79506	
				т							5889		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см/4+1=5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		710	183,14	128,84	130027	91479	3622	63600	209117	
				м2 покрытия		49,19	33,75	34925	23964		15490		
28	28	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,007668	125390,64		961		961		1038	
				т							77		
29	29	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013		68,586	14399,34		987593		987593		1066601	
				т							79007		
30	30	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		710	0,31	0,04	218	31	0	202	453	
				м2 покрытия		0,26	0	187	0		34		
31	31	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100		0,001988	125390,64		249		249		269	
				т							20		
32	32	С121-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013		17,182	14399,34		247409		247409		267202	
				т							19793		
33	33	Е11-270801-0111	Обочины.Укрепление		400	204	168,18	81601	67270	78	36535	127587	
				м2 покрытия обочин		35,63	48,94	14252	19576		9451		
	33.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,8	28				78,4			
34	34	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		48,8	2058		100430		100430		108465	
				м3							8034		
			ИТОГО:					**21089197**	**4629299**	**15298646**	**2529894**	**25508620**	
								1097258	**1306651**		**1889527**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**26784969,31**	
			НДС			**12 %**		**3214196,32**					
			Итого с НДС									**29999165,63**	

Итого с учетом тендерной скидки 10% **26 999 249,06**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

И.О. Руководителя _____ **Шарапиев К.А.**

Директор ТОО "Гордорстрой" _____ **В.В.Ивкин**

Представитель Заказчика _____ **Н.Далдыбаев**