Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО " Анкор - 2005"**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года
на 2-1-5 Система видеонаблюдения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Телефонизация и сеть передачи данных.										
1	1	1310-0408-0610	Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	115763	188	115763	188	4057	68063	198532	
						111518	60	111518	60	–	14706		
2	2	2910-0408-0610(пл)	Шкаф напольный 19", 42U 2108*800*800 мм, Legrand 46322	шт	1	648333		648333		648333	–	700200	
						–		–		–	51867		
3	3	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13845	1570	13845	1570	219	7657	23222	
						12056	497	12056	497	–	1720		
4	4	2910-0302-0108(пл)	Вентиляционный блок с 4 вентиляторами. Legrand 46490	шт	1	140757		140757		140757	–	152018	
						–		–		–	11261		
5	5	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке. НР = 72 %	шт.	1	575	5	575	5	7	407	1061	

					563	2	563	2	–	79		
6	6 2908-0305-0108(пл)	19" Блок розеток, 6 розеток 2К+3. Legrand 46560	шт	1	18715		18715		18715	–	20212	
					–		–		–	1497		
7	7 1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР = 61 %	шт.	3	8237,33	–	24712	–	2107	13789	41581	
					7535	–	22605	–	–	3080		
8	8 2910-0412-0201(пл)	Коммутационная панель 1U 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, кат.6, Legrand 33561	шт	3	64162		192486		192486	–	207885	
					–		–		–	15399		
9	9 2908-0305-0109(пл)	Кабельный органайзер 2-х осевой 1U	шт	3	21201		63603		63603	–	68691	
					–		–		–	5088		
10	10 2910-0412-0202(пл)	Коммутационный шнур 6 cat UTP, 1 м., Legrand 51772	шт	55	2816		154880		154880	–	167270	
					–		–		–	12390		
11	11 2910-0412-0203(пл)	Коммутационный шнур 6 cat UTP, 2 м., Legrand 51773	шт	55	3116		171380		171380	–	185090	
					–		–		–	13710		
12	12 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	8301	2	8301	2	179	4953	14314	
					8120	–	8120	–	–	1060		
13	13 2910-0701-0303(пл)	Источник бесперебойного питания, 230В, 5000ВА.SRT5KRMXLIAPC By Schneider Electric	шт	1	1523852		1523852		1523852	–	1645760	
					–		–		–	121908		
14	14 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3338	–	3338	–	324	2170	5949	
					3014	–	3014	–	–	441		
15	15 2908-0105-0101(пл)	Комплект внешних аккумуляторов APC Smart-UPS SRT, 192 В, 5 и 6 кВА, 3U.APC SRT192RMBP.APC By Schneider Electric.	шт	1	718462		718462		718462	–	775939	
					–		–		–	57477		
16	16 1310-0303-0110	Оборудование станций АРМ-20, АРЕ-13: коммутатор вспомогательный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	13586	1688	40758	5064	5406	19469	65045	

						10096	542,67		30288	1628	–	4818	
17	17	5810-0303-0110(пл)(об)Hikvision	Гигабитный коммутатор второго уровня. 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбо-порта10/100/1000Base-T / 1000Base-X SFP, 2 порта стекирования, поддержка PoE+ (240W)MES2324PPK Eltex	компл	3	224162			672486		–	–	672486
						–			–		672486	–	
18	18	2910-0412-0204(пл)	Стековый шнур, 0,5 м	шт	3	496			1488		1488	–	1607
						–			–		–	119	
19	19	2910-0412-0204(пл)	Стековый шнур, 1,5 м	шт	3	496			1488		1488	–	1607
						–			–		–	119	
		Раздел 2 Видеонаблюдение											
20	20	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж HP = 61 %	камера	53	5514,98	10,28		292294	545	–	177967	507882
						5504,7	–		291749	–	–	37621	
21	21	2911-0000-1300(пл)Hikvision	IP камера, 1/3" Progressive SCAN CMOS,макс. разрешение 1920x1080, купольная, чувствительность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл),0.028Люкс/F2.0; 0 Люкс (ИК вкл.); компрессия H.264/MJPEG; IP66, объектив F=3.6 мм,ИК-подсветка до 30 м, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, питание 12VDC, PoE (802.3af), энер-гопотребление 4Вт (ИК выкл.), t=-10°C~+60°C. DS-2CD2122F-I. HikvisionDigitalTechnologyCo., Ltd.	шт	44	27540			1211760		1211760	–	1308701
						–			–		–	96941	
22	22	2911-0000-1310(пл)Hikvision	IP камера, 1/3" Progressive CMOS, макс.разрешение 1280x960, уличная, чувстви-тельность 0,01 Люкс/F1.2 (АРУ вкл), 0 Люкс(ИК вкл.), компрессия H.264/MJPEG, IP66,объектив f=2.8-12 мм, ИК-подсветка до 30м, механический ИК-фильтр, TCP/IP, HTTP,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP,NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos, Питание 12VDC, PoE (802.3af), энергопо-требление 7.5Вт (АРУ вкл.), t=-0°C~+60°C. DS-2CD2622F-IS	шт	9	63750			573750		573750	–	619650

					–		–	–	45900			
23	23 1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	11229	–	11229	–	149	6759	19427	
					11080	–	11080	–	–	1439		
24	24 2910-0410-0001(пл)	Сетевой видеорегистратор, 64-канальный, разрешение до 5Мп. DS-9664NI-XT	шт	1	615825		615825		615825	–	665091	
					–		–	–	49266			
25	25 2910-0000-0002(пл)Hikvision	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 4Tb Western Digital Purple, SATA 6Gb/s, 64Mb, 3,5"	шт	4	42668		170672		170672	–	184326	
					–		–	–	13654			
		Раздел 3 Кабельная продукция										
26	26 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	4000	455,67	36,5	1822668	145980	334408	1001226	3049806	
					335,57	12,08	1342280	48312	–	225912		
27	27 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	3060	26		79560		79560	–	85925	
					–		–	–	6365			
28	28 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм К=1,020;	м	1020	70		71400		71400	–	77112	
					–		–	–	5712			
29	29 1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6	343,67	2,67	2062	16	236	1304	3635	
					301,67	0,17	1810	1	–	269		
30	30 2910-0703-0018(пл)	Кабель-канал белый 80х50, Legrand DLP 10419	м	6	2842		17052		17052	–	18416	
					–		–	–	1364			
31	31 2910-0703-0019(пл)	Перегородка распределительная 50 мм, Legrand DLP 10582	шт	6	915		5490		5490	–	5929	
					–		–	–	439			
32	32 2910-0703-0020(пл)	Угол внутренний для кабель-канала 80х50, Legrand DLP 10602	шт	1	2246		2246		2246	–	2426	
					–		–	–	180			

33	33 2910-0703-0021(пл)	Зажим для кабеля, Legrand DLP 10681	шт	6	370			2220		2220	–	2398
					–			–		–	178	
34	34 2910-0703-0022(пл)	Накладка на стык профиля на защелках, Legrand DLP 10691	шт	3	247			741		741	–	800
					–			–		–	59	
35	35 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	6	24,33	0,83		146	5	53	65	228
					14,67	0,33		88	2	–	17	
36	36 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4000	108,77	1,88		435086	7531	77395	254223	744454
					87,54	0,73		350160	2928	–	55145	
37	37 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	874	46,7	0,94		40818	823	14492	18593	64164
					29,18	0,37		25503	320	–	4753	
38	38 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (прим. Кабель U/UTP, Категория 6, 100Мгц, коробка 305 м, PVC) K=1,020;	км	4,9776	76767			382115		382115	–	412684
					–			–		–	30569	
39	39 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	53	574,43	4,53		30445	240	345	21555	56160
					563,4	1,47		29860	78	–	4160	
40	40 2910-0703-0023(пл)	Mosaic Rj45, Категории 6, UTP (2 Модуля, Legrand DLP 76564	шт	53	2823			149619		149619	–	161589
					–			–		–	11970	

Итого **12 939 272**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 240 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 161 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 357 271
- оборудование, тенге 672 486

- накладные расходы, тенге	1 598 200
в т.ч. зарплата, тенге	143 838
- сметная прибыль (8 %), тенге	908 652
Всего	**12 939 272**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	235 522
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	135 025
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**252 747**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**13 562 566**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**14 240 694**
НДС (12 %)	1 708 883
Итого	**15 949 577**
Итого с учетом скидки	**14 354 619**
В том числе НДС 12%	1 537 995

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

Кокоев А.А.

Инженер сметник

Бегешев А.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

Брызгалов Е. Н

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qúrylys"

Директор

Зейнеш Е.

Нач.участка

Чуакбаев Ж.К.

ТОО "Анкор-2005"

Директор

Непомнящих Д. А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО "Анкор - 2005"**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года на 2-1-6 Система автоматической пожарной сигнализации.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Пожарная сигнализация.											
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	3	12691,33	1069	38074	3207	25477	7551	49275	
						3130	366	9390	1098	–	3650		
2	2	2908-0304-0001(пл)	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки, с источником питания "РИП-12 RS", автоматом защиты по 220В. Место для установки одной или двух батарей 12В,17А*ч, ШПС (НВП "Болид")	шт	3	36064		108192		108192	–	116847	
						–		–		–	8655		
3	3	1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	9000	376	9000	376	1944	5108	15237	

					6680	131	6680	131	–	1129	
4	4 2910-0701-0002(пл)Болид	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	36123		36123		36123	–	39013
					–		–		–	2890	
5	5 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	8	2744,75	0,25	21958	2	672	12983	37736
					2660,5	–	21284	–	–	2795	
6	6 2910-0701-0003(пл)	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт	1	24114		24114		24114	–	26043
					–		–		–	1929	
7	7 2910-0701-0004(пл)Болид	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	7	12438		87066		87066	–	94031
					–		–		–	6965	
8	8 1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	9	2057,78	0,22	18520	2	207	11170	32065
					2034,56	–	18311	–	–	2375	
9	9 2910-0701-0005(пл)	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1	шт	7	9603		67221		67221	–	72599
					–		–		–	5378	
10	10 2910-0701-0006(пл)	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01	шт	1	9603		9603		9603	–	10371
					–		–		–	768	
11	11 2910-0701-0007(пл)	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2	шт	1	6022		6022		6022	–	6504
					–		–		–	482	
12	12 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7661	2	7661	2	124	4596	13238
					7535	–	7535	–	–	981	
13	13 2910-0701-0008(пл)	Преобразователь интерфейсов USB-RS232	шт	1	4279		4279		4279	–	4621

						–		–		–	342	
14	14 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	378	1559,22	0,72	589387	272	19469	347484	1011821
					1507	–	569646	–	–	74950	
15	15 2910-0701-0009(пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП 34А	шт	378	4383		1656774		1656774	–	1789316
					–		–		–	132542	
16	16 1310-0701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	378	583,29	19,92	220484	7530	13578	121619	369471
					527,45	–	199376	–	–	27368	
17	17 2910-0701-0010(пл)	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Крепление пружинными скобами МК-2	шт	378	1357		512946		512946	–	553982
					–		–		–	41036	
18	18 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	22	1559,23	0,73	34303	16	1133	20224	58889
					1507	–	33154	–	–	4362	
19	19 2308-0302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3А	шт.	22	2037		44814		44814	–	48399
					–		–		–	3585	
20	20 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	3337,86	–	23365	–	2267	15191	41640
					3014	–	21098	–	–	3084	
21	21 2308-0306-0207	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	1903		1903		1903	–	2055
					–		–		–	152	
22	22 2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	6	6588		39528		39528	–	42690
					–		–		–	3162	

23	23 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	23	1923,22	376,52	44234	8660	913	27380	77343
					1507	146,39	34661	3367	–	5729	
24	24 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 (прим. Маяк-12-КПМ1)	шт.	23	1580		36340		36340	–	39247
					–		–		–	2907	
25	25 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	57	1501,79	147,93	85602	8432	4022	54348	151146
					1283,3	40,98	73148	2336	–	11196	
26	26 2308-0304-0202	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыcу" ГОСТ Р 54126-2010 (прим. ПРЕСТИЖ-12)	шт.	30	1547		46410		46410	–	50123
					–		–		–	3713	
27	27 2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 "бегущий человек" (прим. ПРЕСТИЖ-12)	шт.	27	1962		52974		52974	–	57212
					–		–		–	4238	
	Раздел 2 АРМ "Орион"										
28	28 1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1264	–	1264	–	179	662	2080
					1085	–	1085	–	–	154	
29	29 2911-0601-1000(пл)DNS	Персональный компьютер. ПК Core i5-2300(2.8GHz), 8GB, GT440 (1024), 1Tb, DVD±RW, CR+Монитор Samsung LCD 22" B2230W (1680x1050, DC 70000:1, 5 мс, 170гор/160вер, (в том. числе: Мышь проводная A4 OP-560NU V-Track BLACK USB +Клавиатура Genius LuxeMate 325B Black (USB))	шт	1	110319		110319		110319	–	119145
					–		–		–	8826	
30	30 2911-0601-6000(пл)	Операционная система Windows 10 Русская версия DVD (BOX)	шт	1	55203		55203		55203	–	59619

31	31 2911-0601-7000(пл)Болид	АРМ "Орион Про" 1.11 исп.127 (в т.ч. Оперативная задача АРМ "Орион Про", Администратор баз данных АРМ "Орион Про") (п. 15+16)	шт	1	371116		371116		371116	–	400805
					–		–		–	29689	
	Раздел 3 Кабельная продукция										
32	32 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	205,6	264,4	2,24	54360	461	4197	35804	97377
					241,74	0,13	49702	26	–	7213	
33	33 2910-0701-0012(пл)	TA-GN 60x40 Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей. (ДКС, 01780)	шт	6	994		5964		5964	–	6441
					–		–		–	477	
34	34 2910-0701-0013(пл)	NPAN 60x40 Угол плоский (ДКС, 01739)	шт	6	957		5742		5742	–	6201
					–		–		–	459	
35	35 2910-0701-0014(пл)	RQM 60 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок (ДКС, 01774)	шт	6	400		2400		2400	–	2592
					–		–		–	192	
36	36 2910-0701-0015(пл)	GAN 60 Накладка на стык крышки (ДКС, 00885)	шт	6	201		1206		1206	–	1302
					–		–		–	96	
37	37 2910-0701-0016(пл)	GTA-SN 40 Соединитель оснований коробов внутренний (ДКС, 02307)	шт	6	983		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
38	38 2910-0701-0017(пл)	TMC 50/2x20 Миниканал с перегородкой (ДКС, 00314)	шт	20	508		10160		10160	–	10973
					–		–		–	813	
39	39 2910-0701-0018(пл)	TMC 40x17 Миниканал (ДКС, 00351)	шт	30	305		9150		9150	–	9882
					–		–		–	732	
40	40 2910-0701-0019(пл)	TMC 15x17 Миниканал (ДКС, 00303)	шт	50	221		11050		11050	–	11934

					–		–		–	884	
41	41 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	1500	455,67	36,5	683502	54743	125404	375460	1143679
					335,57	12,08	503355	18117	–	84717	
42	42 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1530	26		39780		39780	–	42962
					–		–		–	3182	
43	43 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	205,6	24,6	0,94	5057	194	1863	2214	7853
					14,59	0,36	3000	75	–	582	
44	44 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1500	108,77	1,88	163157	2824	29023	95334	279170
					87,54	0,73	131310	1098	–	20679	
45	45 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5994	46,7	0,94	279932	5643	99384	127511	440038
					29,18	0,37	174905	2194	–	32595	
46	46 2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 К=1,020;	км	6,12	22548		137994		137994	–	149034
					–		–		–	11040	
47	47 2910-0701-0011(пл)	Кабель для монтажа систем связи, сигнализации и теле-коммуникаций при рабочем напряжении до 250 В перемен-ного тока, с изоляцией и оболочкой из композиций пвх пла-стиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки, 1х2х0,8, КСВВнг(А)-LS К=1,020;	м	1632	74		120768		120768	–	130429
					–		–		–	9661	
48	48 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 К=1,020;	км	0,102	105228		10733		10733	–	11592
					–		–		–	859	

Итого	**7 750 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 857 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 961 648
- накладные расходы, тенге	1 264 639
в т.ч. зарплата, тенге	113 818
- сметная прибыль (8 %), тенге	574 101
Всего	**7 750 392**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	148 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	85 311
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**159 690**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 144 201**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 551 411**
НДС (12 %)	1 026 169
Итого	**9 577 580**
Итого с учетом скидки	**8 619 822**
В том числе НДС 12%	923 552

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

_____ Кокоев А.А.

Инженер сметчик

_____ Бегешев А.Ж

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

_____ Брызгалов Е. Н

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qúrylys"

Директор

_____ Зейнеш Е.

Нач.участка

_____ Чуакбаев Ж.К.

ТОО "Анкор-2005"

Директор

_____ Неломнящих Д.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО "Анкор - 2005"**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года
на 2-1-7 Система речевого оповещения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Речевое оповещение.											
1	1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 2100х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	27137	4033	27137	4033	16844	5588	35343	
						6260	1501	6260	1501	–	2618		
2	2	5810-0001-0000(пл)(об)	Шкаф напольный 19", 42U 2108*800*800 мм (46322) (Legrand)	шт	1	643249		643249		–	–	643249	
						–		–		643249	–		
3	3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12691	1069	12691	1069	8492	2517	16425	

					3130	366	3130	366	–	1217	
4	4 2908-0304-0203(пл)	Вентиляционный блок с 4 вентиляторами (46490)	шт	1	140757		140757		140757	–	152018
					–		–		–	11261	
5	5 1308-0305-0112	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	1000	6,5	2000	13	46	1401	3673
					970,5	2,5	1941	5	–	272	
6	6 2908-0305-0112(пл)	19" Блок розеток, 6 розеток 2К+3. (46560)	шт	2	18715		37430		37430	–	40424
					–		–		–	2994	
7	7 1310-0412-0215	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	18837	–	18837	–	753	11031	32257
					18084	–	18084	–	–	2389	
8	8 2910-0412-0215(пл)	Блок центральный, 8 линий речевого оповещения, 500Вт. ("НПП МЕТА" 17821)	шт	1	777830		777830		777830	–	840056
					–		–		–	62226	
9	9 1310-0902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования НР = 61 %	бокс	1	12858	2225	12858	2225	3098	5240	19546
					7535	1055	7535	1055	–	1448	
10	10 2910-0902-0905(пл)	Бокс АКБ (МЕТА 17901)	шт	1	36163		36163		36163	–	39056
					–		–		–	2893	
11	11 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3338	–	3338	–	324	2170	5949
					3014	–	3014	–	–	441	
12	12 2908-0105-1101(пл)	Аккумуляторная батарея, 12 В, 40А*ч. DTM1240L.(Delta Battery)	шт	1	51637		51637		51637	–	55768

13	13 1310-0412-0215	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения. Монтаж оборудования НР = 61 %			–		–		–	4131	
			шт.	1	18837	–	18837	–	753	11031	32257
					18084	–	18084	–	–	2389	
14	14 2910-0412-1215(пл)	Пульт микрофонный на 8 зон оповещения. ("НПП МЕТА") (МЕТА 18580-8)	шт	1	135950		135950		135950	–	146826
					–		–		–	10876	
15	15 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10688	1266	10688	1266	380	5764	17768
					9042	407	9042	407	–	1316	
16	16 2910-0302-2105(пл)	Коммутатор пультов ("НПП МЕТА") (МЕТА 19426)	шт	1	285786		285786		285786	–	308649
					–		–		–	22863	
17	17 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	200	2968,26	–	593651	–	39651	337940	1006118
					2770	–	554000	–	–	74527	
18	18 2910-0408-0301(пл)	Громкоговоритель настенный, 3/1,5/0,75 Вт. АСР-03.1.6 исп.3. ("НПП МЕТА")	шт	200	8674		1734800		1734800	–	1873584
					–		–		–	138784	
19	19 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	10	771,6	–	7716	–	36	4685	13393
					768	–	7680	–	–	992	
20	20 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм (прим. УК-П)	шт.	10	777		7770		7770	–	8392
					–		–		–	622	
21	21 1310-0412-0112	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 30. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	17634	–	17634	–	1057	10112	29966
					16577	–	16577	–	–	2220	

22	22 2910-0412-0112(пл)	Пульт микрофонный на 24 линии (МЕТА 18580-24)	шт	1	177720		177720		177720	–	191938
23	23 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	– 21713,5	2921,5	– 43427	5843	– 28194	14218 8289	55853
24	24 2908-0304-2204(пл)	Блок управления вентиляторами. (МЕТА 9910)	шт	1	4695 55943	1061,5	9390 55943	2123	– 55943	4137 –	60418
25	25 2908-0304-3204(пл)	Центральный блок. (МЕТА 19830)	шт	1	– 384828		– 384828		– 384828	4475 –	415614
26	26 2908-0304-4204(пл)	Проигрыватель mp3. (МЕТА 9313)	шт	1	– 210012		– 210012		– 210012	30786 –	226813
27	27 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	– 13566,6	2	– 67833	10	– 1703	16801 40333	116819
28	28 2910-0701-5306(пл)	Блок резервного питания 24 В (МЕТА 9716)	шт	1	13224 256087	–	66120 256087	–	– 256087	8653 –	276574
29	29 2910-0701-5307(пл)	Блок резервного питания 48 В (для усиления мощности) (МЕТА 9709)	шт	4	– 204475		– 817900		– 817900	20487 –	883332
30	30 1310-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР = 61 %	усилитель	4	– 4578,75	–	– 18315	–	– –	65432 11172	31846
31	31 2910-0501-0116(пл)	Усилитель мощности на 500 Вт (МЕТА 9154)	шт	4	4578,75 476560	–	18315 1906240	–	– 1906240	2359 –	2058739

32	32 1308-0105-0101				–		–		–	152499		
		Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	3337,81	–	53405	–	5181	34721	95176	
					3014	–	48224	–	–	7050		
33	33 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	16	2113		33808		33808	–	36513	
					–		–		–	2705		
	Раздел 2 Кабельная продукция											
34	34 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	264,41	2,25	52881	449	4083	34829	94727	
					241,75	0,13	48349	25	–	7017		
35	35 2910-0701-0018(пл)	ТМС 40х17 Миниканал (ДКС, 00351)	шт	100	305		30500		30500	–	32940	
					–		–		–	2440		
36	36 2901-1018-3018(пл)	Плинтус 20х12,5 (30008) (Legrand)	м	500	427		213500		213500	–	230580	
					–		–		–	17080		
37	37 2901-1018-3019(пл)	Внутренний/наружный угол для плинтуса 20*12,5. (30221) (Legrand)	шт	20	485		9700		9700	–	10476	
					–		–		–	776		
38	38 2901-1018-3020(пл)	Плоский угол для плинтуса 20*12,5. (30223) (Legrand)	шт	20	596		11920		11920	–	12874	
					–		–		–	954		
39	39 2901-1018-3021(пл)	Т-образное ответвление для плинтуса 20*12,5. (30224) (Legrand)	шт	10	745		7450		7450	–	8046	
					–		–		–	596		
40	40 2901-1018-3022(пл)	Заглушка торцевая для плинтуса 20х12,5. (31202) (Legrand)	шт	10	400		4000		4000	–	4320	
					–		–		–	320		
41	41 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	80	455,68	36,5	36454	2920	6688	20025	60997	

					335,58	12,08	26846	966	–	4518	
42	42 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	51	26		1326		1326	–	1432
					–		–		–	106	
43	43 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020;	м	30,6	45		1377		1377	–	1487
					–		–		–	110	
44	44 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	200	24,59	0,94	4918	188	1812	2154	7638
					14,59	0,37	2918	73	–	566	
45	45 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	80	128,11	3,76	10249	301	1778	5967	17513
					102,13	1,46	8170	117	–	1297	
46	46 1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2020	98,53	7,53	199036	15213	36464	110357	334144
					72,95	2,93	147359	5914	–	24751	
47	47 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 К=1,020;	км	2,04	105228		214665		214665	–	231838
					–		–		–	17173	
48	48 2306-0409-0102	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,020;	км	0,306	76767		23491		23491	–	25370
					–		–		–	1879	

Итого	**10 844 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 021 038
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 725 927

- оборудование, тенге	643 249
- накладные расходы, тенге	665 326
в т.ч. зарплата, тенге	59 879
- сметная прибыль (8 %), тенге	755 664
Всего	**10 844 734**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	195 869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	112 291
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**210 193**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**11 363 087**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**11 931 241**
НДС (12 %)	1 431 749
Итого	**13 362 990**
Итого с учетом скидки	**12 026 691**
В том числе НДС 12%	1 288 574

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Ал...

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

Кокоев А.А.

Инженер сметчик

Бегешев А.Ж

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

Брызгалов Е. Н

СеверВодПроект Республика Казахстан Город Алматы

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qýrylys"

Директор

Зейнеш Е.

Нач.участка

Чуакбаев Ж.К.

ТОО "Анкор–2005"

Директор

Непомнящих Д.А.

«Анкор-2005» Республика Казахстан Город Алматы

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО " Анкор - 2005"**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года
на 2-1-8 Система автоматической охранной сигнализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 АРМ "Орион"											
1	1	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1264	–	1264	–	179	662	2080	
						1085	–	1085	–	–	154		
2	2	2911-0601-1000(пл)DNS	Персональный компьютер. ПК Core i5-2300(2.8GHz), 8GB, GT440 (1024), 1Tb, DVD±RW, CR+Монитор Samsung LCD 22" B2230W (1680x1050, DC 70000:1, 5 мс, 170гор/160вер, (в том. числе: Мышь проводная A4 OP-560NU V-Track BLACK USB +Клавиатура Genius LuxeMate 325B Black (USB))	шт	1	110319		110319		110319	–	119145	

3	3 2911-0601-7000(пл)Болид	???Програмное обеспечение (оперативная задача на 127 устройств,1 сервер, 1 администратор базы данных, 1 учет рабочего времени, 1генератор отчетов, 1 монитор) и ключ защиты в комплекте. Обеспечивает работу с 127 устрой-ствами ИСБ "Орион". Комплект "ОрионПро" исп.127*.			–		–		–	8826	
			шт	1	371116		371116		371116	–	400805
4	4 2911-0601-7000(пл)	Заполнение информацией базы данных системы "Орион Про". Орион ПРО адми-нистратор базы данных. (НВП "Болид")			–		–		–	29689	
			шт	1	371116		371116		371116	–	400805
					–		–		–	29689	
	Раздел 2 Охранная сигнализация.										
5	5 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7661	2	7661	2	124	4596	13238
					7535	–	7535	–	–	981	
6	6 2910-0701-6304(пл)	Преобразователь интерфейсов USB-RS232. (НВП "Болид")	шт	1	4279		4279		4279	–	4621
					–		–		–	342	
7	7 1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	9000	376	9000	376	1944	5108	15237
					6680	131	6680	131	–	1129	
8	8 2910-0701-0002(пл)Болид	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	36123		36123		36123	–	39013
					–		–		–	2890	
9	9 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13566	2	13566	2	340	8067	23364
					13224	–	13224	–	–	1731	
10	10 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 05	шт.	1	23485		23485		23485	–	25364

11	11 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	–	–	–	–	–	1879	
					3338	–	3338	–	324	2170	5949
12	12 2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	3014	–	3014	–	–	441	
					6588		6588		6588	–	7115
13	13 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	5	–		–		–	527	
					2745	0,2	13725	1	421	8115	23587
14	14 2910-0701-0004(пл)Болид	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	5	2660,6	–	13303	–	–	1747	
					12438		62190		62190	–	67165
15	15 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	–		–		–	4975	
					1923,5	377	3847	754	79	2381	6726
16	16 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 (прим. Маяк-12-КПМ1)	шт.	2	1507	146,5	3014	293	–	498	
					1580		3160		3160	–	3413
17	17 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	214	–		–		–	253	
					1559,22	0,72	333674	154	11022	196724	572830
18	18 2910-0701-7201(пл)	Извещатель магнитоконтактный адресный С2000-СМК	шт	120	1507	–	322498	–	–	42432	
					1669		200280		200280	–	216302
19	19 2910-0701-7202(пл)	Извещатель акустический адресный С2000-СТ	шт	94	–		–		–	16022	
					3670		344980		344980	–	372578

						–		–		–	27598	
		Раздел 3 Кабельная продукция										
20	20 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	85,6	264,4	2,24	22633	192	1748	14907	40543
					241,74	0,13	20693	11	–	3003	
21	21 2910-0701-0012(пл)	TA-GN 60x40 Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей. (ДКС, 01780)	шт	6	994		5964		5964	–	6441
					–		–		–	477	
22	22 2910-0701-0013(пл)	NPAN 60x40 Угол плоский (ДКС, 01739)	шт	6	957		5742		5742	–	6201
					–		–		–	459	
23	23 2910-0701-0014(пл)	RQM 60 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок (ДКС, 01774)	шт	6	400		2400		2400	–	2592
					–		–		–	192	
24	24 2910-0701-0015(пл)	GAN 60 Накладка на стык крышки (ДКС, 00885)	шт	6	201		1206		1206	–	1302
					–		–		–	96	
25	25 2910-0701-0016(пл)	GTA-SN 40 Соединитель оснований коробов внутренний (ДКС, 02307)	шт	6	983		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
26	26 2910-0701-0017(пл)	TMC 50/2x20 Миниканал с перегородкой (ДКС, 00314)	шт	20	508		10160		10160	–	10973
					–		–		–	813	
27	27 2910-0701-0018(пл)	TMC 40x17 Миниканал (ДКС, 00351)	шт	10	305		3050		3050	–	3294
					–		–		–	244	
28	28 2910-0701-0019(пл)	TMC 15x17 Миниканал (ДКС, 00303)	шт	10	221		2210		2210	–	2387
					–		–		–	177	
29	29 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	1000	455,67	36,5	455667	36495	83602	250307	762452

						335,57	12,08	335570	12078	–	56478	
30	30 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	1020	26		26520		26520	–	28642
					–		–		–	2122	
31	31 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	85,6	24,58	0,95	2104	81	774	922	3268
					14,59	0,36	1249	31	–	242	
32	32 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1000	108,77	1,88	108771	1883	19348	63556	186113
					87,54	0,73	87540	732	–	13786	
33	33 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2315	46,7	0,94	108115	2179	38384	49247	169951
					29,18	0,37	67552	847	–	12589	
34	34 2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 К=1,020;	км	3,264	22548		73597		73597	–	79485
					–		–		–	5888	
35	35 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 К=1,020;	км	0,204	105228		21467		21467	–	23184
					–		–		–	1717	

Итого	**3 652 535**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	882 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 123
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 850 139
- накладные расходы, тенге	606 762
в т.ч. зарплата, тенге	54 609
- сметная прибыль (8 %), тенге	270 558

Всего	**3 652 535**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	70 129
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	40 205
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**75 257**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 838 126**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**4 030 032**
НДС (12 %)	483 604
Итого	**4 513 636**
Итого с учетом скидки	**4 062 272**
В том числе НДС 12%	435 243

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

Кокоев А.А.

Инженерно-производственный центр «Альянс»

Инженер сметчик

Бегешев А.Ж

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

Брызгалов Е. Н

СеверВодПроект

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qýrylys"

Директор

Зейнеш Е.

«Jasyl El Qýrylys»

Нач.участка

Чуакбаев Ж.К.

ТОО "Анкор-2005"

Директор

Непомнящих Д. А

«Анкор-2005»

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО " Анкор - 2005"**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года
на 2-1-9 Структурированная кабельная система

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (прим.) НР = 72 %	шт.	6	24948,83	3320,83	149693	19925	101598	25500	189208	
						4695	1207,83	28170	7247	–	14015		
2	3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	12691,5	1069,17	76149	6415	50954	15103	98552	
						3130	366	18780	2196	–	7300		
3	4	2908-0304-0203(пл)	Вентиляционный блок с 4 вентиляторами. (46490)	шт	6	154557		927342		927342	–	1001529	
						–		–		–	74187		

4	5	1308-0305-0112	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	1000	6,4	5000	32	116	3503	9183
						970,4	2,6	4852	13	–	680	
5	6	2908-0305-0112(пл)	19" Блок розеток, 6 розеток 2К+3. (46560)	шт	5	20550		102750		102750	–	110970
						–		–		–	8220	
6	7	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке (прим.) НР = 72 %	шт.	47	574,47	4,53	27000	213	307	19115	49804
						563,4	1,45	26480	68	–	3689	
7	9	1310-0412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише НР = 61 %	шт.	47	8237,6	–	387167	–	33022	216028	651451
						7535	–	354145	–	–	48256	
8	14	1310-0902-0905	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования НР = 61 %	бокс	3	12858,33	2225,33	38575	6676	9294	15720	58639
						7535	1055	22605	3165	–	4344	
9	17	2910-0902-0907(пл)	Сплайс-кассета оптическая для боксов FO-19R (аналог КУ-01) с двумя ложементми (без крышки), черная. FO-SPL01-HLD-BK.	шт	1	8146,3		8146		8146	–	8798
						–		–		–	652	
10	18	2910-0902-0908(пл)	Крышка для сплайс-кассеты FO-SPL01-HLD, черная. FO-SPL01-COV-BK.	шт	1	155		155		155	–	167
						–		–		–	12	
11	19	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	44	338,32	–	14886	–	1366	8247	24984
						307,27	–	13520	–	–	1851	
12	21	2910-0902-1214(пл)	Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH	шт	88	553		48664		48664	–	52557
						–		–		–	3893	
13	22	2910-0902-1215(пл)	Комплект деталей для защиты места свар-ки, КДЗС (60 мм). FO-FFSPS-60	шт	88	60		5280		5280	–	5702

						–		–		–	422	
14	23 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	19849	2063,17	119094	12379	9461	61752	195314
					16209	663	97254	3978	–	14468	
15	25 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3337,83	–	20027	–	1943	13020	35691
					3014	–	18084	–	–	2644	
16	27 1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	13845,33	1570,67	41536	4712	656	22973	69670
					12056	497,33	36168	1492	–	5161	
17	30 1310-0202-0205	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 70 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	24	10622,33	797,13	254936	19131	62909	109217	393285
					7204	256,21	172896	6149	–	29132	
18	33 1310-0202-0204	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	5	9958,2	797,2	49791	3986	9785	22754	78349
					7204	256,2	36020	1281	–	5804	
19	42 1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	387	1263,28	–	488891	–	68981	256145	804639
					1085,04	–	419910	–	–	59603	
20	44 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	10687,5	1266	21375	2532	759	11528	35535
					9042	407	18084	814	–	2632	
21	48 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	13566	2	13566	2	340	8067	23364
					13224	–	13224	–	–	1731	
22	49 2910-0701-9306(пл)	Модуль питания, 220V AC, 160W . PM160-220/12	шт	1	112000		112000		112000	–	120960

23	50 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	4	– 10687,5	1266	– 42750	5064	– 1518	8960 23056	71070
24	51 2910-0302-8105(пл)	Опция для активации мо-дуля ECSS-10 на 500 SIP-регистраций с ДВО без поддержки СОРМ на цифро-вом шлюзе SMG-1016M. SMG1-CORP-500. (РК, Eltex)	шт	2	9042 483397,2	407	36168 966794	1628	– 966794	5264 –	1044138
25	52 2910-0302-8106(пл)	Опция для активации функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на цифровом шлюзе SMG-1016M. SMG1-REC. (РК, Eltex)	шт	1	– 235516,5		– 235517		– 235517	77344 –	254358
26	53 2910-0302-8109(пл)	Встраиваемый SSD накопи-тель для оборудования SMG 1016M, 8 Гбайт, форм-фактор: 44 мм x 30 мм, 22P/90D . (РК, Eltex)	шт	1	– 80625,6		– 80626		– 80626	18841 –	87076
27	54 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	12	– 10687,5	1266	– 128250	15192	– 4554	6450 69166	213209
28	56 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке HP = 72 %	шт.	984	9042 574,45	406,92 4,53	108504 565261	4883 4461	– 6414	15793 400195	1042692
29	58 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования HP = 72 %	м	1000	563,4 264,4	1,46 2,24	554386 264400	1440 2242	– 20414	77236 174146	473630
30	59 2306-1710-0113	Канал кабельный размерами 80 мм x 50 мм K=1,020;	м	1020	241,74 307	0,13	241744 313140	126	– 313140	35084 –	338191
31	68 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене HP = 61 %	шт.	492	– 771,62	–	– 379638	–	– 1782	25051 230492	658940
					768	–	377856	–	–	48810	

32	72 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	300	543,52	36,8	163055	11041	25081	94000	277619
					423,11	12,08	126933	3623	–	20564	
33	74 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	20910,9	322,05	127,57	6734446	2667591	915582	2907149	10412923
					150,7	42,39	3151273	886434	–	771328	
34	75 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	300	108,77	1,88	32630	565	5803	19066	55832
					87,54	0,73	26262	219	–	4136	

Итого	**18 948 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 903 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 782 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	924 756
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 133 053
- накладные расходы, тенге	4 725 942
в т.ч. зарплата, тенге	425 335
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 403 557
Всего	**18 948 029**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	363 802
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	208 568
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**390 408**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**19 910 807**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**20 906 347**
НДС (12 %)	2 508 762

Итого	**23 415 109**
Итого с учетом скидки	**21 073 596**
В том числе НДС 12%	2 257 885

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

_____ Кокоев А.А.

Инженер сметчик

_____ Бегешев А.Ж

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

_____ Брызгалов Е. Н

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qúrylys"
Директор
_____ Зейнеш Е.

Нач участка
_____ Чуакбаев Ж.К.

ТОО "Анкор-2005"
Директор
_____ Непомнящих Д.А.