Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО " Анкор - 2005 "**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года на 2-1-1 Архитектурное решение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Оборудование для адаптации МГН. (лист 3)											
1	27	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	13	854,46	–	11108	–	–	8442	21114	
						854,46	–	11108	–	–	1564		
2	28	2910-0000-0000(пл)	Пиктограмма доступности объекта для МГН	шт	3	3279		9837		9837	–	10624	
						–		–		–	787		
3	29	2920-0000-0000(пл)	Тактильная пиктограмма "Кнопка вызова помощи	шт	4	3279		13116		13116	–	14165	
						–		–		–	1049		
4	30	2930-0000-0000(пл)	Тактильная пиктограмма "Лифт для МГН"	шт	1	3279		3279		3279	–	3541	
						–		–		–	262		
5	31	2940-0000-0000(пл)	Предупреждающая разметка на прозрачных дверях	шт	4	683		2732		2732	–	2951	
						–		–		–	219		
6	32	2950-0000-0000(пл)	Пиктограмма Санузел МГН	шт	1	3279		3279		3279	–	3541	
						–		–		–	262		

7	33 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	40	1943,95	96,7	77758	3868	9966	61906	150837
					1598,1	48,33	63924	1933	–	11173	
8	34 2406-0101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	40	12741		509640		509640	–	550411
					–		–		–	40771	
	Раздел 3 Отделочные работы.(лист 7-9)										
	3.1 На отм. -4,600;-5200										
9	35 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	161,5	987,93	6,09	159551	983	45378	90830	270411
					700,87	2,15	113190	348	–	20030	
10	36 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	161,5	402,7	3,54	65036	571	25538	31381	104130
					241,03	1,85	38927	299	–	7713	
11	43 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	868	363,4	3,18	315433	2756	125197	151140	503899
					215,99	1,66	187480	1445	–	37326	
	3.2 На отм. -1,200										
12	45 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	32,2	987,95	6,09	31812	196	9048	18110	53916
					700,87	2,14	22568	69	–	3994	
13	46 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,2	402,67	3,54	12966	114	5091	6257	20761
					241,02	1,86	7761	60	–	1538	
14	50 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	79,6	4423,99	44,62	352150	3552	196616	123088	513257

					1909,32	23,59	151982	1878	–	38019	
15	53 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	869,1	363,4	3,18	315833	2760	125355	151332	504538
					215,99	1,66	187718	1447	–	37373	
	3.8 На отм. +18,6000										
16	100 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1343,1	1011,52	6,35	1358577	8531	319991	827622	2361095
					766,92	3,33	1030055	4472	–	174896	
17	101 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	389,5467	1388,58	80,07	540915	31192	91418	356078	968752
					1073,83	68,78	418305	26793	–	71759	
18	102 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1200	1320,69	9,5	1584833	11404	503498	859201	2639557
					891,61	3,39	1069931	4070	–	195523	
19	103 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1200	540,17	3,9	648207	4679	209668	349048	1077035
					361,55	2,04	433860	2450	–	79780	
	Раздел 4 Полы. (лист 10-12)										
	4.9 Ступени.										
20	156 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (РЕМОНТ СТУПЕНИ) НР = 94 %	м2 стяжки	21,6	72,82	6,39	1573	138	1320	176	1889
					5,32	3,33	115	72	–	140	
21	159 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	21,6	5279,31	100,74	114033	2176	77012	33736	159591
					1613,19	48,33	34845	1044	–	11822	
22	161 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	17	661,88	2,18	11252	37	4368	6454	19122

					402,76	1,12	6847	19	–	1416	
	4.15 Ступени.										
23	193 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (РЕМОНТ СТУПЕНИ) НР = 94 %	м2 стяжки	38,2	72,88	6,41	2784	245	2335	311	3343
					5,34	3,32	204	127	–	248	
24	196 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,2	5279,27	100,71	201668	3847	136197	59662	282236
					1613,19	48,32	61624	1846	–	20906	
25	198 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	53,6	661,88	2,16	35477	116	13773	20350	60293
					402,76	1,14	21588	61	–	4466	
	4.20 Ступени.										
26	225 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (РЕМОНТ СТУПЕНИ) НР = 94 %	м2 стяжки	48,1	72,89	6,4	3506	308	2941	391	4209
					5,34	3,31	257	159	–	312	
27	228 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	48,1	5279,25	100,71	253932	4844	171494	75124	355380
					1613,18	48,34	77594	2325	–	26324	
28	230 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	38	661,89	2,16	25152	82	9765	14427	42745
					402,76	1,13	15305	43	–	3166	
	4.25 Ступени.										
29	257 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (РЕМОНТ СТУПЕНИ) НР = 94 %	м2 стяжки	48,1	72,89	6,4	3506	308	2941	391	4209
					5,34	3,31	257	159	–	312	
30	260 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	48,1	5279,25	100,71	253932	4844	171494	75124	355380
					1613,18	48,34	77594	2325	–	26324	
31	262 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	37	661,86	2,16	24489	80	9507	14047	41619
					402,76	1,14	14902	42	–	3083	

		4.30 Ступени.									
32	289	1111-0101-1104									
		Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (РЕМОНТ СТУПЕНИ) НР = 94 %	м2 стяжки	48,1	72,89	6,4	3506	308	2941	391	4209
					5,34	3,31	257	159	–	312	
33	292	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	48,1	5279,25	100,71	253932	4844	171494	75124	355380
					1613,18	48,34	77594	2325	–	26324	
34	294	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	37	661,86	2,16	24489	80	9507	14047	41619
					402,76	1,14	14902	42	–	3083	
		4.33 Ступени.									
35	314	1111-0101-1104									
		Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (РЕМОНТ СТУПЕНИ) НР = 94 %	м2 стяжки	45,7	72,89	6,41	3331	293	2794	371	3998
					5,34	3,3	244	151	–	296	
36	317	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	45,7	5279,28	100,7	241263	4602	162938	71376	337650
					1613,19	48,34	73723	2209	–	25011	
37	319	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	36,2	661,88	2,15	23960	78	9302	13744	40720
					402,76	1,13	14580	41	–	3016	
		<u>Раздел 6 Вентшахты. (лист 34)</u>									
		6.1 ВВШ-1, ВВШ-2									
38	356	1126-0101-1101									
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=3,000;	м3 изоляции	0,54	28481,48	1851,85	15380	1000	1191	10418	27862
					24424,07	961,11	13189	519	–	2064	
39	357	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 покрытия	6	3188,33	18	19130	108	10558	7815	29101

					1410,67	5,17	8464	31	–	2156	
40	358 1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,2028	261282,05	72366,86	52988	14676	883	26583	85937
					184561,14	5409,27	37429	1097	–	6366	
41	359 2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,17235	594038		102382		102382	–	110573
					–		–		–	8191	
42	360 2106-0902-0401	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм К=3,000;	м	49,8	155		7719		7719	–	8337
					–		–		–	618	
43	361 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,6644	176,23	4,07	822	19	487	221	1126
					67,75	0,86	316	4	–	83	
44	362 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка асбестоцементными листами (Кнауф Аквапанель наружная+Гиперплита) НР = 90 % К=3,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	23,4	1164,74	17,82	27255	417	273	24103	55467
					1135,26	9,23	26565	216	–	4109	
45	364 2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=3,000;	м2	10,08	678		6834		6834	–	7381
					–		–		–	547	
	6.2 ВВШ-3.										
46	367 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,13	28476,92	1853,85	3702	241	286	2508	6707
					24423,08	961,54	3175	125	–	497	
47	368 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2	3188	18	6376	36	3519	2605	9699

48	369 1109-0701-0108				1410,5	5,5	2821	11	–	718	
		Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,0461	261258,13	72364,43	12044	3336	200	6042	19533
49	370 2106-0405-2601				184555,31	5379,61	8508	248	–	1447	
		Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03778	594038		22443		22443	–	24238
50	371 2106-0902-0401				–		–		–	1795	
		Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	13,6	155		2108		2108	–	2277
51	372 1113-0301-1406				–		–		–	169	
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,0603	176,37	3,77	187	4	111	50	256
52	373 1110-0102-0603				67,91	–	72	–	–	19	
		Стены каркасные. Обшивка асбестоцементными листами (Кнауф Аквапанель наружная+Гиперплита) НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,4	1164,84	17,81	7455	114	75	6593	15172
53	375 2203-0201-0405				1135,31	9,22	7266	59	–	1124	
		Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1,025;	м2	2,87	678		1946		1946	–	2102
					–		–		–	156	
	Раздел 9 Проемы дверные. (лист 52)										
	9.1 Проемы.										
54	395 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Т-3, Т-4, Т-5) НР = 90 %	м2	132,3	2065,83	101,04	273309	13368	65405	180876	490520
55	398 2113-0814-2211				1470,42	48,65	194536	6437	–	36335	
		СКобяные изделия (прим. петли, ручка) К=70,000;	шт.	210	827		173670		173670	–	187564
56	399 2109-0404-0305				–		–		–	13894	
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 К=70,000;	шт.	70	5436		380520		380520	–	410962

					–		–		–	30442	
57	400 1110-0111-0401	357Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	357	430,03	1,45	153520	516	115859	33673	202168
					104,05	0,75	37145	269	–	14975	
58	403 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Тип 2.8, Тип7, Тип10) НР = 90 %	м2 проемов	35,64	2974,97	175,81	106028	6266	4189	88623	210223
					2681,62	81,29	95573	2897	–	15572	
59	406 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	5436		65232		65232	–	70451
					–		–		–	5219	
	Раздел 12 Фасад. (лист 58, 40) .										
	12.2 ТИП 2.										
60	442 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	373,87	8,38	22432	503	233	17527	43156
					361,6	3,55	21696	213	–	3197	
61	443 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07392	249258		18425		18425	–	19899
					–		–		–	1474	
62	446 1115-0111-0101	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент) НР = 80 %	м	30	167,17	1,03	5015	31	1214	3025	8683
					125,67	0,37	3770	11	–	643	
63	447 2201-0101-0530	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	12	36462		437544		437544	–	472548
					–		–		–	35004	
	12.6 Отмостка.										
64	456 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	33	1804,42	41,15	59546	1358	25368	36058	103252
					994,55	17,18	32820	567	–	7648	
65	457 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,528	43685		23066		23066	–	24911
					–		–		–	1845	

Раздел 13 Входные группы. (лист 59-63)

13.1 ВГ-1.

66	459 1109-0606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3275	77220,34	12253,86	102510	16267	2730	62239	177929
					62909,98	5038,04	83513	6688	–	13180	
67	460 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,3275	456716		606290		606290	–	654793
					–		–		–	48503	
68	461 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	30,5325	88,23	2,1	2694	64	1594	723	3690
					33,93	0,39	1036	12	–	273	
69	462 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	42	4660,95	27,86	195760	1170	157363	34682	248877
					886,36	11,21	37227	471	–	18435	
70	463 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	23	799,52	18,57	18389	427	3217	13644	34596
					641,09	3,7	14745	85	–	2563	
71	464 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (ОТЛИВ)	т	0,0498	300721		14976		14976	–	16174
					–		–		–	1198	
72	465 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02162	285493		6172		6172	–	6666
					–		–		–	494	
73	466 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	18,66667	1959,43	15,05	36576	281	28764	7017	47080
					403,45	5,14	7531	96	–	3487	
74	467 1134-0108-0701	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия толщиной 1 мм НР = 76 %	м2 поверхности	60,2	1237,54	6,86	74500	413	174	56295	141259
					1227,79	2,64	73913	159	–	10464	
75	468 2203-0301-0502	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте (прим. Люксалон)	м2	60,2	6983		420377		420377	–	454007

					–		–		–	33630	
	13.2 ВГ-2.										
76	469 1109-0606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,35497	77221,64	12253,41	104633	16603	2789	63526	181612
					62909,88	5037,75	85241	6826	–	13453	
77	470 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,35497	456716		618836		618836	–	668343
					–		–		–	49507	
78	471 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	31,16431	88,21	2,09	2749	65	1627	738	3766
					33,92	0,39	1057	12	–	279	
79	472 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	34	4660,91	27,82	158471	946	127389	28076	201471
					886,35	11,21	30136	381	–	14924	
80	473 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	20	799,6	18,55	15992	371	2799	11864	30084
					641,1	3,7	12822	74	–	2228	
81	474 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (ОТЛИВ)	т	0,0433	300721		13021		13021	–	14063
					–		–		–	1042	
82	475 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0188	285493		5367		5367	–	5796
					–		–		–	429	
83	476 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	16	1959,31	15	31349	240	24654	6014	40352
					403,44	5,13	6455	82	–	2989	
	13.3 Крыльцо Кр-2.										
84	482 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (лист-60) НР = 118 %	м ограждения	45	875,38	102,73	39392	4623	3435	39503	85207
					696,31	47,62	31334	2143	–	6312	
85	483 2106-0208-0703	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм (ОГ-5)	м	8,8	11643		102458		102458	–	110655

						–		–		–	8197
86	484	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм (ОГ-5.1)	м	36,2	7764		281057		281057	–	303542
						–		–		–	22485
	13.10 Приямок ПР-1.										
87	526	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	20	610,1	4,3	12202	86	5144	5601	19227
						348,6	1,45	6972	29	–	1424	
88	527	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 К=1,050;	м3	1,05	22764		23902		23902	–	25814
						–		–		–	1912	
89	528	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	21	740,33	37,86	15547	795	5329	9253	26784
						448,71	20,05	9423	421	–	1984	
90	529	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	21	450,9	38,48	9469	808	7962	1049	11359
						33,29	19,86	699	417	–	841	
91	530	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	21	4323,52	96,67	90794	2030	55204	32501	133159
						1598,1	48,33	33560	1015	–	9864	
92	531	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ДРЕНАЖА) НР = 93 %	м3 основания	0,1	6790	2280	679	228	338	203	953
						1130	1050	113	105	–	71	
	Раздел 14 Перегородки санузлов. (лист 64-65). 6+16+6=28 шт											
93	532	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ИМ-1) НР = 91 % К=28,000;	т	0,0644	926335,4	1739,13	59656	112	39235	18528	84439
						315357,14	791,93	20309	51	–	6255	
94	533	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ИМ-2) НР = 91 % К=28,000;	т	0,06832	926361,24	1741,8	63289	119	41624	19657	89582
						315368,85	805,04	21546	55	–	6636	
95	534	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=28,000;	т	0,13272	107938		14326		14326	–	15472

96	535 1110-0102-0603				–		–		–	1146	
		Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	69,7	2324,35	17,82	162007	1242	81637	71794	252505
					1135,27	9,23	79128	643	–	18704	
97	537 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 (прим. Петля дверная) К=28,000;	шт.	56	490		27440		27440	–	29635
					–		–		–	2195	
98	538 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ИМ-2) НР = 91 % К=4,000;	т	0,01128	926329,79	1773,05	10449	20	6872	3245	14790
					315336,88	797,87	3557	9	–	1096	
99	539 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=4,000;	т	0,01128	107938		1218		1218	–	1315
					–		–		–	97	
100	542 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 (прим. Петля дверная) К=4,000;	шт.	8	490		3920		3920	–	4234
					–		–		–	314	
	Раздел 15 Дренажный приямок. 2 шт (лист- 66)										
101	543 1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,4	21457,86	2558,57	30041	3582	18616	8357	41470
					5602,14	957,86	7843	1341	–	3072	
102	544 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,17156	244525		41951		41951	–	45307
					–		–		–	3356	
103	545 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % К=2,000;	м2 поверхности	8,8	2391,82	52,27	21048	460	13560	6621	29883
					798,64	10,34	7028	91	–	2214	
104	546 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 % К=2,000;	м2 поверхности облицовки	8,8	7119,55	40,91	62652	360	22426	32042	102270
					4530,23	21,14	39866	186	–	7576	

105	547 1108-0201-0703									
	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,04224	569602,27	11837,12	24060	500	20815	2737	28941
				64985,8	4687,5	2745	198	–	2144	

Итого	**18 925 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 340 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 499 118
- накладные расходы, тенге	4 492 310
в т.ч. зарплата, тенге	404 307
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 401 879
Всего	**18 925 333**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	363 366
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	208 318
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**389 940**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**19 886 957**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**20 881 305**
НДС (12 %)	2 505 757
Итого	**23 387 062**
Итого с учетом скидки	**21 048 356**
В том числе НДС 12%	2 255 181

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

_____

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО

_____ Управление комфортной городской среды города Алматы

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

_____ Кокоев А.А.

Инженер сметчик

_____ Бегешев А.Ж

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

_____ Брызгалов Е. Н

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qýrylys"

Директор

_____ Зейнеш Е.

Нач.участка

_____ Чуакбаев Ж.К

ТОО "Анкор– 2005"

Директор

_____ Непомнящих Д.А

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО " Анкор - 2005 "**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года на 2-1-9 Структурированная кабельная система

АКТ КОРРЕКТИРОВКА №2 (5 -часть)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
257		5810-0001-0000(пл)(об)	шкаф серверный, SHIP, 601S.8242.24.100, 124 серия, 19" 42U, 800*1200*2000 мм, Ш*Г*В	шт	6	404544,5		2427267		–	–	2427267	
						–		–		2427267	–		
258	5	1308-0305-0112	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	1000	6,5	2000	13	46	1401	3673	
						970,5	2,5	1941	5	–	272		
259	6	2908-0305-0112(пл)	19" Блок розеток, 6 розеток 2К+3. (46560)	шт	2	18715		37430		37430	–	40424	
						–		–		–	2994		
260		2910-0104-0203(пл)	Кабельный организатор для серверного шкафа, SHIP, 701402120, Тип 5 пластиковых колец, 1U, Чёрный	шт	47	2810		132070		132070	–	142636	
						–		–		–	10566		
261		2910-0412-0201(пл)	Патч Панель, SHIP, P197-24A, UTP, Категория 6, 19" (1U), 24 Порта	шт	47	8870		416890		416890	–	450241	
						–		–		–	33351		

262	2910-5177-2000(пл)	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP,1м,серый	шт	984	267	262728	262728	–	283746
					–	–	–	21018	
263	2910-5177-3000(пл)	ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5E UTP,2м,серый	шт	984	429	422136	422136	–	455907
					–	–	–	33771	
264	2910-5177-4000(пл)	Оптический Патчкорд LC/UPC-LC/UPC SM (9/125) 2mm duplex 2m	шт	24	2292	55008	55008	–	59409
					–	–	–	4401	
265	2910-0902-0905(пл)	Оптический кросс OK-FDF 1U LC/UPC-24port	шт	2	31293	62586	62586	–	67593
					–	–	–	5007	
266	2910-0902-0906(пл)	Оптический кросс OK-FDF 4U LC/UPC-96port	шт	1	193683	193683	193683	–	209178
					–	–	–	15495	
267	2910-0902-1212(пл)	Коммутационный шнур U/UTP 4 пары,кат. 5e(Класс D), 100МГц, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, BC, (чистая медь), PVC нг(B), серый, 1м, уп-ка 10шт	шт	44	2670	117480	117480	–	126878
					–	–	–	9398	
268	2910-0202-0206(пл)	Источник бесперебойного питания, SVC, RTL-5KL-LCD,Мощность 5000ВА/3000Вт,Стоечный 19" 3U, RTL-серия,USB-SMART,Диапазон работы AVR 145-275В,Внешние бат: 4 шт.(не поставляются в комплекте),Вентилятор:8см*1шт,2 вых, Черный	шт	6	203655	1221930	1221930	–	1319684
					–	–	–	97754	
269	2900-0000-3000(пл)	Батарейный блок, SVC , для ИБПRT-6KL-LCD,Стоечный 19" 2U,12В/7Ah*16шт,Черный	шт	6	212535	1275210	1275210	–	1377227
					–	–	–	102017	
270	2908-0105-0101(пл)	Аккумулятор TP12V-17A.	шт	6	14700	88200	88200	–	95256
					–	–	–	7056	
271	5810-0002-0000(пл)(об)	Сервер HP Enterprise/ProLiant DL160 Gen10/1/Xeon Bronze/3206R/1.9 GHz/16 Gb/S100i SATA on!y/0,1,5,10/2x1GbE/4LFF/No ODD/1 x 500W	шт	3	545050	1635150	–	–	1635150
					–	–	1635150	–	
272	5810-0002-0001(пл)(об)	WD40PURX Жесткий диск 4000Гб Western Digital "Caviar Purple"	шт	3	18207	54621	–	–	54621

					–		–		54621	–	
273	2910-0412-0111(пл)	D-Link DXS-3400-24SC/A1ASI Упр-ый стекир-ый комм-ор L3 24порта 10GB SFP+1chotom расширения	шт	2	1840726		3681452		3681452	–	3975968
					–		–		–	294516	
274	2910-0412-0113(пл)	D-Link DGS-1250-52XMP/A1A Настр-ый L2 комм-ор 24 порта 10/100/1000POE + 4порта 10G SFP+	шт	22	342447		7533834		7533834	–	8136541
					–		–		–	602707	
275	2910-0412-0112(пл)	D-Link DGS-1250-28XMP/A1A Настр-ый L2 комм-ор 24 порта 10/100/1000PoE + 4порта 10G SFP+	шт	5	221223		1106115		1106115	–	1194604
					–		–		–	88489	
276	2910-0412-0112(пл)	D-Link 432XT/B1A Трансивер SFP + с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)	шт	20	22345		446900		446900	–	482652
					–		–		–	35752	
277	5810-0412-0113(пл)(об)	D-Link 310GT/A1A Трансивер SFP одномод 10 км	шт	6	7289		43734		–	–	43734
					–		–		43734	–	
278	5810-0412-0114(пл)(об)	D-Link DEM-CB100S/D1A Пассивный кабель 10G8ase-X SFP+длиной 1 м для прямого подключения	шт	3	16758		50274		–	–	50274
					–		–		50274	–	
279	5810-0412-0115(пл)(об)	D-Link DEM-CB300S/D1A Пассивный кабель 10GBase-X SFP+длиной 3 м для прямого подключения	шт	3	20110		60330		–	–	60330
					–		–		60330	–	
280	2910-0203-0101(пл)	SIP-телефон Yealink SIP-T30P,1 аккаунт,PoE	шт	984	28586		28128624		28128624	–	30378914
					–		–		–	2250290	
281	44 1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования HP = 61 %	шт.	4	10687,5	1266	42750	5064	1518	23056	71070
					9042	407	36168	1628	–	5264	
282	2910-0303-0610(пл)	IP-АТС Yeastar S300,300^500) абонентов и 60(до120) вызовов R2,SS7,поддержка FXO,FXS,GSM,BRI	шт	2	270728		541456		541456	–	584772
					–		–		–	43316	
283	2910-0303-8610(пл)	Модуль расширения для IP-АТС Yeastar D30 на 100 пользователей и 30 вызов	шт	4	105763		423052		423052	–	456896

					–		–		–	33844	
284	2910-0303-0611(пл)	VoIP-PRI шлюз Yeastar TE200,2*E1	шт	2	630268		1260536		1260536	–	1361379
					–		–		–	100843	
285	2910-0303-0613(пл)	Беспроводная точка доступа Grandstream GWN7610	шт	12	87005		1044060		1044060	–	1127585
					–		–		–	83525	
286	2910-0012-0000(пл)	Модуль для информационной розетки, SHIP, M245, Ca15e, RJ-45, UTP, Белый	шт	984	1950		1918800		1918800	–	2072304
					–		–		–	153504	
287	2900-0000-0000(пл)	Корпус для информационной модули SHIP, M245, Ca15e, RJ-45, UTP, Белый	шт	984	1300		1279200		1279200	–	1381536
					–		–		–	102336	
288	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	470,58824	264,4	2,24	124424	1055	9607	81951	222885
					241,74	0,13	113762	59	–	16510	
289	2306-1710-0113	Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм К=1,020;	м	480	307		147360		147360	–	159149
					–		–		–	11789	
290	2908-0206-0148(пл)	Лицевая панель телекоммуникационная, SHIP, A160-2, Под 2 модуля, С пылезащитными шторками, 86x86 мм, (Без модулей)	шт	492	1095		538740		538740	–	581839
					–		–		–	43099	
291	2908-0206-0150(пл)	IMT35100 Устан. коробка в сплош. стенах 65*45	шт	292	126		36792		36792	–	39735
					–		–		–	2943	
292	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	306	70		21420		21420	–	23134
					–		–		–	1714	
293	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	59460,287	419,82	15,71	24962765	934038	4943164	13913964	41986867
					320,98	4,03	19085563	239387	–	3110138	
294	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,020;	м	35000	26		910000		910000	–	982800
					–		–		–	72800	

295	2900-0000-3100(пл)	Кабель витая пара кат. 5е SkyNet Premium UTP outdoor 4x2x0,51 Cu. К=1,020;	км	60,18	119000	7161420	7161420	–	7734334
					–	–	–	572914	
296	2900-0000-3200(пл)	Кабель КС-ОКЛО-8-С652-2205 К=1,020;	км	0,306	299019	91500	91500	–	98820
					–	–	–	7320	

Итого	**111 957 012**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 237 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	940 170
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 510 947
- оборудование, тенге	4 271 376
- накладные расходы, тенге	14 020 372
в т.ч. зарплата, тенге	1 261 833
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 976 713
Всего	**111 957 012**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	2 067 564
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 185 335
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 218 771**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**117 428 682**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**123 300 116**
НДС (12 %)	14 796 014
Итого	**138 096 130**
Итого с учетом скидки	**124 286 517**
В том числе НДС 12%	13 316 413

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

Кокоев А.А.

Инженер сметчик

Бегешев А.Ж

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

Брызгалов Е. Н

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qýrylys"

Директор

Зейнеш Е.

Нач.участка

Чуакбаев Ж.К

ТОО "Анкор-2005"

Директор

Непомнящих Д.А.

"SANA-2015" Версия 19.4 2Д от 03.12.19 Цены региона город Алматы

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО " Анкор - 2005"**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года
на 2-1-9 Структурированная кабельная система

Основание
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	74	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	18089,1	322,05	127,57	5825671	2307615	792029	2514846	9007758	
						150,7	42,39	2726027	766815	–	667241		

Итого	**9 007 758**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 726 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 307 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	766 815
- материалы, изделия и конструкции, тенге	792 029
- накладные расходы, тенге	2 514 846
в т.ч. зарплата, тенге	226 336
- сметная прибыль (8 %), тенге	667 241
Всего	**9 007 758**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	172 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	99 152

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**185 597**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 465 456**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**9 938 729**
НДС (12 %)	1 192 647
Итого	**11 131 376**
Итого с учетом скидки	**10 018 236**
В том числе НДС 12%	1 073 382

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

"Алматы қаласы Жайлы қалалық ортаны басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

Кокоев А.А.

Инженер сметчик

Бегашов А.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

Брызгалов Е. Н.

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qýrylys"
Директор

Зейнеш Е.

Нач.участка

Чуакбаев Ж.К.

ТОО "Анкор-2005"
Директор

Непомнящих Д.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "Jasyl El Qýrylys" ТОО "Анкор - 2005"**
Договор **№33 от 2020.05.06**
Наименование объекта «Реконструкция административного здания с перепланировкой расположенного по адресу: г.Алматы Медеуский район, пр-т Достык, 85»

АКТ № 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021 года на 2-1-1 Архитектурное решение

АКТ КОРРЕКТИРОВКА №2 (1 -часть)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Оборудование для адаптации МГН. (лист 3)										
2		1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	3	7891	1053	23673	3159	6582	16262	43130	
						4644	375	13932	1125	–	3195		
3		2401-0201-0133	Знаки дорожные односторонние прямоугольные -7.17, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (Опознавательный знак "Инвалид")	шт.	3	2870		8610		8610	–	9299	
						–		–		–	689		
4		2401-0201-0135	Знаки дорожные односторонние прямоугольные со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 (Стоянка для инвалидов)	шт.	3	7804		23412		23412	–	25285	
						–		–		–	1873		
5		1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (Знак "Инвалид") НР = 108 %	м2 разметки	3,845	985,44	38,75	3789	149	2125	1636	5859	
						394,02	–	1515	–	–	434		

		Раздел 12 Фасад. (лист 58, 40) .									
		12.4 ТИП 4.									
101	451 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство без облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя (Без стоимости материала) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	61,3727	4600,66	48,65	282355	2986	5050	220167	542724
					4469,72	14,5	274319	890	–	40202	
		12.5 ТИП 5.									
102	453 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	265	2999,03	11,19	794742	2965	340575	361447	1248684
					1702,65	2,29	451202	607	–	92495	
103	2900-0000-0000(пл)	Металлосайдинг, толщ 1мм	м2	265	5580		1478700		1478700	–	1596996
					–		–		–	118296	
		Раздел 13 Входные группы. (лист 59-63)									
		13.3 Крыльцо Кр-2.									
104	1109-0102-0103	(Приминительно) Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,5	74460,86	26420,57	260613	92472	28300	115695	406413
					39954,57	7952,29	139841	27833	–	30105	
105	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	3,64	463327		1686510		1686510	–	1821431
					–		–		–	134921	
106	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	101,5	244,44	4,23	24811	429	17495	4804	31984
					67,85	0,75	6887	76	–	2369	
		Раздел 14 Перегородки санузлов. (лист 64-65). 6+16+6=28 шт									
		14									
107	2900-0000-0000(пл)	Стоимость кабины из ЛДСП в комплекте с ручкой и креплениями	м2	69,7	22959		1600242		1600242	–	1728261
					–		–		–	128019	
		Раздел 19 Дополнительные работы									
115	1115-0107-0105	ПРИМ. Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамогранитными плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	120,9	5418,99	44,62	655156	5394	418925	186951	909476

					1909,32	23,59	230837	2852	–	67369	
116	2900-0000-0000(пл)	Реставрация поверхностей пола из мрамора мозаичных 1 и 4 го этажа	м2	522	5623		2935206		2935206	–	3170022
					–		–		–	234816	
117	1115-0302-0301	Детали гипсовые гладкие и орнаментированные высотой до 200 мм. Установка НР = 80 %	деталь	118	1841,3	88,87	217273	10487	6376	163595	411337
					1698,39	34,61	200410	4084	–	30469	
118	2900-0000-4000(пл)	3D декоративный панель Разной формы	м2	11,8	15731		185626		185626	–	200476
					–		–		–	14850	
119	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	84	4917,4	2144	413062	180096	18738	190922	652303
					2550,33	743,7	214228	62471	–	48319	
120	2106-0201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	84	8897		747348		747348	–	807136
					–		–		–	59788	
121	1109-0102-0103	ПРИМ. Каркасы сэндвич панеля. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,7	74461,11	26420,74	201045	71336	21832	89251	313520
					39954,44	7952,59	107877	21472	–	23224	
122	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	2,808	463327		1301022		1301022	–	1405104
					–		–		–	104082	
123	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	78,3	244,46	4,24	19141	332	13496	3706	24675
					67,85	0,74	5313	58	–	1828	
124	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	110	1164,75	17,82	128123	1960	1284	113305	260742
					1135,26	9,23	124879	1015	–	19314	
125	2900-0000-3000(пл)	Декоративная шпонированная панель	м2	110	21260		2338600		2338600	–	2525688

					–		–		–	187088	
126	2900-0000-4000(пл)	Спайдер система (Цельностеклянные козырьки) в комплекте	м2	16	178571		2857136		2857136	–	3085707
					–		–		–	228571	
	19.1 Наружный пандус										
127	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство (В12,5) НР = 91 %	м3	17	17779,82	662,24	302257	11258	221238	67465	399300
					4103,59	257,41	69761	4376	–	29578	
128	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	2,55	26073,33	1287,45	66487	3283	734	57910	134349
					24498,04	457,65	62470	1167	–	9952	
129	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,55	215009		548273		548273	–	592135
					–		–		–	43862	
130	1115-0101-0103	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	17,4	30615,92	146,03	532717	2541	14878	413203	1021594
					29614,83	69,31	515298	1206	–	75674	
131	1115-0102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % ктрр1=-1,5; ктрм1=-1,5; кэкс1=-1,5; кмат1=-1,5;	м2 поверхности облицовки	17,4	-757,93	-37,59	-13188	-654	–	-10271	-25336
					-720,34	-17,53	-12534	-305	–	-1877	
132	2201-0101-0503	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-2012	м2	17,4	24034		418192		418192	–	451647
					–		–		–	33455	
133	1115-0108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами НР = 80 %	м2 облицовки	12,2	32598,52	4362,79	397702	53226	27117	290078	742802
					26013,03	3708,03	317359	45238	–	55022	
134	2201-0101-0506	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012 К=1,010;	м2	12,322	34605		426403		426403	–	460515
					–		–		–	34112	

135	1115-0108-1205	Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 4 НР = 80 %	м2 полов	24,9	22582,45	4342,93	562303	108139	13961	426324	1067717
					17678,84	3722,97	440203	92702	–	79090	
136	2201-0101-0527	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-2012 К=1,010;	м2	25,149	25293		636094		636094	–	686982
					–		–		–	50888	
	19.2 Покрытие из асфальтобетона										
137	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	820	1444,26	129,16	1184294	105908	1030637	90136	1376384
					58,23	43,55	47749	35710	–	101954	
138	1127-0602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 (общая толщина 60мм) НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	820	624,51	0,1	512101	84	511510	548	553661
					0,62	–	507	–	–	41012	
139	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,0975	36625,64	12276,92	3571	1197	2009	805	4726
					3743,59	3897,44	365	380	–	350	

Итого	**28 692 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 212 418
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	656 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	302 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 894 236
- накладные расходы, тенге	2 803 939
в т.ч. зарплата, тенге	252 355
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 125 388
Всего	**28 692 728**
Временные здания и сооружения (2,4 %), К=0,8	550 900
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	315 831
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**591 189**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**30 150 648**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**31 658 180**
НДС (12 %)	3 798 982
Итого	**35 457 162**
Итого с учетом скидки	**31 911 441,62**
В том числе НДС 12%	3 419 083,03

Заказчик:

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной работы

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "Инженерно-Производственный Центр Альянс"

Кокоев А.А.

Инженер сметчик

Бегешев А.Ж

Авторский надзор:

ТОО "СеверВодПроект"

Брызгалов Е. Н

Подрядчик:

ТОО "Jasyl El Qýrylys"
Директор

Зейнеш Е.

Нач участка

Чуакбаев Ж.К.

ТОО "Анкор-2005"
Директор

Непомнящих Д.А.