ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340003189-20220824-02973963
2. Дата выписки 24.08.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 16
3. Дата совершения оборота 15.08.2022
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340003189
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7.1 Доля участия
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом № 7, к.402
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 03001
9.2. номер 0007155
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
C ☐ Экспедитор
E ☐ Участник СРП
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
I ☐ Доверитель
B ☐ Комиссионер
D ☐ Лизингодатель
10.1. количество
H ☐ Международный перевозчик
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
13. ИИК KZ980706000022IN00133
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130740015861
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17.1 Доля участия
17. Получатель
Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
18. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A ☐ Комитент
C ☐ Лизинголучатель
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
B ☐ Комиссионер
20.1. количество
F ☐ Нерезидент
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ220701102KSN620100
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030340003189
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом № 7, к.402
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130740015861
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
26.3 Адрес доставки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 19/83
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 08.11.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 11
32.2 дата 15.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

33.

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	217 582 881,25	217 582 881,25	0	0	217 582 881,25	12%	26 109 945,75	243 692 827			1	
				Всего по счету				217 582 881,25			217 582 881,25		26 109 945,75	243 692 827				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
oFMnqLWMPWT3jAUK0kwhNCJcUYLBZZbbK4D7+LX8mU52jady14XGYLyJfFEASarH5Qo6LUPzzA0N/kzK1gtkg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Мубараков Руслан Берикович

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик, дом № 11** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/83 от 08.11.2019 г

Номер документа	Дата составления
11	15.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный)"			работа	1	243 692 827,00	243 692 827,00
				Итого	1	x	243 692 827,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мубараков Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Г. Созгогков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/83	08.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"	**4 286 104 668,64**	**217 582 882**	**216 927 042**	**216 927 042**	**-**	**26 765 785**	**-**	**26 765 785**	**26 109 946**	**243 692 827**

Заказчик
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

Подрядчик
Директор ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189
Мубараков Р.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VSI00062249 от 11.02.2021г.
Курманбеков Н.Б.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №17/2 (ЛС 2-1)
за август 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, 1 участок										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7947		60,66 --	60,66 23,29	482065 --	482065 185086	--	133262 49226	664553
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7947		43,36 --	43,36 16,65	344582 --	344582 132318	--	95269 35188	475039
3	5	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34438,448		227,62 --	227,62 38,12	7838880 --	7838880 1312794	--	945211 702727	9486819
4	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1822,679		2306,92 2306,92	-- --	4204775 4204775	-- --	--	3027438 578577	7810790
5	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1098,049		2768,30 2768,30	-- --	3039733 3039733	-- --	--	2188608 418267	5646608

6	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,619	2768,30 2768,30	– –	643960 643960	– –	–	463651 88609	1196220
7	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	163,006	3321,96 3321,96	– –	541500 541500	– –	–	389880 74510	1005891
8	10	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта/лишний грунт/	3625,199	214,54 7,11	206,98 40,97	777736 25761	750343 148524	1632	125485 72258	975479
9	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.(лишний грунт во временный отвал). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/20км/ *СП - 8%*	т·км	135583,515	28,00 –	– –	3796338 –	– –		– 303707	4100045
10	12	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	34383,858	37,02 –	37,02 14,21	1272890 –	1272891 488595	–	351788 129974	1754652
11	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	674,142	1095,63 1095,63	– –	738610 738610	– –	–	531799 101633	1372042
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**23681069** **9194339** **23681069**	**10688761** **2267317**	**1632** –	**8252391** **2554676**	**34488138**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1631**				
		Материалы		Тенге					**11461656**			
		Всего заработная плата		Тенге				**3796338**				
		Транспортные расходы		Тенге				**8252391**				
			Накладные расходы	Тенге				**2554676**				
			Сметная прибыль	Тенге				**34488136**				**7101**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					**11461656**			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								**7101**
			Сметная заработная плата	Тенге				**34488136**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					**11461656**			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ВО1

12	49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1457	4330,52	191,76	6309568	279394	3915397	2187185	9176494
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	2114777	94501		679740	
13	74	1122-0201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	4,415	6301148,68	2662886,14	27819571	11756643	71930	19391865	50988351
			НР - 99%; СП - 8%			3621970,00	814664,72	15990998	3596745		3776915	
14	85	1122-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	12,618	63844,81	20773,44	805594	262119	155979	482655	1391309
			НР - 99%; СП - 8%			30709,80	7927,87	387496	100034		103060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				34934733	12298156	4143306	22061705	61556154
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18493271	3791280	--	4559715	
		Материалы		Тенге				34934733				
		Всего заработная плата		Тенге				4143306				
			Накладные расходы	Тенге					22284551			
			Сметная прибыль	Тенге				22061705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4559715				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61556153				12452
			Сметная заработная плата	Тенге					22284551			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61556153				12452
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22284551			
			Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ										
15	178	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента маркерная,	м	4415	10,00	--	44150	--	44150	--	47682
			СП - 8%			--	--	--	--		3532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				44150	--	44150	--	47682
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	3532	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44150				
			Сметная прибыль	Тенге				44150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				47682				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				47682				96091971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				27687610				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					22986917			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					6058597			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4189087		
		- Перевозка грузов		Тенге				3796338			30314096	
		- Накладные расходы		Тенге							7117923	
		- Сметная прибыль		Тенге								

Временные здания и сооружения (1,04 %)									999 356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)									3 204 014
Непредвиденные работы и затраты (2 %)									2 005 907
Итого в текущих ценах 2021 года									102 301 248
Объемы 2021г. 100%									102 301 248

ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								102 301 248
на 2021 год - К=1								102 301 248
Итого НДС 12%								12 276 150
НДС на 2021 год								12 276 150
Итого с НДС								114 577 398
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788								108 098 290
Возврат Временные здания и сооружение 15%								149 903
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах								149 903
Итого с Возвратом								107 948 386

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 52 тел. 8 (7162) 25 25 04

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный")"
Объект: Наружные сети водопровода ВО1 (1 пусковой комплекс. водовод Во-1)
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №17/3 (ЛС 2-1)
за август 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ВО1										
1	87	Перечень,п3	выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х400	шт	6		2777970,00	--	16667820	--	16667820	--	18001246
			СП - 8%				--	--	--	--		1333426	
2	88	Перечень,п4	выпуск чугунный фланцевый ВФ 1200х300	шт	5		2738284,71	--	13691424	--	13691424	--	14786738
			СП - 8%				--	--	--	--		1095314	
3	95	Перечень,п13	тройник фланцевый ТФ 1200х1200	шт	1		5357513,57	--	5357514	--	5357514	--	5786115
			СП - 8%				--	--	--	--		428601	
4	96	Перечень,п14	тройник фланцевый ТФ 1200х80	шт	4		2103320,14	--	8413281	--	8413281	--	9086343
			СП - 8%				--	--	--	--		673062	
5	97	Перечень,п15	тройник раструбный ТР д1200х80	шт	2		2103320,14	--	4206640	--	4206640	--	4543171
			СП - 8%				--	--	--	--		336531	
6	98	Перечень,п16	тройник фланцевый ТФ д1200х200	шт	3		2301746,57	--	6905240	--	6905240	--	7457659
			СП - 8%				--	--	--	--		552419	
7	99	Перечень,п17	тройник раструбный ТР д1200х200	шт	10		2301746,57	--	23017466	--	23017466	--	24858863
			СП - 8%				--	--	--	--		1841397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					78259385	--	78259385	--	84520135
									--	--	--	6260750	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					78259385				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					78259385				
			Сметная прибыль	Тенге					6260750				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					84520135				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					84520135				84520135
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								78259385		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									

										6260750
- Сметная прибыль	Тенге									
Временные здания и сооружения (1,04 %)										879 009
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)										2 818 172
Непредвиденные работы и затраты (2 %)										1 764 346
Итого в текущих ценах 2021 года										89 981 662
Объемы 2021г. 100%										89 981 662
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ										89 981 662
на 2021 год - К=1										89 981 662
Итого НДС 12%										10 797 799
НДС на 2021 год										10 797 799
Итого с НДС										100 779 462
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788										95 080 598
Возврат Временные здания и сооружение 15%										131 851
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах										131 851
Итого с Возвратом										94 948 746

ТОО "АЦ-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Директор

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

Заместитель руководителя

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861, г Нур-Султан, Бейбитшилик, 11 Тел.: 8 (7172) 55 69 45
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189, Акмолинская область, г Кокшетау, Есенберлина, 52 тел 8 (7162) 25 25 04
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС-1-ого подъема до ж.м."Железнодорожный").Корректировка сметной документации."
Объект: Камеры водовод ВО1
Договор о государственных закупках работ №19/83 от 08 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №17/1 (ЛС 2-2)
за август 2022 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР										
1	1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25т.1,п.5в	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м3	м3	1240,9782		284,53	284,53	353096	353096	--	42575	427325
							--	47,65	--	59133		31654	
			НР - 72%; СП - 8%										
2	2	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	769,22		312,98	312,98	240750	240751	--	29027	291359
							--	52,41	--	40315		21582	
			НР - 72%; СП - 8%										
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	70,744		2768,30	--	195841	--	--	141005	363794
							2768,30	--	195841	--		26948	
			НР - 72%; СП - 8%										
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	42,12		3321,96	--	139921	--	--	100743	259917
							3321,96	--	139921	--		19253	
			НР - 72%; СП - 8%										

5	5	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	525,518	267,98 8,88	258,73 51,21	140830 4668	135967 26912	195	22737 13085	176653
6	6	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т·км	19654,3862	28,00 --	-- --	550323 --	-- --		-- 44026	594349
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2058,532	42,05 --	42,05 16,15	86561 --	86561 33245	--	23937 8840	119337
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,73	1203,34 1203,34	-- --	76689 76689	-- --	--	55216 10552	142457
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	411,707	206,54 117,29	89,25 48,64	85034 48289	36744 20025	--	49186 10738	144958
10	10	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1646,826	159,95 --	159,95 75,12	263410 --	263410 123710	--	89071 28198	380679
11	11	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см/до 3 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1646,826	45,86 --	45,86 18,95	75523 --	75523 31207	--	22469 7839	105832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2207978 465408	1192052 334547	195 --	575966 222715	3006660
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2207978				
		Материалы		Тенге				194				
		Всего заработная плата		Тенге					799955			
		Транспортные расходы		Тенге				550323				
			Накладные расходы	Тенге				575966				
			Сметная прибыль	Тенге				222715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3006659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
			Сметная заработная плата	Тенге					799955			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3006659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
			Сметная заработная плата	Тенге					799955			

РАЗДЕЛ 10. КАМЕРА №49, 100, 130,150, 180 (Камера № 180)

12	274	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований.Уплотнение.Камеры №130,180 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной площади основания	32,344	1042,29 135,04	866,84 313,27	33712 4368	28037 10132	1307	10440 3532	47684
13	275	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15	6003,67 761,64	346,74 141,67	90055 11425	5201 2125	73429	12737 8223	111015
14	276	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,5	21283,70 1752,30	1201,15 335,95	31926 2628	1802 504	27496	2850 2782	37559
15	277	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,33	38943,51 11678,94	3572,15 1535,18	674891 202396	61906 26605	410589	208391 70663	953944
16	278	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/ *СП - 8%*	кг	69,32	1331,00 --	-- --	92265 --	-- --	92265	-- 7381	99646
17	279	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/ *СП - 8%*	т	1,717	335138,00 --	-- --	575432 --	-- --	575432	-- 46035	621467
18	280	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/ *СП - 8%*	т	0,02006	349485,00 --	-- --	7011 --	-- --	7011	-- 561	7572
19	281	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/ *СП - 8%*	т	0,0179	349485,00 --	-- --	6256 --	-- --	6256	-- 500	6756
20	282	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/ *СП - 8%*	т	0,0252	335138,00 --	-- --	8445 --	-- --	8445	-- 676	9121
21	283	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	28377,11 7599,90	1270,54 370,92	17026 4560	763 223	11703	4352 1710	23088
22	284	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	53,6736	928,92 386,69	7,03 3,71	49858 20755	377 199	28726	19487 5548	74893
23	285	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	53,6736	1331,00 --	-- --	71440 --	-- --	71440	-- 5715	77155

24	286	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
25	287	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	35,2	403,89	8,08	14217	284	--	12815	29195
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	13933	150		2163	
26	288	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0293	3273643,00	--	95918	--	95918	--	103591
			СП - 8%			--	--	--	--		7673	
27	289	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00317	537093,60	2608,80	1703	8	1401	276	2137
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	294	3		158	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
28	290	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8)	м3 сборных конструкций	1,864	8508,55	2643,36	15860	4927	6044	6841	24517
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	4889	909		1816	
29	291	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П15д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,328	110765,00	--	36331	--	36331	--	39237
			СП - 8%			--	--	--	--		2906	
30	292	225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки	м3/П21-8/	1,176	110765,00	--	130260	--	130260	--	140681
			СП - 8%			--	--	--	--		10421	
31	293	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	1	45187,00	--	45187	--	45187	--	48802
			СП - 8%			--	--	--	--		3615	
32	294	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	13,039	606,61	14,06	7910	184	1	7274	16399
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	7725	97		1215	
33	295	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	13,039	1331,00	--	17355	--	17355	--	18743
			СП - 8%			--	--	--	--		1388	
					БАЛКА Б-1							
34	296	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,21	67946,22	6809,45	14269	1430	8058	4693	20478
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	4781	376		1517	
35	297	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0055	346394,00	--	1905	--	1905	--	2057
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
36	298	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического	т	0,0075	335138,00	--	2514	--	2514	--	2715
			СП - 8%			--	--	--	--		201	

37	299	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/ *СП - 8%*	т	0,00828	349485,00 --	-- --	2894 --	-- --	2894	-- 231	3125
38	300	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01308	1184385,50 337194,00	1597,50 786,18	15492 4410	21 10	11061	4023 1561	21076
			КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР									
39	301	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55 8247,98	8545,51 3675,80	1378 660	684 294	34	1126 200	2704
40	302	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 *СП - 8%*	шт.	1	11268,00 --	-- --	11268 --	-- --	11268	-- 901	12169
41	303	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,0563	928,92 386,69	7,03 3,71	981 408	8 4	565	384 109	1474
42	304	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	1,0563	1331,00 --	-- --	1406 --	-- --	1406	-- 112	1518
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
43	305	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,37	66770,25 24663,60	2011,92 585,04	24705 9126	744 216	14835	8501 2656	35863
44	306	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/ *СП - 8%*	т	0,02387	346394,00 --	-- --	8268 --	-- --	8268	-- 661	8929
			Устройство вентшахты /узел 2/									
45	309	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05584	101168,18 78752,50	20937,18 9505,64	5649 4398	1169 531	82	4485 811	10945
46	310	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/ *СП - 8%*	т	0,05584	856578,00 --	-- --	47831 --	-- --	47831	-- 3827	51658
47	311	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3738,48 655,07	52,59 19,46	3738 655	52 19	3031	661 352	4751
48	312	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	23410,40 1752,30	1201,15 335,95	2341 175	121 34	2045	190 202	2734

49	313	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2266706	107722	1861072	309831	2782656
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				297912	42432	--	206119	
			Материалы	Тенге				2215137				
			Всего заработная плата	Тенге				598729				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					339670			
			Местные материалы	Тенге				988437				
			Накладные расходы	Тенге				223046				
			Сметная прибыль	Тенге				309170				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				201940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2726247				190
			Сметная заработная плата	Тенге					339670			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47831				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51658				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3738				
			Материалы	Тенге				3031				
			Всего заработная плата	Тенге					674			
			Сдача и испытание	Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2782656				190
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					340344			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 15. КАМЕРА № 61 , 73 , 77, 88 (Камеры 77, 88)									
50	456	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований просадочный.Уплотнение.Камеры №61,73,77	м2 уплотненной площади основания	7,626	1042,29	866,84	7949	6611	308	2462	11243
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	1030	2389		833	
51	457	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	9	6003,67	346,74	54033	3121	44057	7642	66609
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6855	1275		4934	
52	458	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	0,9	21283,70	1201,15	19155	1081	16497	1710	22535
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1577	302		1669	
53	459	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	11,6	38943,51	3572,15	451745	41437	274832	139488	638532
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	135476	17808		47299	
54	460	235-301-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с	кг	46,4	1331,00	--	61758	--	61758	--	66699
			СП - 8%			--	--	--	--		4941	
55	461	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,13074	335138,00	--	378954	--	378954	--	409270
			СП - 8%			--	--	--	--		30316	

56	462	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/ *СП - 8%*	т	0,00885	349485,00 --	-- --	3093 --	-- --	3093	-- 247	3340
57	463	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/ *СП - 8%*	т	0,01523	349485,00 --	-- --	5323 --	-- --	5323	-- 426	5749
58	464	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/ *СП - 8%*	т	0,0252	335138,00 --	-- --	8445 --	-- --	8445	-- 676	9121
59	465	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	37,85115	928,92 386,69	7,03 3,71	35161 14637	266 140	20258	13743 3912	52816
60	466	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	37,85115	1331,00 --	-- --	50380 --	-- --	50380	-- 4030	54410
61	467	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/ *СП - 8%*	кг	77	1264,00 --	-- --	97328 --	-- --	97328	-- 7786	105114
62	468	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	29	403,89 395,81	8,08 4,26	11713 11478	235 124	--	10558 1782	24052
63	469	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/ *СП - 8%*	т	0,0241667	3273643,00 --	-- --	79113 --	-- --	79113	-- 6329	85442
64	470	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00226	537093,60 92608,80	2608,80 1000,62	1214 209	6 2	999	197 113	1524
65	471	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	28377,11 7599,90	1270,54 370,92	5675 1520	254 74	3901	1451 570	7696
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
66	472	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8) *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55 2622,62	2643,36 487,57	9291 2864	2886 532	3541	4008 1064	14363
67	473	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	0,48	110765,00 --	-- --	53167 --	-- --	53167	-- 4253	57420

68	474	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
69	475	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	6,895	606,61	14,06	4183	97	1	3847	8672
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	4085	51		642	
70	476	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	1331,00	--	9177	--	9177	--	9911
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
			КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР									
71	477	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	17229,55	8545,51	2757	1367	70	2251	5409
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	1320	588		401	
72	478	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	2	11268,00	--	22536	--	22536	--	24339
			СП - 8%			--	--	--	--		1803	
73	479	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	2,11259	928,92	7,03	1962	15	1130	767	2947
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	817	8		218	
74	480	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	2,11259	1331,00	--	2812	--	2812	--	3037
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
75	481	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,74	66770,25	2011,92	49410	1489	29670	17002	71725
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	18251	433		5313	
76	482	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	346394,00	--	16537	--	16537	--	17860
			СП - 8%			--	--	--	--		1323	
			Устройство вентшахты /узел 2/									
77	485	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,11168	101168,18	20937,18	11298	2339	164	8970	21889
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	8795	1062		1621	
78	486	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,11168	856578,00	--	95663	--	95663	--	103316
			СП - 8%			--	--	--	--		7653	
79	487	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент	зонт	2	3738,48	52,59	7477	105	6062	1322	9503

			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	1310	39		704		
80	488	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,2	23410,40	1201,15	4682	240	4092	380	5467	
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	350	67		405		
81	489	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,6908	4865,42	11,55	3361	8	2701	609	4288	
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	652	3		318		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1611473	61557	1338690	216407	1974109	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				211226	24897	--	146230		
			Материалы	Тенге				1508333					
			Всего заработная плата	Тенге				402222					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					234774				
			Местные материалы	Тенге				712920					
			Накладные расходы	Тенге				121824					
			Сметная прибыль	Тенге				215085					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137873					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1861291					132
			Сметная заработная плата	Тенге					234774				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95663					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95663					
			Сметная прибыль	Тенге				7653					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103316					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				7477					
			Материалы	Тенге				6062					
			Всего заработная плата	Тенге					1349				
			Сдача и испытание	Тенге				67					
			Накладные расходы	Тенге				1322					
			Сметная прибыль	Тенге				704					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9503					1
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1349				
			Сметная заработная плата	Тенге				1974110					132
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					236123				
			Сметная заработная плата	Тенге									
			РАЗДЕЛ 18. КАМЕРА № 67,81,142, 196,220 (Камера 81)										
82	515	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований просадочный.Уплотнение. Камеры № 67,81,142,196	м2 уплотненной площади основания	24,18	1042,29	866,84	25203	20960	978	7805	35648	
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	3265	7575		2641		
83	516	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	12	6003,67	346,74	72044	4161	58743	10189	88812	
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	9140	1700		6579		
84	517	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	1,2	21283,70	1201,15	25540	1441	21996	2280	30046	
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2103	403		2226		
85	518	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	14,224	38943,51	3572,15	553932	50810	337001	171041	782971	
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	166121	21836		57998		

86	519	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	56,896	1331,00	--	75729	--	75729	--	81787
			СП - 8%			--	--	--	--		6058	
87	520	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,376158	335138,00	--	461203	--	461203	--	498099
			СП - 8%			--	--	--	--		36896	
88	521	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,017936	349485,00	--	6268	--	6268	--	6769
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
89	522	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01656	349485,00	--	5787	--	5787	--	6250
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
90	523	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02016	335138,00	--	6756	--	6756	--	7297
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
91	524	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	2,32	28377,11	1270,54	65835	2948	45255	16828	89276
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	17632	861		6613	
92	525	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	209,16	928,92	7,03	194293	1470	111943	75940	291852
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	80880	776		21619	
93	526	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенетрон/	кг	209,16	1331,00	--	278392	--	278392	--	300663
			СП - 8%			--	--	--	--		22271	
94	527	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	308	1264,00	--	389312	--	389312	--	420457
			СП - 8%			--	--	--	--		31145	
95	528	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	141,6	403,89	8,08	57191	1144	--	51551	117442
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	56047	603		8699	
96	529	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,114	3273643,00	--	373195	--	373195	--	403051
			СП - 8%			--	--	--	--		29856	
97	530	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,01268	537093,60	2608,80	6810	33	5603	1104	8547
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	1174	13		633	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
98	531	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8, П15д-8-	конструкций	1,4912	8508,55	2643,36	12688	3942	4835	5473	19614
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	3911	727		1453	

99	532	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П15д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,2624	110765,00	--	29065	--	29065	--	31390
			СП - 8%			--	--	--	--		2325	
100	533	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3/П21-8/	0,9408	110765,00	--	104208	--	104208	--	112545
			СП - 8%			--	--	--	--		8337	
101	534	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92	шт.	0,8	45187,00	--	36150	--	36150	--	39042
			СП - 8%			--	--	--	--		2892	
102	535	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	10,124	606,61	14,06	6141	142	1	5648	12732
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	5998	75		943	
103	536	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	10,124	1331,00	--	13475	--	13475	--	14553
			СП - 8%			--	--	--	--		1078	
					БАЛКА Б-1							
104	537	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,168	67946,22	6809,45	11415	1144	6446	3754	16383
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	3825	301		1214	
105	538	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,0044	346394,00	--	1524	--	1524	--	1646
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
106	539	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,006	335138,00	--	2011	--	2011	--	2172
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
107	540	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,006624	349485,00	--	2315	--	2315	--	2500
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
108	541	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,010464	1184385,50	1597,50	12393	16	8849	3218	16860
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	3528	8		1249	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
109	542	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	

110	543	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 *СП - 8%*	шт.	1	11268,00 --	-- --	11268 --	-- --	11268	-- 901	12169
111	544	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,056296	928,92 386,69	7,03 3,71	981 408	8 4	565	384 109	1474
112	545	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	1,056296	1331,00 --	-- --	1406 --	-- --	1406	-- 112	1518
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1						
113	546	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,37	66770,25 24663,60	2011,92 585,04	24705 9126	744 216	14835	8501 2656	35863
						Устройство вентшахты /узел 2/						
114	549	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05584	101168,18 78752,50	20937,18 9505,64	5649 4398	1169 531	82	4485 811	10945
115	550	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/ *СП - 8%*	т	0,05584	856578,00 --	-- --	47831 --	-- --	47831	-- 3827	51658
116	551	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	3738,48 655,07	52,59 19,46	3738 655	52 19	3031	661 352	4751
117	552	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	23410,40 1752,30	1201,15 335,95	2341 175	121 34	2045	190 202	2734
118	553	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,3454	4865,42 944,33	11,55 3,76	1681 326	4 1	1351	305 159	2144
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				2929853	90993	2469488	370483	3564364
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				369372	35977	--	264027	
		Материалы		Тенге				2878284				
		Всего заработная плата		Тенге				620561				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					404675			
		Местные материалы		Тенге				1617373				
			Накладные расходы	Тенге				180691				
			Сметная прибыль	Тенге				369822				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259848				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3507954				
			Сметная заработная плата	Тенге								226
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					404675			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				47831				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3827				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				51658				
		Материалы		Тенге				3738				
								3031				

		Всего заработная плата		Тенге					674			
		Сдача и испытание		Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3564363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					405349			
			РАЗДЕЛ 21. КАМЕРА №79									
119	579	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	11	6003,67	346,74	66040	3814	53848	9340	81411
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	8378	1558		6030	
120	580	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	1,1	21283,70	1201,15	23412	1322	20162	2090	27543
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1928	370		2040	
121	581	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	12,9	38943,51	3572,15	502371	46081	305632	155121	710091
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	150658	19804		52599	
122	582	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	51,6	1331,00	--	68680	--	68680	--	74174
			СП - 8%			--	--	--	--		5494	
123	583	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	1,22917	335138,00	--	411942	--	411942	--	444897
			СП - 8%			--	--	--	--		32955	
124	584	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,01652	349485,00	--	5773	--	5773	--	6235
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
125	585	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,01571	349485,00	--	5490	--	5490	--	5929
			СП - 8%			--	--	--	--		439	
126	586	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,02268	335138,00	--	7601	--	7601	--	8209
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
127	587	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона**	м2 поверхности	40,3591499	928,92	7,03	37490	284	21600	14653	56315
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	15606	150		4171	
128	588	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /**	кг	40,3591499	1331,00	--	53718	--	53718	--	58015
			СП - 8%			--	--	--	--		4297	

129	589	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	88	1264,00	--	111232	--	111232	--	120131
			СП - 8%			--	--	--	--		8899	
130	590	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	33	403,89	8,08	13328	267	--	12014	27369
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	13062	141		2027	
131	591	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0275	3273643,00	--	90025	--	90025	--	97227
			СП - 8%			--	--	--	--		7202	
132	592	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,002712	537093,60	2608,80	1457	7	1199	236	1829
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	251	3		135	
133	593	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,33	28377,11	1270,54	9364	419	6437	2394	12698
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	2508	122		941	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
134	594	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8,)	конструкций	1,332	8508,55	2643,36	11333	3521	4319	4888	17519
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	3493	649		1298	
135	595	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,72	110765,00	--	79751	--	79751	--	86131
			СП - 8%			--	--	--	--		6380	
136	596	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
137	597	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	9,0606	606,61	14,06	5496	127	1	5055	11395
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	5368	67		844	
138	598	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	9,0606	1331,00	--	12060	--	12060	--	13025
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
139	599	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
140	600	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
141	601	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	

142	602	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
143	603	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
144	604	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге				1610690	57278	1341967	215802	1972611
								211446	23378	--	146115	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1610690				
		Материалы		Тенге				428633				
		Всего заработная плата		Тенге					234824			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				776195				
		Местные материалы		Тенге				137140				
			Накладные расходы	Тенге				215802				
			Сметная прибыль	Тенге				146115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1972607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					234824			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1972607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					234824			
			РАЗДЕЛ 22. КАМЕРА № 85,158 (Камера 85)									
145	610	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	40	6003,67	346,74	240147	13870	195811	33964	296040
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	30466	5667		21929	
146	611	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	4	21283,70	1201,15	85135	4805	73321	7601	100155
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	7009	1344		7419	
147	612	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	43,9	38943,51	3572,15	1709620	156817	1040098	527891	2416512
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	512705	67394		179001	
148	613	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	175,6	1331,00	--	233724	--	233724	--	252422
			СП - 8%			--	--	--	--		18698	
149	614	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04128	346394,00	--	14299	--	14299	--	15443
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
150	615	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	3,13461	335138,00	--	1050527	--	1050527	--	1134569

			СП - 8%			--	--	--	--		84042	
151	616	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм,10 мм/	т	0,28845	349485,00	--	100809	--	100809	--	108874
			СП - 8%			--	--	--	--		8065	
152	617	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24839	27243,37	1512,55	6767	375	72	5871	13649
			НР - 91%; СП - 8%			25442,82	529,40	6320	131		1011	
153	618	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04788	335138,00	--	16046	--	16046	--	17330
			СП - 8%			--	--	--	--		1284	
154	619	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	83,7572998	928,92	7,03	77804	589	44827	30410	116871
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	32388	311		8657	
155	620	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	83,7572998	1331,00	--	111481	--	111481	--	120399
			СП - 8%			--	--	--	--		8918	
156	621	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	154	1264,00	--	194656	--	194656	--	210228
			СП - 8%			--	--	--	--		15572	
157	622	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	62	403,89	8,08	25041	501	--	22572	51422
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	24540	264		3809	
158	623	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0516667	3273643,00	--	169138	--	169138	--	182669
			СП - 8%			--	--	--	--		13531	
159	624	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00497	537093,60	2608,80	2669	13	2196	433	3350
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	460	5		248	
160	625	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	4	28377,11	1270,54	113508	5082	78026	29014	153924
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	30400	1484		11402	
					БАЛКИ							
161	626	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,62	67946,22	6809,45	110073	11031	62160	36200	157974
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	36882	2898		11702	
162	627	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /20мм,22 мм/	т	0,19978	335138,00	--	66954	--	66954	--	72310
			СП - 8%			--	--	--	--		5356	
163	628	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,12876	349485,00	--	45000	--	45000	--	48600

			СП - 8%			--	--	--	--		3600	
164	629	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,03728	1184385,50	1597,50	44154	59	31524	11466	60069
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	12571	29		4450	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
165	630	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18, П11д-8,)	м3 сборных конструкций	4,922	8508,55	2643,36	41879	13011	15959	18064	64738
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	12909	2400		4795	
166	631	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,33	110765,00	--	36552	--	36552	--	39476
			СП - 8%			--	--	--	--		2924	
167	632	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,872	110765,00	--	428882	--	428882	--	463193
			СП - 8%			--	--	--	--		34311	
168	633	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3 СТ РК 937-92	шт.	2	45187,00	--	90374	--	90374	--	97604
			СП - 8%			--	--	--	--		7230	
169	634	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	35,3174	606,61	14,06	21424	497	2	19703	44418
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	20925	262		3290	
170	635	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизолирующие для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	35,3174	1331,00	--	47007	--	47007	--	50768
			СП - 8%			--	--	--	--		3761	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
171	636	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.6). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	17229,55	8545,51	5513	2734	140	4502	10817
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	2639	1176		801	
172	637	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	13334,00	--	26668	--	26668	--	28801
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	
173	638	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	4,298032	928,92	7,03	3993	30	2301	1560	5998
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	1662	16		444	
174	639	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	4,298032	1331,00	--	5721	--	5721	--	6179
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
					ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1 2 шт							
175	640	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,74	66770,25	2011,92	49410	1489	29670	17002	71725

			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	18251	433		5313	
176	641	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,04774	346394,00	--	16537	--	16537	--	17860
			СП - 8%			--	--	--	--		1323	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				5191512	210903	4230482	766253	6434387
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				750127	83814	--	476621	
		Материалы		Тенге				5191512				
		Всего заработная плата		Тенге				1576108				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					833941			
		Местные материалы		Тенге				2071899				
			Накладные расходы	Тенге				582476				
			Сметная прибыль	Тенге				766253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6434386				
			Сметная заработная плата	Тенге								471
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					833941			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6434386				
			Сметная заработная плата	Тенге								471
									833941			
			РАЗДЕЛ 24. КАМЕРА №92									
177	680	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	6003,67	346,74	54033	3121	44057	7642	66609
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6855	1275		4934	
178	681	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	0,9	21283,70	1201,15	19155	1081	16497	1710	22535
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1577	302		1669	
179	682	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	12,2	38943,51	3572,15	475111	43580	289048	146703	671559
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	142483	18729		49745	
180	683	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	48,8	1331,00	--	64953	--	64953	--	70149
			СП - 8%			--	--	--	--		5196	
181	684	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	1,18326	335138,00	--	396555	--	396555	--	428279
			СП - 8%			--	--	--	--		31724	
182	685	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,00885	349485,00	--	3093	--	3093	--	3340
			СП - 8%			--	--	--	--		247	
183	686	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,00986	349485,00	--	3446	--	3446	--	3722
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
184	687	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,0253	335138,00	--	8479	--	8479	--	9157
			СП - 8%			--	--	--	--		678	

185	688	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	40,0911499	928,92 386,69	7,03 3,71	37241 15503	282 149	21456	14556 4144	55941
186	689	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	40,0911499	1331,00 --	-- --	53361 --	-- --	53361	-- 4269	57630
187	690	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/ *СП - 8%*	кг	77	1264,00 --	-- --	97328 --	-- --	97328	-- 7786	105114
188	691	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	29	403,89 395,81	8,08 4,26	11713 11478	235 124	--	10558 1782	24052
189	692	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/ *СП - 8%*	т	0,0241667	3273643,00 --	-- --	79113 --	-- --	79113	-- 6329	85442
190	693	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00226	537093,60 92608,80	2608,80 1000,62	1214 209	6 2	999	197 113	1524
191	694	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	28377,11 7599,90	1270,54 370,92	5675 1520	254 74	3901	1451 570	7696
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
192	695	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8) *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55 2622,62	2643,36 487,57	9291 2864	2886 532	3541	4008 1064	14363
193	696	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	0,48	110765,00 --	-- --	53167 --	-- --	53167	-- 4253	57420
194	697	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	46121,00 --	-- --	46121 --	-- --	46121	-- 3690	49811
195	698	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,895	606,61 592,48	14,06 7,41	4183 4085	97 51	1	3847 642	8672
196	699	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	6,895	1331,00 --	-- --	9177 --	-- --	9177	-- 734	9911
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							

197	700	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
198	701	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
199	702	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
200	703	235-301-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
					ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1							
201	704	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
202	705	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
					Устройство вентшахты /узел 2/							
203	708	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
204	709	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
205	710	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751
			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
206	711	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
207	712	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				1541655	54324	1285009	206324	1887815
								202322	22337	--	139835	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1490086				
		Материалы		Тенге				398415				
		Всего заработная плата		Тенге					223985			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725179				
		Местные материалы		Тенге				110556				
			Накладные расходы	Тенге				205663				
			Сметная прибыль	Тенге				135656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1831405				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					223985			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47831				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47831				

			Сметная прибыль	Тенге				3827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51658				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3738				
		Материалы		Тенге				3031				
		Всего заработная плата		Тенге					674			
		Сдача и испытание		Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1887814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					224659			
			РАЗДЕЛ 36. КАМЕРА №128, 178, 204 (Камера 178)									
208	1095	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований просадочный .Уплотнение. Камеры №128,178**	м2 уплотненной площади основания	41,3253	1042,29	866,84	43073	35822	1670	13339	60925
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	5581	12946		4513	
209	1096	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	19	6003,67	346,74	114070	6588	93011	16133	140619
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	14471	2692		10416	
210	1097	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	1,9	21283,70	1201,15	40439	2282	34828	3611	47574
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	3329	638		3524	
211	1098	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	18,38	38943,51	3572,15	715782	65657	435466	221017	1011743
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	214659	28217		74944	
212	1099	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	73,52	1331,00	--	97855	--	97855	--	105683
			СП - 8%			--	--	--	--		7828	
213	1100	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	1,894853	335138,00	--	635037	--	635037	--	685840
			СП - 8%			--	--	--	--		50803	
214	1101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,01888	349485,00	--	6598	--	6598	--	7126
			СП - 8%			--	--	--	--		528	
215	1102	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,01294	349485,00	--	4522	--	4522	--	4884
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
216	1103	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121
			СП - 8%			--	--	--	--		676	

217	1104	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	28377,11 7599,90	1270,54 370,92	20432 5472	915 267	14045	5222 2052	27707
218	1105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	56,7356832	928,92 386,69	7,03 3,71	52703 21939	398 210	30366	20599 5864	79166
219	1106	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	56,7356832	1331,00 --	-- --	75515 --	-- --	75515	-- 6041	81556
220	1107	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/ *СП - 8%*	кг	88	1264,00 --	-- --	111232 --	-- --	111232	-- 8899	120131
221	1108	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания *НР - 91%; СП - 8%*	м шва	39	403,89 395,81	8,08 4,26	15752 15437	315 166	--	14198 2396	32346
222	1109	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/ *СП - 8%*	т	0,0325	3273643,00 --	-- --	106393 --	-- --	106393	-- 8511	114904
223	1110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00317	537093,60 92608,80	2608,80 1000,62	1703 294	8 3	1401	276 158	2137
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
224	1111	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8, П21,П15д-8,П18д,П21д) *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	2,233	8508,55 2622,62	2643,36 487,57	19000 5856	5903 1089	7241	8195 2176	29371
225	1112	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П15д-8,П18д,П21д), объемом до 0,5 м 3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	0,766	110765,00 --	-- --	84846 --	-- --	84846	-- 6788	91634
226	1113	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	0,3226	110765,00 --	-- --	35733 --	-- --	35733	-- 2859	38592
227	1114	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	0,784	110765,00 --	-- --	86840 --	-- --	86840	-- 6947	93787
228	1115	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	45187,00 --	-- --	45187 --	-- --	45187	-- 3615	48802
229	1116	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	15,6647	606,61	14,06	9502	220	1	8739	19701

			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	9281	116		1459	
230	1117	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	15,6647	1331,00	--	20850	--	20850	--	22518
			СП - 8%			--	--	--	--		1668	
					БАЛКА Б-1							
231	1118	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В20, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,27	67946,22	6809,45	18345	1839	10359	6033	26329
			НР - 91%; СП - 8%			22766,40	1789,04	6147	483		1950	
232	1119	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	т	0,00688	346394,00	--	2383	--	2383	--	2574
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
233	1120	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	0,00936	335138,00	--	3137	--	3137	--	3388
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
234	1121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01058	349485,00	--	3698	--	3698	--	3994
			СП - 8%			--	--	--	--		296	
235	1122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка	т	0,01308	1184385,50	1597,50	15492	21	11061	4023	21076
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	4410	10		1561	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
236	1123	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
237	1124	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
238	1125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
239	1126	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
					ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1							
240	1127	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	

241	1128	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				2442570	121404	2004096	331396	2995885
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				317070	47351	--	221915	
			Материалы	Тенге				2442570				
			Всего заработная плата	Тенге				654883				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					364421			
			Местные материалы	Тенге				1085339				
			Накладные расходы	Тенге				263874				
			Сметная прибыль	Тенге				331396				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				221915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2995881				
			Сметная заработная плата	Тенге								205
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге					364421			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2995881				
			Сметная заработная плата	Тенге								205
									364421			
			РАЗДЕЛ 37. КАМЕРА № 134 , 138, 184 (Камера 184)									
242	1134	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований.Уплотнение.Камеры №134,138**	м2 уплотненной площади основания	15,2533	1042,29	866,84	15898	13222	616	4924	22487
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	2060	4778		1666	
243	1135	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	6003,67	346,74	54033	3121	44057	7642	66609
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6855	1275		4934	
244	1136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	0,9	21283,70	1201,15	19155	1081	16497	1710	22535
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1577	302		1669	
245	1137	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	12,4333	38943,51	3572,15	484196	44413	294575	149509	684401
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	145208	19087		50696	
246	1138	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	49,7333	1331,00	--	66195	--	66195	--	71491
			СП - 8%			--	--	--	--		5296	
247	1139	214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	т	1,2025	335138,00	--	403003	--	403003	--	435243
			СП - 8%			--	--	--	--		32240	
248	1140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,01298	349485,00	--	4536	--	4536	--	4899
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
249	1141	214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I**	т	0,01633	349485,00	--	5707	--	5707	--	6164
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
250	1142	214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
251	1143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона**	м2 поверхности	40,9871499	928,92	7,03	38074	288	21937	14881	57192

			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	15849	152		4236	
252	1144	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	40,9871499	1331,00	--	54554	--	54554	--	58918
			СП - 8%			--	--	--	--		4364	
253	1145	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
254	1146	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	403,89	8,08	11713	235	--	10558	24052
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	11478	124		1782	
255	1147	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,02416	3273643,00	--	79091	--	79091	--	85418
			СП - 8%			--	--	--	--		6327	
256	1148	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	537093,60	2608,80	1214	6	999	197	1524
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	209	2		113	
257	1149	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,2	28377,11	1270,54	5675	254	3901	1451	7696
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	1520	74		570	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
258	1150	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55	2643,36	9291	2886	3541	4008	14363
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	2864	532		1064	
259	1151	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,48	110765,00	--	53167	--	53167	--	57420
			СП - 8%			--	--	--	--		4253	
260	1152	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
261	1153	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	6,895	606,61	14,06	4183	97	1	3847	8672
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	4085	51		642	
262	1154	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	1331,00	--	9177	--	9177	--	9911
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							

263	1155	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
264	1156	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
265	1157	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
266	1158	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1						
267	1159	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
268	1160	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
						Устройство вентшахты /узел 2/						
269	1163	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
270	1164	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
271	1165	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751
			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
272	1166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
273	1167	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37		Тенге				1580002	68385	1304164	214379	1937930
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				207453	27476	--	143548	
		Материалы		Тенге				1528433				
								405037				

			Всего заработная плата	Тенге					234255			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				737710				
			Местные материалы	Тенге				110556				
			Накладные расходы	Тенге				213718				
			Сметная прибыль	Тенге				139369				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1881520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					234255			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47831				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51658				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3738				
			Материалы	Тенге				3031				
			Всего заработная плата	Тенге					674			
			Сдача и испытание	Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				1937929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					234929			
			РАЗДЕЛ 41. КАМЕРА №166									
274	1270	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	9	6003,67	346,74	54033	3121	44057	7642	66609
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6855	1275		4934	
275	1271	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	0,9	21283,70	1201,15	19155	1081	16497	1710	22535
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1577	302		1669	
276	1272	1106-1301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений**	м3	12,3	38943,51	3572,15	479005	43938	291416	147906	677064
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	143651	18883		50153	
277	1273	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	49,2	1331,00	--	65485	--	65485	--	70724
			СП - 8%			--	--	--	--		5239	
278	1274	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	1,19482	335138,00	--	400430	--	400430	--	432464
			СП - 8%			--	--	--	--		32034	
279	1275	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,01298	349485,00	--	4536	--	4536	--	4899
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
280	1276	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	т	0,01602	349485,00	--	5599	--	5599	--	6047
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
281	1277	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121

			СП - 8%			--	--	--	--		676	
282	1278	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	42,5551499	928,92	7,03	39530	299	22775	15451	59379
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	16456	158		4398	
283	1279	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	42,5551499	1331,00	--	56641	--	56641	--	61172
			СП - 8%			--	--	--	--		4531	
284	1280	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
285	1281	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	403,89	8,08	11713	235	--	10558	24052
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	11478	124		1782	
286	1282	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0241667	3273643,00	--	79113	--	79113	--	85442
			СП - 8%			--	--	--	--		6329	
287	1283	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	537093,60	2608,80	1214	6	999	197	1524
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	209	2		113	
288	1284	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,2	28377,11	1270,54	5675	254	3901	1451	7696
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	1520	74		570	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
289	1285	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55	2643,36	9291	2886	3541	4008	14363
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	2864	532		1064	
290	1286	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,48	110765,00	--	53167	--	53167	--	57420
			СП - 8%			--	--	--	--		4253	
291	1287	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
292	1288	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	6,895	606,61	14,06	4183	97	1	3847	8672
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	4085	51		642	
293	1289	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	1331,00	--	9177	--	9177	--	9911
			СП - 8%			--	--	--	--		734	

							КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР					
294	1290	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
295	1291	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
296	1292	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	
297	1293	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1						
298	1294	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
299	1295	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
						Устройство вентшахты /узел 2/						
300	1298	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
301	1299	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
302	1300	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751
			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
303	1301	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
304	1302	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		Тенге				1559087	54699	1299945	208422	1908908
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				204443	22500	--	141398	
								1507518				

		Материалы	Тенге				402103				
		Всего заработная плата	Тенге					226269			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				736428				
		Местные материалы	Тенге				110556				
		Накладные расходы	Тенге				207761				
		Сметная прибыль	Тенге				137219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1852498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					226269			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				47831				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47831				
		Сметная прибыль	Тенге				3827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				51658				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3738				
		Материалы	Тенге				3031				
		Всего заработная плата	Тенге					674			
		Сдача и испытание	Тенге				34				
		Накладные расходы	Тенге				661				
		Сметная прибыль	Тенге				352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4751				
		Сметная заработная плата	Тенге					674			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				1908907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					226943			
		РАЗДЕЛ 42. КАМЕРА №168,174,182,190 (Камера 182, 190									
305	1306	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований просадочный .Уплотнение. Камеры №168,174,182,190**	м2 уплотненной площади основания	61,4142	1042,29	866,84	64011	53236	2482	19823	90541
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	8293	19239		6707	
306	1307	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	24	6003,67	346,74	144088	8322	117487	20379	177624
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	18279	3400		13157	
307	1308	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство**	м3	2,4	21283,70	1201,15	51081	2882	43993	4561	60093
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	4206	806		4451	
308	1309	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство**	м3	25,165	38943,51	3572,15	980013	89893	596219	302605	1385228
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	293901	38633		102610	
309	1310	235-301-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/**	кг	100,66	1331,00	--	133978	--	133978	--	144696
			СП - 8%			--	--	--	--		10718	
310	1311	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	т	2,40806	335138,00	--	807032	--	807032	--	871595
			СП - 8%			--	--	--	--		64563	
311	1312	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	т	0,0354	349485,00	--	12372	--	12372	--	13362
			СП - 8%			--	--	--	--		990	

312	1313	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,029805	349485,00	--	10416	--	10416	--	11249
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
313	1314	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,04032	335138,00	--	13513	--	13513	--	14594
			СП - 8%			--	--	--	--		1081	
314	1315	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	82,948	928,92	7,03	77052	583	44394	30116	115742
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	32075	308		8573	
315	1316	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон/	кг	82,948	1331,00	--	110404	--	110404	--	119236
			СП - 8%			--	--	--	--		8832	
316	1317	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенекрит из расчета 2200 кг/м3/	кг	176	1264,00	--	222464	--	222464	--	240261
			СП - 8%			--	--	--	--		17797	
317	1318	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	67,8	403,89	8,08	27384	548	--	24684	56233
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	26836	289		4165	
318	1319	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0565	3273643,00	--	184961	--	184961	--	199758
			СП - 8%			--	--	--	--		14797	
319	1320	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,005424	537093,60	2608,80	2913	14	2397	472	3656
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	502	5		271	
320	1321	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,66	28377,11	1270,54	18729	839	12874	4787	25398
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	5016	245		1881	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
321	1322	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8,)	м3 сборных конструкций	2,976	8508,55	2643,36	25321	7867	9649	10922	39142
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	7805	1451		2899	
322	1323	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,752	110765,00	--	194060	--	194060	--	209585
			СП - 8%			--	--	--	--		15525	
323	1324	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	2	46121,00	--	92242	--	92242	--	99621
			СП - 8%			--	--	--	--		7379	
324	1325	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	19,6162	606,61	14,06	11899	275	2	10944	24670

			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	11622	145		1827	
325	1326	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	19,6162	1331,00	--	26109	--	26109	--	28198
			СП - 8%			--	--	--	--		2089	
						КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР						
326	1327	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.6). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,32	17229,55	8545,51	5513	2734	140	4502	10817
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	2639	1176		801	
327	1328	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2	13334,00	--	26668	--	26668	--	28801
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	
328	1329	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	4,298032	928,92	7,03	3993	30	2301	1560	5998
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	1662	16		444	
329	1330	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	4,298032	1331,00	--	5721	--	5721	--	6179
			СП - 8%			--	--	--	--		458	
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1						
330	1331	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,74	66770,25	2011,92	49410	1489	29670	17002	71725
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	18251	433		5313	
331	1332	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,04774	346394,00	--	16537	--	16537	--	17860
			СП - 8%			--	--	--	--		1323	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				3317884	168712	2718085	452357	4071862
								431087	66146	--	301617	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3317884				
		Материалы		Тенге				861608				
		Всего заработная плата		Тенге					497233			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1543507				
		Местные материалы		Тенге				312970				
			Накладные расходы	Тенге				452357				
			Сметная прибыль	Тенге				301617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4071858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					497233			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				4071858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					497233			
						РАЗДЕЛ 43. КАМЕРА № 170						
332	1338	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	8,84	6003,67	346,74	53072	3065	43274	7506	65424
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6733	1252		4846	

333	1339	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	0,884	21283,70	1201,15	18815	1062	16204	1680	22134
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1549	297		1640	
334	1340	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений	м3	12,2	38943,51	3572,15	475111	43580	289048	146703	671559
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	142483	18729		49745	
335	1341	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	48,8	1331,00	--	64953	--	64953	--	70149
			СП - 8%			--	--	--	--		5196	
336	1342	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,1937	335138,00	--	400054	--	400054	--	432058
			СП - 8%			--	--	--	--		32004	
337	1343	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01062	349485,00	--	3712	--	3712	--	4009
			СП - 8%			--	--	--	--		297	
338	1344	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,01078	349485,00	--	3767	--	3767	--	4068
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
339	1345	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,02772	335138,00	--	9290	--	9290	--	10033
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
340	1346	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	40,0911499	928,92	7,03	37241	282	21456	14556	55941
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	15503	149		4144	
341	1347	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	40,0911499	1331,00	--	53361	--	53361	--	57630
			СП - 8%			--	--	--	--		4269	
342	1348	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	
343	1349	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	403,89	8,08	11713	235	--	10558	24052
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	11478	124		1782	
344	1350	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0241667	3273643,00	--	79113	--	79113	--	85442
			СП - 8%			--	--	--	--		6329	
345	1351	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	537093,60	2608,80	1214	6	999	197	1524
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	209	2		113	

346	1352	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2	28377,11 7599,90	1270,54 370,92	5675 1520	254 74	3901	1451 570	7696
						ПЕРЕКРЫТИЕ						
347	1353	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8) *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55 2622,62	2643,36 487,57	9291 2864	2886 532	3541	4008 1064	14363
348	1354	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	0,48	110765,00 --	-- --	53167 --	-- --	53167	-- 4253	57420
349	1355	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	46121,00 --	-- --	46121 --	-- --	46121	-- 3690	49811
350	1356	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,895	606,61 592,48	14,06 7,41	4183 4085	97 51	1	3847 642	8672
351	1357	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	6,895	1331,00 --	-- --	9177 --	-- --	9177	-- 734	9911
						КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР						
352	1358	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55 8247,98	8545,51 3675,80	1378 660	684 294	34	1126 200	2704
353	1359	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 *СП - 8%*	шт.	1	11268,00 --	-- --	11268 --	-- --	11268	-- 901	12169
354	1360	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,056296	928,92 386,69	7,03 3,71	981 408	8 4	565	384 109	1474
355	1361	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон / *СП - 8%*	кг	1,056296	1331,00 --	-- --	1406 --	-- --	1406	-- 112	1518
						ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1						
356	1362	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,37	66770,25 24663,60	2011,92 585,04	24705 9126	744 216	14835	8501 2656	35863

357	1363	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			Устройство вентшахты /узел 2/									
358	1366	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
359	1367	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
360	1368	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751
			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
361	1369	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
362	1370	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43		**Тенге**				1545604	54249	1289183	206158	1891899
								202172	22309	--	140138	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494035				
		Материалы		Тенге				397338				
		Всего заработная плата		Тенге					223807			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730429				
		Местные материалы		Тенге				110556				
			Накладные расходы	Тенге				205497				
			Сметная прибыль	Тенге				135959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1835491				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					223807			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47831				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51658				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3738				
		Материалы		Тенге				3031				
		Всего заработная плата		Тенге					674			
		Сдача и испытание		Тенге				34				
			Накладные расходы	Тенге				661				
			Сметная прибыль	Тенге				352				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4751				
			Сметная заработная плата	Тенге					674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				1891900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					224481			

РАЗДЕЛ 45. КАМЕРА № 192

363	1411	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт оснований.Уплотнение.Камера №192	м2 уплотненной площади основания	22,88	1042,29	866,84	23848	19834	924	7385	33732
			НР - 72%; СП - 8%			135,04	313,27	3090	7168		2499	
364	1412	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство	м2 покрытия	9	6003,67	346,74	54033	3121	44057	7642	66609
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	141,67	6855	1275		4934	
365	1413	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство	м3	0,9	21283,70	1201,15	19155	1081	16497	1710	22535
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1577	302		1669	
366	1414	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В20, W6, F100,с/с. Устройство	м3	11,9	38943,51	3572,15	463428	42509	281940	143096	655046
			НР - 91%; СП - 8%			11678,94	1535,18	138979	18269		48522	
367	1415	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон Адмикс/	кг	47,6	1331,00	--	63356	--	63356	--	68424
			СП - 8%			--	--	--	--		5068	
368	1416	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/	т	1,14174	335138,00	--	382640	--	382640	--	413251
			СП - 8%			--	--	--	--		30611	
369	1417	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,01298	349485,00	--	4536	--	4536	--	4899
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
370	1418	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,0154	349485,00	--	5382	--	5382	--	5813
			СП - 8%			--	--	--	--		431	
371	1419	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/	т	0,0252	335138,00	--	8445	--	8445	--	9121
			СП - 8%			--	--	--	--		676	
372	1420	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	37,9631499	928,92	7,03	35265	267	20318	13783	52972
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	14680	141		3924	
373	1421	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	37,9631499	1331,00	--	50529	--	50529	--	54571
			СП - 8%			--	--	--	--		4042	
374	1422	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ПЕНЕКРИТ/	кг	77	1264,00	--	97328	--	97328	--	105114
			СП - 8%			--	--	--	--		7786	

375	1423	1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Рабочие швы и примыкания	м шва	29	403,89	8,08	11713	235	--	10558	24052
			НР - 91%; СП - 8%			395,81	4,26	11478	124		1782	
376	1424	261-301-0354 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка /Пенебар/	т	0,0241667	3273643,00	--	79113	--	79113	--	85442
			СП - 8%			--	--	--	--		6329	
377	1425	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Крепление сеткой рабица	т металлических изделий	0,00226	537093,60	2608,80	1214	6	999	197	1524
			НР - 93%; СП - 8%			92608,80	1000,62	209	2		113	
378	1426	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,2	28377,11	1270,54	5675	254	3901	1451	7696
			НР - 91%; СП - 8%			7599,90	370,92	1520	74		570	
					ПЕРЕКРЫТИЕ							
379	1427	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П18д-8)	м3 сборных конструкций	1,092	8508,55	2643,36	9291	2886	3541	4008	14363
			НР - 118%; СП - 8%			2622,62	487,57	2864	532		1064	
380	1428	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П 18д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,48	110765,00	--	53167	--	53167	--	57420
			СП - 8%			--	--	--	--		4253	
381	1429	225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-4-1, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1	46121,00	--	46121	--	46121	--	49811
			СП - 8%			--	--	--	--		3690	
382	1430	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя	м2 поверхности	6,895	606,61	14,06	4183	97	1	3847	8672
			НР - 93%; СП - 8%			592,48	7,41	4085	51		642	
383	1431	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	6,895	1331,00	--	9177	--	9177	--	9911
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР							
384	1432	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	17229,55	8545,51	1378	684	34	1126	2704
			НР - 118%; СП - 8%			8247,98	3675,80	660	294		200	
385	1433	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1	11268,00	--	11268	--	11268	--	12169
			СП - 8%			--	--	--	--		901	
386	1434	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ПЕНЕТРОНОМ в 2 слоя по выровненной поверхности бетона	м2 поверхности	1,056296	928,92	7,03	981	8	565	384	1474
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	408	4		109	

387	1435	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/Пенетрон /	кг	1,056296	1331,00	--	1406	--	1406	--	1518
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
			ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1									
388	1436	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В20, W6, F100,с/с. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	66770,25	2011,92	24705	744	14835	8501	35863
			НР - 91%; СП - 8%			24663,60	585,04	9126	216		2656	
389	1437	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	т	0,02387	346394,00	--	8268	--	8268	--	8929
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			Устройство вентшахты /узел 2/									
390	1440	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05584	101168,18	20937,18	5649	1169	82	4485	10945
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	4398	531		811	
391	1441	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/уголок 75х5, труба д219х6/	т	0,05584	856578,00	--	47831	--	47831	--	51658
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
392	1442	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, для вент шахт, диаметр 250 мм/219х6мм/. Установка над шахтами	зонт	1	3738,48	52,59	3738	52	3031	661	4751
			НР - 98%; СП - 8%			655,07	19,46	655	19		352	
393	1443	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укрепление вентшахты бетоном В15	м3	0,1	23410,40	1201,15	2341	121	2045	190	2734
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	175	34		202	
394	1444	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя/3 слоя гидроизола/	м2 поверхности	0,3454	4865,42	11,55	1681	4	1351	305	2144
			НР - 93%; СП - 8%			944,33	3,76	326	1		159	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1536845	73072	1262688	209329	1885867
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				201085	29037	--	139692	
		Материалы		Тенге				1485276				
		Всего заработная плата		Тенге				391093				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					229448			
		Местные материалы		Тенге				710180				
			Накладные расходы	Тенге				110556				
			Сметная прибыль	Тенге				208668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135513				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1829457				
			Сметная заработная плата	Тенге					229448			128
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47831				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47831				
			Сметная прибыль	Тенге				3827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51658				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3738				
		Материалы		Тенге				3031				
		Всего заработная плата		Тенге					674			

	Сдача и испытание	Тенге				34				
	Накладные расходы	Тенге				661				
	Сметная прибыль	Тенге				352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4751				
	Сметная заработная плата	Тенге					674			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				1885866				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
	Сметная заработная плата	Тенге					230122			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								36314936
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4071123				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2315350			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					782201			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22405080		
	- Перевозка грузов	Тенге				550323				
	- Накладные расходы	Тенге							4283107	
	- Сметная прибыль	Тенге							2689970	

Временные здания и сооружения (1,04 %)									**377 675**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)									**1 210 856**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**758 069**
Итого в текущих ценах 2021 года									**38 661 537**
Объемы 2021г. 100%									**38 661 537**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ									**38 661 537**
на 2021 год - К=1									**38 661 537**
Итого НДС 12%									**4 639 384**
НДС на 2021 год									**4 639 384**
Итого с НДС									**43 300 921**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788									**40 852 346**
Возврат Временные здания и сооружение 15%									**56 651**
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									**56 651**
Итого с Возвратом									**40 795 695**

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан»
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

Заместитель руководителя

ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

Мубараков Р.Б.

Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Казахстанский Центр Управления Проектами"
БИН 170440008459
Аттестат № KZ27VLI00063249 от 11.02.2021г.

Курманбеков Б.Б.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Институт Инженерного Проектирования"
БИН 920640000250

Утивленов А.А.