АКТ
государственной приемочной комиссии
о готовности капитального ремонта автодороги

Карагандинская область «06» ноября 2012г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» Приказ № 86 от 27 июня 2012г. .
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:

Председателя государственной комиссии: Кожанов М.Ж. – заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»; .
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: Елюбаев Т.А. - заместитель акима Бухаржырауского района .
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:

Дюсекеев Б.Ж. - начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухаржырауского района»; .
(Ф.И.О., должность)

Сулейменов К.С. – аким п.Актас; .
(Ф.И.О., должность)

Карманов Д.С. – главный специалист отдела ГАСИ, департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области, АДС и ЖКХ РК; .
(Ф.И.О., должность)

Акимов Д.А. - представитель дорожной полиции УДП ДВД Карагандинской области; .
(Ф.И.О., должность)

Султанбеков А.М. – директор ГУ «Карагандыжоллаборатория»; .
(Ф.И.О., должность)

Тусупов Е.К. – начальник отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» .
(Ф.И.О., должность)

Ким В.М. - главный специалист отдела Функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» .
(Ф.И.О., должность)

Ан В.В. – представитель авторского надзора главный инженер ТОО «КарагандаКаздорпроект»; .
(Ф.И.О., должность)

Данильченко В.А. – директор ТОО «Стройтехнология»; .
(Ф.И.О., должность)

Алекпаев К.Ж. - директор ТОО «ДорСтрой LTD»; .
(Ф.И.О., должность)

Балыков Е.Ж. – директор ТОО «ЛюксЭлектроМонтаж» .
(Ф.И.О., должность)

- представитель государственного санитарно-эпидемиологического надзора Карагандинской области; письмо „Об участии гос-ой комиссии" N 9-13/1725 от 11.12.12 г..
(Ф.И.О., должность)

Алпысбаев А.С. - представитель государственной противопожарной службы Карагандинской области; .
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного капитального ремонта автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» .
(указать наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д.«Подъезд к п.Актас» км 0-4, III категории, капитальный ремонт, Бухаржырауский район; .
(указать наименование автомобильных дорог, категорию, вид строительства, место расположения (область, район)

2. Капитальный ремонт автодороги произведен на основании: протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника по закупкам работ по реконструкции и капитальному ремонту участков автомобильных дорог областного значения Карагандинской области: от 05.03.2011г., договор № 61 от 09.03.2011г. .
(постановление, приказа, решения)

3. Капитальный ремонт автодороги осуществлен генподрядчиком: ТОО «ДорСтрой LTD» .
(наименование организации)

выполнившим: капитальный ремонт автодороги .
(указать виды работ)

Установка опор освещения осуществлена субподрядчиком ТОО «ЛюксЭлектроМонтаж» .
(наименование организации)

выполнившим: установку опор освещения .
(указать виды работ)

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана: ТОО «КарагандаКаздорпоект» г. Караганда, ул.Ерубаева 50а .
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)

выполнившее: том I-«Паспорт», том II-«Общая часть», том III-«Строительные решения», том IV-«Поперечные профили земляного полотна», том V-«Ведомость объемов работ», том VI-«Охрана окружающей среды», том VII-«Сметная документация .
(указать части разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «УПТиАДКарагандинской области» «Задание на разработку рабочего проекта капитального ремонта а/д. «Подъезд к п.Актас» от 03.03.2010года .
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство выполнялось по индивидуальному проекту №157 .
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «УПТиАД Карагандинской области» .
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

От «27» апреля 2010 г. № 66 .

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:
- начало работ: март 2011 года
- окончание работ: ноябрь 2012 года

при продолжительности строительства, мес.: - .

по норме или по проекту организации строительства: 9 месяцев.
фактически: 14 месяцев.

9. Государственной комиссии представлена следующая документация:

а) Ведомость выполненных объемов работ.

б) Заключение рабочей комиссии.

в) Акты на скрытые работы.

10. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:

а) мощность (протяженность дороги): 4 км

б) категория: III-я

в) ширина проезжей части: 7-8 м

г) ширина земляного полотна: 7-12 м

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
(Конструктивные слои дорожной одежды)	**км**	**от ПК**	**до ПК**	**от ПК**	**до ПК**
Устройство дополнительного слоя основания, Н=31см	3,390	0+7,5	33+97,74	0+7,5	33+97,74
Устройство основания из щеб.смеси С4, Н=18см	3,390	0+7,5	33+97,74	0+7,5	33+97,74
Устройство слоя покрытия из крупно-зернистого асфальтобетона, Н=8см	3,390	0+7,5	33+97,74	0+7,5	33+97,74
Устройство слоя покрытия из мелко-зернистого асфальтобетона, Н=7см	3,390	0+7,5	33+97,74	0+7,5	33+97,74
Укрепление обочин, 15см	1,751	0+7,5 30+30	12+53 33+97,74	0+7,5 30+30	12+53 33+97,74
Опоры освещения горячего оцинкования со светодиодными светильниками SL-48 в количестве 48 опор	48 шт.	12+54	29+08	12+54	29+08

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **453 493 091 тенге**, в том числе по годам: 2011 год – 229 041 854 тенге, 2012 год – 224 451 237 тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика **ТОО «ДорСтрой LTD»** и готовой к эксплуатации капитальный ремонт автомобильной дороги **«Подъезд к п.Актас» км 0-4** протяженностью 4 км.

(наименование автомобильной дороги)

Приложения к акту:
1. Ведомость выполненных объемов работ.
2. Заключение рабочей комиссии.
3. Акты на скрытые работы.

Председатель комиссии: _____ **Кожанов М.Ж.**

Заместителя председателя _____ **Елюбаев Т.А.**

Члены комиссии:

_____ **Дюсекеев Б.Ж.**

_____ **Сулейменов К.С.**

_____ **Карманов Д.С.**

_____ **Акимов Д.А.**

_____ **Султанбеков А.М.**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Ким В.М.**

_____ **Ан В.В.**

_____ **Данильченко В.А.**

_____ **Алекпаев К.Ж.**

_____ **Балыков Е.Ж.**

"ЛюксЭлектроМонтаж" _____

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Подъезд к п. Актас" км 0-4
Заказчик: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области
Генподрядчик: ТОО "ДорСтрой LTD"

Форма -2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с 21 июля по 20 августа 2012 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Ед. расц. тенге	По контракту 2012 году		Выполнение, 2012 год: Предыдущее выполнение, тенге		Текущее выполнение, тенге		Выполнение всего, тенге	
				объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость	объем	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Восстановление оси трассы				0,0	0	0	0		0	0
	Юрид. оформл. вр.отвода земель			0,0	268 426,0	0	0		268 426	0	268 426
	Возмещение за аренду земли (временный отвод)			0,0	61 500,0	0	0			0	0
1	**Подготовительные работы**										
	Итого				566 592,4		0,0		0,0		0,0
2	**Подготовительные работы на пересечениях и примыканиях**										
7	Разборка ж/б тротуарных плит	м3	19 032	11,4	216 969,6	0	0	11,4	216 969,6	11	216 970
					404 562,8		0,0		216 969,6		216 969,6
3	**Защита кабеля ПК 0+82**	м3 грунта	8 010	8,8	70 647,8		70 648		0,0		70 648
4	**Земляные работы**										
					753 097,7		753 097,7		0,0		753 097,7
5	**Дополнительные земляные работы**										
					5 806 093,7		3 025 326,6		0,0		3 025 326,6

6	**Рекультивация временно-занимаемых земель**										
					504 662,2		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7	**Устройство дорожной одежды**										
	Тип 1-новая дорожная одежда										
	(участки на подходах к поселку)										
3	Устройство покрытия из горячих а/б смесей ширина укладкидо 6м толщина слоя 8см крупнозернистый а/б	м2	2 003	5 220,0	10 454 377	3 770	7 550 384	1 450,0	2 903 993,7	5 220	10 454 377
4	Устройство покрытия из горячих а/б смесей ширина укладки до 6м толщина слоя 7см мелкозернистый а/б	м2	2 039	9 840,0	20 067 368	8 448	17 228 569	1 392,0	2 838 798,3	9 840	20 067 368
	Итого по главе				**44 836 014**		**36 664 831**		**5 742 792**		**42 407 623**
	Тип 1А-новая дорожная одежда										
	(участки по поселку)										
	Итого по главе				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
	Тип11-усиление дорожной										
	одежды (участки на подходах к поселку)										
	Итого по главе				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
	Участки уширения по типу 1										
3	Устройство покрытия из горячих а/б смесей ширина укладки до 6м толщина слоя 8см крупнозернистый а/б	м2	2 004	560,9	1 124 130,2	0	0	560,9	1 124 130,2	561	1 124 130
	Итого по главе				**3 603 019,1**		**2 130 747,7**		**1 124 130,2**		**3 254 877,9**
	Всего				**48 439 033**		**38 795 579**		**6 866 922**		**45 662 501**
8	**Устройство присыпных обочин**	м3	459	3 710,2	1 704 340,9	**3 710**	**1 704 341**		0,0	**3 710**	**1 704 341**
9	**Восстановление дорожной одежды**								0,0		
1	***Устройство объездной дороги по ул. Гражданская***				0,0				0,0		
3	Устройство дорожной одежды после окончания объезда	м2	17 575	330,8	5 812 869,1	0	0	330,8	5 812 869,1	331	5 812 869
					5 812 869,1		**0,0**		**5 812 869,1**		**5 812 869,1**

1	***Устройство объездной дороги по ул. Ковыльной***				0,0						
3	Устройство новой дорожной одежды в корыте	м2	4 336	2 310,0	10 016 436	0	0	2 310,0	10 016 435,9	2 310	10 016 436
					10 016 436		**0**		**10 016 436**		**10 016 436**
1	***Ремонт улиц Космическая и Городская***										
2	Ремонт улиц перед началом объезда	м2	3 015	0,0	0,0	0	0		0,0	0	0
	Всего				**15 829 305**		**0**		**15 829 305**		**15 829 305**
10	**Устройство водоотводных лотков**										
1	Вырубка деревьев	шт	311	0,0	0,0	0	0		0,0	0	0
2	Расчистка земляных канав	м3грунта	3 535	4,3	15 056,7	4	15 057		0,0	4	15 057
3	Расчистка канавок для стока воды	м3грунта	23 515	3,3	76 657,8	0	0		0,0	0	0
4	Устройство лотков	шт	28 600	455,8	13 035 108	237	6 771 628	40,0	1 144 015,5	277	7 915 644
5	Перекрытие лотков плитами	м2	6 641	77,3	513 025,5	0	0	0,0	0,0	0	0
6	Монтаж труб (съезды к дома)	м	13 573	188,3	2 556 003,8	28	384 139	78,0	1 058 719,0	106	1 442 858
	Итого				18 781 844		7 170 823		2 202 734,5		**9 373 558**
11	**Устройство новой круглой ж/б трубы Д=1,0м без фундаментной на ПК 31+15**	шт	2 229 225	0,0	0,0	**0**	**0**		0,0	**0**	**0**
12	**Пересечение и примыкание**										
	Земляные работы										
	Итого				**1 625 422,1**		**1 625 422**		**0,0**		**1 625 422**
	Дорожная одежда										
	Устройство дорожной одежды										
	по типу 1 основной дороги										
	на уширении проезжей части (ПК 0+00)										
	Итого				**8 246 381,0**		**8 246 381**		**0,0**		**8 246 381**
	на переходно-скоростной полосе										
	Итого				**3 695 963,3**		**3 695 963**		**0,0**		**3 695 963**
	на остановочных полосах										
	автобусных остановках										

3	Устройство покрытия из горячих а/б смесей ширина укладки до 8м толщина слоя 8см крупнозернистый а/б	м2	2 003	867,0	1 736 424,3	405	811 132	136,0	272 308,2	541	1 083 441
	Итого				**5 478 741,4**		**3 611 242**		**272 308,2**		**3 883 550**
	на разворотной площадке				0,0						
3	Устройство покрытия из горячих а/б смесей ширина укладки до 8м толщина слоя 8см крупнозернистый а/б	м2	2 003	218,0	436 603,9	0	0	218,0	436 603,9	218	436 604
	Итого				**1 377 572,0**		**496 384**		**436 603,9**		**932 988**
	устройство перекрытия существующей дорожной одежды на примыканиях										
1	Ремонт а/б двухслойного покрытия дорог толщиной 80мм площадью до 5м2 (а/б пористый к/з марки 2)	м2	4 009	92,0	368 947	0	0	92,0	368 946,8	92	368 947
2	Устройство выравнивающего из а/б плотного м/з	тн	12 758	215,7	2 751 888,6	198	2 523 511	17,9	228 378,0	216	2 751 889
3	Устройство покрытия из горячих а/б смесей ширина укладки до 8м толщина слоя 6м мелкозернистый а/б	м2	2 017	2 891,0	5 831 055,6	0	0	2 238,0	4 513 975,3	2 238	4 513 975
	Итого				**8 951 891**		**2 523 511**		**5 111 300,1**		**7 634 811**
	устройство дорожной одежды съездов капитального типа										
3	Устройство покрытия из горячих а/б смесей ширина укладки до 8м толщина слоя 6см крупнозернистый а/б	м2	1 559	5 188,0	8 087 759,0	3 237	5 045 515	1 291,2	2 012 941,6	4 528	7 058 457
	Итого				**21 762 615**		**15 332 438**		**2 012 941,6**		**17 345 380**
	Укрепление обочин				0,0						
	Итого				**943 167,2**		**0**		**0,0**		**0**
1	**Устройство дорожной одежды тротуаров, посадочных площадок и автобусных остановок**										
	Итого				**11 461 501,7**		**4 206 616**		**0,0**		**4 206 616**
	Устройство дорожной одежды подъездов к частным домам										
2	Устройство основания из фракционного щебня толщиной 12см (10см)	м2	955	82,0	78 315,6	0	0	82,0	78 315,6	82	78 316

3	Устройство а/бетонного покрытия Н-4см из м/з плотного а/б тип Б марки 2	м2	1 306	3 230,0	4 217 799,3	0	0		0,0	0	0
	Итого				**4 375 900,2**		**79 785**		**78 315,6**		**158 101**
	Устройство ямочного ремонта на ул. Городской, Космической, Кржижановского после объезда										
1	Ремонт а/б двухслойного покрытия дорог толщиной 80мм площадью до 5м2 (а/б пористый к/з марки 2)	м2	4 008	513,0	2 056 303,0	0	0	410,4	1 645 042,4	410	1 645 042
2	Устройство выравнивающего из а/б плотного м/з	тн	12 285	1 243,1	15 271 071	0	0	468,0	5 749 317,3	468	5 749 317
	Итого				**17 327 374**		**0**		**7 394 359,7**		**7 394 360**
	Устройство новой дорожной одежды по ул. Бородина до школы 140м										
	Итого				**3 670 944,7**		**0**		**0,0**		**0**
	Всего				**88 917 473,4**	**0**	**39 817 743**		**15 305 828,9**	**0**	**55 123 571**
13	**Расчистка труб на ПК 28+52, ПК 28+61 (на съездах)**	шт	29 602	0,0	0,0	**0**	**0**		0,0	**0**	**0**
14	**Устройство новых металлических труб (на съездах)**	шт	672 653	4,0	2 690 611,3	**4**	**2 690 611**		0,0	**4**	**2 690 611**
15	**Установка дорожных знаков**				0,0						
	Итого				**3 318 719,5**		**0**		**0,0**		**0**
16	**Устройство дорожной разметки**	км	388 337	10,0	3 893 854,1	**0**	**0**		0,0	**0**	**0**
	Ограждение										
17	**Установка сигнальных столбиков**	шт	3 430	207,0	710 037,4	**0**	**0**		0,0	**0**	**0**
18	**Установка бортового камня**				0						
5	Востановление бортовых камней	м	1 405	600,0	843 281,3	0	0	100,0	140 546,9	100	140 547
	Итого				**6 381 284**		**3 345 905**		**140 547**		**3 486 451**
19	**Установка автопавильона**	шт	745 754	5,0	3 728 770,0	**0**	**0**			**0**	**0**
20	**Наружное освещение**										
	Монтаж стоек	шт	450 425	0,0	21 620 382	**0**	**6 218 806**		3 648 022,7	**0**	**9 866 829**

ВСЕГО					224 451 237		103 592 880		44 478 756		148 071 635

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника Управления _____ М.Ж.Кожанов

Начальник [illegible] _____ Е.К. Тусупов

Куратор _____ В.М. Ким

Представитель технадзора

Директор ТОО"Стройтехнология" _____ В.А.Даниельченко

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ДорСтройLTD" _____ К.Ж.Алекпаев

Начальник участка ТОО "ДорСтрой LTD" _____ А.А.Пертулисов.