Утверждена приказом Предедателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "05" мая 2012 г. №170

Заказчик: АО "Астана-РЭК"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Нименование строительства и его адрес: Реконструкция ПС "Новая"

СПРАВКА №1

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		659	**09.09.2020**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ПС "Новая"	20 658 341	18 444 948							2 213 394	20 658 341

ЗАКАЗЧИК:
АО "АСТАНА-РЭК"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Тесла"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания"** ИИН/БИН **021240001744**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14** **980840004241**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 659 от 09.09.2020г

Номер документа	Дата составления
248	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	Э
1	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая"			услуга	1	20 658 341,00	20 658 341,00	2 213 394,00
				Итого	1	x	20 658 341,00	2 213 394,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сараев В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **АО "Астана-РЭК"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Тесла"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС "Новая"**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция ПС "Новая"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№659** от **09.09.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.12.2020	01.12.2020	31.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Демонтаж строительных конструкций. № 01-01с-01										
1	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3		20	14276,55 10508,00	3768,55 1920,50	285531 210160	75371 38410	--	208799 39546	533876
			Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1										
2	2	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		8	385,62 172,04	213,58 57,45	3085 1376	1709 460	--	2166 420	5671
			Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2										
3	3	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Демонтаж блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2		4.5	554,74 545,98	8,76 1,90	2496 2457	39 9	--	2219 377	5092
4	4	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		36,1223	738,00 --	-- --	26658 --	-- --		-- 2133	28791

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	36,1223	233,00	--	8416	--		--	9090
						--	--	--	--		673	
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж вентиляции									
			Системы П1 и П2									
						Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
6	6	1120-1401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,6 т. Демонтаж	вентилятор	4	8699,68	1007,89	34799	4032	--	31923	72060
						7691,80	451,93	30767	1808		5338	
7	7	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор. Демонтаж	виброизолятор	16	270,91	1,29	4335	21	--	4239	9259
						269,62	0,70	4314	11		686	
8	8	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Демонтаж	м2	10,24	3521,88	12,88	36064	132	--	35284	77056
						3509,00	7,01	35932	72		5708	
9	9	1120-0501-0105 РСНБ РК 2015	Демонтаж заслонок воздушных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром до 1000 мм	шт	4	1752,77	61,69	7011	247	--	6723	14833
						1691,07	24,05	6764	96		1099	
10	10	1120-1001-0303 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-3 размером пластин 100х1000х1000 мм. Демонтаж	пластина	18	504,20	25,57	9076	460	--	8567	19054
						478,63	7,01	8615	126		1411	
11	11	1120-1001-0306 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200х1000х1000 мм. Демонтаж	пластина	18	554,40	26,04	9979	469	--	9444	20977
						528,36	7,01	9510	126		1554	
12	12	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Демонтаж	пластина	144	655,46	52,50	94386	7561	--	88058	197039
						602,95	21,04	86825	3030		14595	
13	13	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Монтаж защитных ограждений оборудования. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	0,54322	83824,93	1161,24	45535	631	3178	28949	80443
						76812,00	422,53	41726	230		5959	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
			Отопление									
14	19	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электропечь мощностью до 1 кВт. Демонтаж оборудования	шт	31	1424,88	36,88	44171	1143	--	31342	81555
						1388,00	16,22	43028	503		6041	
15	20	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции. Погрузка	т	11,89526	612,00	--	7280	--		--	7862
						--	--	--	--		582	
16	21	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции. Разгрузка	т	11,89526	612,00	--	7280	--		--	7862
						--	--	--	--		582	
17	22	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,89526	513,00	--	6102	--		--	6590
						--	--	--	--		488	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				306018	14694	3178	457713	1177110
								267482	6002	--	87192	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				44171				
		Всего заработная плата		Тенге					43531			
			Накладные расходы	Тенге				31342				
			Сметная прибыль	Тенге				6041				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					43531			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20662				
		Транспортные расходы		Тенге				20662				
			Сметная прибыль	Тенге				1653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22315				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45535				
		Материалы		Тенге				3179				
		Всего заработная плата		Тенге					41955			
			Накладные расходы	Тенге				28949				
			Сметная прибыль	Тенге				5959				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					41955			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				195649				
		Всего заработная плата		Тенге					187998			
		Сдача и испытание		Тенге				9317				
			Накладные расходы	Тенге				184238				
			Сметная прибыль	Тенге				30391				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				410278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
			Сметная заработная плата	Тенге					187998			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				594591				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
			Сметная заработная плата	Тенге					273484			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж маслосборника(3708/1-067-22-АС лист 1)									
18	23	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	35,3	59348,44	30253,26	2095000	1067940	--	1319888	3688079
						29095,18	15417,44	1027060	544236		273191	
19	24	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	11	5710,62	1507,42	62817	16582	--	45936	117453
						4203,20	768,20	46235	8450		8700	
						Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
20	25	1123-0601-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Разборка. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	0,05	3616,75	1092,94	181	55	--	154	362
						2523,81	592,07	126	30		27	
21	26	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	**Плиты покрытий. Демонтаж**	м3 сборных конструкций	11,88	2504,68	1440,02	29756	17107	--	18077	51659
						1064,66	224,86	12648	2671		3827	
22	27	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	137,875	738,00	--	101752	--		--	109892
						--	--	--	--		8140	
23	28	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	137,875	233,00	--	32125	--		--	34695
						--	--	--	--		2570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2321630	1101684	--	1384055	4002140
								1086069	555387	--	296455	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2321630				
		Всего заработная плата		Тенге					1641456			
		Транспортные расходы		Тенге				133877				
			Накладные расходы	Тенге				1384055				
			Сметная прибыль	Тенге				296455				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4002140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
			Сметная заработная плата	Тенге					1641456			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4002140				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
			Сметная заработная плата	Тенге					1641456			
			РАЗДЕЛ 3.Демонтаж существующий сети водопровода (3708/1-061-36-ВК л.1)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1								
24	29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	107,5	157,49 150,59	6,90 2,91	16930 16189	741 313	--	16172 2648	35750
25	30	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	127	186,90 178,64	8,26 3,40	23736 22688	1049 432	--	22658 3712	50105
26	31	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	209,43 197,43	12,00 4,84	1047 987	60 24	--	991 163	2201
27	32	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,08352	691,00 --	-- --	749 --	-- --		-- 60	809
28	33	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,08352	691,00 --	-- --	749 --	-- --		-- 60	809
29	34	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,08352	233,00 --	-- --	252 --	-- --		-- 20	273
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43463 39863	1850 770	-- --	39821 6663	89947
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1750				
		Транспортные расходы		Тенге				1750				
			Сметная прибыль	Тенге				140				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1890				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				41714				
		Всего заработная плата		Тенге					40633			
			Накладные расходы	Тенге				39821				
			Сметная прибыль	Тенге				6523				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				88057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					40633			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				89947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					40633			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5269197
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1607408				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1195348			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					601037			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3178		
			- Перевозка грузов	Тенге					191363				
			- Накладные расходы	Тенге								1881589	
			- Сметная прибыль	Тенге								390310	
			Общестроительные работы. № 02-01с-01										
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4										
1	7	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,3		140991,56	1701,55	42297	510	10071	26874	74705
							105719,04	921,84	31716	277		5534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	7.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,312	15830,00				4939		
			Стены										
2	10	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20		38704,22	3240,27	774084	64805	452220	254925	1111330
							12852,95	852,70	257059	17054		82321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	10.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	4,6	15954,00				73388		
2.2	10.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,21	4,2	45702,00				191948		
2.3	10.3	2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,175	3,5	53287,00				186505		
3	11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,10007		388516,64	3326,28	38879	333	27019	10836	53692
							115191,36	1244,48	11527	125		3977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	11.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,10007	269999,00				27019		
			Перемычки										
4	12	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	14		703,75	368,43	9853	5158	540	6540	17703
							296,76	99,10	4155	1387		1311	
5	13	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,726		65257,00	--	47377	--	47377	--	51167
							--	--	--	--		3790	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1308597

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				304457				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70807			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18842			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						537227		
			- Накладные расходы	Тенге							299175	
			- Сметная прибыль	Тенге							96933	
			Отопление. № 02-01с-03									
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3									
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4									
1	1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электропечь мощностью до 1 кВт**	шт	7	4915,85	127,25	34411	891	--	24417	63534
						4788,60	55,97	33520	392		4706	
2	2	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электропечь мощностью до 1,5 кВт**	шт	9	4915,85	127,25	44243	1145	--	31393	81686
						4788,60	55,97	43097	504		6051	
3	3	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Электропечь мощностью до 2 кВт**	шт	4	4915,85	127,25	19663	509	--	13952	36305
						4788,60	55,97	19154	224		2689	
4	4	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	7	17121,00	--	119847	--	119847	--	129435
						--	--	--	--		9588	
5	5	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	9	20183,00	--	181647	--	181647	--	196179
						--	--	--	--		14532	
6	6	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	4	21811,00	--	87244	--	87244	--	94224
						--	--	--	--		6980	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								601363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				95772				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2545			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1119			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						388738		
			- Накладные расходы	Тенге							69762	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							44546	
			Демонтаж оборудования. № 01-01э-01									
					Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2							
					Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2							
			РАЗДЕЛ 1.Демонтаж оборудования									
			Демонтаж трансформаторов по чертежу 3594-061-23-ЭП									
1	1	1308-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,4	Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 25000-80000 КВХА. Демонтаж оборудования	шт.	2	523757,18	190425,18	1047514	380850	--	596002	1774998
						333332,00	80558,35	666664	161117		131481	
2	2	1308-0101-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Изолятор опорный напряжением 110 кВ. Демонтаж оборудования	шт.	4	1825,73	823,73	7303	3295	--	3955	12159
						1002,00	371,32	4008	1485		901	
3	3	1308-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Демонтаж оборудования	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	16	3088,83	1084,83	49421	17357	--	32145	88092
						2004,00	786,40	32064	12582		6525	
					Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
4	4	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Демонтаж по установленным конструкциям	т	0,3834	59353,85	10938,09	22756	4194	335	14346	40070
						47539,80	4429,15	18227	1698		2968	
5	5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,3	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования	шт.	16	1133,45	131,45	18135	2103	--	12200	32762
						1002,00	57,06	16032	913		2427	
6	8	1308-0101-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами. Демонтаж оборудования	комплект (3 полюса)	4	35021,26	13979,26	140085	55917	--	80792	238547
						21042,00	7010,76	84168	28043		17670	
7	9	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Демонтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	20	257,19	26,73	5144	535	--	3494	9329
						230,46	12,17	4609	243		691	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	11	1308-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Шины сечением до 360 мм2. Демонтаж	м (3 фазы)	60	813,99	293,49	48840	17610	--	27911	82890
						520,50	125,58	31230	7535		6140	
						Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
9	14	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	4,8	436,21	113,05	2094	543	61	1245	3606
						310,46	49,69	1490	238		267	
10	16	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Светильник. Демонтаж оборудования светильник ЛСП40-2х40, светильник потолочный шт.	шт.	70	496,70	5,35	34769	374	--	24887	64428
						491,35	2,43	34395	170		4772	
11	17	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Светильник. Демонтаж в подвесных потолках	шт.	30	496,70	5,35	14901	160	--	10666	27612
						491,35	2,43	14741	73		2045	
12	20	1116-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,3	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Демонтаж на стене или в нише	шт.	1	1035,57	17,44	1036	17	--	1006	2205
						1018,13	8,82	1018	9		163	
13	21	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1	20144,38	0,58	20144	1	--	12288	35027
						20143,80	--	20144	--		2595	
14	25	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж кабеля 0,4 кВ	м кабеля	485	105,19	50,08	51016	24288	--	25617	82764
						55,11	18,25	26728	8851		6131	
15	28	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Демонтаж оборудования	шт.	3	2337,54	117,54	7013	353	--	5093	13074
						2220,00	43,66	6660	131		968	
			Демонтаж системы SERGI по чертежу 3708-061-23-ЭП л.11									
16	29	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Шкаф с манометром и баллоном с азотом. Демонтаж на полу	шт.	2	3228,66	1146,66	6457	2293	--	*3716*	*10988*
						2082,00	498,89	4164	998		814	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	30	1308-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Система охлаждения вида ДЦ навесная. Демонтаж оборудования	охладитель	2	51030,72	9948,72	102061	19897	--	64227	179592
						41082,00	3520,25	82164	7041		13303	
18	31	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	35	724,93	328,64	25373	11502	--	10690	38948
						396,29	104,43	13870	3655		2885	
19	32	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 150 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	1100,24	494,03	6601	2964	--	2782	10134
						606,21	153,90	3637	923		751	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1610663	544253	396	933062	2747225
								1066013	235707	--	203497	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1609628				
			Материалы	Тенге				397				
			Всего заработная плата	Тенге				-	1300693			
			Накладные расходы	Тенге				932057				
			Сметная прибыль	Тенге				203335				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2745020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
			Сметная заработная плата	Тенге					1300693			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1036				
			Всего заработная плата	Тенге					1027			
			Накладные расходы	Тенге				1006				
			Сметная прибыль	Тенге				163				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1027			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2747225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								976
			Сметная заработная плата	Тенге					1301720			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтаж оборудования управления и автоматизации (3708/1-061-35-УП.СО л.1)									
20	35	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1100	89,58	39,48	98537	43427	--	50838	161324
						50,10	14,09	55110	15498		11950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				98537	43427	--	50838	161324
								55110	15498	--	11950	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				98537				
			Всего заработная плата	Тенге					70608			
			Накладные расходы	Тенге				50838				
			Сметная прибыль	Тенге				11950				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				161324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					70608			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				161324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					70608			
			РАЗДЕЛ 3.Перевозка демонтированного оборудования									
21	36	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные до 3 т. Погрузка	т	24,4609	641,00	--	15679	--		--	16934
						--	--	--	--		1254	
22	37	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные до 3 т. Разгрузка	т	24,4609	641,00	--	15679	--		--	16934
						--	--	--	--		1254	
23	38	4101-0105-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	24,4609	604,00	--	14774	--		--	15956
						--	--	--	--		1182	
24	39	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные более 6 т. Погрузка	т	135	497,00	--	67095	--		--	72463
						--	--	--	--		5368	
25	40	4131-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные более 6 т. Разгрузка	т	135	497,00	--	67095	--		--	72463
						--	--	--	--		5368	
26	41	4101-0105-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	135	1071,00	--	144585	--		--	156152
						--	--	--	--		11567	
27	42	4101-0105-2991 РСНБ РК 2015 К=10	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т-км	135	210,00	--	28350	--		--	30618
						--	--	--	--		2268	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				353258	--	--	--	381520
								--	--	--	28261	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				353258				
		Транспортные расходы		Тенге				353258				
			Сметная прибыль	Тенге				28261				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381519				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				381519				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								~~3290069~~ 3051522
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1121123				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					587680			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					251204			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						396		
			- Перевозка грузов	Тенге				353257				
			- Накладные расходы	Тенге							983900	
			- Сметная прибыль	Тенге							243708	

Трансформатор ТДТН-80000/110 кВ. № 02-01э-01

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4,						
1	1	1308-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 25000-80000 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	1618476,70 999996,00	571275,54 241675,06	3236953 1999992	1142551 483350	94410	1788006 401997	5426956
2	4	1308-0101-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	2	12408,67 8016,00	4339,32 3145,61	24817 16032	8679 6291	106	16073 3271	44161
3	6	2306-1004-0132 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,06792	1030281,00 --	-- --	69977 --	-- --	69977	-- 5598	75575
4	7	2404-0206-0712 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-300-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1531,00 --	-- --	12248 --	-- --	12248	-- 980	13228
5	8	2404-0206-0907 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А-300-8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1913,00 --	-- --	15304 --	-- --	15304	-- 1224	16528
6	9	2404-0206-0112 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1913,00 --	-- --	15304 --	-- --	15304	-- 1224	16528
7	10	2404-0206-2308 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-20-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	11954,00 --	-- --	23908 --	-- --	23908	-- 1913	25821
8	11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	748,59 271,66	29,64 10,71	14972 5433	593 214	8946	4066 1523	20561
9	12	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02512	297904,00 --	-- --	7483 --	-- --	7483	-- 599	8082
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5647440
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2021457				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1151823			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					489855			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						247686		
			- Накладные расходы	Тенге							1808145	
			- Сметная прибыль	Тенге							418329	

КРУ 10 кВ. № 02-01э-04

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4,

1	9	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	5417,04	525,79	32502	3155	5299	18301	54867
						4008,00	228,24	24048	1369		4064	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54867
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24048				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3155			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1369			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5299		
			- Накладные расходы	Тенге							18301	
			- Сметная прибыль	Тенге							4064	

Кабельное хозяйство. № 02-01э-06

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы

1	1	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	357,724758	955,03	545,01	341638	194963	46312	126624	505723
						280,56	211,07	100363	75503		37461	
2	2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20,6777317	435,16	189,47	8998	3918	936	4015	14055
						200,40	69,31	4144	1433		1041	
3	3	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1116,59751	402,94	157,92	449919	176328	49825	206418	708844
						200,40	56,36	223766	62926		52507	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	34	1580,21	106,91	53727	3635	24200	19834	79445
						761,52	48,67	25892	1655		5885	
5	5	1308-0201-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования	шт.	8	2833,87	106,91	22671	855	5784	11823	37254
						2004,00	48,67	16032	389		2760	
6	6	1308-0201-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19. Монтаж оборудования	шт.	3	2838,53	106,91	8516	321	2183	4434	13985
						2004,00	48,67	6012	146		1036	
7	7	1308-0201-1812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	10	1656,17	106,91	16562	1069	7277	6266	24654
						821,64	48,67	8216	487		1826	
8	8	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	2216,90	106,91	6651	321	318	4434	11971
						2004,00	48,67	6012	146		887	
9	9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	6267,93	138,91	31340	695	10905	14388	49386
						3948,00	48,67	19740	243		3658	
10	10	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20,6777317	918,42	59,44	18991	1229	6126	8537	29730
						562,72	10,71	11636	221		2202	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				959011	383333	153866	406773	1475047
								421813	143150	--	109263	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				959011				
		Материалы		Тенге				153865				
		Всего заработная плата		Тенге					564963			
			Накладные расходы	Тенге				406774				
			Сметная прибыль	Тенге				109263				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1475047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
			Сметная заработная плата	Тенге					564963			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1475047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
			Сметная заработная плата	Тенге					564963			

РАЗДЕЛ 2.Материалы, не учтенные ценником

11	11	2307-0204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	15708,00	--	31416	--	31416	--	33929

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	2307-0204-1135 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	15708,00	--	31416	--	31416	--	33929
						--	--	--	--		2513	
13	13	2307-0204-1128 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15708,00	--	15708	--	15708	--	16965
						--	--	--	--		1257	
14	14	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	20,6777317	342,00	--	7072	--	7072	--	7638
						--	--	--	--		566	
15	15	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	517002,00	--	49115	--	49115	--	53044
						--	--	--	--		3929	
16	16	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	799329,00	--	159866	--	159866	--	172655
						--	--	--	--		12789	
17	19	2306-0134-3304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 1,5 мм2 марки КВВГнг 5х1,5	км	0,24	555963,00	--	133431	--	133431	--	144106
						--	--	--	--		10674	
18	20	2306-0134-3504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 2,5 мм2 марки КВВГнг 10х1,5	км	0,12	971992,00	--	116639	--	116639	--	125970
						--	--	--	--		9331	
19	21	2306-0134-3804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 4 мм2 марки КВВГнг 19х1,5	км	0,21	1672179,00	--	351158	--	351158	--	379250
						--	--	--	--		28093	
20	22	2306-0134-3306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 2,5 мм2 марки NYCYнг 5х2,5 (мк)-0,6/1 ГОСТ 16442-80	км	0,63	785211,00	--	494683	--	494683	--	534258
						--	--	--	--		39575	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1390503**	--	1390504	--	1501744
								--	--	--	111240	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1390503				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1390503				
			Сметная прибыль	Тенге				111240				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1501744				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1501744				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2976791
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				421813				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					383333			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143150			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1544370		
			- Накладные расходы	Тенге							406773	
			- Сметная прибыль	Тенге							220503	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:								18 969 477	~~19 148 324~~
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ									-
			в .т.ч. СМР									19 148 324

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,96%										566 790
		Итого с времеными зданиями и сооружениями										19 715 114
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,2%										630 884
		Итого с зимним удорожанием										20 345 998
		Непредвиденные работы и затраты-2%										406 920
		Итого с непредвиденными работами и затратами										20 752 918
		С учетом коэффициента скидки k=0,900000218									18444 948	~~18 677 631~~
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 213 394	~~2 241 316~~
		Итого с НДС - 12 %									20 658 341	~~20 918 946~~

ЗАКАЗЧИК:
АО "АСТАНА-РЭК"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Тесла"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Виноградовский А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Мегалиты Алматы»
Инженер технического надзора
3 _____ дата

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. НУР-СУЛТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОО «ТЕСЛА»

/Ракишев С.К/ 30.12.2020г.

Сметные нормы согласно ПСД Алимкулова А.З.