Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Региональная Электросетевая Компания",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, улица Сауран, дом № д.7 Б, корпус ВП-1** ИИН/БИН **021240001744**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",021804, Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14** **980840004241**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 659 от 09.09.2020г

Номер документа	Дата составления
31	25.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая"			услуга	1	213 225 713,00	213 225 713,00
				Итого	1	x	213 225 713,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сараев В.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена приказом Предедателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "05" мая 2012 г. №170

Заказчик: АО "Астана-РЭК"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Нименование строительства и его адрес: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая"

СПРАВКА №3

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		659	**09.09.2020**				

Наименование пусковых комлексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая"	341 440 667	190 380 101							22 845 612	213 225 713

ЗАКАЗЧИК:
АО "АСТАНА-РЭК"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Тесла"

Форма 2-В

Заказчик **АО "Астана-РЭК"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Тесла"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая"** (наименование, адрес)

Объект **Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая"** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 659 от 09.09.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.02.2021	01.02.2021	25.02.2021

Акт приемки выполненных работ № 31

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимсть, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы. № 02-01с-01										
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1. п.3										
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4										
1	1	**1133-0109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,09216		88367,89	48204,09	8144	4442	--	4510	13666
							40163,80	21007,30	3701	1936		1012	
2	2	**1133-0109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	т	0,0794		75334,26	37567,37	5982	2983	202	3176	9890
							35231,40	14764,37	2797	1172		733	
3	3	**2106-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,17156		502491,00	--	86207	--	86207	--	93104
							--	--	--	--		6897	
4	4	**СЦ РК 8.04-08-2018 2019 год т.ч. табл.6 п.3**	**Надбавка за применение стали С245**	т	0,05848		5772,00	--	338	--	338	--	365
							--	--	--	--		27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	4	СЦ РК 8.04-08-2018 2019 год т.ч. табл.6 п.3	**Надбавка за применение стали С245**	т	0,05848		5772,00	--	338	--	338	--	365
							--	--	--	--		27	
5	5	СЦ РК 8.04-08-2018 2019 год т.ч. табл.6 п.3	**Надбавка за применение стали С255**	т	0,11308		10504,00	--	1188	--	1188	--	1283
							--	--	--	--		95	
6	6	СЦ РК 8.04-08-2018 2019 год тех часть табл.7 п.7	**Надбавка за окраску за 2 раза**	т	0,17156		18434,00	--	3163	--	3163	--	3416
							--	--	--	--		253	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									121724
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6499				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7425			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3108			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							91098		
			- Накладные расходы	Тенге								7686	
			- Сметная прибыль	Тенге								9017	
			Вентиляция. № 02-01с-02										
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3										
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4										
			Системы В5-В6										
1	37	1120-1401-0105 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,6 т. Установка**	вентилятор	2		31699,61	3477,21	63399	6954	3372	55068	127944
							26536,70	1559,15	53073	3118		9477	
2	38	ООО "Неватом"	**Вентилятор радиальный NEVATOM ВР 86-77-3,15 0,25 кВтх1500 об./мин. Прав.0**	шт	2		149279,94	--	298560	--		--	298560
							--	--	--	--	298560	--	
2.1	*38.1*		*Отпускная цена -*				*147509,82*				*295019,64*		
2.2	*38.2*		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1770,12*				*3540,24*		
3	39	ООО "Неватом"	**Соединитель мягкий СОМ-100ВРАН-040А-Ц**	шт	2		4670,14	--	9340	--	9340	--	10088
							--	--	--	--		747	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	40	ООО "Неватом"	Соединитель мягкий СОМ-100ВРАН-040Б-Ц	шт		2	5824,02	–	11648	–	11648	–	12580
							–	–	–	–		932	
5	41	1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор. Установка	виброизолятор		8	1009,05	4,44	8072	36	595	7312	16615
							930,19	2,42	7441	19		1231	
6	42	ООО "Неватом"	Комплект виброизоляторов КИВ-4	шт		2	4760,30	–	9521	–	9521	–	10282
							–	–	–	–		762	
7	43	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, диаметр до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		64,5222	6258,25	51,80	403796	3343	299656	100020	544122
							1562,20	19,60	100797	1265		40305	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**43.1**	**2305-0104-0104**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм**	**м2**	**1**	**64,5222**	**4513,00**				**291189**		
8	44	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка										
				решетка		2	3572,73	158,20	7145	316	754	6068	14271
							3037,28	58,77	6075	118		1057	
9	45	2105-0308-0226 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 100 мм ГОСТ 5336-80										
				м2		0,5	311,00	–	156	–	156	–	168
							–	–	–	–		12	
10	46	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами										
				зонт		2	4461,87	68,35	8924	137	6569	2221	12036
							1109,04	24,20	2218	48		892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**46.1**	**2305-0301-0705**	**Зонты круглые из листовой стали марки ЗК315 для вентиляционных шахт, d=315 мм**	**шт.**	**1**	**2**	**3103,00**				**6206**		
11	47	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/										
				кг		30	537,00	–	16110	–	16110	–	17399
							–	–	–	–		1289	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1064065
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					169604				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10786			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						4568			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							357721		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							298560		
			- Накладные расходы	Тенге								170689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге								56704	
			Маслосборник емк.130м3. № 06-01с-01										
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б. таблица Б.1. п.3 **Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4**											
1	1	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		-								
				м3 грунта		559,49805	440,34 22,91	417,26 135,21	246367 12819	233458 75648	90	63696 24805	334869
2	2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
				м3 грунта		9,965614	6653,15 6653,15	-- --	66303 66303	-- --	--	47738 9123	123164
3	3	**1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**										
				м3 грунта		9,965614	1233,60 1233,60	-- --	12294 12294	-- --	--	8851 1692	22836
4	4	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
				м3 грунта		310,90343	400,32 20,83	379,33 122,92	124461 6476	117935 38215	50	32177 12531	169169
5	5	**4102-0103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**										
				т		1665,501	546,00 --	-- --	909364 --	-- --		-- 72749	982113

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3 грунта		694,11891	305,93 15,89	289,91 93,94	212350 11028	201233 65206	89	54888 21379	288618
7	7	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		1180,0022	546,00 –	– –	644281 –	– –		– 51542	695824
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		465,88915	52,92 –	52,92 22,20	24656 –	24656 10343	–	7447 2568	34671
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		465,88915	262,95 145,91	117,04 60,50	122507 67978	54529 28184	–	69237 15340	207083
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		228,22976	1496,96 1496,96	– –	341650 341650	– –	–	245988 47011	634650
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		665,55593	52,92 –	52,92 22,20	35223 –	35223 14776	–	10639 3669	49530
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		665,55593	262,95 145,91	117,04 60,50	175010 97111	77899 40263	–	98910 21914	295833
13	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		28,562984	1496,96 1496,96	– –	42758 42758	– –	–	30785 5883	79426
14	14	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2		75,24	237,30 237,30	– –	17854 17854	– –	–	12855 2457	33166
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3		6,084	313,62 174,28	139,34 72,02	1908 1060	848 438	–	1079 239	3226

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 сульфатостойкого W8	м3	6,1		21871,47 2179,71	1591,78 417,82	133416 13296	9710 2549	110410	14419 11827	159662
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**16.1**	**2102-0101-2405**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**6,222**	**16046,00**				**99838**		
17	17	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов (Лахта)	т		0,0244	73928,00 –	– –	1804 –	– –	1804	– 144	1948
18	18	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		60,84	110,40 106,24	3,40 0,46	6717 6463	207 28	47	4479 896	12092
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	**18.1**	**2110-0501-1102**	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2**	**т**	**0,000055**	**0,003346**	**13814,00**				**46**		
19	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		60,84	982,45 596,91	44,94 24,50	59772 36316	2734 1491	20722	35538 7625	102935
20	20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		60,84	599,21 44,26	45,60 24,31	36456 2693	2775 1479	30988	3922 3230	43608
21	21	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 W8. Устройство	м3		15,5	41250,19 14526,80	4713,94 1909,91	639378 225165	73066 29604	341147	231840 69697	940915
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	**21.1**	**2102-0101-3003**	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**15,7325**	**20365,00**				**320392**		
22	22	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов (Лахта)	т		0,062	73928,00 –	– –	4584 –	– –	4584	– 367	4950
23	23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		49,5	1007,07 596,91	44,94 24,50	49850 29547	2224 1213	18079	28914 6301	85065
24	24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		49,5	424,09 29,51	30,40 16,21	20993 1461	1505 802	18027	2127 1850	24969
25	25	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		49,5	247,79 227,01	5,40 2,15	12266 11237	267 107	762	10663 1834	24763

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,054	224072,00 –	– –	12100 –	– –	12100	– 968	13068
27	27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		4,7027	212579,00 –	– –	999695 –	– –	999695	– 79976	1079671
28	28	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		2,1616	34334,55 32565,57	1480,97 559,76	74218 70394	3201 1210	623	65159 11150	150527
29	29	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,5951	26047,45 24347,01	1412,44 559,76	67596 63183	3665 1453	748	58818 10113	136527
30	30	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 W8 сульфатостойкого	м3		29,3	41250,19 14526,80	4713,94 1909,91	1208631 425635	138119 55960	644877	438252 131751	1778633
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	30.1	2102-0101-3003	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	29,7395	20365,00				605645		
31	31	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов (Лахта)	т		0,1172	73928,00 –	– –	8664 –	– –	8664	– 693	9358
32	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6227	224072,00 –	– –	139530 –	– –	139530	– 11162	150692
33	33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,3464	212579,00 –	– –	286216 –	– –	286216	– 22897	309114
34	34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,9691	34334,55 32565,57	1480,97 559,76	67608 64125	2916 1102	567	59357 10157	137122

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		113,85	1084,04 481,26	28,24 4,61	123418 54792	3216 525	65410	51444 13989	188851
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	**35.1**	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**273,24**	**223,00**				**60933**		
36	36	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2		99,2	9563,10 2371,43	6715,06 2681,53	948660 235246	666133 266008	47281	456141 112384	1517185
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	**36.1**	**2101-0401-0102**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0585**	**5,8032**	**1241,00**				**7202**		
36.2	**36.2**	**2102-0402-0104**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,006**	**0,5952**	**19653,00**				**11697**		
36.3	**36.3**	**2113-0101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,011**	**1,0912**	**25545,00**				**27875**		
37	37	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2		99,2	1180,41 164,55	908,33 348,69	117097 16323	90106 34590	10668	46331 13074	176502
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**37.1**	**2101-0401-0102**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0095**	**0,9424**	**1241,00**				**1170**		
37.2	**37.2**	**2113-0101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,0037**	**0,36704**	**25545,00**				**9376**		
38	38	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В25 W8 сульфатостойкого	м3		14,4	47338,88 19665,00	2179,86 593,73	681680 283176	31390 8550	367114	265470 75772	1022922
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**38.1**	**2106-0801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0028**	**0,04032**	**498156,00**				**20086**		
38.2	**38.2**	**2102-0101-3003**	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**14,616**	**20365,00**				**297655**		
39	39	2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов (Лахта)	т		0,0576	73928,00 –	-- --	4258 –	-- –	4258	– 341	4599
40	40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,054	224072,00 –	-- --	12100 –	-- –	12100	– 968	13068

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,2717	212579,00 –	– –	482916 –	– –	482916	– 38633	521549
42	42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		2,3257	34334,55 32565,57	1480,97 559,76	79852 75738	3444 1302	670	70106 11997	161954
43	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм из бетона В7,5 с/с W-8. Устройство	м2 стяжки		56,946104	972,99 596,91	44,94 24,50	55408 33991	2559 1395	18858	33263 7094	95765
44	44	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		56,946104	977,76 657,60	61,55 9,23	55680 37448	3505 526	14727	35695 7310	98685
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	44.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00176	0,100225	102745,00				10298		
45	45	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности		56,946104	1069,56 665,72	95,77 15,47	60907 37910	5454 881	17543	36464 7790	105160
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	45.1	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00234	0,133254	102745,00				13691		
46	46	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2		56,946104	3928,67 2292,15	129,73 65,38	223722 130529	7388 3723	85805	92634 25309	341665
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	46.1	2110-0401-0501	**Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	м2	1,14	64,918559	196,00				12724		
46.2	46.2	2113-0104-0102	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	0,003	0,170838	163639,00				27956		
46.3	46.3	2113-0104-0103	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,004	0,227784	163639,00				37274		
47	47	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2		56,946104	1821,18 975,38	129,73 65,38	103709 55544	7388 3723	40777	40895 11568	156172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	47.1	2110-0401-0501	**Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	м2	1,14	64,918559	196,00				12724		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.2	**47.2**	**2113-0104-0102**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,003**	**0,170838**	**163639,00**				**27956**		
			Горловина										
48	48	1123-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		0,19	124413,74 63939,90	34453,48 15209,41	23639 12149	5546 2890	4944	14888 3082	41609
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	**48.1**	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,27**	**0,0513**	**17011,00**				**873**		
48.2	**48.2**	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,16445**	**0,031246**	**15426,00**				**482**		
48.3	**48.3**	**2102-0502-0101**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,036**	**0,00684**	**16213,00**				**111**		
49	49	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.		1	8539,65 –	– –	8540 –	– –	8540	– 683	9223
50	50	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		2	4278,75 –	– –	8558 –	– –	8558	– 685	9242
51	51	СЦ РК 8.04-08-2018 2019 год п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за применение бетона из сульфатостойкого цемента	м3		0,19	270,00 –	– –	51 –	– –	51	– 4	55
52	52	1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2		2,6376	645,65 122,90	4,25 0,92	1703 324	11 2	1368	225 154	2083
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	**52.1**	**2113-0816-2707**	**Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93**	**т**	**0,000208**	**0,000549**	**2152610,00**				**1181**		
53	53	1113-0301-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2		2,6376	1352,32 263,35	8,50 1,84	3567 695	22 5	2850	483 324	4373
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	**53.1**	**2113-0816-2707**	**Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93**	**т**	**0,000416**	**0,001097**	**2152610,00**				**2362**		
54	54	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т		0,0676	615223,00 –	– –	41589 –	– –	41589	– 3327	44916
55	55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,01691	810646,04 106007,87	9139,41 2373,74	13708 1793	155 40	11760	2163 1270	17140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55.1	**55.1**	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,01691**	**687176,00**				**11620**		
56	56	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,08		5945,73 1702,85	103,47 41,78	12367 3542	215 87	8610	3556 1274	17197
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	**56.1**	**2301-1307-0108**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	**м**	**1**	**2,08**	**4073,00**				**8472**		
57	57	1116-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладна сальника, диаметр до 300 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	0,3		12633,38 5660,43	538,78 220,29	3790 1698	162 66	1930	1729 442	5960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	**57.1**	**2301-1003-0108**	**Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса A DN 300 ГОСТ 9583-75**	**м**	**1,01**	**0,303**	**5723,00**				**1734**		
58	58	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	1		10111,51 6376,08	– –	10112 6376	– –	3736	6249 1309	17669
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	**58.1**	**2113-0803-0901**	**Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009**	**кг**	**9,7**	**9,7**	**320,00**				**3104**		
59	59	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Сверление отверстия диаметром 150мм	м3	0,0044156		39574,37 21404,35	16099,71 8158,28	175 95	71 36	9	110 23	307
60	60	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		17243,00 –	– –	17243 –	– –	17243	– 1379	18622
61	61	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,38465		33124,00 –	– –	12741 –	– –	12741	– 1019	13760
62	62	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-717	м2	2,11275		1393,55 148,28	12,19 2,30	2944 313	26 5	2605	220 253	3417
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	**62.1**	**2204-0703-0103**	**Эмаль ХС-720 СТ РК 3262-2018**	**т**	**0,00095**	**0,002007**	**1139960,00**				**2288**		
63	63	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,21038		262,95 145,91	117,04 60,50	55 31	25 13	–	31 7	94

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3		0,10519	13084,90 5732,08	2637,17 1267,53	1376 603	277 133	496	692 165	2234
65	65	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2		2,1038	1352,83 270,75	113,96 46,55	2846 570	240 98	2036	627 278	3751
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	65.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0579	0,12181	15700,00				1912		
66	66	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2		2,1038	1129,58 190,28	28,70 14,98	2376 400	60 32	1916	406 223	3005
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	66.1	2102-0501-0304	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,058	0,12202	15700,00				1916		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13738531
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2616131				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1814562			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						694700			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3938928		
			- Перевозка грузов	Тенге					1553645				
			- Накладные расходы	Тенге								2797600	
			- Сметная прибыль	Тенге								1017670	

Токопровод 10 кВ. №02-01э-02

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4,

1		1308-0103-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Токопровод напряжением до 10 кВ пофазно-экранированный с алюминиевой шиной корытного профиля на ток 3200 А. Монтаж оборудования	м (3 фазы)		256,03	59543,31 18036,00	38726,30 14689,49	15244875 4617757	9915096 3750950	712022	6032669 1702203	22979747
2		ТОО"УЭС Новые технологии"прило ж.стр.1	Токопровод 10 кВ ТПЛА-10-2500-У3 (4 к-т)	м		256,03	522904,82 –	– –	133879321 –	– –	133879321	– 10710346	144589667
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									167569414

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4617757				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9915096			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3760950			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							134591343		
			- Накладные расходы	Тенге								6032669	
			- Сметная прибыль	Тенге								12412549	
			Реконструкция освещения. №02-01э-07										
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4										
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	7	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования**										
				шт.	5		2044,03	1,30	10220	6	194	6112	17639
							2004,00	--	10020	--		1307	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10220	6	194	6112	17639
									10020	--	--	1307	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					10220				
			Материалы	Тенге					194				
			Всего заработная плата	Тенге						10020			
			Накладные расходы	Тенге					6112				
			Сметная прибыль	Тенге					1307				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					17639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						10020			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						10020			
			РАЗДЕЛ 2.Материалы, не учтенные ценником										
2	19	ТОО "SkyROS"прилож. стр.3	**Датчик присутствия микроволновой ME6**										
				шт	5		53415,90	--	267079	--		--	267079
							--	--	--	--	267079	--	
2.1			*Отпускная цена -*				*52782,51*				*263912,54*		
2.2			*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*633,39*				*3166,95*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					267079	--	--	--	267079
									--	--	267079	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					263913				
			Заготов.складские расходы	Тенге					3167				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					267079				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					267079				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									284718
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10020				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							194		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							267079		
			- Накладные расходы	Тенге								6112	
			- Сметная прибыль	Тенге								1307	
			Система видеонаблюдения. №02-01э-10										
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4,										
1	22	2308-0501-2158 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Hikvision DS-2CD4A26FWD-IZS/P серии DarkFighter, 2МП	шт	1		289308,00	–	289308	–	289308	–	312453
							–	–	–	–		23145	
2	24	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1		6289,70	6,66	6290	7	–	3833	10932
							6283,04	–	6283	–		810	
3	29	ТОО"VEHI.KZ"прилож.стр.18	Лицензия ST Macroscop, включено в стоимость: Интерактивный поиск и межкамерный трекинг, Детектор саботажа, Детектор оставленных предметов	шт	30		23377,20	–	701316	–		–	701316
							–	–	–	–	701316	–	
3.1	*29.1*		*Отпускная цена -*				*23100,00*				*693000,00*		
3.2	*29.2*		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*277,20*				*8316,00*		
4	30	ТОО"VEHI.KZ"прилож.стр.18	Электронный ключ Guardant (USB)	шт	1		12346,40	–	12346	–		–	12346
							–	–	–	–	12346	–	
4.1	*30.1*		*Отпускная цена -*				*12200,00*				*12200,00*		
4.2	*30.2*		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*146,40*				*146,40*		
5	31	ТОО"VEHI.KZ"прилож.стр.18	Сервер системы видеонаблюдения на базе программного обеспечения Macroscop NVR Spec 32245	шт	2		1599263,60	–	3198527	–		–	3198527
							–	–	–	–	3198527	–	
5.1	*31.1*		*Отпускная цена -*				*1580300,00*				*3160600,00*		
5.2	*31.2*		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*18963,60*				*37927,20*		
6	32	ТОО"VEHI.KZ"прилож.стр.18	Распознование автомобильных номеров	шт	1		11941,60	–	11942	–		–	11942

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							–	–	–	–	11942	–	
6.1	*32.1*		*Отпускная цена -*				*11800,00*				*11800,00*		
6.2	*32.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*141,60*				*141,60*		
7	**33**	**ТОО"VEHI.KZ"прилож.стр.18**	**Управление поворотными камерами PTZ**	**шт**	**2**		**6679,20**	**–**	**13358**	**–**		**–**	**13358**
							–	–	–	–	**13358**	–	
7.1	*33.1*		*Отпускная цена -*				*6600,00*				*13200,00*		
7.2	*33.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*79,20*				*158,40*		
8	**34**	**ТОО"VEHI.KZ"прилож.стр.18**	**Детектор дыма и огня**	**шт**	**9**		**19835,20**	**–**	**178517**	**–**		**–**	**178517**
							–	–	–	–	**178517**	–	
8.1	*34.1*		*Отпускная цена -*				*19600,00*				*176400,00*		
8.2	*34.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*235,20*				*2116,80*		
9	**35**	**1310-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ (ПО). Проверка электрическая и настройка**	**комплект**	**2**		**343584,00**	**–**	**687168**	**–**	**–**	**419172**	**1194848**
							343584,00	**–**	**687168**	**–**		**88507**	
10	**36**	**ТОО"Ruba Technology"прилож.стр.10**	**PoE коммутатор Ubiquiti Edge Switch 8XP**	**шт**	**3**		**93343,45**	**–**	**280030**	**–**		**–**	**280030**
							–	–	–	–	**280030**	–	
10.1	*36.1*		*Отпускная цена -*				*92236,61*				*276709,82*		
10.2	*36.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*1106,84*				*3320,52*		
11	**37**	**1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**		**1746,80**	**36,80**	**5240**	**110**	**–**	**3893**	**9864**
							1710,00	**20,04**	**5130**	**60**		**731**	
12	**38**	**ТОО"Ruba Technology"прилож.стр.10**	**Точка доступа Ubiquiti UniFi AC Mesh UAP-AC-M (всепогодная)**	**шт**	**7**		**50309,05**	**–**	**352163**	**–**		**–**	**352163**
							–	–	–	–	**352163**	–	
12.1	*38.1*		*Отпускная цена -*				*49712,50*				*347987,50*		
12.2	*38.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*596,55*				*4175,85*		
13	**39**	**1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	**устройство**	**7**		**36792,41**	**4451,47**	**257547**	**31160**	**29995**	**126303**	**414557**
							28056,00	**1523,04**	**196392**	**10661**		**30708**	
14	**40**	**ТОО"Ruba Technology"прилож.стр.10**	**Точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC In-Wall UAP-AC-IW (настенная)**	**шт**	**6**		**50309,05**	**–**	**301854**	**–**		**–**	**301854**
							–	–	–	–	**301854**	–	
14.1	*40.1*		*Отпускная цена -*				*49712,50*				*298275,00*		
14.2	*40.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*596,55*				*3579,30*		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	41	ТОО"Ruba Technology"прило ж.стр.10	Точка доступа Ubiquiti UniFi AP-AC EDU UAP-AC-EDU (потолочная с динамиком)	шт	7		204917,35	--	1434421	--		--	1434421
							--	--	--	--	1434421	--	
15.1	*41.1*		*Отпускная цена -*				*202487,50*				*1417412,50*		
15.2	*41.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*2429,85*				*17008,95*		
16	42	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования	шт.	13		16406,54	--	213285	--	4869	127134	367652
							16032,00	--	208416	--		27234	
17	43	ТОО"Ruba Technology"прило ж.стр.10	Коммутатор Ubiquiti Edge Switch 16 150W	шт	1		160568,26	--	160568	--		--	160568
							--	--	--	--	160568	--	
17.1	*43.1*		*Отпускная цена -*				*158664,29*				*158664,29*		
17.2	*43.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*1903,97*				*1903,97*		
18	44	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		1746,80	36,80	1747	37	--	1298	3288
							1710,00	20,04	1710	20		244	
19	45	ТОО "Белый ветер"прилож.стр. 11	Персональный компьютер ПК DC CPU Intel Core i7 7700 3.6 Ghz 8Mb 4/8Core/16GB -1шт, Программное обеспечение Microsoft Win Pro 10 64 Bit-1шт	к-т	1		267366,79	--	267367	--		--	267367
							--	--	--	--	267367	--	
19.1	*45.1*		*Отпускная цена -*				*264196,43*				*264196,43*		
19.2	*45.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*3170,36*				*3170,36*		
20	46	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ (ПО). Проверка электрическая и настройка	комплект	1		343584,00	--	343584	--	--	209586	597424
							343584,00	--	343584	--		44254	
21	47	ТОО "Белый ветер"прилож.стр. 12	KVM консоль с ЖК монитором, клавиатурой и тачпадом HPE LCD 8500 1U Console INTL Kit	шт	1		120491,25	--	120491	--		--	120491
							--	--	--	--	120491	--	
21.1	*47.1*		*Отпускная цена -*				*119062,50*				*119062,50*		
21.2	*47.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*1428,75*				*1428,75*		
22	48	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		1746,80	36,80	1747	37	--	1298	3288
							1710,00	20,04	1710	20		244	
23	49	ТОО"Белый ветер"прилож.стр. 8	Мобильный телефон UXiaomi, Redmi 6A	шт	1		52316,79	--	52317	--		--	52317
							--	--	--	--	52317	--	
23.1	*49.1*		*Отпускная цена -*				*51696,43*				*51696,43*		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.2	*49.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*620,36*				*620,36*		
24	**50**	**ТОО"Ruba Technology"прило ж.стр.10**	**IP-видеотелефон Grandstream GXV3240**										
				шт	**1**		**92466,98**	**--**	**92467**	**--**		**--**	**92467**
							--	**--**	**--**	**--**	**92467**	**--**	
24.1	*50.1*		*Отпускная цена -*				*91370,54*				*91370,54*		
24.2	*50.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*1096,45*				*1096,45*		
25	**51**	**1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**										
				шт.	**1**		**1609,28**	**--**	**1609**	**--**	**166**	**880**	**2689**
							1442,88	**--**	**1443**	**--**		**199**	
26	**52**	**ТОО"Ruba Technology"прило ж.стр.10**	**Контроллер для системы Wi-Fi UniFi Cloud Key**										
				шт	**1**		**62165,71**	**--**	**62166**	**--**		**--**	**62166**
							--	**--**	**--**	**--**	**62166**	**--**	
26.1	*52.1*		*Отпускная цена -*				*61428,57*				*61428,57*		
26.2	*52.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*737,14*				*737,14*		
27	**53**	**ТОО"КорНЕТ Азия"прилож.стр.9**	**ECS 19" напольный шкаф Eco Net, 42U, 600x800**										
				шт	**1**		**178003,57**	**--**	**178004**	**--**		**--**	**178004**
							--	**--**	**--**	**--**	**178004**	**--**	
27.1	*53.1*		*Отпускная цена -*				*175892,86*				*175892,86*		
27.2	*53.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*2110,71*				*2110,71*		
28	**54**	**1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Аппарат напольный, масса до 0.2 т. Монтаж на полу**										
				шт.	**1**		**22673,07**	**4760,14**	**22673**	**4760**	**153**	**14950**	**40633**
							17760,00	**2173,06**	**17760**	**2173**		**3010**	
29	**55**	**ТОО"КорНЕТ Азия"прилож.стр.9**	**Источник бесперебойного питания 1500 ВА ИПБ KEOR Line RT 1500BA**										
				шт	**1**		**241072,86**	**--**	**241073**	**--**		**--**	**241073**
							--	**--**	**--**	**--**	**241073**	**--**	
29.1	*55.1*		*Отпускная цена -*				*238214,29*				*238214,29*		
29.2	*55.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*2858,57*				*2858,57*		
30	**56**	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**										
				шт.	**1**		**25621,36**	**2577,17**	**25621**	**2577**	**1487**	**13688**	**42454**
							21556,80	**881,76**	**21557**	**882**		**3145**	
31	**57**	**ТОО"КорНЕТ Азия"прилож.стр.9**	**Оптическая полка выдвижная модульная , емкостью 24 модуля коннектора SC с крепежными деталями и аксессуарами для соединения кабеля**										
				шт	**5**		**56646,43**	**--**	**283232**	**--**	**283232**	**--**	**305891**
							--	**--**	**--**	**--**		**22659**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	58	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		5	1746,80 1710,00	36,80 20,04	8734 8550	184 100	–	6488 1218	16439
33	59	ТОО"КорНЕТ Азия"прилож.стр.9	Оптическая вставка с одномодовыми адаптарами SC на 6 волокон 6 FO/SC MOHO	шт		20	24042,86 –	– –	480857 –	– –	480857	– 38469	519326
34	60	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		20	1746,80 1710,00	36,80 20,04	34936 34200	736 401	–	25951 4871	65758
35	61	ТОО"ISKRATEL" прилож.стр.13	АТС Si2000. iCS, лицензия на пакет услуг, на абонента VoIP (10 ортов), АТС Si2000. MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соеденительных линий, широкополостного доступа)(10 абонент)	компл		1	105713,52 –	– –	105714 –	– –	 105714	– –	105714
35.1	*61.1*		*Отпускная цена -*				*104460,00*				*104460,00*		
35.2	*61.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1.2%*	*1253.52*				*1253.52*		
36	62	ТОО "Ниеншанц-Автоматика"прилож.стр.17	Ethernet-коммутатор ZES (-2010GS-AC220), 8x10/100/1000МБит/с Eth. порт,2x100/1000 МБит/с SFP порта	шт		1	35867,27 –	– –	35867 –	– –	 35867	– –	35867
36.1	*62.1*		*Отпускная цена -*				*35441.96*				*35441.96*		
36.2	*62.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1.2%*	*425.30*				*425.30*		
37	63	ТОО "Ниеншанц-Автоматика"прилож.стр.17	Модуль SFP-G-S1310/20-D	шт		1	46235,75 –	– –	46236 –	– –	 46236	– –	46236
37.1	*63.1*		*Отпускная цена -*				*45687,50*				*45687,50*		
37.2	*63.2*		*Заготов.-складские расходы -*			*1.2%*	*548.25*				*548.25*		
38	64	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		2	1746,80 1710,00	36,80 20,04	3494 3420	74 40	–	2595 487	6576
39	65	1310-0302-0202 РСНБ РК 2015	Коммутатор всех назначений, кроме междугородного. Проверка электрическая и настройка	рабочее место		9	52694,40 52694,40	– –	474250 474250	– –	–	289292 61083	824625
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12585442
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2011572				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						39682			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14357			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1090067		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							7846745		
			- Накладные расходы	Тенге								1246361	
			- Сметная прибыль	Тенге								351018	

Автоматическое пожаротушение. №02-01э-11

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство монтажных работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности. ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4.

РАЗДЕЛ 1.Автоматическое порошковое пожаротушение

1	28	ТОО "КазПожПром"	Модуль порошкового пожаротушения настенного крепления Буран-15И	шт	10	48792,86	–	487929	–		–	487929
						–	–	–	–	487929	–	
1.1	*28.1*		*Отпускная цена -*			*48214,29*				*482142,86*		
1.2	*28.2*		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*578,57*				*5785,71*		
2	29	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	10	823,89	4,30	8239	43	180	4902	14192
						801,60	1,95	8016	19		1051	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				496168	43	180	4902	502121
								8016	19	487929	1051	
			Стоимость оборудования	Тенге				482143				
			Заготов.складские расходы	Тенге				5786				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				487929				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				8239				
			Материалы	Тенге				180				
			Всего заработная плата	Тенге					8035			
			Накладные расходы	Тенге				4902				
			Сметная прибыль	Тенге				1051				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8035			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				502120				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8035			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								502121
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8016				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						43			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						19			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							180		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							487929		
			- Накладные расходы	Тенге								4902	
			- Сметная прибыль	Тенге								1051	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:										195 866 015
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ										8 900 313
			в .т.ч. СМР										186 965 702
			Временные здания и сооружения 2,96%										5 534 185
			Итого с времеными зданиями и сооружениями										192 499 887
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,2%										6 159 996
			Итого с зимним удорожанием										198 659 883
			Непредвиденные работы и затраты-2%										3 973 198
			Итого с непредвиденными работами и затратами										211 533 394
			С учетом коэффициента скидки k=0,900000218										**190 380 101**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %										22 845 612
			Итого с НДС - 12 %										213 225 713

Заказчик :
АО "Астана РЭК" _____

Авторский надзор _____

Технический надзор _____

Подрядчик:
Директор _____

Проект менеджер _____

Производитель работ _____

Нач. ССДТУ И. Явтухович
Нач. СПС-220/110 Петров Е.А.
Нач. СР Атанова Г.Б. (по решению суда)

Нач. ОКС Кобелев М.С.
Согласно ПСД Аминкулова А.З.
Ведущий инженер-сметчик