4 экз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	организац.-правовая форма наименов.	организац.-правовая форма код
		дог №102	03.08.2021г.	№1	19.11.2021г				
				№2	17.01.2022г				
				№3	22.07.2022г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	1 364 519 420,10	160 616 071,52							19 273 928,58	179 890 000,10

Итого к оплате: 179 890 000,10 (Сто семьдесят девять миллионов восемьсот девяносто тысяча) тенге 10 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О.руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2022 года

№	Наименование объектов	Выполнение 2021г				Выполнение 2022г					
		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	февраль	июнь	июль	июль	август
1	Блок А, Б, В		50 909 756,69						178 765 405,08	120 134 000,00	129 177 104,30
2	Интернат	100 000 000,00	64 427 060,90	62 580 856,53	97 657 730,27	37 001 707,28	44 371 855,71	23 614 837,43	285 530 701,47		49 079 684,47
3	Наружные сети электроснабжения		87 584 772,48	10 722 945,10							
4	Внутриплощадочные сети электроснабжения										
5	Система связи										
6	Газоснабжение наружное								3 759 601,15		
7	Наружные сети водопровода и канализации			9 873 298,03		3 267 884,77			4 428 007,11		
8	Наружные инженерные сети. Архитектурно-строительные решения										1 633 211,33
9	Тепловые сети										
10	Газоснабжение (внутренние устройства)										
11	Покрытие проездов и площадок										
	ИТОГО	**100 000 000,00**	**202 921 590,07**	**83 177 099,66**	**97 657 730,27**	**40 269 592,05**	**44 371 855,71**	**23 614 837,43**	**472 483 714,81**	**120 134 000,00**	**179 890 000,10**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»
Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОННЫ НА ОТМ +3.200										
		КОЛОННЫ К-2-3ШТ (КЖ ЛИСТ 39)										
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство**	м3	2,36		60359,28	6529,92	142448	15410	106431	21981	177584
		НР - 91%; СП - 8%				8731,85	1503,52	20607	3548		13154	
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,10176		29278,03	1609,41	2979	164	39	2579	6003
		НР - 91%; СП - 8%				27284,62	567,86	2776	58		445	
3	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,33012		22620,87	1247,29	7468	411	128	6450	15032
		НР - 91%; СП - 8%				20989,58	482,68	6929	159		1113	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,33012		391464,00	--	129230	--	129230	--	139568
		СП - 8%				--	--	--	--		10338	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10176		408502,00	--	41569	--	41569	--	44895
		СП - 8%				--	--	--	--		3326	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00432		1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%; СП - 8%				361603,44	843,21	1562	4		590	
		КОЛОННЫ К-3-16 ШТ (КЖ ЛИСТ 40)										
7	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство**	м3	9,24		60359,28	6529,92	557720	60337	416701	86063	695286
		НР - 91%; СП - 8%				8731,85	1503,52	80682	13893		51503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,38584	29278,03	1609,41	11297	621	149	9779	22762
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	10527	219		1686	
9	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,28432	22620,87	1247,29	29052	1602	493	25095	58479
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	26957	620		4332	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,28432	391464,00	–	502765	–	502765	–	542986
		СП - 8%			–	–	–	–		40221	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38584	408502,00	–	157616	–	157616	–	170225
		СП - 8%			–	–	–	–		12609	
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01728	1376343,55	1940,11	23783	34	17500	5699	31841
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	6249	15		2359	
		КОЛОННЫ К-4-15 ШТ (КЖ ЛИСТ 41)									
13	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	11,35	60359,28	6529,92	685078	74115	511857	105716	854058
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	99106	17065		63264	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4823	29278,03	1609,41	14121	776	186	12224	28453
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	13159	274		2108	
15	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,60885	22620,87	1247,29	36394	2007	618	31437	73257
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	33769	777		5426	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,60885	391464,00	–	629807	–	629807	–	680192
		СП - 8%			–	–	–	–		50385	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4823	408502,00	–	197021	–	197021	–	212783
		СП - 8%			–	–	–	–		15762	
18	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0216	1376343,55	1940,11	29729	42	21876	7124	39802
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	7811	18		2948	
		КОЛОННЫ К-5-12 ШТ.(КЖ ЛИСТ 42)									
19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	6,87	60359,28	6529,92	414668	44860	309820	63988	516949
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	59988	10329		38293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30846	29278,03	1609,41	9031	496	119	7818	18197
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	8416	175		1348	
21	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,95856	22620,87	1247,29	21683	1196	367	18730	43646
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	20120	463		3233	
22	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,95856	391464,00	–	375242	–	375242	–	405261
		СП - 8%			–	–	–	–		30019	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30846	408502,00	–	126007	–	126007	–	136088
		СП - 8%			–	–	–	–		10081	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
25	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08355	1051265,71	1940,11	87833	162	84619	2841	97928
		НР - 91%; СП - 8%			36525,60	843,21	3052	70		7254	
26	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,86	783,00	–	1456	–	1456	–	1573
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
		КОЛОННЫ К-6-10 ШТ (КЖ ЛИСТ 43)									
27	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	6,39	60359,28	6529,92	385696	41726	288173	59518	480831
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	55797	9607		35617	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27666	29278,03	1609,41	8100	445	106	7012	16321
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	7549	157		1209	
29	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,885	22620,87	1247,29	20019	1104	339	17293	40297
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	18576	427		2985	
30	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,885	391464,00	–	346446	–	346446	–	374162
		СП - 8%			–	–	–	–		27716	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27666	408502,00	–	113016	–	113016	–	122057
		СП - 8%			–	–	–	–		9041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		КОЛОННЫ К-8-4 ШТ (КЖ ЛИСТ 45)									
33	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	4,2	60359,28	6529,92	253509	27426	189409	39120	316039
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	36674	6315		23410	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17596	29278,03	1609,41	5152	283	68	4460	10381
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	4801	100		769	
35	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,57176	22620,87	1247,29	12934	713	220	11172	26035
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	12001	276		1928	
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,57176	391464,00	–	223823	–	223823	–	241729
		СП - 8%			–	–	–	–		17906	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17596	408502,00	–	71880	–	71880	–	77630
		СП - 8%			–	–	–	–		5750	
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00864	1376343,55	1940,11	11892	16	8752	2850	15921
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	3124	7		1179	
		КОЛОННЫ К-9-14 ШТ (КЖ ЛИСТ 46)									
39	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	6,3	60359,28	6529,92	380263	41138	284114	58679	474058
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	55011	9472		35115	
40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26394	29278,03	1609,41	7728	425	101	6690	15571
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	7202	150		1153	
41	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,84204	22620,87	1247,29	19048	1050	324	16453	38341
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	17674	406		2840	
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,84204	391464,00	–	329628	–	329628	–	355998
		СП - 8%			–	–	–	–		26370	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26394	408502,00	–	107820	–	107820	–	116446
		СП - 8%			–	–	–	–		8626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		КОЛОННЫ К-12-4ШТ (КЖ ЛИСТ 49)									
45	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	2,11	60359,28	6529,92	127358	13778	95156	19653	158772
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	18424	3172		11761	
46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08798	29278,03	1609,41	2576	142	33	2230	5190
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2401	50		384	
47	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29168	22620,87	1247,29	6598	364	112	5699	13281
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	6122	141		984	
48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,29168	391464,00	--	114182	--	114182	--	123317
		СП - 8%			--	--	--	--		9135	
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08798	408502,00	--	35940	--	35940	--	38815
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00432	1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1562	4		590	
		КОЛОННЫ К-13-3ШТ (КЖ ЛИСТ 50)									
51	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	1,94	60359,28	6529,92	117097	12668	87489	18070	145980
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	16940	2917		10813	
52	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07844	29278,03	1609,41	2297	127	30	1988	4628
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2140	45		343	
53	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2514	22620,87	1247,29	5687	313	97	4912	11447
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	5277	121		848	
54	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2514	391464,00	--	98414	--	98414	--	106287
		СП - 8%			--	--	--	--		7873	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07844	408502,00	--	32043	--	32043	--	34606
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00432	1376343,55	1940,11	5946	9	4375	1425	7961
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1562	4		590	
		КОЛОННЫ К-14-14ШТ (КЖ ЛИСТ 51)									
57	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	5,31	60359,28	6529,92	320508	34674	239468	49458	399564
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	46366	7984		29597	
58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21942	29278,03	1609,41	6424	354	83	5561	12944
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	5987	125		959	
59	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,73116	22620,87	1247,29	16539	912	280	14287	33292
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	15347	353		2466	
60	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,73116	391464,00	–	286223	–	286223	–	309121
		СП - 8%			–	–	–	–		22898	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21942	408502,00	–	89634	–	89634	–	96805
		СП - 8%			–	–	–	–		7171	
62	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		КОЛОННЫ К-15-13ШТ (КЖ ЛИСТ 52)									
63	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	5,52	60359,28	6529,92	333183	36045	248938	51414	415365
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	48200	8299		30768	
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21942	29278,03	1609,41	6424	354	83	5561	12944
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	5987	125		959	
65	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,71124	22620,87	1247,29	16089	887	273	13897	32385
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	14929	343		2399	
66	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,71124	391464,00	–	278425	–	278425	–	300699
		СП - 8%			–	–	–	–		22274	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21942	408502,00	–	89634	–	89634	–	96805
		СП - 8%			–	–	–	–		7171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		КОЛОННЫ К-16-37ШТ (КЖ ЛИСТ 52.1)									
69	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. Устройство	м3	3,24	60359,28	6529,92	195564	21157	146116	30178	243801
		НР - 91%; СП - 8%			8731,85	1503,52	28291	4871		18059	
70	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11448	29278,03	1609,41	3352	184	44	2902	6754
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	3124	65		500	
71	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27252	22620,87	1247,29	6165	340	105	5325	12409
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	5720	132		919	
72	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27252	391464,00	–	106682	–	106682	–	115217
		СП - 8%			–	–	–	–		8535	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11448	408502,00	–	46765	–	46765	–	50506
		СП - 8%			–	–	–	–		3741	
74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03888	1376343,55	1940,11	53512	76	39377	12824	71643
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	14059	33		5307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9035289	439086	7710216	900380	10730530
							885987	103443	–	794855	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9035289				
	Материалы		Тенге				3178950				
	Всего заработная плата		Тенге					989430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4531268				
		Накладные расходы	Тенге				900380				
		Сметная прибыль	Тенге				794855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10730524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					989430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10730524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					989430			
		РАЗДЕЛ 2.РАМЫ Ж/Б									
		РИГЕЛЬ РМ-1 - 39 ШТ (КЖ ЛИСТ 55)									
75	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	57,4	94362,03	8535,23	5416381	489922	3524944	1375596	7335335
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	1401515	110129		543358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,62792	29278,03	1609,41	47662	2620	625	41261	96037
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	44417	924		7114	
77	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,59584	22620,87	1247,29	171825	9474	2918	148421	345866
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	159433	3666		25620	
78	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,59584	391464,00	–	2973498	–	2973498	–	3211378
		СП - 8%			–	–	–	–		237880	
79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,62792	408502,00	–	665009	–	665009	–	718210
		СП - 8%			–	–	–	–		53201	
80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04536	1376343,55	1940,11	62431	88	45941	14961	83583
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	16402	38		6191	
		РИГЕЛЬ РМ-1а - 11 ШТ (КЖ ЛИСТ 56)									
81	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8	94362,03	8535,23	754896	68282	491281	191721	1022346
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	195333	15349		75729	
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22848	29278,03	1609,41	6689	368	87	5791	13478
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	6234	130		998	
83	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,14928	22620,87	1247,29	25998	1434	441	22457	52331
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	24123	555		3876	
84	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,14928	391464,00	–	449902	–	449902	–	485894
		СП - 8%			–	–	–	–		35992	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22848	408502,00	–	93335	–	93335	–	100802
		СП - 8%			–	–	–	–		7467	
86	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-1Б - 11 ШТ (КЖ ЛИСТ 57)									
87	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,44	94362,03	8535,23	513329	46431	334071	130370	695195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	132827	10437		51496	
88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,15504	29278,03	1609,41	4539	249	60	3930	9146
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	4230	88		678	
89	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,90716	22620,87	1247,29	20521	1132	348	17726	41306
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	19041	438		3060	
90	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,90716	391464,00	–	355120	–	355120	–	383530
		СП - 8%			–	–	–	–		28410	
91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15504	408502,00	–	63334	–	63334	–	68401
		СП - 8%			–	–	–	–		5067	
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-1В - 5 ШТ (КЖ ЛИСТ 57.1)									
93	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	8,04	94362,03	8535,23	758671	68624	493737	192679	1027458
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	196310	15426		76108	
94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,22848	29278,03	1609,41	6689	368	87	5791	13478
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	6234	130		998	
95	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,35774	22620,87	1247,29	30713	1693	522	26530	61822
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	28498	655		4579	
96	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,35774	391464,00	–	531506	–	531506	–	574027
		СП - 8%			–	–	–	–		42521	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22848	408502,00	–	93335	–	93335	–	100802
		СП - 8%			–	–	–	–		7467	
98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-2 - 10 ШТ (КЖ ЛИСТ 58)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	21,52	94362,03	8535,23	2030671	183678	1321547	515729	2750112
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	525446	41289		203712	
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78208	29278,03	1609,41	22898	1259	300	19822	46138
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	21339	444		3418	
101	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,32664	22620,87	1247,29	75251	4150	1276	65002	151473
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	69825	1606		11220	
102	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,32664	391464,00	--	1302260	--	1302260	--	1406441
		СП - 8%			--	--	--	--		104181	
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78208	408502,00	--	319481	--	319481	--	345039
		СП - 8%			--	--	--	--		25558	
104	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-2а - 8ШТ (КЖ ЛИСТ 59)									
105	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,536	94362,03	8535,23	144940	13110	94326	36810	196290
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	37504	2947		14540	
106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05616	29278,03	1609,41	1644	90	22	1423	3313
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1532	32		245	
107	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37012	22620,87	1247,29	8372	462	141	7232	16852
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	7769	179		1248	
108	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37012	391464,00	--	144889	--	144889	--	156480
		СП - 8%			--	--	--	--		11591	
109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05616	408502,00	--	22941	--	22941	--	24776
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РИГЕЛЬ РМ-2б - 8 ШТ (КЖ ЛИСТ 60)									
111	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	18,84	94362,03	8535,23	1777781	160804	1156968	451502	2407626
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	460009	36147		178343	
112	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78208	29278,03	1609,41	22898	1259	300	19822	46138
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	21339	444		3418	
113	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,92344	22620,87	1247,29	66131	3646	1123	57123	133115
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	61362	1411		9860	
114	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,92344	391464,00	–	1144422	–	1144422	–	1235976
		СП - 8%			–	–	–	–		91554	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78208	408502,00	–	319481	–	319481	–	345039
		СП - 8%			–	–	–	–		25558	
116	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		РИГЕЛЬ РМ-3 - 5 ШТ (КЖ ЛИСТ 61)									
117	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,88	94362,03	8535,23	743573	67258	483912	188845	1007011
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	192403	15119		74593	
118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34592	29278,03	1609,41	10128	556	134	8768	20407
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	9438	196		1512	
119	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,66332	22620,87	1247,29	37626	2075	639	32501	75737
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	34912	803		5610	
120	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,66332	391464,00	–	651130	–	651130	–	703220
		СП - 8%			–	–	–	–		52090	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34592	408502,00	–	141309	–	141309	–	152614
		СП - 8%			–	–	–	–		11305	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-3а - 5 ШТ (КЖ ЛИСТ 62)									
123	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,9	94362,03	8535,23	651098	58893	423730	165359	881774
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	168475	13238		65317	
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,30268	29278,03	1609,41	8862	487	116	7672	17856
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	8259	172		1323	
125	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,46172	22620,87	1247,29	33065	1824	560	28562	66557
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	30681	706		4930	
126	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,46172	391464,00	--	572211	--	572211	--	617988
		СП - 8%			--	--	--	--		45777	
127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,30268	408502,00	--	123645	--	123645	--	133537
		СП - 8%			--	--	--	--		9892	
128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-3б - 4ШТ (КЖ ЛИСТ 63)									
129	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	3,45	94362,03	8535,23	325549	29446	211866	82680	440887
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	84237	6619		32658	
130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,15134	29278,03	1609,41	4431	244	58	3836	8928
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	4129	86		661	
131	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,73086	22620,87	1247,29	16533	912	281	14281	33279
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	15340	353		2465	
132	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,73086	391464,00	--	286105	--	286105	--	308993
		СП - 8%			--	--	--	--		22888	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15134	408502,00	--	61823	--	61823	--	66769
		СП - 8%			--	--	--	--		4946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-3в - 4ШТ (КЖ ЛИСТ 64)									
135	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,96	94362,03	8535,23	279312	25264	181775	70937	378269
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	72273	5679		28020	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12972	29278,03	1609,41	3798	209	50	3288	7653
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	3539	74		567	
137	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,63006	22620,87	1247,29	14253	786	242	12311	28689
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	13225	304		2125	
138	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,63006	391464,00	--	246646	--	246646	--	266378
		СП - 8%			--	--	--	--		19732	
139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12972	408502,00	--	52991	--	52991	--	57230
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
140	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	1376343,55	1940,11	4459	7	3280	1069	5970
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	1172	3		442	
		РИГЕЛЬ РМ-5е - 6 ШТ (КЖ ЛИСТ 89)									
141	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,01	94362,03	8535,23	189668	17155	123436	48170	256865
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	49077	3856		19027	
142	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07332	29278,03	1609,41	2147	118	28	1858	4326
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2001	42		320	
143	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,44694	22620,87	1247,29	10110	558	171	8733	20351
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	9381	216		1507	
144	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,44694	391464,00	--	174961	--	174961	--	188958
		СП - 8%			--	--	--	--		13997	
145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07332	408502,00	--	29951	--	29951	--	32347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
146	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00972	1376343,55	1940,11	13378	19	9844	3206	17911
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	3515	8		1327	
		РИГЕЛЬ РМ-6 - 10 ШТ (КЖ ЛИСТ 90)									
147	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,05	94362,03	8535,23	99080	8962	64481	25163	134183
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	25637	2015		9939	
148	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0374	29278,03	1609,41	1095	60	15	948	2206
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	1020	21		163	
149	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2581	22620,87	1247,29	5838	322	99	5043	11752
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	5417	125		871	
150	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2581	391464,00	--	101037	--	101037	--	109120
		СП - 8%			--	--	--	--		8083	
151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0374	408502,00	--	15278	--	15278	--	16500
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
152	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0162	1376343,55	1940,11	22297	32	16407	5343	29851
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	5858	14		2211	
		РИГЕЛЬ РМ-6а - 2 ШТ (КЖ ЛИСТ 91)									
153	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,72	94362,03	8535,23	634113	57357	412676	161045	858771
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	164080	12893		63613	
154	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19176	29278,03	1609,41	5614	309	73	4860	11312
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	5232	109		838	
155	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9288	22620,87	1247,29	21010	1158	357	18149	42291
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	19495	448		3133	
156	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9288	391464,00	--	363592	--	363592	--	392679
		СП - 8%			--	--	--	--		29087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19176	408502,00	--	78334	--	78334	--	84601
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	
158	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00648	1376343,55	1940,11	8919	12	6564	2137	11941
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	2343	5		884	
		РИГЕЛЬ РМ-7 - 9 ШТ (КЖ ЛИСТ 92)									
159	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,56	94362,03	8535,23	241567	21851	157209	61351	327151
		НР - 91%; СП - 8%			24416,64	1918,62	62507	4912		24233	
160	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07344	29278,03	1609,41	2150	118	28	1861	4332
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2004	42		321	
161	1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47964	22620,87	1247,29	10850	599	184	9372	21840
		НР - 91%; СП - 8%			20989,58	482,68	10067	232		1618	
162	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,47964	391464,00	--	187762	--	187762	--	202783
		СП - 8%			--	--	--	--		15021	
163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07344	408502,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
164	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01296	1376343,55	1940,11	17837	25	13126	4275	23881
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	4686	11		1769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27104979	1355927	21266296	4362177	33984529
							4482756	310838	--	2517369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27104979				
	Материалы		Тенге				9671005				
	Всего заработная плата		Тенге					4793594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11595288				
		Накладные расходы	Тенге				4362177				
		Сметная прибыль	Тенге				2517369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33984525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3020
		Сметная заработная плата	Тенге					4793594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33984525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3020
		Сметная заработная плата	Тенге					4793594			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,08 (КЖ ЛИСТ 99)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	385	6319,44	1261,52	2432984	485685	1458407	704273	3388238
		НР - 118%; СП - 8%			1269,85	280,39	488892	107950		250982	
166	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	4672,80	1080,40	9346	2160	5091	3044	13381
		НР - 118%; СП - 8%			1047,56	242,24	2095	484		991	
167	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	2617,73	10517,00	--	27530666	--	27530666	--	29733119
		СП - 8%			--	--	--	--		2202453	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК РАЗРЕЗ 1-1									
168	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,3	58617,17	3622,29	134819	8331	101412	24546	172114
		НР - 91%; СП - 8%			10902,71	824,95	25076	1897		12749	
169	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21689	389901,00	--	84566	--	84566	--	91331
		СП - 8%			--	--	--	--		6765	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК РАЗРЕЗ 2-2									
170	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,83	58617,17	3622,29	165887	10251	124781	30202	211776
		НР - 91%; СП - 8%			10902,71	824,95	30855	2335		15687	
171	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20973	389901,00	--	81774	--	81774	--	88316
		СП - 8%			--	--	--	--		6542	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК РАЗРЕЗ 3-3									
172	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,25	58617,17	3622,29	73271	4528	55115	13340	93540
		НР - 91%; СП - 8%			10902,71	824,95	13628	1031		6929	
173	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09435	389901,00	--	36787	--	36787	--	39730
		СП - 8%			--	--	--	--		2943	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК РАЗРЕЗ 4-4									
174	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,86	58617,17	3622,29	109028	6737	82012	19850	139188
		НР - 91%; СП - 8%			10902,71	824,95	20279	1534		10310	
175	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1493	389901,00	--	58212	--	58212	--	62869
		СП - 8%			--	--	--	--		4657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК РАЗРЕЗ 5-5									
176	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,99	58617,17	3622,29	58031	3586	43651	10565	74084
		НР - 91%; СП - 8%			10902,71	824,95	10794	817		5488	
177	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10545	389901,00	–	41115	–	41115	–	44404
		СП - 8%			–	–	–	–		3289	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ .+3,220 (КЖ ЛИСТ 100)									
178	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	245	6319,44	1261,52	1548263	309073	928077	448174	2156152
		НР - 118%; СП - 8%			1269,85	280,39	311113	68696		159716	
179	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1614	10517,00	–	16974438	–	16974438	–	18332393
		СП - 8%			–	–	–	–		1357955	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ .+6,520 (КЖ ЛИСТ 101)									
180	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	245	6319,44	1261,52	1548263	309073	928077	448174	2156152
		НР - 118%; СП - 8%			1269,85	280,39	311113	68696		159716	
181	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1614	10517,00	–	16974438	–	16974438	–	18332393
		СП - 8%			–	–	–	–		1357955	
		К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)									
		В смете вместо отутствующих цен применены цены ближайшей территориальной зоны - г.Атырау Атырауской области									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67861888	1139424	65508619	1702168	75129180
							1213845	253440	–	5565127	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				67861888				
		Материалы	Тенге				3726621				
		Всего заработная плата	Тенге					1467285			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61781996				
		Накладные расходы	Тенге				1702168				
		Сметная прибыль	Тенге				5565127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75129183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1467285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75129183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1467285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Полы (ИНТЕРНАТ)									
		Техподполье									
		Тип ДП-1									
182	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	103,8	665,83	43,71	69113	4537	53645	11918	87514
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	10931	1748		6482	
183	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	103,8	56,09	0,83	5822	86	–	5429	12151
		НР - 94%; СП - 8%			55,26	0,38	5736	39		900	
184	235-101-1103 РСНБ РК 2022	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	103,8	119,00	–	12352	–	12352	–	13340
		СП - 8%			–	–	–	–		988	
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	103,8	1239,67	32,89	128678	3414	73805	50355	193356
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	51459	2111		14322	
186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40 мм	м2 стяжки	415,2	188,76	5,57	78373	2313	73515	3704	88641
		НР - 94%; СП - 8%			6,13	3,36	2545	1395		6564	
187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11418	22527,39	2052,22	2572	235	4	2216	5171
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	2333	102		383	
188	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11418	456152,00	–	52083	–	52083	–	56250
		СП - 8%			–	–	–	–		4167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				348993	10585	265404	73622	456423
							73004	5395	–	33806	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				348993				
		Материалы	Тенге				53941				
		Всего заработная плата	Тенге					78399			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64435				
		Местные материалы	Тенге				147029				
		Накладные расходы	Тенге				73622				
		Сметная прибыль	Тенге				33806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				456421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				456421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78399			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				348993	10585	94750535	7038347	120300662
							73004	5395	–	8911157	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				348993				
		Материалы	Тенге				53941				
		Всего заработная плата	Тенге					78399			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64435				
	Местные материалы		Тенге				147029				
		Накладные расходы	Тенге				73622				
		Сметная прибыль	Тенге				33806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				456421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78399			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				456421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78399			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
		Окна									
189	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	283,7583	3400,89	241,88	965031	68636	394273	483660	1564587
		НР - 90%; СП - 8%			1769,54	124,33	502122	35280		115895	
190	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	46,0883	3965,54	242,19	182765	11162	82979	84856	289031
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	88624	5661		21410	
191	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	283,7583	28566,00	--	8105840	--	8105840	--	8754307
		СП - 8%			--	--	--	--		648467	
192	223-102-0204 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м2	46,0883	38449,00	--	1772049	--	1772049	--	1913813
		СП - 8%			--	--	--	--		141764	
		Подоконные доски									
193	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	232,23	1523,59	7,49	353823	1740	270236	74425	462509
		НР - 90%; СП - 8%			352,44	3,65	81847	848		34261	
194	223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	232,23	2802,00	--	650708	--	650708	--	702765
		СП - 8%			--	--	--	--		52057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12030216	81538	11276085	642941	13687012
							672593	41789	--	1013854	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12030216				
	Материалы		Тенге				747490				
	Всего заработная плата		Тенге					714382			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10528597				
		Накладные расходы	Тенге				642941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1013854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13687011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					714382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13687011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					714382			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
		Первый этаж									
		Потолок									
195	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1665,104	1514,71	8,64	2522150	14387	830287	1346570	4178212
		НР - 80%; СП - 8%			1007,43	3,44	1677476	5728		309493	
		Стены									
196	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1214,4748	2175,09	99,47	2641592	120803	855222	1418664	4385080
		НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	1665567	107760		324823	
197	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1214,4748	1725,66	21,49	2095771	26099	895457	947594	3286831
		НР - 80%; СП - 8%			966,85	8,46	1174215	10274		243466	
198	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	567,8820917	1805,96	94,01	1025572	53386	323029	558035	1710296
		НР - 80%; СП - 8%			1143,12	85,21	649157	48389		126689	
199	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	373,2814257	4964,88	20,39	1853297	7611	866162	786567	2851052
		НР - 80%; СП - 8%			2624,09	9,87	979524	3684		211188	
		Второй этаж в/о 1-4									
		Потолок									
200	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	414,0814	1514,71	8,64	627213	3577	206478	334868	1039046
		НР - 80%; СП - 8%			1007,43	3,44	417158	1424		76965	
		Стены									
201	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	922,178	2175,09	99,47	2005820	91729	649388	1077224	3329690
		НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	1264703	81825		246646	
202	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	922,178	1725,66	21,49	1591366	19818	679940	719529	2495764
		НР - 80%; СП - 8%			966,85	8,46	891608	7802		184869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,5825	1805,96	94,01	374886	19515	118079	203983	625179
		НР - 80%; СП - 8%			1143,12	85,21	237292	17688		46310	
		Второй этаж в/о 11-14									
		Потолок									
204	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	414,0814	1514,71	8,64	627213	3577	206478	334868	1039046
		НР - 80%; СП - 8%			1007,43	3,44	417158	1424		76965	
		Стены									
205	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	922,178	2175,09	99,47	2005820	91729	649388	1077224	3329690
		НР - 80%; СП - 8%			1371,43	88,73	1264703	81825		246646	
206	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	922,178	1725,66	21,49	1591366	19818	679940	719529	2495764
		НР - 80%; СП - 8%			966,85	8,46	891608	7802		184869	
207	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,4105	1805,96	94,01	374575	19498	117982	203814	624660
		НР - 80%; СП - 8%			1143,12	85,21	237095	17673		46271	
		При использовании текущих цен по территориальным зонам в случае их отсутствия принимается во внимание п.1.5 "Общей части" ССЦ РК 8.04.08-2020 "При отсутствии в сборнике сметных цен на материальные ресурсы длясоответсвующей территориальной зоны, сметная цена определяется по отпускной цене,принимаемой по Сборнику сметных цен на материальные ресурсы ближайшей территориальной зоны, с учетом транспортных расходов (франко-приобъектный склад) и заготовительно-складских расходов. Транспортные расходы определяются в соответствии с нормативными документами по ценообразованию".									
		В смете вместо отутствующих цен применены цены ближайшей территориальной зоны - г.Атырау Атырауской области									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**19336641**	**491547**	**7077830**	**9728469**	**31390310**
							11767264	**393298**	**--**	**2325200**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19336641**				
	Материалы		Тенге				**7077829**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12160562**			
		Накладные расходы	Тенге				**9728469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2325200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31390310**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7074
		Сметная заработная плата	Тенге					12160562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				31390310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12160562			
		РАЗДЕЛ 7.Площадка котельной									
208	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	80,9	3149,21	232,23	254771	18788	204163	35474	313465
		НР - 94%; СП - 8%			393,32	73,16	31820	5919		23220	
209	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	15,45	44707,50	2430,06	690731	37544	607190	50015	800006
		НР - 91%; СП - 8%			2977,13	580,27	45997	8965		59260	
210	ТССЦРК8.04.-08-2017Т.8.9	**Надбавка на сульфатостойкость**	м3	15,68175	284,00	–	4454	–	4454	–	4810
		СП - 8%			–	–	–	–		356	
211	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,68989	331233,00	–	228514	–	228514	–	246795
		СП - 8%			–	–	–	–		18281	
212	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 7 слоев по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	37252,50	98,42	134109	354	128528	4908	150138
		НР - 93%; СП - 8%			1452,05	13,90	5227	50		11121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1312579	56686	1172849	90397	1515214
							83044	14934	–	112238	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1312579				
		Материалы	Тенге				939881				
		Всего заработная плата	Тенге					97978			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				228514				
		Местные материалы	Тенге				4454				
		Накладные расходы	Тенге				90397				
		Сметная прибыль	Тенге				112238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1515214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					97978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1515214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					97978			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				32679436	629771	114277299	17500154	166893198
							12522901	450021	–	12362449	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32679436				
		Материалы	Тенге				8765200				
		Всего заработная плата	Тенге					12972922			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10757111				
		Местные материалы	Тенге				4454				
		Накладные расходы	Тенге				10461807				
		Сметная прибыль	Тенге				3451292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				46592535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7581
		Сметная заработная плата	Тенге					12972922			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				46592535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7581
		Сметная заработная плата	Тенге					12972922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								166893189
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19178493				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3574793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1123137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						114277298		
		- Накладные расходы	Тенге							17500154	
		- Сметная прибыль	Тенге							12362449	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											166 893 188,54
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											169 396 586,37
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											170 582 362,47
Непревиденные работы и затрат 2%											173 994 009,72
Пересчет в текущих ценах 2022 года 43% К=1											74 817 424,18
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,0450539											103 644 877,52
Налог на добавленную стоимость, 12%											21 415 476,20
Итого с НДС											199 877 777,89
Понижающий коэффициент - 10%											- 19 987 777,79
Итого											179 890 000,10

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев