Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Наименование
строительства и его адрес: "Строительство автономной котельной школы №175 на 100 мест в с. Айнаколь аульного округа Кызылозек города Кызылорда"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№45	10.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	45 324 512									
Акт вып работ №1	12 025 667	10 737 203							1 288 464	12 025 667
Акт вып работ №2	6 059 719	5 410 463							649 256	6 059 719
Всего к оплате:	**6 059 719**	**5 410 463**							**649 256**	**6 059 719**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Заместитель руководителя _____ **К.Мустафаев**
БИН 070140002001

Авторский надзор: ТОО «Project Construction - 20»
Директор _____ **Е.С. Абдиев**
БИН 200940011306

Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Технический надзор _____ **Никулин В.М**
БИН 070340004739

Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор _____ **Г.А. Конысбаев**
БИН 090940015620

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ГазСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2022 г.

"Строительство автономной котельной школы №175 на 100 мест в с. Айнаколь аульного округа Кызылозек города Кызылорда"

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 . Общестроительные работы									
		Раздел 3 Проемы									
		3.1 Двери									
33	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	м2	4,2	2899,55	47,89	12178	201	2243	6774	20468
					2317,59	19,91	9734	84	–	1516	
34	2109-0402-0601	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	4,2	53638		225280		225280	–	243302
					–		–		–	18022	
		3.2 Окна									
35	1110-0106-0204	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) НР = 90 %**	м2	6,75	3899,43	435,53	26321	2940	10713	12118	41514
					1876,8	117,88	12668	796	–	3075	

2109-0101-6908	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99	м2	6,75	52253		352708		352708	–	380925
				–		–		–	28217	
37 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	6	295		1770		1770	–	1912
				–		–		–	142	
38 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3	827		2481		2481	–	2679
				–		–		–	198	
39 1115-0501-0101	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	6,75	2190,21	31,48	14784	212	11535	2484	18649
				449,85	10,2	3036	69	–	1381	
40 1108-0501-0102	Плиты подоконные железобетонные гладкие. Укладка НР = 93 %	м2 плит (в деле)	1,68	3241,36	149,4	5445	251	3298	1825	7852
				1128,96	38,93	1897	65	–	582	
41 2104-0111-9912	Плиты подоконные ПОГ 16.35-1 толщиной 45мм	м3	0,1756	96006		16859		16859	–	18208
				–		–		–	1349	

Итого по разделу 3	**735 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 335
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	626 887
- накладные расходы, тенге	23 201
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 482

Раздел 4 Полы

4.1 Дет. 1, 1а

42 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	61,1	216,18	31,67	13209	1935	6821	4854	19508
				72,87	11,65	4452	712	–	1445	
43 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	6,11	23262,4	7,2	142133	44	119347	21378	176592
				3722,22	–	22743	–	–	13081	
44 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	61,1	745,29	28,93	45537	1768	22823	20499	71319
				342,83	14,07	20947	860	–	5283	
45 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-61,1	102,35	4,91	-6254	-300	-5695	-377	-7161
				4,24	2,33	-259	-142	–	-530	
46 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	34,32	1093,74	95,84	37537	3289	22317	12370	53900
				347,64	35,81	11931	1229	–	3993	
47 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	34,32	-217,99	-8,49	-7481	-291	-6503	-781	-8923
				-20,03	-4,21	-687	-144	–	-661	

Итого по разделу 4	**305 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 127
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	159 110
- накладные расходы, тенге	57 943
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 611

Раздел 5 Покрытие

55	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,02	33431,93	2624,97	67532	5302	43490	18081	92462
					9277,3	558,97	18740	1129	–	6849	
56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,213	236183		50307		50307	–	54332
					–		–		–	4025	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	229820		29877		29877	–	32267
					–		–		–	2390	

Итого по разделу 5 **179 061**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 18 740
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге 123 674
- накладные расходы, тенге 18 081
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 264

Раздел 9 Разные работы

9.2 Фундамент под оборудование ФОМ-2 (2шт)

87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	7,56	1647,8	–	12457	–	–	8969	23140
					1647,8	–	12457	–	–	1714	

01-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2,44	860,22	–	2099	–	–	1511	3899
				860,22	–	2099	–	–	289	
89 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,1	5996,4	1727,1	600	173	340	149	809
				864,45	735,6	86	74	–	60	
90 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,3	25739,02	1000,67	59200	2302	47039	9725	74439
				4286,72	360,09	9859	828	–	5514	

Итого по разделу 9	**102 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	902
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 379
- накладные расходы, тенге	20 354
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 577

Локальная смета № 2-1-2. Тепломеханическое оборудование

Раздел 1 Тепломеханическая часть

1.1 Оборудование

1 1118-0101-0210	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка НР = 98 %**	котел	2	193253,2	41764,58	386506	83529	66879	264649	703247
				118049,12	16975,84	236098	33952	–	52092	

5104-0103-0605 (об)	Котлы стальные водогрейные двухконтурные на жидком топливе, модель горелки 535 (Max 8), модель насоса А 50/180, мощность 58 кВт, отапливаемая площадь от 480 м2 до 630 м2 ГОСТ 20548-93	комплект	2	572763		1145526		–	–	1145526
				–		–		1145526	–	
3 1118-0501-0104	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т. Установка НР = 98 %	насос	2	44600,83	2530,51	89202	5061	18212	66656	168327
				32964,12	1044,14	65928	2088	–	12469	
4 5102-0106-0101	Насос подмешивающий Q=4м3/ч H=6м	шт.	2	81507		163014		163014	–	176055
				–		–		–	13041	
6 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка ПМУ-2 НР = 75 %	шт.	1	1416,25	–	1416	–	–	1063	2678
				1416,25	–	1416	–	–	198	
7 2305-1401-1002	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	шт.	1	6029		6029		6029	–	6511
				–		–		–	482	
8 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	15356,64	637,28	15357	637	10334	4518	21464
				4385,73	224,04	4386	224	–	1590	
9 1118-0701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	54184,86	214,2	54185	214	50544	3390	62181
				3426,19	33,12	3426	33	–	4606	
10 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	17179,69	214,14	34359	428	31569	2455	39759
				1181	71,3	2362	143	–	2945	

11 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	41,6	2946,18	40,53	122561	1686	88910	31931	166852
				768,38	14,86	31965	618	–	12359	
16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	2229,13	88,6	15604	620	2085	12734	30605
				1842,66	13,64	12899	95	–	2267	
17 2304-0502-0806	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	2875		20125		20125	–	21735
				–		–		–	1610	
18 2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	680		9520		9520	–	10282
				–		–		–	762	
19 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2257,16	116,63	13543	700	1787	10995	26501
				1842,66	27,27	11056	164	–	1963	
20 2304-0502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	3755		22530		22530	–	24332
				–		–		–	1802	

02-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1063		12756		12756	–	13776
				–		–		–	1020	
22 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	835		2505		2505	–	2705
				–		–		–	200	
23 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2257,16	116,63	2257	117	298	1833	4417
				1842,66	27,27	1843	27	–	327	
24 2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	18262		18262		18262	–	19723
				–		–		–	1461	
25 2304-1001-6601	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	10974		10974		10974	–	11852
				–		–		–	878	
26 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1561		3122		3122	–	3372
				–		–		–	250	
27 2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1063		2126		2126	–	2296

					–		–		–	170	
1.2 Трубопроводы											
28	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2257,16	116,63	27086	1400	3574	21990	53002
					1842,66	27,27	22112	327	–	3926	
29	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	12	11416		136992		136992	–	147951
					–		–		–	10959	
30	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	1561		37464		37464	–	40461
					–		–		–	2997	
31	1116-0601-0302	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4085,37	85,49	8171	171	3172	4785	13992
					2413,91	27,27	4828	55	–	1036	
32	2304-1004-2104	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 1 1/4" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150 °С PN16, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	16430		32860		32860	–	35489
					–		–		–	2629	

33 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2508,11 311,58	– –	15049 1869	– –	13179 –	1832 1350	18231
34 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	6	488,11 409,34	– –	2929 2456	– –	473 –	2407 427	5763
35 2305-1501-0301	Термометры	шт.	6	1715 –		10290 –		10290 –	– 823	11113
37 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	19482,26 9355,12 –	212,71 66,22	38965 18710 –	425 132	19829 – –	18465 4594 1139	62024
1.3 Топливоснабжение										
49 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11,7	832,93 768,38	40,53 14,86	9745 8990	474 174	281 –	8981 1498	20224
50 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4	372 –		1636,8 –		1636,8 –	– 131	1768
51 2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	7,4	434 –		3211,6 –		3211,6 –	– 257	3469
52 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	4367,18	70,79	21836	354	16445	5057	29045

				1007,37	24,72	5037	124	–	2151		
53	1312-1302-0101	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 15-20 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	5826,84 5296	407,32 161,07	23307 21184	1629 644	494 –	13315 2930	39552
54	2304-0601-1202	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	33190 –		132760 –		132760 –	– 10621	143381
55	2302-0103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	565 –		4520 –		4520 –	– 362	4882
56	1116-0601-0103	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4058,88 3259,13	278,18 60,39	8118 6518	556 121	1043 –	6506 1170	15794
57	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816 –		89632 –		89632 –	– 7171	96803
58	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2298 –		9192 –		9192 –	– 735	9927

	1312-1305-0303	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5874,67	517,57	5875	518	61	3348	9961
					5296	192,9	5296	193	–	738	
60	2304-1001-6703	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60 °С до 600 °С PN 40, DN 80 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	66649		66649		66649	–	71981
					–		–		–	5332	
61	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2298		4596		4596	–	4964
					–		–		–	368	
62	1312-1305-0303	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм.Огневой клапан ОП-80. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	5874,67	517,57	11749	1035	122	6697	19922
					5296	192,9	10592	386	–	1476	
63	2900-0001-0001 (пл)Техснаб Костанай	Клапан огневой ОП-80	шт	2	17000		34000		34000	–	36720
					–		–		–	2720	
64	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2298		9192		9192	–	9927
					–		–		–	735	

Итого по разделу 1	**3 570 542**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	478 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 170 078

	- оборудование, тенге					1 145 526			
	- накладные расходы, тенге					493 606			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					180 770			

Локальная смета № 2-1-6. Электроосвещение

Раздел 1 Электрооборудование

1	1308-0304-0204	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %**							
			шт.	**1**	21819,27	2530,31	21819	2530	15164	3641	27497
					4125	932,35	4125	932	–	2037	
2	5108-0401-0804 (об)	**Пункт распределительный ПР 8501-048 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	161058		161058		–	–	161058
					–		–		161058	–	

	Итого по разделу 1	**188 555**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 125
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 530
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	932
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 164
	- оборудование, тенге	161 058
	- накладные расходы, тенге	3 641
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 037

	Итого по смете	**5 081 189**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	612 798
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 281
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 992
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 142 292
	оборудование, тенге	1 306 584
	- накладные расходы, тенге	616 826
	- сметная прибыль (8 %), тенге	280 741

	ИТОГО:		3 774 605	1 306 584		5 081 189	
	Временные здания и сооружения	1,5%	0			0	
	Итого с временными		3 774 605	1 306 584		5 081 189	
	Доп. затраты в зимнее время	1,35%	0			0	
	Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия				267 343	267 343	
	Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия		3 774 605	1 306 584	267 343	5 348 531	
	Непредвиденные работы и затраты	2%	75 492			75 492	
	Итого с непредвиденными затратами		3 850 097	1 306 584	267 343	5 424 024	
	в том числе с разбивкой по годам 2021 г. - 100 % - к=1,050		4 042 602	1 371 913	280 710	5 695 225	
	с понижающим коэф. К=0,95		3 840 472	1 303 318	266 674	5 410 463	
	НДС-12%	12%			649 256	649 256	
	ИТОГО по акту		3 840 472	1 303 318	915 930	6 059 719	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела коммунального хозяйства и инвестиционных работ УЭиЖКХ КО

Кудабекова К.
БИН 070140002001

Главный специалист отдела коммунального хозяйства и инвестиционных работ

Байекешова А.К.
БИН 070140002001

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

Конысбаев Г.А.
БИН 090940015620

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс - Қызылорда"

Никулин В.М.
аттестат № KZ49VJE00045487

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО «Project Construction - 20»

Абдиев Е.С.
приказ №1 от 15.06.2022г