Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за август месяц 2022 года
Доп соглашение № 02 от 25.08.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км) Балхашского района Алматинской области	тенге	1 372 882 472,50	1 130 745 052,99	-	1 080 885 153,07	49 859 899,92	-	49 859 899,92
	в т. ч. 2021г.					**268 025 032 159**			
			297 973 000,00	297 973 000,00	-	297 973 000,00	-	-	
	в т.ч. 2022г.					**268 025 015 159**			
			813 472,50	813 472,50		813 472,50	-		-
						268 025 053 159			
			1 074 096 000,00	831 958 580,49	-	782 098 680,57	49 859 899,92	-	49 859 899,92
	Всего по акту:		1 372 882 472,50	1 130 745 052,99	-	1 080 885 153,07	49 859 899,92	-	49 859 899,92

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя_____К.Шарапиев
М.П.

Представитель заказчика:
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп соглашение № 02 от 25.08.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 015 159/ 268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ

по среднему ремонт а/д областного значения и иссуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км)

Балхашского района за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков путем разборки дорожной одежды на глубину 50 см с вывозкой на 20 км. С КМ 132+100 по КМ 132+950. С КМ 134+255 по КМ 135+055. С КМ 135+300 по КМ 135+730. С КМ 142+150 по КМ 142+950. С КМ 144+810 по КМ 144+910. С КМ 145+125 по КМ 146+525. С КМ 147+290 по КМ 148+740 (5830 м)										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	3500		211,51	201,32	740273	704626	312	175847	989410
		НР - 72% СП - 8%				10,10	59,68	35335	208897		73290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	6300		419,00	--	2639700	--		--	2850876
		СП - 8%				--	--	--	--		211176	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	2450		19,08	19,08	46736	46736	--	14023	65620
		НР - 72% СП - 8%				--	7,95	--	19476		4861	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2989		3675,06	--	10984754	--	10984754	--	11863535
		СП - 8%				--	--	--	--		878780	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1050		1256,98	1098,78	1319829	1153719	2058	476040	1939538
		НР - 108% СП - 8%				156,24	263,55	164052	276726		143670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ				0,00						
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1281		4075,92	--	5221254	--	5221254	--	5638954
		СП - 8%				--	--	--	--		417700	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	5,6		1882,69	1882,69	10560	10560	--	6149	18045
		НР - 108% СП - 8%				--	1015,02	--	5693		1337	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,777		124469,58	--	719084	--	719084	--	776611
		СП - 8%				--	--	--	--		57527	
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	7000		112,90	53,52	790281	374663	35831	495419	1388555

		ПР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			54,26	11,28	379787	78934		102856	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,420	124469,58	--	52286	--	52286	--	56469
		СП - 8%			--	--	--	--		4183	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	498,4	17139,06	--	8542108	--	8542108	--	9225476
		СП - 8%			--	--	--	--		683369	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	7000	9,85	0,03	68917	202	--	74213	154580
		ПР - 100%; СП - 8%			9,82	--	68715	--		11450	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,420	124469,58	--	52286	--	52286	--	56469
		СП - 8%			--	--	--	--		4183	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	499,8	17139,06	--	8566102	--	8566102	--	9251390
		СП - 8%			--	--	--	--		685288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								44 275 528
		РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН									
35	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин	4000	204,00	168,18	816012	672705	784	365351	1275872
		ПР - 100%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			35,63	48,94	142523	195765		94509	
36	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85,74	211,51	201,32	18135	17262	8	4308	24238
		ПР - 77%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			10,10	59,68	866	5118		1795	
37	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза I.Расстояние перевозки 1 км	т	205,78	44,00	--	9054	--		--	9779
		П - 8%			--	--	--	--		724	
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	383,39	3675,06	--	1408997	--	1408997	--	1521717
		П - 8%			--	--	--	--		112720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								2 831 606
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47 107 134
		Общая по локальной смете	Тенге								**47 107 134**
		Коэфициент на 2021 год К= 1,050036	Тенге								**49 464 186**
		Налог на добавленную стоимость-12%	Тенге								**5 935 702**
		Всего по сметному расчету	Тенге								**55 399 889**
		Итого с тендерной скидкой									**49 859 899,92**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"

И.О.Руководителя_____К.Шарапиев

Представитель заказчика_____

Подрядчик:

ТОО "Балхаш жолдары"

_____А.Ибраев

М.П.