Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за август месяц 2022 года
Доп согласшение № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	645 700 030,67	320 814 259,90	-	266 417 818,01	54 396 441,89	-	54 396 441,89
	в т. ч. 2021г.		**268 025 032 422**						
			140 375 251,07	140 375 251,07	-	140 375 251,07		-	-
	в т.ч. 2022г.		**268 025 015 422**						
			505 324 779,60	180 439 008,93	-	126 042 567,04	54 396 441,89		54 396 441,89
	Всего по акту:		645 700 030,67	320 814 260,00	-	266 417 818,11	54 396 441,89	-	54 396 441,89

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____Шарапиев К.С.
М.П.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Ерназаров К.М.**
М.П.
Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алибеков М.Е.**
М.П.

Представитель авторского надзора
_____ **Юров П.Я.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **Ибраев А.С.**
М.П.

Представитель заказчика:

_____**Досжанов А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 015 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257
Коксуского района за август месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1-1-2 Подготовительные работы											
		ДЕМОНТАЖ СУЩ-ГО А/Б ПОКРЫТИЯ									
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	5027	160,48	154,89	806743	778644	152	99149	978364
		НР - 108%; СП - 8%			5,56	12,70	27948	63856		72471	
2	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	347,93	78,00	0,00	27138	0	27138	0	29309
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2171	
3	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	276,57	44,00	0,00	12169	0	12169	0	13143
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								1 020 816
		Временные здания и сооружения	Тенге								31 849,45
		Итого	Тенге								1 052 665,27
		Работы в зимнее время	Тенге								25 579,77
		Итого	Тенге								1 078 245,03
		с учетом коефициента = 1,049901	Тенге								1 132 050,54
		НДС 12%	Тенге								135 846,06
		Итого с НДС	Тенге								1 267 896,60
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								1 141 106,94
№ 2-1-2 Дорожная одежда											
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
18	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1264,033	9,03	9,03	11412	11412	0	2399	14 916
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	2,64	0	3332		1105	

19	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	379,168	68,99	68,99	26157	26157	0	7403	36 245
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	27,12	0	10282		2685	
20	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	379,168	33,38	33,38	12655	12655	0	2809	16 701
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,29	0	3902		1237	
21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	379,168	82,48	69,74	31274	26441	1100	7274	41 632
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	3733	6370		3084	
22	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	65,988	1857,52	1028,71	122574	67882	287	76423	214 917
		НР - 93%; СП - 8%			824,46	420,85	54404	27771		15920	
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	65,988	1423,00	0,00	93901	0	93901	0	101 413
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7512	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	826	1609,48	31,73	1329428	26211	650565	716060	2 209 127
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	652652	10366		163639	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	826	1459,06	31,73	1205186	26211	526322	716060	2 074 945
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	652652	10366		153700	
28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/20 см/. Устройство	м2 покрытия	1232,33	405,73	130,07	499990	160291	715	424271	998 201
		НР - 108%; СП - 8%			275,08	43,71	338984	53859		73941	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	300,69	1423,00	0,00	427879	0	427879	0	462 109
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		34230	
30	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,39	16050,60	6382,32	22358	8891	0	14545	39 856
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	0,00	13468	0		2952	
31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+1=4см). Устройство	м2 покрытия	1990,00	1222,48	2,92	2432738	5819	2051239	408060	3 068 062
		НР - 108%; СП - 8%			188,78	1,08	375680	2153		227264	

32	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1990,00	378,12	0,00	752452	0	631400	130737	953 844
		НР - 108%; СП - 8%			60,83	0,00	121053	0		70655	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10 231 967
		Временные здания и сооружения	Тенге								319 237,38
		Итого	Тенге								10 551 204,77
		Работы в зимнее время	Тенге								151 937,35
		Итого	Тенге								10 703 142,12
		с учетом коефициента = 1,049901	Тенге								11 237 239,62
		НДС 12%	Тенге								1 348 468,75
		Итого с НДС	Тенге								12 585 708,37
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								11 327 137,54

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,75	2964,06	1079,09	31864	11600	18684	4583	39362
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	1579	2664		2916	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	60	736,89	232,57	44213	13954	28166	7431	55776
		НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	2093	4787		4132	
3	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,042	16050,60	6382,32	674	268	0	439	1202
		НР - 108%; СП - 8%			9668,28	0,00	406	0		89	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,042	121891,74	1817,43	5119	76	5043	43	5576
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	954,68	0	40		413	
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	60	1210,27	2,92	72616	175	61113	12305	91715
		НР - 108%; СП - 8%			188,78	1,08	11328	66		6794	
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетониой смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	60	378,12	0,00	22686	0	19036	3942	28758
		НР - 108%; СП - 8%			60,83	0,00	3650	0		2130	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1609,48	31,73	32189	635	15751	17338	53489

		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	15803	251		3962	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	55930,27	0,00	58167	0	58167	0	62821
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4653	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26	1459,06	31,73	37936	825	16567	22540	65313
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	20544	326		4838	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,416	55504,93	0,00	23090	0	23090	0	24937
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1847	
11	86-010501-0108	Остановочный комплекс 08	комплект	0	1742763,00	1140,00	0	0	0	0	0
					31855,00	219,00	0	0		0	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8646708	117235	8117238	432345	428 948
		Временные здания и сооружения	Тенге								13 383,18
		Итого	Тенге								442 331,41
		Работы в зимнее время	Тенге								6 369,57
		Итого	Тенге								448 700,98
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								471 091,61
		НДС 12%	Тенге								56 530,99
		Итого с НДС	Тенге								527 622,60
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								474 860,34
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11 252 783
		Временные здания и сооружения	Тенге								351 086,84
		Итого	Тенге								11 603 870,04
		Работы в зимнее время	Тенге								177 517,11
		Итого	Тенге								11 781 387,15
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								12 369 290,16
		НДС 12%	Тенге								1 484 314,82
		Итого с НДС	Тенге								13 853 604,97
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								12 468 244,48

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____Самуратов С.З.

Представитель заказчика_____ Досжанов А.М.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Ерназаров К.М.**

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Представитель авторского надз
ТОО "Алматы жоба"
_____ **Юров П.Я.**

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **Ибраев А.С.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 015 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257
Коксуского района за август месяц 2022 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.1.1							
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1.1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**9,0000**	**1714,02**	**15426,18**
		Итого оплата труда:				**1714,02**	**15426,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	11106,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	2122,64
		Сметная стоимость:				**3183,96**	**28655,63**
2.1	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**56,7000**	**894,24**	**50703,41**
		Итого оплата труда:				**894,24**	**50703,41**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		643,85	36506,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,05	6976,79
		Сметная стоимость:				**1661,14**	**94186,65**
3.1	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**56,7000**	**163,62**	**9277,38**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**6991,24**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**4335,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	5033,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	1144,90
		Сметная стоимость:				**272,59**	**15456,10**
4.1	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**56,7000**	**68,02**	**3856,64**
		Итого оплата труда:				**22,06**	**1250,60**
		Итого эксплуатация машин:				**68,02**	**3856,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,88	900,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	380,56
		Сметная стоимость:				**90,61**	**5137,60**
5.1	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**		**15,7500**	**309,00**	**4866,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	389,34
		Сметная стоимость:				**333,72**	**5256,09**
6.1	**С341-010105-1030 4101-0105-1030 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**		**15,7500**	**811,00**	**12773,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,88	1021,86
		Сметная стоимость:				**875,88**	**13795,11**
7.1	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**		**93,8250**	**309,00**	**28991,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,72	2319,35
		Сметная стоимость:				**333,72**	**31311,28**
8.1	**С341-010105-1030 4101-0105-1030 РСНБ РК 2015**	**Завоз грунта для обратной засыпки бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**		**93,8250**	**811,00**	**76092,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,88	6087,37
		Сметная стоимость:				**875,88**	**82179,44**
9.1	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**		**19,8000**	**536,61**	**10624,88**
		Итого оплата труда:				**249,49**	**4939,81**
		Итого эксплуатация машин:				**453,99**	**8989,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		179,63	3556,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,30	1134,52
		Сметная стоимость:				**773,54**	**15316,08**
10.1	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**		**19,8000**	**157,64**	**3121,30**
		Итого оплата труда:				**75,36**	**1492,11**
		Итого эксплуатация машин:				**130,10**	**2575,98**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		54,26	1074,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,95	335,65
		Сметная стоимость:				**228,85**	**4531,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**		**2,7000**	**1837,00**	**4959,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,96	396,79
		Сметная стоимость:				**1983,96**	**5356,69**
12.1	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**49,5000**	**1423,00**	**70438,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,84	5635,08
		Сметная стоимость:				**1536,84**	**76073,58**
					Рытье траншеи для прокладки заземления		
13.1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		36,0000	1714,02	61704,72
		Итого оплата труда:				1714,02	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1234,09	0,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,85	0,00
		Сметная стоимость:				3183,96	0,00
14.1	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Вытесненный грунт. Погрузка**	**т**		**70,2000**	**260,00**	**18252,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,80	1460,16
		Сметная стоимость:				**280,80**	**19712,16**
15.1	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка вытесненного грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**		**70,2000**	**572,00**	**40154,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,76	3212,35
		Сметная стоимость:				**617,76**	**43366,75**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**440 334,44**
Временные здания и сооружения							**8 454,42**
Итого							**448 788,86**
Работы в зимнее время							**7 674,29**
Итого							**456 463,15**
с учетом коефициента = 1,049901							**479 241,11**
НДС 12%							**57 508,93**
Итого с НДС							**536 750,05**
Итого с тендерной скидкой							**483 075,04**

РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
20.1	**Ц13-200206-0104 1320-0206-0104 РСНБ РК 2015**	**Светильник с кронштейном на железобетонной опоре. Монтаж оборудования**	**шт.**		**96,0000**	**14659,11**	**1 407 274,16**
		Итого оплата труда:				**4516,56**	**433 589,76**
		Итого материалов:				**10142,55**	**973 684,40**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2755,10	264 489,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1393,14	133 741,10
		Сметная стоимость:				**18807,34**	**1 805 504,86**
21.1	**С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**		**-13,0000**	**39208,00**	**-509 704,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3136,64	-40 776,32
		Сметная стоимость:				**42344,64**	**-550 480,32**
22.1	**С123-061710-2610 2306-1710-2610 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн для одного светильника**	**шт.**		**-13,0000**	**5508,00**	**-71 604,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,64	-5 728,32
		Сметная стоимость:				**5948,64**	**-77 332,32**
23.1	**Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**		**-39,0000**	**1683,24**	**-65 646,42**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**-31 764,87**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,12**	**-42 007,68**
		Итого материалов:				**165,48**	**-6 453,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		586,43	-22 870,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	-7 081,38
		Сметная стоимость:				**2451,24**	**-95 598,57**
24.1	**С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**-0,0398**	**168503,00**	**-6 706,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13480,24	-536,51
		Сметная стоимость:				**181983,24**	**-7 242,93**
25.1	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**		**-46,0000**	**482,37**	**-22 188,85**
		Итого оплата труда:				**472,90**	**-21 753,55**
		Итого эксплуатация машин:				**3,69**	**-169,74**
		Итого материалов:				**6,78**	**-311,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		340,49	-15 662,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,83	-3 028,11
		Сметная стоимость:				**888,69**	**-40 879,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
26.1	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**-155,0000**	**698,00**	**-108 190,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,84	-8 655,20
		Сметная стоимость:				**753,84**	**-116 845,20**
27.1	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**		**40,0445**	**718,78**	**28 783,24**
		Итого оплата труда:				**400,08**	**16 020,93**
		Итого эксплуатация машин:				**413,08**	**16 541,58**
		Итого материалов:				**44,07**	**1 764,82**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		288,06	11 535,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,55	3 225,48
		Сметная стоимость:				**1087,38**	**43 543,93**
28.1	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**		**197,8839**	**1683,24**	**333 086,42**
		Итого оплата труда:				**814,48**	**161 173,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1077,12**	**213 144,71**
		Итого материалов:				**165,48**	**32 746,15**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		586,43	116 045,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	35 930,52
		Сметная стоимость:				**2451,24**	**485 061,99**
29.1	С123-060137-0314 2306-0137-0314 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**-0,2430**	**981041,00**	**-238 392,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78483,28	-19 071,44
		Сметная стоимость:				**1059524,28**	**-257 464,40**
31.1	С123-061703-2004 2306-1703-2004 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-CEE01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**		**-8,0000**	**16256,00**	**-130 048,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1300,48	-10 403,84
		Сметная стоимость:				**17556,48**	**-140 451,84**
33.1	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**-4,0000**	**3522,00**	**-14 088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	-1 127,04
		Сметная стоимость:				**3803,76**	**-15 215,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
34.1	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**-8,0000**	**1254,00**	**-10 032,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	-802,56
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**-10 834,56**
35.1	С124-040207-4312 2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**-12,0000**	**14343,00**	**-172 116,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,44	-13 769,28
		Сметная стоимость:				**15490,44**	**-185 885,28**
36.1	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**-0,000008**	**535583,00**	**-4,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	-0,34
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**-4,63**
37.1	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**-8,0000**	**2630,00**	**-21 040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,40	-1 683,20
		Сметная стоимость:				**2840,40**	**-22 723,20**
38.1	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**-12,0000**	**2182,00**	**-26 184,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	-2 094,72
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**-28 278,72**
39.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**-4,0000**	**1928,00**	**-7 712,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	-616,96
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**-8 328,96**
40.1	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**-0,3619**	**120491,40**	**-43 605,84**
		Итого оплата труда:				**54082,78**	**-19 572,56**
		Итого эксплуатация машин:				**24322,39**	**-8 802,17**
		Итого материалов:				**52328,20**	**-18 937,58**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		43266,22	-15 658,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13100,61	-4 741,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**176858,24**	**-64 005,00**
41.1	**С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**		**1,5802**	**314806,00**	**497 456,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25184,48	39 796,52
		Сметная стоимость:				**339990,48**	**537 252,96**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1 249 793,27**
Временные здания и сооружения							**23 996,03**
Итого							**1 273 789,30**
Работы в зимнее время							**21 781,80**
Итого							**1 295 571,09**
с учетом коефициента = 1,049901							**1 360 221,39**
НДС 12%							**163 226,57**
Итого с НДС							**1 523 447,95**
Итого с тендерной скидкой							**1 371 103,16**
		РАЗДЕЛ 5.Опора промежуточная П1					
44.1	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**		**49,0000**	**9846,32**	**482469,92**
		Итого оплата труда:				**7233,03**	**354418,47**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,35**	**171370,15**
		Итого материалов:				**898,07**	**44005,67**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5786,42	283534,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250,62	61280,38
		Сметная стоимость:				**16883,37**	**827285,1**
46.1	**Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**		**147,0000**	**578,30**	**85010,29**
		Итого оплата труда:				**554,48**	**81508,32**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**1525,86**
		Итого материалов:				**17,12**	**2516,83**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		399,22	58685,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	11495,70
		Сметная стоимость:				**1055,73**	**155191,98**
47.1	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**3025,00**	**133100,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,00	10648,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3267,00**	**143748,00**
48.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**2815,00**	**123860,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	9908,80
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**133768,80**
49.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**1928,00**	**84832,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	6786,56
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**91618,56**
50.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**2182,00**	**96008,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	7680,64
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**103688,64**
51.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**		**147,0000**	**8727,55**	**1282950,44**
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**1127473,83**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**466835,25**
		Итого материалов:				**43,80**	**6439,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	811781,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	167578,53
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**2262310,2**
52.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0245**	**535583,00**	**13121,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	1049,74
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**14171,53**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3 731 782,80**
Временные здания и сооружения							**71 650,23**
Итого							**3 803 433,03**
Работы в зимнее время							**65 038,70**
Итого							**3 868 471,74**
с учетом коефициента = 1,049901							**4 061 512,35**
НДС 12%							**487 381,48**
Итого с НДС							**4 548 893,83**
Итого с тендерной скидкой							**4 094 004,44**

РАЗДЕЛ 6.Опора угловая промежуточная УП3

1	2	3	4	5	6	7	8
53.1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		**3,0000**	**15035,72**	**45107,15**
		Итого оплата труда:				**10862,04**	**32586,12**
		Итого эксплуатация машин:				**7243,60**	**21730,80**
		Итого материалов:				**628,07**	**1884,22**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	26068,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	5694,08
		Сметная стоимость:				**25623,37**	**76870,12**
55.1	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2,0000**	**3025,00**	**6050,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,00	484,00
		Сметная стоимость:				**3267,00**	**6534,00**
56.1	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2,0000**	**2815,00**	**5630,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	450,40
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**6080,40**
57.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2,0000**	**1928,00**	**3856,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	308,48
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**4164,48**
58.1	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2,0000**	**2182,00**	**4364,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	349,12
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**4713,12**
59.1	Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**		**4,0000**	**8727,55**	**34910,22**
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**30679,56**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**12703,00**
		Итого материалов:				**43,80**	**175,22**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	22089,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	4559,96
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**61559,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
60.1	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0007**	**535583,00**	**374,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	29,99
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**404,90**
61.1	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2,0000**	**799,00**	**1598,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	127,84
		Сметная стоимость:				**862,92**	**1725,84**
62.1	С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**		**2,0000**	**1422,00**	**2844,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	227,52
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**3071,52**
63.1	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У3**	**комплект**		**2,0000**	**2698,00**	**5396,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,84	431,68
		Сметная стоимость:				**2913,84**	**5827,68**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**170 951,52**
Временные здания и сооружения							**3 282,27**
Итого							**174 233,79**
Работы в зимнее время							**2 979,40**
Итого							**177 213,18**
с учетом коефициента = 1,049901							**186 056,30**
НДС 12%							**22 326,76**
Итого с НДС							**208 383,05**
Итого с тендерной скидкой							**187 544,75**
		РАЗДЕЛ 7.Опора анкерная ответительная АО3					
64.1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		**15,0000**	**15035,72**	**225535,73**
		Итого оплата труда:				**10862,04**	**162930,60**
		Итого эксплуатация машин:				**7243,60**	**108654,00**
		Итого материалов:				**628,07**	**9421,13**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	130344,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	28470,42
		Сметная стоимость:				**25623,37**	**384350,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
65.1	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**-15,0000**	**35288,00**	**-529320,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823,04	-42345,60
		Сметная стоимость:				**38111,04**	**-571665,60**
66.1	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**		**0,7800**	**11899,95**	**9281,96**
		Итого оплата труда:				**6830,64**	**5327,90**
		Итого эксплуатация машин:				**7013,19**	**5470,29**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464,51	4262,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389,16	1083,54
		Сметная стоимость:				**18753,62**	**14627,82**
67.1	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**		**-15,0000**	**5712,00**	**-85680,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,96	-6854,40
		Сметная стоимость:				**6168,96**	**-92534,40**
68.1	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**7,5000**	**3522,00**	**26415,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	2113,20
		Сметная стоимость:				**3803,76**	**28528,20**
69.1	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**7,5000**	**3139,00**	**23542,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,12	1883,40
		Сметная стоимость:				**3390,12**	**25425,90**
70.1	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**7,5000**	**2815,00**	**21112,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	1689,00
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**22801,50**
71.1	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**7,5000**	**1254,00**	**9405,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	752,40
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**10157,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
72.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**30,0000**	**1928,00**	**57840,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	4627,20
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**62467,20**
73.1	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**7,5000**	**2182,00**	**16365,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	1309,20
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**17674,20**
74.1	Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**		**22,5000**	**8727,55**	**196369,97**
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**172572,55**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**71454,38**
		Итого материалов:				**43,80**	**985,60**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	124252,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	25649,78
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**346271,98**
75.1	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0037**	**535583,00**	**1981,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	158,53
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**2140,19**
76.1	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**7,5000**	**799,00**	**5992,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	479,40
		Сметная стоимость:				**862,92**	**6471,90**
77.1	С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**		**7,5000**	**1422,00**	**10665,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	853,20
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**11518,20**
78.1	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У3**	**комплект**		**7,5000**	**2698,00**	**20235,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,84	1618,80
		Сметная стоимость:				**2913,84**	**21853,80**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**290 088,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
Временные здания и сооружения							5 569,71
Итого							295 658,62
Работы в зимнее время							5 055,76
Итого							300 714,38
с учетом коефициента = 1,049901							315 720,33
НДС 12%							37 886,44
Итого с НДС							353 606,77
Итого с тендерной скидкой							318 246,10
		РАЗДЕЛ 8.Опора концевая К3					
79.1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		9,0000	15035,72	135321,44
		Итого оплата труда:				10862,04	97758,36
		Итого эксплуатация машин:				7243,60	65192,40
		Итого материалов:				628,07	5652,67
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	78206,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	17082,25
		Сметная стоимость:				25623,37	230610,37
81.1	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3		0,4680	11899,95	5569,18
		Итого оплата труда:				6830,64	3196,74
		Итого эксплуатация машин:				7013,19	3282,17
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464,51	2557,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389,16	650,13
		Сметная стоимость:				18753,62	8776,69
83.1	Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	спуск, петля или перемычка (3 фазы)		13,5000	8727,55	117821,98
		Итого оплата труда:				7669,89	103543,52
		Итого эксплуатация машин:				3175,75	42872,63
		Итого материалов:				43,80	591,35
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	74551,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	15389,86
		Сметная стоимость:				15389,86	207763,18
84.1	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		4,0000	3522,00	14088,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	1127,04
		Сметная стоимость:				3803,76	15215,04

1	2	3	4	5	6	7	8
85.1	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**4,0000**	**3139,00**	**12556,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,12	1004,48
		Сметная стоимость:				**3390,12**	**13560,48**
86.1	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**4,0000**	**1845,00**	**7380,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,60	590,40
		Сметная стоимость:				**1992,60**	**7970,40**
87.1	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**		**11,7000**	**410,00**	**4797,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	383,76
		Сметная стоимость:				**442,80**	**5180,76**
88.1	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**9,0000**	**153,00**	**1377,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	110,16
		Сметная стоимость:				**165,24**	**1487,16**
89.1	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**4,0000**	**2815,00**	**11260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	900,80
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**12160,80**
90.1	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**4,0000**	**1254,00**	**5016,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	401,28
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**5417,28**
91.1	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**16,0000**	**1912,00**	**30592,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	2447,36
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**33039,36**
92.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**1928,00**	**5784,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	462,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**6246,72**
93.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**2182,00**	**6546,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	523,68
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**7069,68**
94.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**		**13,5000**	**8727,55**	**117821,98**
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**103543,52**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**42872,63**
		Итого материалов:				**43,80**	**591,35**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	74551,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	15389,86
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**207763,18**
95.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,002250**	**535583,00**	**1205,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	96,40
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**1301,47**
96.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**799,00**	**2397,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	191,76
		Сметная стоимость:				**862,92**	**2588,76**
97.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**		**3,0000**	**1422,00**	**4266,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	341,28
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**4607,28**
98.1	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**		**3,0000**	**2698,00**	**8094,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,84	647,52
		Сметная стоимость:				**2913,84**	**8741,52**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				779 500,13
Временные здания и сооружения							**14 966,40**
Итого							794 466,53
Работы в зимнее время							**13 585,38**
Итого							808 051,91
с учетом коефицента = 1,049901							848 374,51

1	2	3	4	5	6	7	8
НДС 12%							101 804,94
Итого с НДС							950 179,45
Итого с тендерной скидкой							855 161,50
		РАЗДЕЛ 9.Опора перекрестная ППк1					
0.1	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	-6,0000		44595,00	-267570,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	-21405,60
		Сметная стоимость:				48162,60	-288975,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				-288 975,59
Временные здания и сооружения							-5 548,33
Итого							-294 523,92
Работы в зимнее время							-5 036,36
Итого							-299 560,28
с учетом коефициента = 1,049901							-314 508,64
НДС 12%							-37 741,04
Итого с НДС							-352 249,67
Итого с тендерной скидкой							-317 024,71
		РАЗДЕЛ 10.Опора промежуточная двухцепная П2					
2.1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	6,0000		9846,33	59077,95
		Итого оплата труда:				7233,03	43398,18
		Итого эксплуатация машин:				3497,35	20984,10
		Итого материалов:				898,07	5388,45
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5786,42	34718,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250,62	7503,72
		Сметная стоимость:				16883,37	101300,21
3.1	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	-6,0000		44595,00	-267570,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	-21405,60
		Сметная стоимость:				48162,60	-288975,60
4.1	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		3025,00	18150,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,00	1452,00
		Сметная стоимость:				3267,00	19602,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	**С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**6,0000**	**2394,00**	**14364,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,52	1149,12
		Сметная стоимость:				**2585,52**	**15513,12**
6.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**6,0000**	**2815,00**	**16890,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	1351,20
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**18241,20**
7.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**12,0000**	**2182,00**	**26184,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	2094,72
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**28278,72**
8.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**		**18,0000**	**8727,55**	**157095,98**
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**138058,02**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**57163,50**
		Итого материалов:				**43,80**	**788,48**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	99401,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	20519,82
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**277017,57**
9.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0030**	**535583,00**	**1606,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	128,54
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**1735,29**
0.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**6,0000**	**1928,00**	**11568,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	925,44
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**12493,44**
1.1	**С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**18,0000**	**1912,00**	**34416,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	2753,28
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**37169,28**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**222 375,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
Временные здания и сооружения							4 269,60
Итого							226 644,84
Работы в зимнее время							3 875,63
Итого							230 520,46
с учетом коефициента = 1,049901							242 023,66
НДС 12%							29 042,84
Итого с НДС							271 066,50
Итого с тендерной скидкой							243 959,85
		РАЗДЕЛ 11.Опора анкерная ответвительная двухцепная ОА2					
2.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		**9,0000**	**15035,72**	**135321,44**
		Итого оплата труда:				**10862,04**	**97758,36**
		Итого эксплуатация машин:				**7243,60**	**65192,40**
		Итого материалов:				**628,07**	**5652,67**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	78206,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	17082,25
		Сметная стоимость:				**25623,37**	**230610,36**
3.1	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**-6,0000**	**44595,00**	**-267570,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	-21405,60
		Сметная стоимость:				**48162,60**	**-288975,60**
4.1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**		**0,4680**	**11899,95**	**5569,18**
		Итого оплата труда:				**6830,64**	**3196,74**
		Итого эксплуатация машин:				**7013,19**	**3282,17**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464,51	2557,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389,16	650,13
		Сметная стоимость:				**18753,62**	**8776,69**
5.1	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**		**-6,0000**	**5712,00**	**-34272,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,96	-2741,76
		Сметная стоимость:				**6168,96**	**-37013,76**
6.1	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**3522,00**	**10566,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	845,28
		Сметная стоимость:				**3803,76**	**11411,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**3139,00**	**9417,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,12	753,36
		Сметная стоимость:				**3390,12**	**10170,36**
8.1	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**8,0000**	**2815,00**	**22520,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	1801,60
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**24321,60**
9.1	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**2951,00**	**8853,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,08	708,24
		Сметная стоимость:				**3187,08**	**9561,24**
0.1	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**		**11,7000**	**410,00**	**4797,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	383,76
		Сметная стоимость:				**442,80**	**5180,76**
1.1	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**9,0000**	**153,00**	**1377,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	110,16
		Сметная стоимость:				**165,24**	**1487,16**
2.1	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**1254,00**	**3762,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	300,96
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**4062,96**
3.1	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**18,0000**	**1912,00**	**34416,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,96	2753,28
		Сметная стоимость:				**2064,96**	**37169,28**
4.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**1928,00**	**5784,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	462,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**6246,72**
5.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**2182,00**	**6546,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	523,68
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**7069,68**
6.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**		**13,0000**	**8727,55**	**113458,20**
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**99708,55**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**158,79**
		Итого материалов:				**43,80**	**569,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	71790,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	14819,87
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**200068,23**
7.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0005**	**535583,00**	**267,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	21,42
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**289,21**
8.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**3,0000**	**799,00**	**2397,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	191,76
		Сметная стоимость:				**862,92**	**2588,76**
9.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**		**3,0000**	**1422,00**	**4266,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	341,28
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**4607,28**
0.1	**С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны У4**	**шт.**		**3,0000**	**3264,00**	**9792,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,12	783,36
		Сметная стоимость:				**3525,12**	**10575,36**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**				**248 207,59**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**4 765,59**
Итого			**Тенге**				**252 973,17**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**4 325,84**
Итого			**Тенге**				**257 299,01**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**270 138,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
НДС 12%			**Тенге**				**32 416,62**
Итого с НДС			**Тенге**				**302 555,11**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**272 299,60**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**6 844 058,29**
в том числе	оборудование						**0,00**
	смр						**6 844 058,29**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**131 405,92**
Итого			**Тенге**				**6 975 464,21**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**119 280,44**
Итого			**Тенге**				**7 094 744,65**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**7 448 779,50**
НДС 12%			**Тенге**				**893 853,54**
Итого с НДС			**Тенге**				**8 342 633,04**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**7 508 369,74**

4-1-2 на Переустройство 0,4кВ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1.1	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	**км линии**	**3,6450**		**98121,11**	**357651,46**
1.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1356)	чел-ч	51,1	186,2595	813,60	151540,73
1.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	82,85085	826,20	68451,37
		Итого оплата труда:				**60354,49**	**219992,10**
		Итого эксплуатация машин:				**56546,15**	**206110,73**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		48283,59	175993,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11712,38	42691,61
		Сметная стоимость:				**158117,08**	**576336,75**
2.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж**	**опора**	**144,0000**		**11526,11**	**1659760,10**
2.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1198)	чел-ч	5,98	861,12	958,40	825297,41
2.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	288	1479,20	426009,60
		Итого оплата труда:				**8689,63**	**1251307,01**
		Итого эксплуатация машин:				**5794,88**	**834462,72**
		Итого материалов:				**--**	**0**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		6951,71	1001045,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,23	212864,46
		Сметная стоимость:				**19956,04**	**2873670,20**
3.1	Ц13-200206-0104 1320-0206-0104 РСНБ РК 2015	**Светильник с кронштейном на железобетонной опоре. Демонтаж**	**шт.**		**51,0000**	**2709,94**	**138206,74**
3.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	3,28	167,28	826,20	138206,74
		Итого оплата труда:				**2709,94**	**138206,74**
		Итого материалов:				**--**	**0**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		1653,06	84306,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,04	17801,03
		Сметная стоимость:				**4712,04**	**240313,87**
4.1	С341-310103-0401 4131-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Провода. Погрузка**	**т**		**1,0060**	**769,00**	**773,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,52	61,89
		Сметная стоимость:				**830,52**	**835,50**
5.1	С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	**т**		**259,2000**	**407,00**	**105494,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,56	8439,55
		Сметная стоимость:				**439,56**	**113933,95**
6.1	С341-020101-1030 4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**		**260,2060**	**866,00**	**225338,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,28	18027,07
		Сметная стоимость:				**935,28**	**243365,47**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4 048 455,75**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**77 730,35**
Итого			**Тенге**				**4 126 186,10**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**70 557,78**
Итого			**Тенге**				**4 196 743,88**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**4 406 165,59**
НДС 12%			**Тенге**				**528 739,87**
Итого с НДС			**Тенге**				**4 934 905,47**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**4 441 414,92**
		РАЗДЕЛ 2.Заземление опор					
7.1	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**1 заземлитель**		**18,0000**	**3071,36**	**55284,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1175)	чел-ч	0,45	8,1	1175,00	9517,50
7.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	5,76	1377,00	7931,52
		Итого оплата труда:				**969,39**	**17449,02**
		Итого эксплуатация машин:				**1453,24**	**26158,32**
		Итого материалов:				**1089,37**	**19608,70**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		775,51	13959,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,75	5539,50
		Сметная стоимость:				**4154,62**	**74783,20**
8.1	**С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**		**0,0142**	**213069,00**	**3025,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17045,52	242,05
		Сметная стоимость:				**230114,52**	**3267,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**78 050,82**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**1 498,58**
Итого			**Тенге**				**79 549,40**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**1 360,29**
Итого			**Тенге**				**80 909,69**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**84 947,17**
НДС 12%			**Тенге**				**10 193,66**
Итого с НДС			**Тенге**				**95 140,83**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**85 626,74**

РАЗДЕЛ 3.Подвеска провода

9.1	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**2,2602**	**167097,18**	**377673,05**
9.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1356)	чел-ч	51,1	115,49622	1356,00	156612,87
9.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	51,374346	1377,00	70742,47
		Итого оплата труда:				**100590,81**	**227355,35**
		Итого эксплуатация машин:				**94243,59**	**213009,36**
		Итого материалов:				**3561,99**	**8050,81**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		80472,65	181884,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19805,59	44764,59
		Сметная стоимость:				**267375,42**	**604322**
10.1	**Е11-330204-0409 1133-0204-0409 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	**опора**		**2,2602**	**6869,11**	**15525,56**
10.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	2,12	4,791624	1377,00	6598,07
10.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16	2,621832	1377,00	3610,26
		Итого оплата труда:				**4516,56**	**10208,33**
		Итого эксплуатация машин:				**3732,12**	**8435,34**
		Итого материалов:				**217,75**	**492,16**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3613,25	8166,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		838,59	1895,38
		Сметная стоимость:				**11320,95**	**25587,61**
11.1	**С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,2601**		**623816,00**	**1409873,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49905,28	112789,92
		Сметная стоимость:				**673721,28**	**1522664**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2 152 573,41**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**41 329,41**
Итого			**Тенге**				**2 193 902,82**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**37 515,74**
Итого			**Тенге**				**2 231 418,56**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**2 342 768,58**
НДС 12%			**Тенге**				**281 132,23**
Итого с НДС			**Тенге**				**2 623 900,81**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**2 361 510,73**

РАЗДЕЛ 4.Опора промежуточная П1

16.1	**Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**44,0000**		**9846,32**	**433238,29**
16.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1198)	чел-ч	4,55	200,2	1198,00	239839,60
16.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,99	43,56	1800,13	78413,72
		Итого оплата труда:				**7233,03**	**318253,32**
		Итого эксплуатация машин:				**3497,35**	**153883,40**
		Итого материалов:				**898,07**	**39515,29**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5786,42	254602,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1250,62	55027,28
		Сметная стоимость:				**16883,37**	**742868,23**
18.1	**Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**	**132,0000**		**578,3**	**76335,77**
18.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	0,4	52,8	1377,00	72705,60
18.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2904	1672,00	485,55
		Итого оплата труда:				**554,48**	**73191,15**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**1370,16**
		Итого материалов:				**17,12**	**2260,01**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		399,22	52697,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	10322,67
		Сметная стоимость:				**1055,73**	**139356,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
19.1	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**3025,00**	**133100,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,00	10648,00
		Сметная стоимость:				**3267,00**	**143748,00**
20.1	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**2815,00**	**123860,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	9908,80
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**133768,80**
21.1	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**1928,00**	**84832,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	6786,56
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**91618,56**
22.1	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**44,0000**	**2182,00**	**96008,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	7680,64
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**103688,64**
23.1	**Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**		**132,0000**	**8727,55**	**1152037,10**
23.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	4	528	1377,00	727056
23.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	241,56	1181,36	285369,48
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**1012425,50**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**419199,00**
		Итого материалов:				**43,80**	**5782,15**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	728946,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	150478,68
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**2031462,20**
24.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0220**	**535583,00**	**11782,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	942,63
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**12725,45**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3 399 235,95**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**65 265,33**
Итого			**Тенге**				**3 464 501,28**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**59 242,97**
Итого			**Тенге**				**3 523 744,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
с учетом коефициента = 1,049901			Тенге				3 699 582,61
НДС 12%			Тенге				443 949,91
Итого с НДС			Тенге				4 143 532,53
Итого с тендерной скидкой			Тенге				3 729 179,27
		РАЗДЕЛ ВЛ0,4					
10	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**9,9396**		**120491,40**	**1197640,05**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1288)	чел-ч	34,038	338,32516	1288,00	435762,81
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,416	73,7123035	1381,03	101798,90
		Итого оплата труда:				**54082,78**	**537562,88**
		Итого материалов:				**52328,20**	**520123,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		43266,22	430050,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13100,61	130215,23
		Сметная стоимость:				**176858,24**	**1757905,55**
11	**С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,8000**		**314806,00**	**566650,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25184,48	45332,06
		Сметная стоимость:				**339990,48**	**611982,86**
12	**С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**6,1400**		**158664,00**	**974196,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12693,12	77935,76
		Сметная стоимость:				**171357,12**	**1052132,72**
13	**С123-061201-1053 2306-1201-1053 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**1,1000**		**707364,00**	**778100,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56589,12	62248,03
		Сметная стоимость:				**763953,12**	**840348,43**
14	**С123-061201-1055 2306-1201-1055 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,8996**		**991077,00**	**891603,59**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79286,16	71328,29
		Сметная стоимость:				**1070363,16**	**962931,88**
15	**С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**399,0000**		**1213,00**	**483987,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,04	38718,96
		Сметная стоимость:				**1310,04**	**522705,96**
16	С124-040207-3229 2404-0207-3229 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**320,0000**	**697,00**	**223040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,76	17843,20
		Сметная стоимость:				**752,76**	**240883,20**
17	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**80,0000**	**13138,00**	**1051040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1051,04	84083,20
		Сметная стоимость:				**14189,04**	**1135123,20**
18	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**150,0000**	**1845,00**	**276750,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,60	22140,00
		Сметная стоимость:				**1992,60**	**298890,00**
19	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117 7-98**	**шт.**		**260,0000**	**153,00**	**39780,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	3182,40
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**42962,40**
20	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**		**81,5817**	**410,00**	**33448,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	2675,88
		Сметная стоимость:				**442,80**	**36124,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7 501 990,56
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**144 038,22**
Итого			**Тенге**				**7 646 028,78**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**130 747,09**
Итого			**Тенге**				**7 776 775,87**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**8 164 844,76**
НДС 12%			**Тенге**				**979 781,37**
Итого с НДС			**Тенге**				**9 144 626,13**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**8 230 163,52**
		РАЗДЕЛ 5.Опора анкерная ответительная АО3					
26.1	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**20,0000**	**35288,00**	**705760,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2823,04	56460,80
		Сметная стоимость:				**38111,04**	**762220,80**
27.1	**Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**		**1,1440**	**11899,95**	**13613,54**
27.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1266)	чел-ч	3,86	4,41584	1266,00	5590,45
27.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,23	1,40712	1580,39	2223,80
		Итого оплата труда:				**6830,64**	**7814,25**
		Итого эксплуатация машин:				**7013,19**	**8023,09**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		5464,51	6251,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1389,16	1589,20
		Сметная стоимость:				**18753,62**	**21454,14**
28.1	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**		**20,0000**	**5712,00**	**114240,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,96	9139,20
		Сметная стоимость:				**6168,96**	**123379,20**
29.1	**Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**шт.**		**99,0000**	**578,30**	**57251,83**
29.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	0,4	39,6	1377,00	54529,20
29.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2178	1672,00	364,16
		Итого оплата труда:				**554,48**	**54893,36**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**1027,62**
		Итого материалов:				**17,12**	**110753,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		399,22	39523,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,20	7742,00
		Сметная стоимость:				**1055,73**	**104517,05**
30.1	**Ц13-080202-0102 1308-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн. Монтаж на установленных опорах**	**шт.**		**10,0000**	**8724,10**	**87241,00**
30.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1334)	чел-ч	3	30	1334,00	40020,00
30.1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,06	10,6	1648,45	17473,60
		Итого оплата труда:				**5749,36**	**57493,60**
		Итого эксплуатация машин:				**4722,10**	**47221,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		4139,54	41395,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1029,09	10290,91
		Сметная стоимость:				**13892,73**	**138927,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
31.1	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**10,0000**	**3522,00**	**35220,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	2817,60
		Сметная стоимость:				**3803,76**	**38037,60**
32.1	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**10,0000**	**3139,00**	**31390,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,12	2511,20
		Сметная стоимость:				**3390,12**	**33901,20**
33.1	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**10,0000**	**2815,00**	**28150,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	2252,00
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**30402,00**
34.1	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**10,0000**	**1254,00**	**12540,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,32	1003,20
		Сметная стоимость:				**1354,32**	**13543,20**
35.1	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**42,0000**	**1928,00**	**80976,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	6478,08
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**87454,08**
36.1	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**10,0000**	**2182,00**	**21820,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	1745,60
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**23565,60**
37.1	Ц13-080101-2301 1308-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе -1. Монтаж оборудования**	**спуск, петля или перемычка(3 фазы)**		**33,0000**	**8727,55**	**288009,29**
37.1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1377)	чел-ч	4	132	1377,00	181764,00
37.1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,83	60,39	1181,36	71342,37
		Итого оплата труда:				**7669,89**	**253106,37**
		Итого эксплуатация машин:				**3175,75**	**104799,75**
		Итого материалов:				**43,80**	**1445,54**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5522,32	182236,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,99	37619,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15389,86**	**507865,5**
38.1	**С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,0055**	**535583,00**	**2945,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42846,64	235,66
		Сметная стоимость:				**578429,64**	**3181,36**
39.1	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98**	**шт.**		**10,0000**	**799,00**	**7990,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,92	639,20
		Сметная стоимость:				**862,92**	**8629,20**
40.1	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗП6**	**шт.**		**10,0000**	**1422,00**	**14220,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,76	1137,60
		Сметная стоимость:				**1535,76**	**15357,60**
41.1	**С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн У3**	**комплект**		**10,0000**	**2698,00**	**26980,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,84	2158,40
		Сметная стоимость:				**2913,84**	**29138,40**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**1 941 574,29**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**37 278,23**
Итого			**Тенге**				**1 978 852,52**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**33 838,38**
Итого			**Тенге**				**2 012 690,90**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**2 113 126,19**
НДС 12%			**Тенге**				**253 575,14**
Итого с НДС			**Тенге**				**2 366 701,33**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**2 130 031,20**
		РАЗДЕЛ 6.Опора перекрестная ППк1					
43.1	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**		**-5,0000**	**44595,00**	**-222975,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3567,60	-17838,00
		Сметная стоимость:				**48162,60**	**-240813,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**-240 813,00**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**-4 623,61**
Итого			**Тенге**				**-245 436,61**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**-4 196,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			**Тенге**				**-249 633,58**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**-262 090,54**
НДС 12%			**Тенге**				**-31 450,86**
Итого с НДС			**Тенге**				**-293 541,41**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**-264 187,27**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**18 881 067,78**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**362 516,50**
Итого			**Тенге**				**19 243 584,28**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**329 065,29**
Итого			**Тенге**				**19 572 649,57**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**20 549 344,36**
НДС 12%			**Тенге**				**2 465 921,32**
Итого с НДС			**Тенге**				**23 015 265,68**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**20 713 739,11**
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1 и 4-1-2 :			**Тенге**				**25 725 126**
в том числе	оборудование		**Тенге**				0
	СМР		**Тенге**				**25 725 126**
Временные здания и сооружения			**Тенге**				**493 922,42**
Итого			**Тенге**				**26 219 048,49**
Работы в зимнее время			**Тенге**				**448 345,73**
Итого			**Тенге**				**26 667 394,22**
с учетом коефициента = 1,049901			**Тенге**				**27 998 123,86**
НДС 12%			**Тенге**				**3 359 774,86**
Итого с НДС			**Тенге**				**31 357 898,72**
Итого с тендерной скидкой			**Тенге**				**28 222 108,85**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 5-1-1 Переустройство линий связи

		РАЗДЕЛ 3. Прокладка ВОЛС					
26.1	**С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**		**42,0000**	**91,00**	**3822,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,28	305,76
		Сметная стоимость:				**98,28**	**4127,76**
27.1	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**		**80,0000**	**1004,93**	**80394,40**
		Итого оплата труда:				**539,74**	**43179,04**
		Итого эксплуатация машин:				**815,79**	**65263,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		388,61	31088,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,48	8918,66
		Сметная стоимость:				**1505,02**	**120401,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
28.1	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**		**80,0000**	**15035,72**	**1202857,20**
		Итого оплата труда:				**10862,04**	**868963,20**
		Итого эксплуатация машин:				**7243,60**	**579488,00**
		Итого материалов:				**628,07**	**50246,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8689,63	695170,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1898,03	151842,22
		Сметная стоимость:				**25623,37**	**2049870**
29.1	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**99,2000**	**879,93**	**87288,83**
		Итого оплата труда:				**290,23**	**28790,42**
		Итого эксплуатация машин:				**21,36**	**2118,91**
		Итого материалов:				**571,10**	**56652,70**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		269,91	26775,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,99	9125,11
		Сметная стоимость:				**1241,82**	**123189,03**
30.1	**Е11-050101-5801 1105-0101-5801 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование**	**м3 конструктивного объема сваи**		**2,9600**	**7793,98**	**23070,18**
		Итого оплата труда:				**1242,05**	**3676,47**
		Итого эксплуатация машин:				**1632,37**	**4831,82**
		Итого материалов:				**5427,45**	**16065,25**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1229,63	3639,7
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,89	2136,79
		Сметная стоимость:				**9745,50**	**28846,67**
31.1	**С121-020101-2724 2102-0101-2724 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9600**	**13806,00**	**40865,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1104,48	3269,26
		Сметная стоимость:				**14910,48**	**44135,02**
42.1	**С123-060401-0525 2306-0401-0525 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**		**1,0628**	**322519,00**	**342786,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25801,52	27422,89
		Сметная стоимость:				**348320,52**	**370208,98**