Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента "
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Берекс"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Мадели кожа (от улицы Байтурсынова до улицы Казиева) в г.Шымкент
Договор: №181 от 20.05.14 г.
Дополнительное соглашение №1 от 04.12.2014 года
Дополнительное соглашение №2 от 27.01.2015 года
Дополнительное соглашение №3 от 08.05.2015 года

АКТ №10
приёмки выполненных работ за май 2015 года
на СМР работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
			УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ								
1	1	Е0130-3-2	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	0,1168	1749,12	33,87	204	4	35	1,94	0
			м3		263,25	12,47	31	1	109	0,06	0
2	2	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм**	28	137,68	6,63	3855	186	4113	0,7	20
			м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	0
3	3	30-3-9	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300**	0,448	24000		10752				
			м3								
4	4	30-1-21	**Бетон дорожный класса В15 (М-200)**	0,8963	8040		7206				
			м3								
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРОВ								
9	5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2**	0,755	40097,59	339,59	30274	256	142	0,58	0
			т		0	140,94	0	106	133	0,58	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 СМ)	1052,4	383,78	0	403888	0	34642	0,14	152
			м2		24,75	0	26047	0	133	0	0
11	7	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см- добавлять	1052,4	119,76	0	126040	0	11142	0,05	49
			м2		7,96	0	8377	0	133	0	0
			Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ				582219				
			Раздел: ПЕРЕУСТАНОВКА СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА								
1	18	Ц0111-233-1 к=0,4	Отсоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2	46	8,14	0	374	0	337	0,04	2
			конец		8,14	0	374	0	90	0	0
2	19	Ц0108-317-3к=1,5 к=0,4	Демонтаж.Светофор транспортный	5	579,4	54,4	2897	272	2562	3	15
			шт		525	14,4	2625	72	95	0,08	0
3	20	Ц0108-317-3 к=0,4	Демонтаж.Светофор пешеходный	4	404,4	54,4	1618	218	1385	2	8
			шт		350	14,4	1400	58	95	0,08	0
4	21	Ц0108-149-1 к=0,3	Демонтаж кабеля КВВГ 19х1,5, подвешиваемого на тросе, масса 1 м до 1 кг	95	20,64	13,89	1961	1320	891	0,04	4
			м		6,75	3,12	641	296	95	0,02	2
5	22	Ц0108-148-1 к=0,3	Демонтаж кабеля КВВГ 7х1,5, проложенного по консолям и стойкам	70	6,54	0,63	458	44	403	0,03	2
			м		5,91	0,15	414	11	95	0	0
6	23	Е0133-253-3	Демонтаж консоли массой до 1 т	2	716,75	543,5	1434	1087	666	1,03	2
			опора		173,25	144	347	288	105	0,5	1
7	24	Ц0108-88-3 к=0,4	Демонтаж стаканов под консоли	0,14	4060	748	568	105	455	20,8	3
			т		3312	108	464	15	95	0,63	0
8	25	Е0133-253-3	Демонтаж пешеходных и транспортных стоек массой до 1 т	3	716,75	543,5	2150	1631	999	1,03	3
			опора		173,25	144	520	432	105	0,5	2
9	26	Ц0108-88-3 к=0,4	Демонтаж стаканов под стойки	0,15	4060	748	609	112	487	20,8	3
			т		3312	108	497	16	95	0,63	0
10	27	Е0101-165-7	Копание ям с откосами вручную безкреплений для стоек и консолей	7,5	389,25	0	2919	0	3299	2,48	19
			м3		389,25	0	2919	0	113	0	0
11	28	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,1	0	241	0	273	0,97	2
			м3		134,1	0	241	0	113	0	0
12	29	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	5,7	99,84	0	569	0	643	0,62	4
			м3		99,84	0	569	0	113	0	0
13	30	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9,975	97,38		971				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	31	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 5 м3 под оборудование-под светофоры	5,7	6910,39	260,48	39389	1485	4212	3,94	22
			м3		614,25	89,46	3501	510	105	0,35	2
15	32	Е0133-251-9	Установка стоек(транспортных, пешеход.)	3	1067,94	757,44	3204	2272	1624	1,98	6
			опора		310,5	205,2	932	616	105	1,14	3
16	33	Е0133-204-2	Установка консолей на наружных фундаментах массой до 1 т	2	5048,75	2235,12	10098	4470	6703	14,8	30
			опора		2430	761,99	4860	1524	105	2,87	6
17	34	Ц0108-149-1	Монтаж кабеля КВВГ 19х1,5,подвешиваемого на тросе, масса 1 м до 1 кг (30м новый)	125	88,8	46,3	11100	5788	3907	0,14	18
			м		22,5	10,4	2813	1300	95	0,06	8
18	35	16-3-26	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	0,03	196300		5889				
			1000м								
19	36	Ц0108-148-1	Монтаж кабеля КВВГ 7х1,5, проложенного по консолям и стойкам	70	27,7	2,1	1939	147	1343	0,1	7
			м		19,7	0,5	1379	35	95	0	0
20	37	Ц0108-317-3	Светофор пешеходный	4	1033,4	136	4134	544	3462	5	20
			шт		875	36	3500	144	95	0,21	1
21	38	Ц0108-317-3к=1,5	Светофор транспортный трехлинзовый	5	1550,1	204	7751	1020	6491	7,5	38
			шт		1312,5	54	6563	270	95	0,31	2
22	39	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	18	137,9	0	2482	0	1308	0	0
			шт		76,5	0	1377	0	95	0	0
23	40	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	10	246,2	0	2462	0	1710	1	10
			шт		180	0	1800	0	95	0	0
24	41	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	46	22,7	0	1044	0	983	0,13	6
			шт		22,5	0	1035	0	95	0	0
25	42	Ц402-54	Настройка светофоров	9	1035	0	9315	0	7452	4	36
			шт		1035	0	9315	0	80	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕУСТАНОВКА СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА				115576				
			Раздел: СТРОИТЕЛЬСТВО Т/КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕНОСА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПО УЛ. МАДЕЛИ КОЖА Г. ШЫМКЕНТ								
13	43	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	3,1	26400		81840				
			м3								
14	44	Е0134-105-3	Устройство разветвительных типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	7	13422,84	653,59	93960	4575	13508	9,25	65
			колодец		1588,5	165,82	11120	1161	110	0,67	5
15	45	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	8,05	22300		179515				
			м3								
16	46	Е0134-105-3	Устройство угловых типа ККС-3 колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	13422,84	653,59	13423	654	1930	9,25	9
			колодец		1588,5	165,82	1589	166	110	0,67	1
17	47	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	1,05	22300		23415				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
18	48	С01031-А20-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	102,654	150,39	0	15438	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
19	49	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	60	160,77	0	9646	0	8658	0,78	47
			канал		131,18	0	7871	0	110	0	0
20	50	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,59	218,93	0	348	0	393	1,54	2
			м3		218,93	0	348	0	113	0	0
21	51	Е0134-115-1	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 6,5м	1	786,51	90,13	787	90	629	3,36	3
			опора		537,75	33,75	538	34	110	0,17	0
22	52	1-2-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	0,179	6220		1113				
			м3								
23	53	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	1	824,76	90,13	825	90	671	3,48	3
			подпора		576	33,75	576	34	110	0,17	0
24	54	1-2-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	0,183	6220		1138				
			м3								
			УСТАНОВКА ЯРК, УКОМПЛЕКТОВАННЫХ КЕССОНАМИ								
25	55	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	2	542,38	90,13	1085	180	723	1,83	4
			шт		294,75	33,75	590	67	110	0,17	0
26	56	30-19-58	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий) длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2	2	4410		8820				
			шт								
27	57	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1,52	28,89	27,85	44	42	14	0,01	0
			м3		1,04	8,44	2	13	97	0,03	0
28	58	Ц0110-898-10к=0,5	Разные работы: установка и монтаж ЯРК -10 с кессоном	5	1854,5	782,5	9273	3913	6911	6	30
			шт		1072	184,5	5360	922	110	1,07	5
29	59	СПрайс	Кабельное оконечное устройство ЯРК-LSA 10	5	32032,91		160165				
			шт								
			Отпускная цена		32033		160165				
			Сметная стоимость оборудования				*160165*				
30	60	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,17	1633,1	0	278	0	111	3,24	1
			м3		531	0	90	0	123	0	0
31	61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,65	245,44	3,82	1878	29	350	0,21	2
			м2		37,35	1,44	286	11	118	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	62	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,58	6910,39	260,48	4008	151	429	3,94	2
			м3		614,25	89,46	356	52	105	0,35	0
33	63	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
			м3		134,1	0	67	0	113	0	0
34	64	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в ЯРК	5	160,77	0	804	0	721	0,78	4
			канал		131,18	0	656	0	110	0	0
35	65	Ц0108-471-1)	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм для ЯРК	5	431,6	21,6	2158	108	722	0,9	5
			шт		149	2,9	745	15	95	0,02	0
36	66	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 для ЯРК	8,4	61,9	3,3	520	28	187	0,14	1
			м		23	0,4	193	3	95	0	0
			Итого по разделу: СТРОИТЕЛЬСТВО Т/КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕНОСА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ПО УЛ. МА				610546				
			Раздел: ПЕРЕНОС РАСПРЕДКАБЕЛЕЙ ПО УЛ. МАДЕЛИ КОЖА, НА НОВУЮ Т/КАНАЛИЗАЦИЮ Г. ШЫМКЕНТ								
1	67	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в т/канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,598	46064,4	13824	27547	8267	16145	136,8	82
			км		21708	2835,58	12981	1696	110	16,45	10
2	68	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,453	40600		18392				
			1000м								
3	69	16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,145	65600		9512				
			1000м								
4	70	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	18	178,8	31,8	3218	572	847	0,2	4
			шт		36	6,8	648	122	110	0,04	1
5	71	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	16	233,7	41,9	3739	670	912	0,3	5
			шт		42,8	9	685	144	110	0,05	1
6	72	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	70	24,4	0	1708	0	1771	0,13	9
			пар		23	0	1610	0	110	0	0
7	73	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП для зарядки ЯРК, диаметр жилы 0,4 мм, число пар10	0,015	40600		609				
			1000м								
8	74	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля по стене деревянной,масса 1 м до 1 кг	14	51,6	0	722	0	508	0,25	4
			м		40,3	0	564	0	90	0	0
9	75	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,007	40600		284				
			1000м								
10	76	16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,007	65600		459				
			1000м								
11	77	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	2	170,43	0	341	0	243	0,7	1
			шт		110,25	0	221	0	110	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	78	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
			шт		149	2,9	298	6	95	0,02	0
13	79	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля деревянной рейкой	12	129	52,7	1548	632	624	0,21	3
			м		33,8	13,5	406	162	110	0,08	1
14	80	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	2	970,2	0	1940	0	1945	5	10
			шт		884	0	1768	0	110	0	0
15	81	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	6	129	52,7	774	316	312	0,21	1
			м		33,8	13,5	203	81	110	0,08	0
16	82	Ц0110-893-18к=1,1	Муфты разветвительные накабеле, емкостью 20х2 2х палая	1	1873,2	600,6	1873	601	1486	6,6	7
			шт		1210	140,8	1210	141	110	0,82	1
17	83	СПрайс	Муфта емк 20х2 ВССК-20(11/20)-1эп	1	3239,95		3240				
			шт								
18	84	Ц0110-893-17)	Муфты прямые накабеле, емкостью 10х2	3	1393,3	452	4180	1356	3320	5	15
			шт		900	106	2700	318	110	0,61	2
19	85	СПрайс	Муфта емк 10х2 ССК-10(7/13)-1эп	3	1294,18		3883				
			шт								
20	86	Ц0110-893-18	Муфты прямые накабеле, емкостью 20х2	3	1708,6	546	5126	1638	4052	6	18
			шт		1100	128	3300	384	110	0,74	2
21	87	СПрайс	Муфта емк 20х2 ССК-20(11/20)-1эп	3	2139		6417				
			шт								
			Итого по разделу: ПЕРЕНОС РАСПРЕДКАБЕЛЕЙ ПО УЛ. МАДЕЛИ КОЖА, НА НОВУЮ Т/КАНАЛИЗАЦ				96376				
			Раздел: СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
10	88	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
35	89	8-10-20	Заглушки ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243				
			шт								
			Итого по разделу: СЕТИ ВОДОПРОВОДА				18319				
			ИТОГО:				1695769	44949			823
							143042	11288			57
			Всего прямые затраты:				1695769				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				1074879				
			- оборудования				160165				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				73206				
			На общестроительные работы				87541				
			На металломонтажные работы				9993				
			Всего накладных расходов:				170740				
			Итого с накладными								
			- заработная плата				25611				
			- трудоемкость				89				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				111991				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1978500				
			Итого с временными, 1,2 %				1840155				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,12606 %				1860876				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1868237				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1886639				
			ИТОГО:				2046803				
			Сметная заработная плата				179941				
			Нормативная трудоемкость				969				
			Понижающий коэффициент 0,991 656 878 032				2029727				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4850401				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				97008				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4947409				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				593689				
			Итого с НДС				5541098				
			Всего:				5541098				

ИНЖЕНЕР :
Директор ТОО "Банур-1"

_____Анарбеков Б.Н.

главный специалист ОТН
_____Анарбеков Н.Ж.

главный специалист ОТН
_____Жунисбекова Г.А.

ведущий специалист ОТН
_____Анарбеков Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Т.М.М. Береке"

_____Сейтанов С.Т.

Начальник участка

_____Асанов Т.Т.