Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента "
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Мадели кожа (от улицы Байтурсынова до улицы Казиева) в г.Шымкент
Договор: №181 от 20.05.14 г.

АКТ №8
приёмки выполненных работ за декабрь 2014года
на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	122,4	612,04	6,63	74914	812	17979	0,70	86
		м		108,68	1,76	13302	215	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74914	812	17979		89
			Тенге			13302	215			1
		УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И ТРУБ								
1	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси под лотки толщиной 10 см	18,926	1749,12	33,87	33104	641	5688	1,94	37
		м3		263,25	12,47	4982	236	109	0,06	1
2	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором из сборного железобетона	38,72	2020,60	958,90	78238	37129	58770	5,38	208
		м3		933,75	331,09	36155	12820	120	1,25	48
3	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	352	2030,00	--	714560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

4	Е0130-3-2	Устройство подготовки под водопропускные трубы из песчано-гравийной смеси толщ.10см	3,96	1749,12	33,87	6927	134	1190	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1042	49	109	0,06	0
5	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,066	203956,79	85907,16	13461	5670	11008	504,00	33
		км		95850,00	32451,75	6326	2142	130	158,50	10
6	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	66,496	4203,00	--	279483	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,066	549879,51	75373,88	36292	4975	6362	263,00	17
		км		45675,00	28473,75	3015	1879	130	139,06	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1162064	48548	83018		303
			Тенге			51520	17126			69
		БЛАГОУСТРОЙСТВО СЪЕДОВ И ПРИМЫКАНИЙ								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,3	40097,59	339,59	12029	102	56	0,58	0
		т		0,00	140,94	0	42	133	0,58	0
2	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1. /Шебеночно мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20/	900	559,69	15,35	503721	13815	13167	0,03	27
		м2		5,94	5,06	5346	4554	133	0,02	18
3	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректiровки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3./Шебеночно мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20/	900	134,11	--	120699	--	24	--	--
		м2		0,02	--	18	0	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			636449	13917	13247		27
			Тенге			5364	4596			18
		УСРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
1	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	3,8932	1749,12	33,87	6810	132	1170	1,94	8
		м3		263,25	12,47	1025	49	109	0,06	0

2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	373	137,68	6,63	51355	2473	54788	0,70	261
		м		108,68	1,76	40538	656	133	0,01	4
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	5,970	24000,00	--	143277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	11,93972068	8040,00	--	95995	--	--	--	--
5	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./Толщ.10см из отфрезированного материала/	105,86	50,65	12,52	5362	1325	5972	0,24	25
		м2		38,03	4,39	4026	465	133	0,02	2
6	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	105,86	-1,66	--	-176	--	-234	-0,01	-1
		м2		-1,66	--	-176	0	133	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./10СМ/	876,79	295,99	12,52	259521	10977	49467	0,24	210
		м2		38,03	4,39	33344	3849	133	0,02	18
8	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	876,79	-43,96	--	-38544	--	-1936	-0,01	-9
		м2		-1,66	--	-1455	0	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			523600	14908	109228		495
			Тенге			77302	5019			24
		УСТРОЙСТВО ГАЗОВНОВ								
1	Е0101-18-1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. /Плодородный грунт/	147	37,55	35,51	5520	5220	1851	0,01	1
		м3		2,04	10,94	300	1608	97	0,04	6
2	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20км, класс груза 1. /В зеленую зону/	257,25	125,82	--	32367	--	6472	0,53	136
		т		25,16	--	6472	0	100	--	--
3	Е0101-166-1	Разравнивание грунта вручную	147	122,18	--	17960	--	20295	0,89	131
		м3		122,18	--	17960	0	113	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			0	5220	0		269
			Тенге			24733	1608			6
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,28	402,75	--	516	--	583	2,80	4
		м3		402,75	--	516	0	113	--	--
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки из БМ В15	1,28	7598,36	98,32	9726	126	984	4,41	6
		м3		695,25	37,15	890	48	105	0,18	0
3	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	32	747,86	146,19	23932	4678	22747	3,20	102
		шт		506,25	28,22	16200	903	133	0,11	4
4	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки из труб стальных сварных водогазопроводных /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	128	494,00	--	63232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	12,8	196,00	--	2509	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДОРОЖНЫЕТ ЗНАКИ								
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	157,67	--	315	--	317	0,69	1
		шт		119,03	--	238	0	133	--	--
7	СПРАЙС ЛИСТ СТР.	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 2.1;5.16.1;5.16.2(700х700) ТИПОРАЗМЕР 11	25	1952,47	--	48812	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	СПРАЙС ЛИСТ СТР.	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 2.4(700х700х700) ТИПОРАЗМЕР 11	7	2453,55	--	17175	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС ЛИСТ СТР.	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 4.1.2;4.2.1(Д-700) ТИПОРАЗМЕР 11	2	2539,94	--	5080	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС ЛИСТ СТР.	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 5.12(Н-700,В-1050) ТИПОРАЗМЕР 11	2	3421,15	--	6842	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ								
11	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м. /шириной 0,15м/	0,19	16455,97	2538,37	3127	482	410	4,77	1
		км		675,00	948,11	128	180	133	4,28	1
12	Е0127-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,0075	37455,85	1692,25	281	13	11	3,18	0
		км		450,00	632,07	3	5	133	2,85	0

13	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1. /шириной 0,15м/	0,106	9834,67	2538,37	1042	269	229	4,77	1
		км		675,00	948,11	72	100	133	4,28	0
14	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3. /шириной 0,15м/	1,359	6524,02	2538,37	8866	3450	2934	4,77	6
		км		675,00	948,11	917	1288	133	4,28	6
15	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1. /шириной 0,15м/	0,1	13145,32	2538,37	1315	254	216	4,77	0
		км		675,00	948,11	68	95	133	4,28	0
16	Е0130-83-1прим.	РАЗМЕТКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 1.14.1;1.13;Стрела	334,73	305,03	4,71	102103	1577	11551	0,16	54
		м2		29,93	1,73	10018	579	109	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			294871	10848	39981		62
			Тенге			29050	3198	39981		10
		ВОДОПРОВОД								
76	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого грунта	37,6	46,64	44,55	1754	1675	516	0,01	0
		м3		2,06	12,10	77	455	97	0,04	2
77	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	65,8	125,82	125,82	8279	8279	1656	--	--
		т		--	25,16	0	1656	100	0,53	35
78	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-мокрого грунта	104,2	32,71	30,88	3408	3218	985	0,01	1
		м3		1,83	7,92	191	825	97	0,03	3
79	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297,984	32,71	30,88	9747	9202	2818	0,01	3
		м3		1,83	7,92	545	2360	97	0,03	9
80	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,216	262,72	--	2421	--	2736	1,85	17
		м3		262,72	--	2421	0	113	--	--
81	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	287,98	5,55	5,55	1598	1598	503	--	--
		м3		--	1,80	0	518	97	0,01	3
82	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	123,42	122,18	--	15079	--	17040	0,89	110
		м3		122,18	--	15079	0	113	--	--

83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287,98	21,55	4,52	6206	1302	4757	0,11	32
		м3		17,03	--	4904	0	97	--	--
84	Е0107-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	8,43	3207,30	1419,61	27038	11967	21687	8,33	70
		м3		1399,50	438,08	11798	3693	140	1,60	13
85	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,33	25800,00	--	8514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	8,1	24500,00	--	198450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	8,43	-250,00	--	-2108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	8,43	-134,00	--	-1130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-опора под лоток	2,5	7205,92	311,32	18015	778	1466	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1103	294	105	0,57	1
90	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см-толщ.23см	20	393,23	12,65	7865	253	191	0,02	0
		м2		3,56	3,63	71	73	133	0,01	0
91	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см-толщ.20см	20	344,75	11,84	6895	237	229	0,04	1
		м2		5,51	3,11	110	62	133	0,01	0
92	Е0127-53-6	Устройсво покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-8см	20	378,80	15,35	7576	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
93	Е0127-54-6к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	355,58	--	7112	--	2	--	--
		м2		0,08	--	2	0	133	--	--
94	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	491,10	15,35	9822	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	0

95	Е0127-54-1к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	116,93	--	2339	--	1	--	--
		м2		0,02	--	0	--	133	--	--
96	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3-10см	20	305,73	22,78	6115	456	360	0,05	1
		м2		7,70	5,82	154	116	133	0,02	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			344995	39578	55532		244
			Тенге			36693	10255			33
		Раздел: ИСКЛЮЧИТЬ								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	364	612,04	6,63	222784	2414	53465	0,7	254
		м		108,68	1,76	39560	639	133	0,01	2
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	18,928	24500		463736				
		м3								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ И ПРИМЫКАНИЙ								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,3	40097,59	339,59	12029	102	56	0,58	0
		т		0	140,94	0	42	133	0,58	0
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1. /Щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20/	900	559,69	15,35	503717	13816	13167	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5346	4554	133	0,02	16
5	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /Щебеночно-мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20/	900	134,11	0	120697	0	24	0	0
		м2		0,02	0	18	0	133	0	0
		УСТАНОВКА БОРДЮРНОГО КАМНЯ НА ТРОТУАРЕ								
6	Е0130-3-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	0,54	1749,12	33,87	945	18	162	1,94	1
		м3		263,25	12,47	142	7	109	0,06	0

7	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм	54	137,68	6,63	7435	358	7932	0,7	38
		м		108,68	1,76	5869	95	133	0,01	0
8	30-3-9	Камни бетонные бортовые БР 100.20.08 М-300	0,864	24000		20736				
		м3								
9	30-1-21	Бетон дорожный класса В15 /М-200/	1,728	8040		13893				
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРОВ								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,0942	40097,59	339,59	3776	32	18	0,58	0
		т		0	140,94	0	13	133	0,58	0
11	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 СМ)	122,075	383,78	0	46850	0	4018	0,14	18
		м2		24,75	0	3021	0	133	0	0
12	Е0127-55-2К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см - добавлять	122,075	119,76	0	14620	0	1292	0,05	6
		м2		7,96	0	972	0	133	0	0
		СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого грунта	37,6	46,64	44,55	1754	1675	516	0,01	0
		м3		2,06	12,1	77	455	97	0,04	1
14	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	65,8	125,82	125,82	8279	8279	1656	0	0
		т		0	25,16	0	1656	100	0,53	35
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-мокрого грунта	104,2	32,71	30,88	3408	3218	985	0,01	1
		м3		1,83	7,92	190	825	97	0,03	3
16	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	297,984	32,71	30,88	9746	9202	2817	0,01	3
		м3		1,83	7,92	544	2360	97	0,03	7
17	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,216	262,72	0	2421	0	2736	1,85	17
		м3		262,72	0	2421	0	113	0	0
18	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	287,98	5,55	5,55	1600	1600	504	0	0
		м3		0	1,8	0	519	97	0,01	2
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	123,42	122,18	0	15079	0	17040	0,89	109
		м3		122,18	0	15079	0	113	0	0
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	287,98	21,55	4,52	6205	1301	4757	0,11	31
		м3		17,03	0	4904	0	97	0	0

21	Е0107-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	8,43	3207,3	1419,61	27038	11967	21687	8,33	70
		м3		1399,5	438,08	11798	3693	140	1,6	13
22	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,33	25800		8514				
		м3								
23	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	8,1	24500		198450				
		м3								
24	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	8,43	250		-2108				
		м3								
25	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	8,43	134		-1130				
		м3								
26	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-опора под лоток	2,5	7205,92	311,32	18015	778	1466	2,82	7
		м3		441	117,61	1103	294	105	0,57	1
27	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см-толщ.23см	20	393,23	12,65	7865	253	191	0,02	0
		м2		3,56	3,63	71	73	133	0,01	0
28	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см-толщ.20см	20	344,75	11,84	6895	237	229	0,04	1
		м2		5,51	3,11	110	62	133	0,01	0
29	Е0127-53-6	Устройсво покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-8см	20	378,8	15,35	7576	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
30	Е0127-54-6к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	355,58	0	7112	0	2	0	0
		м2		0,08	0	2	0	133	0	0
31	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	491,1	15,35	9822	307	293	0,03	1
		м2		5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
32	Е0127-54-1к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	116,93	0	2339	0	1	0	0
		м2		0,02	0	0	0	133	0	0
33	Е0127-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3-10см	20	305,73	22,78	6115	456	360	0,05	1
		м2		7,7	5,82	154	116	133	0,02	0
		Итого по разделу: ИСКЛЮЧИТЬ				1776216				
		Итого с накладными: ИСКЛЮЧИТЬ				1 890 197				
		Раздел: ВКЛЮЧИТЬ								
		УКЛАДКА ПЛИТ НАД ЛОТКАМИ								

1	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НАД ЛОТКАМИ	413	113,3	37,48	46793	15479	43718	0,41	169
		шт		64,8	10,81	26762	4465	140	0,04	17
2	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резевуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные В15	39,648	24500		971376				
		м3								
3	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	39,648	250		-9912				
		м3								
4	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	39,648	134		-5313				
		м3								
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Д-0,325 ММ								
5	Е0130-3-2	Устройство подготовки под водопропускные трубы из песчано-гравийно смеси толщ. 10 см	5,202	1749,12	33,87	9099	176	1563	1,94	10
		м3		263,25	12,47	1369	65	109	0,06	0
6	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0867	203956,79	85907,16	17683	7448	14461	504	44
		км		95850	32451,75	8310	2814	130	158,5	14
7	8-6-113	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ изстали БСт2кп 325х7 мм	87,047	4203		365858				
		м								
8	Е0122-19-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0867	549879,51	75373,88	47675	6535	8357	263	23
		км		45675	28473,75	3960	2469	130	139,06	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
9	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см /8 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	865,142	378,8	15,35	327713	13281	12657	0,03	29
		м2		5,94	5,06	5139	4378	133	0,02	15
10	Е0127-54-6К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	865,142	44,45	0	38454	0	12	0	0
		м2		0,01	0	9	0	133	0	0
		Итого по разделу: ВКЛЮЧИТЬ				1809425				
		Итого с накладными: ВКЛЮЧИТЬ				1 890 197				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			3036892	133831	318986		1488
			Тенге			237964	42018			161
	Накладные расходы -		Тенге			318986				
	Итого -		Тенге			3355878				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 -		Тенге	6		201353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3557231				
	ВЗИС 1,2		Тенге	1,2		42687				

	Возвратная сумма 15	Тенге			6403				
	Итого -	Тенге			3593515				
	Дополнительные затраты пари производстве работ в зимнее время 1,12606	чел.-ч	1,12606		40465				
	Затраты на выслугу лет 1	Тенге	1		35935				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4	Тенге	0,4		14374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3684289				
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,991656878032	Тенге	0,99165688		3653551				
	Итого в ценах 2014 года К - 2,38968	Тенге	2,38968		8730817				
	Налоги сборы, обязательные плаптежи 2	Тенге	2		174616				
	Итого -	Тенге			8905433				
	НДС 12 -	Тенге	12		1068652				
	Всего -	Тенге			9974085				

ИНЖЕНЕР :
Директор ТОО "Банур-1"
_____Анарбеков Б.Н.

главный специалист ОТН
_____Анарбеков Н.Ж.

главный специалист ОТН
_____Жунисбекова Г.А.

ведущий специалист ОТН
_____Анарбеков Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Т.М.М. Береке"
_____Сейтанов С.Т.

Начальник участка
_____Асанов Т.Т.