Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента "
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Мадели кожа (от улицы Байтурсынова до улицы Казиева) в г.Шымкент
Договор: №181 от 20.05.14 г.

АКТ №6
приёмки выполненных работ за ноябрь 2014года
на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	570	5086,99	167,92	2899584	95714	68244	0,19	108
		т		34,65	55,37	19751	31561	133	0,19	108
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,1875	40097,59	339,59	7518	64	35	0,58	0
		т		--	140,94	--	26	133	0,58	0
5	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 /На уширяемой части/	200,1	281,66	16,01	56360	3204	2826	0,04	8
		м2		6,48	4,14	1297	828	133	0,01	2
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,0775	40097,59	339,59	3108	26	15	0,58	--
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 8 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1085,7033	378,80	15,35	411264	16666	15884	0,03	33
		м2		5,94	5,06	6449	5494	133	0,02	22

0,402
0,0775
0,5005
1
1,7775

8	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1085,7033	355,58	--	386054	--	116	--	1
		м2		0,08	--	87	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,0521	40097,59	339,59	2088	18	10	0,58	0
		т		--	140,94	--	7	133	0,58	0
10	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1. /Шебеночно мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20/	157,8844	559,69	15,35	88366	2424	2310	0,03	5
		м2		5,94	5,06	938	799	133	0,02	3
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Шебеночно мастичный асфальтобетон марки ЩМА-20/	157,8844	134,11	--	21174	--	4	--	2
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3875517	118115	89443		157
			Тенге			28524	38727			135
		Накладные расходы -	Тенге			89443				
		Итого -	Тенге			3964960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 -	Тенге	6		237898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4202858				
		ВЗИС 1,2	Тенге	1,2		50434				
		Возвратная сумма 15	Тенге			7565				
		Итого -	Тенге			4245727				
		Дополнительные затраты пари производстве работ в зимнее время 1,12606	чел.-ч	1,12606		47809				
		Затраты на выслугу лет 1	Тенге	1		42457				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4	Тенге	0,4		16983				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4352977				
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,991656878032	Тенге	0,991656878		4316659				
		Итого в ценах 2014 года К - 2,38968	Тенге	2,38968		10315435				

Налоги сборы, обязательные платежи 2	Тенге	2		206309				
Итого -	Тенге			10521743				
НДС 12 -	Тенге	12		1262609				
Всего -	Тенге			11784353				

ИНЖЕНЕР :

Директор ТОО "Банур-1"

_____**Анарбеков Б.Н.**

главный специалист ОТН

_____**Анарбеков Н.Ж.**

главный специалист ОТН

_____ **Жунисбекова Г.А.**

ведущий специалист ОТН

_____**Анарбеков Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Т.М.М. Береке"

_____**Сейтанов С.Т.**

Начальник участка

_____**Асанов Т.Т.**