Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента "
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Мадели кожа (от улицы Байтурсынова до улицы Казиева) в г.Шымкент
Договор: №181 от 20.05.14 г.

АКТ №5
приёмки выполненных работ за октябрь 2014года
на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10,см	899,387	119,34	116,17	107333	104482	11651	0,02	18
		м2		3,01	6,73	2707	6053	133	0,03	27
2	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1(НА БАЗУ)	179,87	125,82	--	22631	--	4526	0,53	95
		т		25,16	--	4526	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			129964	104482	16176		113
			Тенге			7233	6053			27
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		м2		5,51	3,11	0	0	133	0,01	0
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,402	40097,59	339,59	16119	137	75	0,58	0
		т		--	140,94	--	57	133	0,58	0

5	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 /На уширяемой части/	500	281,66	16,01	140830	8005	7062	0,04	20
		м2		6,48	4,14	3240	2070	133	0,01	5
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,158	40097,59	339,59	6334	54	30	0,58	--
		т		--	140,94	--	22	133	0,58	--
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 8 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	457,8958	378,80	15,35	173451	7029	6699	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2720	2317	133	0,02	9
8	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	457,8958	355,58	--	162819	--	49	--	1
		м2		0,08	--	37	--	133	--	--
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	15	612,04	6,63	9181	99	2203	0,70	11
		м		108,68	1,76	1630	26	133	0,01	0
13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100х30х18	0,78	24500,00	--	19110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			527844	15323	16118		47
			Тенге			7627	4492			15

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРОВ

5	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./Толщ.10см из отфрезированного материала/	170	50,65	12,52	8611	2128	9591	0,24	41
		м2		38,03	4,39	6465	746	133	0,02	3

6	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	170	-1,66	--	-282	--	-375	-0,01	-2
		м2		-1,66	--	-282	0	133	--	--
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см./10СМ/	800	295,99	12,52	236792	10016	45135	0,24	192
		м2		38,03	4,39	30424	3512	133	0,02	16
8	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	800	-43,96	--	-35168	--	-1766	-0,01	-8
		м2		-1,66	--	-1328	0	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,755	40097,59	339,59	30274	256	142	0,58	0
		т		--	140,94	0	106	133	0,58	0
10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 СМ)	900	383,78	--	345402	--	29626	0,14	126
		м2		24,75	--	22275	0	133	--	--
11	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см- добавлять	900	119,76	--	107784	--	9528	0,05	45
		м2		7,96	--	7164	0	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			693412	12401	91880		395
			Тенге			64718	4365			20

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			1351220	132206	124175		555
	Тенге			79577	14910			61
Накладные расходы -	Тенге			124175				
Итого -	Тенге			1475394				
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 -	Тенге	6		88524				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1563918				
ВЗИС 1,2	Тенге	1,2		18767				
Возвратная сумма 15	Тенге			2815				
Итого -	Тенге			1579870				
Дополнительные затраты пари производстве работ в зимнее время 1,12606	чел.-ч	1,12606		17790				
Затраты на выслугу лет 1	Тенге	1		15799				

	Затраты на дополнительные отпуска 0,4	Тенге	0,4		6319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1619778				
	Итого с понижающим коэфициентом К=0,991656878032	Тенге	0,991656878		1606264				
	Итого в ценах 2014 года К - 2,38968	Тенге	2,38968		3838458				
	Налоги сборы, обязательные плаптежи 2	Тенге	2		76769				
	Итого -	Тенге			3915227				
	НДС 12 -	Тенге	12		469827				
	Всего -	Тенге			4385054				

ИНЖЕНЕР :
Директор ТОО "Банур-1"

_____Анарбеков Б.Н.

Главный специалист ОТН
_____Анарбеков Н.Ж.

главный специалист ОТН
_____ Жунисбекова Г.А.

ведущий специалист ОТН
_____Анарбеков Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Т.М.М. Береке"

_____Сейтанов С.Т.

Начальник участка
_____Асанов Т.Т.