Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента "
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"
Инженер: ТОО "Банур-1"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Мадели кожа (от улицы Байтурсынова до улицы Казиева) в г.Шымкент
Договор: №181 от 20.05.14 г.

АКТ №3

приёмки выполненных работ за сентябрь 2014года

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
2	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 23 см №4 /На уширяемой части/**	358,68	393,23	12,65	141044	4537	3430	0,02	7
		м2		3,56	3,63	1277	1302	133	0,01	4
3	Е0127-21-3	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Средний слой толщиной 20 см №6 /На уширяемой части/**	346,00	367,07	11,84	127006	4097	3967	0,04	14
		м2		5,51	3,11	1906	1076	133	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			268050	8634	7397		24
			Тенге			3183	2378			7
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТРОТУАРОВ								
12	Е0107-14-1	**Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м. НАД ЛОТКАМИ**	8	113,30	37,48	906	300	847	0,41	3
		шт		64,80	10,81	518	86	140	0,04	--

13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные В 15	0,768	24500,00	--	18816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,768	-250,00	--	-192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,768	-134,00	--	-103	--	--		--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19427	300	847		3
			Тенге			518	86			0

Строительство т/канализации для переноса кабелей связи по ул Мадели кожа г Шымкент

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,602	218,93	--	8013	--	9055	1,54	56
		м3		218,93	--	8013	--	113	--	--
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,292	6,48	6,48	216	216	68	--	--
		м3		--	2,10	--	70	97	0,01	0
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,292	134,10	--	4464	--	5045	0,97	32
		м3		134,10	--	4464	--	113	--	--
4	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	85,405	28,89	27,85	2467	2379	785	0,01	1
		м3		1,04	8,44	89	721	97	0,03	3
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77,684	6,48	6,48	503	503	158	--	--
		м3		--	2,10	--	163	97	0,01	1

6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,699	621603,38	--	434501	--	15985	133,00	93
		кан.-км		20790,00	--	14532	--	110	--	--
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,03	21603,38	--	648	--	686	133,00	4
		кан.-км		20790,00	--	624	--	110	--	--
8	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	3	2590,00	--	7770	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	139,6	28,89	27,85	4033	3888	1284	0,01	1
		м3		1,04	8,44	145	1178	97	0,03	4
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	93,6	134,10	--	12552	--	14183	0,97	91
		м3		134,10	--	12552	--	113	--	--
11	Е0134-105-4	Устройство проходных колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	5	10625,79	575,55	53129	2878	7374	6,91	35
		колодец		1194,75	146,03	5974	730	110	0,59	3
12	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	10	616,77	--	6168	--	1584	0,82	8
		шт		144,00	--	1440	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			534465	9863	56208		321
			Тенге			47833	2862			11

Демонтаж сетей телекоммуникации по ул Мадели-Кожа г Шымкент

1	Е0134-115-2К=0,8	Демонтаж опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5м	10	579,70	72,10	5797	721	5881	3,18	32
		опора		507,60	27,00	5076	270	110	0,14	1
2	Е0134-118-1К=0,8	Демонтаж приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	6	307,90	72,10	1847	433	1734	1,46	9
		шт		235,80	27,00	1415	162	110	0,14	1

3	Ц0110-899-1К=0,3	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	533	13,17	5,88	7020	3134	5083	0,05	27
		м		7,29	1,38	3886	736	110	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14664	4288	12698		67
			Тенге			10376	1168			8

СЕТИ ВОДОПРОВОДА

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого грунта	43,56	46,64	44,55	2032	1941	598	0,01	0
		м3		2,06	12,10	90	527	97	0,04	2
2	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1-мокрого грунта	76,23	125,82	125,82	9591	9591	1918	--	--
		т		--	25,16	0	1918	100	0,53	40
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-мокрого грунта	208,62	32,71	30,88	6824	6442	1973	0,01	2
		м3		1,83	7,92	382	1652	97	0,03	6
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сухого грунта	1951,621	27,84	26,18	54323	51084	16773	0,01	20
		м3		1,66	7,20	3240	14052	97	0,03	59
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60,359	262,72	--	15858	--	17919	1,85	112
		м3		262,72	--	15858	0	113	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1555,26	5,55	5,55	8639	8639	2721	--	--
		м3		--	1,80	0	2805	97	0,01	16
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	666,63	122,18	--	81449	--	92037	0,89	593

		м3		122,18	--	81449	0	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1555,39	21,55	4,52	33519	7030	25694	0,11	171
		м3		17,03	--	26488	0	97	--	--
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	96	218,93	--	21017	--	23750	1,54	148
		м3		218,93	--	21017	0	113	--	--
10	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	0
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм-180х10,7мм	0,277	139706,75	90794,12	38699	25150	24472	286,00	79
		км		48375,00	19582,83	13400	5424	130	84,07	23
12	С130804-920 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	426,69	1151,00	--	491120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
		шт		513,00	175,50	513	176	130	0,86	1
14	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	0
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
16	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	0
17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

18	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300,00	--	16300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,50	2,25	603	5	130	0,01	0
24	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0,01	0
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	--	504	0	130	--	--
26	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	0	130	--	--
27	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140,00	--	4560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	8	757,00	--	6056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	--	3936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
32	СП-р"ДЕЛОВАЯ СВЯЗЬ"	Муфта разъемная комбинированная(амереканка)внутренняя резьба 25х3/4мм	1	91,05	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СП-р"ДЕЛОВАЯ СВЯЗЬ"	Муфта разъемная комбинированная(амереканка)внутренняя резьба 32х1мм	1	112,60	--	113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0081	121294,13	49389,75	982	400	857	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	508	151	130	91,12	1
35	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243,00	--	243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6-108х4 мм	5	1220,00	--	6100	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0275	126700,00	--	3484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием-монтаж.вставка	0,0004	70153,47	10674,97	28	4	27	270,00	0
		км		48825,00	4032,00	20	2	130	19,69	0
41	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием-монтаж.вставка	0,0004	115636,32	31953,19	46	13	41	360,00	0
		км		66375,00	12071,25	27	5	130	58,95	0
42	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием-монтаж.вставка	0,0004	154891,68	66009,80	62	26	49	376,00	0
		км		70200,00	24936,75	28	10	130	121,79	0
43	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм-монтажная вставка	0,4	629,00	--	252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм-монтажная вставка	0,4	1055,00	--	422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм-монтажная вставка	0,4	2030,00	--	812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием-377х4,0-футляр	0,073	270167,88	115634,50	19722	8441	16103	662,00	48
		км		126000,00	43681,50	9198	3189	130	213,34	16
47	Е0122-47-3прим.	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм-полиэтилен.труб	94	313,94	0,42	29510	39	19129	0,90	85
		м		156,38	0,16	14700	15	130	--	--
48	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм-футляр переход под дорогами	73,484	2496,00	--	183416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

49	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм-отводы	0,005	139706,75	90794,12	699	454	442	286,00	1
		км		48375,00	19582,83	242	98	130	84,07	0
50	С130804-920 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 180x10,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-отводы	5	1151,00	--	5755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,0007	147942,61	97234,98	104	68	65	296,00	0
		км		49950,00	21436,60	35	15	130	91,71	0
52	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,0007	155788,86	103471,23	109	72	68	306,00	0
		км		51300,00	23175,85	36	16	130	98,72	0
53	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,0049	217692,60	140427,57	1067	688	686	444,00	2
		км		75702,00	31929,48	371	156	130	134,61	1
54	Е0122-11-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм-450мм	0,00035	272629,88	172616,15	95	60	62	575,00	0
		км		98037,50	38831,51	34	14	130	163,82	0
55	С130804-923 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 250x14,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-гильзы	0,7	2225,00	--	1558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-925 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315x17,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-гильзы	0,7	3495,00	--	2447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

57	С130804-927 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 400х22,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-гильзы	4,9	5630,00	--	27587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-928 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 450х25,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004-гильзы	0,35	7120,00	--	2492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,24	28192,27	2104,76	175920	13134	24222	13,90	87
		м3		2362,50	623,48	14742	3891	130	2,48	15
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские круглые	2,9	32100,00	--	93090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	2,9	-250,00	--	-725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	2,9	-134,00	--	-389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм-КЦО -1	0,08	4337,50	--	347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм-Ц7	1,16	4862,50	--	5641	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,12	8170,00	--	58170	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1296	133700,00	--	17328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
69	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	13	280,33	12,52	3644	163	733	0,24	3
		м2		38,03	4,39	494	57	133	0,02	0
70	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	13	392,77	--	5106	--	428	0,14	2
		м2		24,75	--	322	0	133	--	--
71	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм-377мм	0,071	850692,05	154584,92	60399	10976	11222	367,60	26
		км		63180,00	58396,50	4486	4146	130	285,20	20
72	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	1626,20	152,52	14636	1373	2467	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3
75	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм-диам.180мм	0,769	10651,88	--	8191	--	9627	61,80	48
		км		9630,00	--	7405	0	130	--	--
97	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,204	6910,39	260,48	1410	53	151	3,94	1
		м3		614,25	89,46	125	18	105	0,35	0
98	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,27	28192,27	2104,76	176766	13197	24339	13,90	87
		м3		2362,50	623,48	14813	3909	130	2,48	16
99	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,28	32100,00	--	73188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	2,28	-250,00	--	-570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	2,28	-134,00	--	-306	--	--	--	--

102	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	5,34	8170,00	--	43628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм-высотой 0,6м	3,54	10212,50	--	36152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,40746	14806,01	1133,15	6033	462	4874	82,10	33
		т		12892,50	398,25	5253	162	90	1,95	1
105	С12021-145	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения- металлическая крышка	0,40746	111100,00	--	45269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0126-33-3прим.	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий снизу-металлической крышки	0,864	16211,91	211,86	14007	183	3628	23,54	20
		м3		4119,75	78,75	3559	68	100	0,39	0
107	С11011-791прим.	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т-металлическая опора Оп-1	0,20868	16609,27	2191,29	3466	457	2377	73,60	15
		т		12555,00	101,25	2620	21	90	0,49	0
109	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 тметаллическая опора Оп-1	0,20868	161100,00	--	33618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-металлическойкрышки и2раза опоры опоры	13,43964	21,80	0,05	293	1	70	0,03	0
		м2		5,81	0,02	78	0	90	--	--
111	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115метал.крышки и опоры	26,87928	20,36	0,02	547	1	101	0,02	1
		м2		4,16	--	112	0	90	--	--
112	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	48	160,77	--	7717	--	6926	0,78	37

		канал		131,18	--	6297	0	110	--	--
113	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4,8	471,67	4,19	2264	20	377	0,34	2
		м		59,85	1,58	287	8	128	0,01	0
114	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6,6	364,67	4,19	2407	28	519	0,34	2
		м		59,85	1,58	395	10	128	0,01	0
115	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм-демонтированных с вентилями	48	75,82	1,57	3639	75	4147	0,41	20
		1счетчик		67,50	--	3240	0	128	--	--
116	С130804-42	Переход, Dy-20x16 мм	9,6	56,00	--	538	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
117	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы0	0,1296	133700,00	--	17328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ								
118	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных-/мусор20.0,47.2,4=22,56тн/	9,4	408,11	169,61	3836	1594	3033	1,55	15
		м3		238,50	4,07	2242	38	133	0,01	0
119	Е0109-34-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций-водомерных ящиков	0,00996	9428,59	1533,90	94	15	68	44,16	0
		т		7533,00	70,88	75	1	90	0,34	0
120	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до40 мм-демонтаж	48	27,25	0,25	1308	12	1659	0,16	8
		1счетчик		27,00	--	1296	0	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2088563	163350	352590		1706
			Тенге			260770	43270			221
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			2925169	186435	429740		2122
			Тенге			322681	49764			246
	Накладные расходы -		Тенге			429740				
	Итого -		Тенге			3354909				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 -		Тенге	6		201295				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3556204				
ВЗИС 1,2	Тенге	1,2		42674				
Возвратная сумма 15	Тенге			6401				
Итого -	Тенге			3592477				
Дополнительные затраты пари производстве работ в зимнее время 1,12606	чел.-ч	1,12606		40453				
Затраты на выслугу лет 1	Тенге	1		35925				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4	Тенге	0,4		14370				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3683225				
Итого с понижающим коэфициентом К=0,991656878032	Тенге	0,991656878		3652495				
Итого в ценах 2014 года К - 2,38968	Тенге	2,38968		8728295				
Налоги сборы, обязательные плаптежи 2	Тенге	2		174566				
Итого -	Тенге			8902861				
НДС 12 -	Тенге	12		1068343				
Всего -	Тенге			9971205				

ИНЖЕНЕР :

Директор ТОО "Банур-1"

_____**Анарбеков Б.Н.**

главный специалист ОТН

_____**Анарбеков Н.Ж.**

главный специалист ОТН

_____**Жунисбекова Г.А.**

ведущий специалист ОТН

_____**Анарбеков Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Т.М.М. Береке"

_____**Сейтанов С.Т.**

Начальник участка

_____**Асанов Т.Т.**