Тапсырыс беруші: "Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Инженер: ЖШС «Ер-гарант-строй»

Мердігер: ЖШС «Т.М.М. Береке»

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны: 2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге

Құрылыстың атауы және мекен жайы: ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 а/ж 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2014 жылғы 21 шілде айындағы № 1 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	104821	№93	20.06.2014 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-баганнан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 а/ж 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.	104 935 902	43 997 651	43 997 651					104 935 902
Ұстап қалу 5%	5 246 795							5 246 795
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	99 689 107							99 689 107

Тапсырыс беруші:
"Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары

_____ **Ибрагимов Г.**

"____"_____ **2014 жыл**

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы

_____ **С. Сейтанов**

"____"_____ **2014 жыл**

У «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области»

Форма N 2в

р: ТОО «Ер-гарант-строй»

одрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

Договор: №93 от 20 июня 2014 г.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РАЗБИВКА ОСИ ТРАССЫ								
1.	С	Разбивка оси трассы, поперечных профилей	км	15,00	4228,30	--	63425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РАЗБИВКА ОСИ ТРАССЫ								63425
		Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2.	Е0109-53-3	Разборка павильона из труб металлических	т	1,00	9787,20	476,99	9787	477	57,00	57
					8802,00	92,93	8802	93	0,46	0
3.	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	1,00	234,30	--	234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	24,00	122,85	--	2948	--	0,77	18
					122,85	--	2948	--	--	--
5.	Е0127-61-1	Разборка столбов километровых	шт	15,00	161,73	81,45	2426	1222	0,51	8
					80,28	23,76	1204	356	0,10	1

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. E0130-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	12,00	2545,99	1487,59	30552	17851	6,31	76
				1058,40	453,96	12701	5448	1,55	19
7. E0101-158-1	Демонтаж плит укрепления	м2	10,00	237,12	51,72	2371	517	1,22	12
				185,40	16,66	1854	167	0,06	1
8. C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	35,42	152,80	--	5412	--	2,25	80
				106,96	--	3788	--	--	--
9. C010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1,	ТН	36,42	40,50	--	1475	--	0,17	6
				8,10	--	295	--	--	--
10. E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см - толщ.5,6см	м2	82800,00	202,84	196,64	16795491	16282131	0,03	2890
				6,04	8,35	500112	691380	0,03	2782
11. E0127-101-7	На каждый 1 см изменения толщиныфрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	60900,00	26,75	25,93	1629006	1579007	0,00	280
				0,80	1,10	48720	66868	0,00	268
12. C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в кучи	ТН	10923,00	29,07	--	317532	--	0,12	1334
				5,81	--	63506	--	--	--
13. E0101-17-14	Разработка грунта 2 группыс погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,5 м3 Погрузка	м3	4749,00	39,69	37,82	188470	179589	0,01	62
				1,87	11,00	8881	52230	0,04	179
14. C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- во второй слой основания	ТН	10923,00	29,07	--	317532	--	0,12	1334
				5,81	--	63506	--	--	--
15. E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	16560,00	42,70	27,20	707144	450464	0,12	1938
				15,50	9,73	256680	161193	0,04	590

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Погрузка	м3	16560,00	39,69	37,82	657203	626236	0,01	215
				1,87	11,00	30967	182127	0,04	623
17. C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в кучи	ТН	32292,00	29,07	--	938728	--	0,12	3943
				5,81	--	187746	--	--	--
18. E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Погрузка	м3	16560,00	39,69	37,82	657203	626236	0,01	215
				1,87	11,00	30967	182127	0,04	623
19. C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в нижний слой основания	ТН	32292,00	29,07	--	938728	--	0,12	3943
				5,81	--	187746	--	--	--
20. E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16560,00	3,35	3,35	55502	55502	--	--
				--	1,16	--	19256	0,00	63
21. E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16560,00	1,48	1,48	24538	24538	--	--
				--	0,51	--	8513	0,00	28
22. E0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт	м3	7248,00	1,47	1,47	10644	10644	--	--
				--	0,43	--	3105	0,00	10
23. E0101-24-6	Разработка грунта грейдером, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2250,00	2,07	2,07	4649	4649	--	--
				--	1,78	--	3999	0,01	15
24. E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	2250,00	1,48	1,48	3334	3334	--	--
				--	0,51	--	1157	0,00	4
25. E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом -автогрейдером тяжелого типа	м2	90000,00	1,41	1,41	126973	126973	--	--
				--	0,30	--	27035	0,00	89

Итого по разделу: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 23427885

Раздел: Дорожная одежда

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45. С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные обогащенные с содержанием Зерен гравия свыше 50 до 65%-70%	м3	7200,00	1470,4 --	-- --	10586880 --	-- --	-- --	-- --
Итого по разделу: Дорожная одежда							10586880		
ИТОГО:						34014765 1627665	26996635 2997314		18045 10202

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5117584
На металломонтажные работы	8005
Всего накладных расходов:	5125589
Итого с накладными	39140354

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2231667
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41372021
Итого с временными, 3,68 %	42894511
Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 %	43397128
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43568706
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43997651
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	91855657
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1837113
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93692770
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11243132
Итого с НДС	104935902

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ

«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО»

_____

«____»_____

Руководитель «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Толегенов Г.

«____»_____ 2014г.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Ер-гарант-строй»

_____ Абдримов В.Г.

«____»_____ 2014г.

Заместитель директора ТОО «Ер-гарант-строй»

_____ Сахов З.С.

«____»_____ 2014г.

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Жокебаев А.А.

«____»_____ 2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Директора ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Сейтанов С.Т.

«____»_____ 2014г.