Тапсырыс беруші: "Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Инженер: ЖШС «Ер-гарант-строй»
Мердігер: ЖШС «Т.М.М. Береке»
Құрылыстың атауы және мекен жайы: ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2014 жылғы 20 қазан айындағы № 5 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683501	104821	№93	20.06.2014 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.	348 550 059	139 371 853	28 479 026					72 777 629
Үстап қалу 5%	17 427 503							3 638 881
Қайтарым 5%								
Төленетін сомасы	331 122 556							69 138 748

Тапсырыс беруші:
"Оңтүстік Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысы орынбасарының міндетін уақытша атқарушы

_____ Толгенов Г.
"____" _____ 2014 жыл

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры

_____ Каримов В.Г.
"____" _____ 2014 жыл

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің директоры

_____ Сейтанов С.Т.
"____" _____ 2014 жыл

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

Договор: №93 от 20 июня 2014 г.

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей грейдерером тыжелым с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - на откосы на 10м м3	8499	32,84	32,84	279147	279147	35284	-	-		
				-	4,28	-	36376	97	0,01	122		
2	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей грейдерером тыжелым с перемещение грунтов 1 группы до 20 м - на откосы на 10м м3	6154	28,25	28,25	173857	173857	21976	-	-		
				-	3,68	-	22655	97	0,01	76		
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м- грейдером с перемещением на полосу м3	8316	15,64	15,64	130074	130074	16441	-	-		
				-	2,04	-	16950	97	0,01	57		
4	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м- грейдером с перемещением на полосу (супеси и песка)	16884	12,63	12,63	213288	213288	26960	-	-		
				-	1,65	-	27794	97	0,01	93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов	м3 8850	12,51	12,51	110693	110693	36750	-	-
				-	4,28	-	37886	97	0,01	124
6	Е0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепным и катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 8850	8,9	8,9	78738	78738	22985	-	-
				-	2,68	-	23696	97	-	11
7	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 8850	14,12	12	124940	106178	37471	0,01	108
				1,62	2,75	14337	24293	97	0,01	108
8	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов - супеси и песка	м3 17969	12,51	12,51	224751	224751	74616	-	-
				-	4,28	-	76924	97	0,01	251
9	Е0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепным и катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 17969	8,9	8,9	159870	159870	46669	-	-
				-	2,68	-	48112	97	-	22
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 17969	14,12	12	253677	215583	76082	0,01	219
				1,62	2,75	29110	49325	97	0,01	219
11	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м Обратное перемещение автогрейдером на 10м	м3 8850	8,73	8,73	77242	77242	9763	-	-
				-	1,14	-	10065	97	-	34
12	Е0101-27-11-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 8850	3,86	3,86	34149	34149	4316	-	-
				-	0,5	-	4450	97	-	15
13	Е0101-27-4 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м Обратное перемещение автогрейдером на 10м супеси и песка	м3 17969	7,3	7,3	131244	131244	16589	-	-
				-	0,95	-	17102	97	-	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-27-10-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	17969	3,61	3,61	64797	64797	8190	-	-
		м3		-	0,47	-	8444	97	-	28
15	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 5 проходов	26820	12,51	12,51	335456	335456	111370	-	-
		м3		-	4,28	-	114815	97	0,01	375
16	Е0101-130-8- К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	26820	5,08	5,08	136353	136353	39804	-	-
		м3		-	1,53	-	41035	97	-	34
17	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26820	14,12	12	378631	321772	113557	0,01	327
		м3		1,62	2,75	43448	73621	97	0,01	327
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2906907	2793192			654
			Тенге			86895	633543			1952
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
18	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (с учетом разобранного материала 16560м3	9072	1245,71	73,75	11301098	669093	398761	0,14	1306
		м3		21,38	11,67	193959	105861	133	0,04	372
19	Е0127-21-2 -	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17 ПГС №4	48000	156,74	12,65	7523515	607137	459255	0,02	1123
		м2		3,56	3,63	170880	174425	133	0,01	636
20	Е0127-21-2 - т.ч. п1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	48000	58,45	-	2805803	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			21630415	1276230			2430
			Тенге			364839	280286			1008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Мост через канал. Береговая опора								
21	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м,периметром сторон до 1201-1400 мм /СТ РК 939-92/ м	210	2680	-	562800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			562800	-			-
			Тенге			-	-			-
		РАЗДЕЛ 4. Новые ж/б трубы отв. 1м								
22	С143019-43	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 1000 мм, прочность труб вторая м	14	6650	Трубы -	93100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 м3	6	19500	-	117000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			210100	-			-
			Тенге			-	-			-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			25310221	4069422			3084
			Тенге			451735	913828			2960

На общестроительные работы 1556785

Всего накладных расходов: 1556785
Итого с накладными 26867006

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1612020
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28479026
Итого с временными, 3,68 %	29527054
Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 %	29873038
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30219021
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30514292
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	63705908
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1274118
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	64980026
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7797603
Итого с НДС	72777629

ЗАКАЗЧИК:

Временный исполняющий обязанности Заместителя руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО»

_____ Толетенов Т.

«____» _____ 2014г.

Главный специалист отдела ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО

_____ Отенбаев Г.

«____» _____ 2014г.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Ер-гарант-строй»

_____ Каримов В.Г.

«____» _____ 2014г.

Главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Жокебаев А.А.

«____» _____ 2014г.

Заместитель директора ТОО «Ер-гарант-строй»

_____ Сахов З.С.

«____» _____ 2014г.

ПОДРЯДЧИК:

Директора ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Сейтанов С.Т.

«____» _____ 2014г.

Начальник участка ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Есенов А.К.

«____» _____ 2014г.