Тапсырыс беруші: "ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Инженер: «Ер-гарант-строй» ЖШС-сі

Мердігер: «Т.М.М. Береке» ЖШС-сі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге

2014 жылғы 6 қараша айындағы №1 қосымша келісім шартының құны - 432 608 000 теңге

2015 жылғы 13 наурыз айындағы №2 қосымша келісім шартының құны - 808 027 200 теңге

Құрылыстың атауы және мекен жайы: ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2015 жылғы 26 наурыз айындағы № 1 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
7223501	104821	2014 жылғы №93 келесім шарт №2 қосымша келісім шарт	13.03.2015	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағанан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.	49 658 500	17 213 626	17 213 626					49 658 500
Төленетін сомасы	49 658 500							49 658 500

Тапсырыс беруші:
"ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

Сәрмұрзаев Л.

"26" 03 2015 жыл

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры

Каримов В.Г.

"26" 03 2015 жыл

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы

Сейтанов С.Т.

"26" 03 2015 жыл

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 в г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

Договор: №93 от 20 июня 2014 г., Дополнительное соглашение №1 от 29 сентября 2014 г., дополнительное соглашения №2 от 13 марта 2015 г.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей грейдерером тыжелым с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - на откосы на 10м м3	708	32,84	32,84	23254	23254	2939	-	-	-	4,28	3030	97	0,01	10
2	Е0101-35-1	-Устройство дорожных насыпей грейдерером тыжелым с перемещение грунтов 1 группы до 20 м - на откосы на 10м м3	512	28,25	28,25	14465	14465	1828	-	-	-	3,68	1885	97	0,01	6
3	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м- грейдером с перемещением на полосу м3	691	15,64	15,64	10808	10808	1366	-	-	-	2,04	1408	97	0,01	5
4	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м- грейдером с перемещением на полосу (супеси и песка)	1406,4	12,63	12,63	17766	17766	2246	-	-	-	1,65	2315	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов	м3 737	12,51 -	12,51 4,28	9218 -	9218 3155	3060 97	- 0,01	- 10
6	Е0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепным и катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 737	8,9 -	8,9 2,68	6557 -	6557 1973	1914 97	- -	- 1
7	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 737	14,12 1,62	12 2,75	10405 1194	8842 2023	3120 97	0,01 0,01	9 9
8	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов - супеси и песка	м3 1497	12,51 -	12,51 4,28	18724 -	18724 6409	6216 97	- 0,01	- 21
9	Е0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепным и катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 1497	8,9 -	8,9 2,68	13319 -	13319 4008	3888 97	- -	- 2
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 1497	14,12 1,62	12 2,75	21134 2425	17960 4109	6338 97	0,01 0,01	18 18
11	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м Обратное перемещение автогрейдером на 10м	м3 737	8,73 -	8,73 1,14	6433 -	6433 838	813 97	- -	- 3
12	Е0101-27-11-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 737	3,86 -	3,86 0,5	2844 -	2844 371	359 97	- -	- 1
13	Е0101-27-4 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м Обратное перемещение автогрейдером на 10м супеси и песка	м3 1497	7,3 -	7,3 0,95	10934 -	10934 1425	1382 97	- -	- 5
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-27-10-	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1497	3,61	3,61	5398	5398	682	-	-
		м3		-	0,47	-	703	97	-	2
15	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 5 проходов	2235	12,51	12,51	27955	27955	9281	-	-
		м3		-	4,28	-	9568	97	0,01	31
16	Е0101-130-8- К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2235	5,08	5,08	11363	11363	3317	-	-
		м3		-	1,53	-	3420	97	-	3
17	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2235	14,12	12	31553	26814	9463	0,01	27
		м3		1,62	2,75	3621	6135	97	0,01	27
		Присыпные обочины								
18	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	9301	942,81	-	8769076	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9011204	232654			55
			Тенге			7240	52776			163

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (с учетом разобранного материала 16560м3	1131	1245,71	73,75	1408900	83415	49713	0,14	163
		м3		21,38	11,67	24181	13198	133	0,04	46
2	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17 ПГС №4	20806,1	156,74	12,65	3261146	263170	199069	0,02	487
		м2		3,56	3,63	74070	75606	133	0,01	276
3	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	20806,1	58,45	-	1216204	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - средний слой толщ.15 ПГС №6-70% и щебень 20-40- 30%	72000	17,39	11,84	1252291	852691	825928	0,04	2585
		м2		5,51	3,11	396720	224279	133	0,01	807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143008-46	-Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм - 30% (с учетом разобранного материала) м3	1000	1063,88	-	1063880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8202422	1199277			3235
			Тенге			494970	313083			1129
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			17213626	1431931			3289
			Тенге			502210	365858			1292

На общестроительные работы	1132926
Всего накладных расходов:	1132926
Итого с накладными	18346552
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1100793
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19447345
Итого с временными, 3,68 %	20163007
Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 %	20339268
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20635528
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20837158
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	43502568
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	870051
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44372620
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5324714
Итого с НДС	49658500

ИНЖЕНЕР:
Директора ТОО «Ер-гарант-строй»
_____ Каримов В.Г.
«20» марта 2015г.

ПОДРЯДЧИК:
Директора ТОО «Т.М.М. Береке»
_____ Сейтанов С.Т.
2015г.

Начальник отдела технического надзора ТОО «Ер-гарант-строй»:
_____ Алпысбаев П.Т.
«____» _____ 2015г.

Начальник участка ТОО «Т.М.М. Береке»
_____ Есенов А.К.
«____» _____ 2015г.

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:
_____ Жокебаев А.А.
«20» 03 2015г.

Форма 1

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»
Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай",км 16,7-72,5 г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

АКТ №1
приёмки выполненных работ за март 2015 года
на СМР работы

N п/п	Обоснование	Наименование работ и единица измерения	Количество выполненных работ	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполнееных работ	Всего заработная плата, тенге	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	Е0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей грейдерером тыжелым с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - на откосы на 10м**	708				
		м3					
2	Е0101-35-1	**Устройство дорожных насыпей грейдерером тыжелым с перемещение грунтов 1 группы до 20 м - на откосы на 10м**	513				
		м3					
3	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м- грейдером с перемещением на полосу**	691				
		м3					
4	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м- грейдером с перемещением на полосу (супеси и песка)**	1406,4				
		м3					
5	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов**	737				
		м3					

6	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепным и катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	737				
		м3					
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	737				
		м3					
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 8 проходов - супеси и песка	1497				
		м3					
9	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепным и катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1497				
		м3					
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1497				
		м3					
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м Обратное перемещение автогрейдером на 10м	737				
		м3					
12	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	737				
		м3					
13	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м Обратное перемещение автогрейдером на 10м супеси и песка	1497				
		м3					
14	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1497				
		м3					
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 5 проходов	2235				

		м3					
16	Е0101-130-8 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	2235				
		м3					
17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2235				
		м3					
20	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	9301				
		м3					
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда							
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (с учетом разобранного материала	1131				
		м3					
2	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17 ПГС	20806,1				
		м2					
3	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	20806,1				
		м2					
4	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см - средний слой	72000				
		м2					
6	С143008-46	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм - 30% (с учетом разобранного материала)	1000				
		м3					

ИНЖЕНЕР:

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____Жокебаев А.

«20.» 03 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

нач. участка ТОО "Т.М.М. Береке"

_____ Есенов А.К.

«_____»_____ 2015г.