Тапсырыс беруші: "ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Инженер: «Ер-гарант-строй» ЖШС-сі
Мердігер: «Т.М.М. Береке» ЖШС-сі

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге

2014 жылғы 6 қараша айындағы №1 қосымша келісім шартының құны - 432 608 000 теңге

2015 жылғы 13 наурыз айындағы №2 қосымша келісім шартының құны - 808 027 200 теңге

2015 жылғы 7 сәуір айындағы №3 қосымша келісім шартының құны - 460 146 091 теңге

Құрылыстың атауы және мекен жайы: ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шқ. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шқ. уч.) жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2015 жылғы 20 сәуірдегі №2 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
7223501	104821	2014 жылғы №93 келесім шарт, №3 қосымша келісім шарт	07.04.2015	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шқ. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шқ. уч.) жұмыстары.	120 122 491	46 757 853	29 544 227					70 463 991
Төленетін сомасы	120 122 491							70 463 991

Тапсырыс беруші:
"ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

Серикбаев Л.
"23" 04 2015 жыл

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры

Каримов В.Г.
"20" 04 2015 жыл

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы

Сейтанов С.Т.
2015 жыл

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 в г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

Договор: №93 от 20 июня 2014 г., дополнительное соглашение №1 от 29 сентября 2014 г., дополнительное соглашения №2 от 13 марта 2015 г., дополнительное соглашения №3 от 07 апреля 2015 г..

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
7	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 12см м2	21000	215,33 6,48	16,01 4,14	4521953 136080	336137 86940	296617 133	0,04 0,01	798 297
8	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	21000	173,34 -	- -	3640095 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	8,1	40097,59 -	339,59 140,94	324790 -	2751 1142	1518 133	0,58 0,58	5 5
10	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.8 см м2	19500	449,24 5,94	15,35 5,06	8760123 115830	299354 98670	285285 133	0,03 0,02	655 344
11	Е0127-54-6 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов	19500	426,25 0,08	- -	8311935 1560	- -	2075 133	- -	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге			25558895	638241			1472
			Тенге			253470	186752			646

На общестроительные работы	453995
Всего накладных расходов:	453995
Итого с накладными	26012980
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1560773
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27573663
Итого с временными, 3,68 %	28588374
Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 %	28923359
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	29258343
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29544227
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	61680665
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1233613
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	69914278
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7549713
Итого с НДС	70463991

ИНЖЕНЕР:

Директора ТОО «Ер-гарант-строй»

_____ Жарымов В.Г.

«22» _____ 2015г.

ПОДРЯДЧИК:

Директора ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Сейтанов С.Т.

«____» _____ 2015г.

Начальник отдела технического надзора ТОО «Ер-гарант-строй»

_____ Алпысбаев П.Т.

«22» апреля 2015г.

Начальник участка ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Есенов А.К.

«____» _____ 2015г.

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Жокебаев А.А.

«22» апреля 2015г.

Заказчик:
Гл. специалист отдела автомобильных дорог
ГУ „Жилищно-коммунального хозяйства
и пассажирского транспорта ЮКО"
А.М. Присмотов.

Форма 1

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»
Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"

Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай",км 16,7-72,5 г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

АКТ №2
приёмки выполненных работ за апрель 2015 года
на СМР работы

N п/п	Обоснование	Наименование работ и единица измерения	Количество выполненных работ	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполнееных работ	Всего заработная плата, тенге	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ. Дорожная одежда					
1	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 12см	21000				
		м2					
2	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	21000				
		м2					
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,1				
		т					
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	19500				
		м2					
6	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	19500				
		м2					

ИНЖЕНЕР:
главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:
_____ Жокебаев А.

«22» апреля 2015г.

ПОДРЯДЧИК:
нач. участка ТОО "Т.М.М. Береке"
_____ Есенов А.К.

«_____» _____ 2015г.