Тапсырыс беруші: "ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Инженер: «Ер-гарант-строй» ЖШС-сі
Мердігер: «Т.М.М. Береке» ЖШС-сі
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге
2014 жылғы 6 қараша айындағы №1 қосымша келісім шартының құны - 432 608 000 теңге
2015 жылғы 13 наурыз айындағы №2 қосымша келісім шартының құны - 808 027 200 теңге
2015 жылғы 7 сәуір айындағы №3 қосымша келісім шартының құны - 460 146 091 теңге
Құрылыстың атауы және мекен жайы: ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2015 жылғы 20 мамырдағы №3 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
7223501	104821	2014 жылғы №93 келесім шарт, №3 қосымша келісім шарт	07.04.2015	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шк. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шк. уч.) жұмыстары.	235 482 636	95 126 194	48 368 341					115 360 145
Төленістің сомасы	235 482 636							115 360 145

Тапсырыс беруші:
"ОҚО тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
кешендері және жолаушылар көлігі басқармасы"
мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

Серікбаев Л.
2015 жыл

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры

Каримов В.Г.
2015 жыл

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы

Сейтанов С.Т.
05 2015 жыл

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 в г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

Договор: №93 от 20 июня 2014 г., дополнительное соглашение №1 от 29 сентября 2014 г., дополнительное соглашения №2 от 13 марта 2015 г., дополнительное соглашения №3 от 07 апреля 2015 г.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
1	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 12см м2	38000	215,33	16,01	8182581	608248	536735	0,04	1444
				6,48	4,14	246240	157320	133	0,01	537
2	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	38000	173,34	-	6586838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	14,25	40097,59	339,59	571391	4839	2671	0,58	8
				-	140,94	-	2008	133	0,58	8
4	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.8 см м2	30000	449,24	15,35	13477112	460544	438900	0,03	1008
				5,94	5,06	178200	151800	133	0,02	530
5	Е0127-54-6 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	30000	426,25	-	12787592	-	3192	-	22
				0,08	-	2400	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			41605513	1073631			2482
			Тенге			426840	311128			1075

На общестроительные работы	981498
Всего накладных расходов:	981498
Итого с накладными	42587011
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2555221
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	45142232
Итого с временными, 3,68 %	46803466
Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 %	47351886
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	47900306
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	48368341
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	100980519
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2019610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	103000130
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12360016
Итого с НДС	115360145

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Ер-гарант-Строй»

Каримов В.Г.

Начальник отдела технического надзора ТОО «Ер-гарант-Строй»

Алпысбаев П.Т.

«22» 05 2015г.

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

Абдраимов Е.С.

«21» 05 2015г.

ЗАКАЗЧИК:

главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО»

Ирисметов А.М.

«22» 05 2015г

ПОДРЯДЧИК:

Директора ТОО «Т.М.М. Береке»

Сейтанов С.Т.

«20» 05 2015г

Главный инженер участка ТОО «Т.М.М. Береке»

Есенов А.К.

«20» 05 2015г

ТОО «Ер-гарант-строй» Инженер-сметчик

Форма 1

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»
Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"

Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай",км

АКТ №3
приёмки выполненных работ за май 2015 года
на СМР работы

N п/п	Обоснование	Наименование работ и единица измерения	Количество выполненных работ	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполнееных работ	Всего заработная плата, тенге	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ. Дорожная одежда					
1	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 12см	38000				
		м2					
2	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	38000				
		м2					
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	14,25				
		т					
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.8 см	30000				
		м2					
6	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30000				
		м2					

ИНЖЕНЕР:
главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:
_____ Абдраимов Е.С.
«21» 05 2015г.

ПОДРЯДЧИК:
нач. участка ТОО "Т.М.М. Береке"
_____ Есенов А.К.
«20» 05 2015г.