Тапсырыс беруші: "ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Инженер: «Ер-гарант-строй» ЖШС-сі
Мердігер: «Т.М.М. Берекс» ЖШС-сі
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге
2014 жылғы 6 қараша айындағы №1 қосымша келісім шартының құны - 432 608 000 теңге
2015 жылғы 13 наурыз айындағы №2 қосымша келісім шартының құны - 808 027 200 теңге
2015 жылғы 7 сәуір айындағы №3 қосымша келісім шартының құны - 460 146 091 теңге
Құрылыстың атауы және мекен жайы: ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шқ. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шқ. уч.) жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2015 жылғы 20 тамыздағы №6 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
7223501	104821	2014 жылғы №93 келесім шарт, №3 қосымша келісім шарт	07.04.2015	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шқ. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шқ. уч.) жұмыстары.	444 769 842	182 876 386	26 964 049					64 310 178
Төленетін сомасы	444 769 842							64 310 178

Тапсырыс беруші:
"ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары

_____ Серікбаев Л.
"___" _____ 2015 жыл

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры

_____ Каримов В.Г.
"10" ___08___ 2015 жыл

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы

_____ Сейтанов С.Т.
"10" ___08___ 2015 жыл

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 в г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

Договор: №93 от 20 июня 2014 г., дополнительное соглашение №1 от 29 сентября 2014 г., дополнительное соглашения №2 от 13 марта 2015 г., дополнительное соглашения №3 от 07 апреля 2015 г.

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда												
7	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 толщ. 12см м2	19005	215,33	6,48	16,01	4,14	4092367	123152	304204	78681	268438 133	0,04 0,01	722 268
8	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	19005	173,34 -	- -	- -	- -	3294286 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	2,51	40097,59 -	339,59 140,94	100645 -	852 354	471 133	0,58 0,58	1 1				
10	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.8 см м2	17956	449,24 5,94	15,35 5,06	8066501 106659	275651 90857	262696 133	0,03 0,02	603 317				
11	Е0127-54-6 К=8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям,	17956	426,25 0,08	- -	7653800 1436	- -	1911 133	- -	13 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			23207598	580707			1340
			Тенге			231248	169892			587

На общестроительные работы	533515
Всего накладных расходов:	533515
Итого с накладными	23741113
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1424467
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25165580
Итого с временными, 3,68 %	26091673
Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 %	26397403
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26703132
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26964049
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	56293923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1125878
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57419802
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6890376
Итого с НДС	64310178

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Ер-гарант-Строй»

_____ Каримов В.Г.

«20» август 2015г.

Начальник отдела технического надзора ТОО «Ер-гарант-Строй»

_____ Алпысбаев П.Т.

«20» август 2015г.

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Тембаев К.Ш.

«20» август 2015г.

ТОО «Ер-гарант-строй» Инженер-сметчик (Ф.И.О. Подпись) 2015 г.

ЗАКАЗЧИК:

главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО»

_____ Ирисметов А.М.

«____» август 2015г

ПОДРЯДЧИК:

Директора ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Сейтанов С.Т.

«20» август 2015г

Начальник участка ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Есенов А.К.

«20» август 2015г