Тапсырыс беруші: "ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Инженер: «Ер-гарант-строй» ЖШС-сі
Мердігер: «Т.М.М. Береке» ЖШС-сі
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге
2014 жылғы 6 қараша айындағы №1 қосымша келісім шартының құны - 432 608 000 теңге
2015 жылғы 13 наурыз айындағы №2 қосымша келісім шартының құны - 808 027 200 теңге
2015 жылғы 7 сәуір айындағы №3 қосымша келісім шартының құны - 460 146 091 теңге
Құрылыстың атауы және мекен жайы: ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шқ. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шқ. уч.) жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2015 жылғы 20 қазандағы №7 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
7223501	104821	2014 жылғы, 20 маусым, №93 келесім шарт, №3 қосымша келісім шарт	07.04.2015	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚКС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОҚО Арыс қ. "Сарыкөл-Қожатоғай" КХ-13 автомобиль жолының 16,7-72,5 шқ. күрд. жөнд. (16,7-31,7 шқ. уч.) жұмыстары	509 804 591	210 144 234	27 267 848					65 034 749
Төленетін сомасы	509 804 591							65 034 749

Тапсырыс беруші:
ОҚО тұрғын үй-коммунальдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқармасы" мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы
Серикбаев Л.
2015 жыл

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры
Карпов В.Г.
"___" _____ 2015 жыл

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы
Сейтанов С.Т.
"___" _____ 2015 жыл

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 в г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

Договор: №93 от 20 июня 2014 г., дополнительное соглашение №1 от 29 сентября 2014 г., дополнительное соглашения №2 от 13 марта 2015 г., дополнительное соглашения №3 от 07 апреля 2015 г.

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	5,56	40097,59	339,59	222792	1887	1042	0,58	3		
				-	140,94	-	783	133	0,58	3		
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.7см м2	16476	587,85	15,35	9685356	252931	241044	0,03	554		
				5,94	5,06	97867	83369	133	0,02	291		
14	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	16476	423,49	-	6977394	-	1315	-	9		
				0,06	-	989	-	133	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16885542	254818			566		
			Тенге			98856	84152			294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ. РАЗДЕЛ 1. Береговая опора								
1	Е0105-2-3	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 1	28	4719,75	3593,62	132153	100621	39143	3,34	94
		м3		587,25	628,38	16443	17595	115	1,81	51
3	Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	28	553,3	303,55	15492	8499	11664	1,42	40
		1свая		249,75	112,5	6993	3150	115	0,52	15
4	Е0130-13-3	-Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев. Насадка из бетона В30 0,6Мпа	24,6	4331,05	1176,05	106544	28931	52447	9,52	234
		м3		1602	353,95	39409	8707	109	1,44	35
5	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,58	310	-	7931	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладая класса А-I, d 8 мм	1,07	62000	-	66387	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0191	52900	-	1010	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4678	65900	-	30828	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,33	58700 -	- -	78303 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			438649 62845	138052 29452			367 101
		РАЗДЕЛ 2. Пролетное строение и проезжая часть								
10	Е0130-23-4	-Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 12 м шт	10	14001,9 2272,5	3936,93 993,48	140019 22725	39369 9935	35599 109	12,69 3,32	127 33
11	С143023-7	-Плита ПН-12 шт	10	193500 -	- -	1935000 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0130-13-3 прим	-ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БАЛОК И ПЛИТ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ, БЕТОН В35 м3	3,77	4331,05 1602	1176,05 353,95	16328 6040	4434 1334	8038 109	9,52 1,44	36 5
13	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,92	310 -	- -	1215 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0714	42800 -	- -	3054 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта шт	40	103,5 103,5	- -	4140 4140	- -	4513 109	0,59 -	24 -
16	С11011-724	-Резина прессованная кг	231	425 -	- -	98175 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0130-80-2	Деформационный шов -Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением м	20	2728,43	889,07	54569	17781	30643	6,06	121
				1093,5	312,12	21870	6242	109	1,47	29
18	С11011-966	-Ткань стеклянная А-1 ГОСТ 8481-75 для гидроизоляций проезжей части мостов - 3слоя 100м2	0,9	21800	-	19620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,3242	63600	-	20622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0191	50600	-	964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2 м3	1,08	310	-	335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,08	94	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 м2	20,6	131,04	-	2699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-403	-Мастика битумно-полимерная кг	73,74	36	-	2655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0130-39-1	-Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги м3	9,72	3538,88	555,52	34398	5400	16257	7,83	76
				1361,25	173,21	13231	1684	109	0,73	7
26	С143023-93	-Тротуарный блок Т75.75 шт	12	46600	-	559200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0130-13-3	-Устройство омоноличивания тротуаров с проезжей частью бетоном В 30 м3	1,1	4331,05	1176,05	4764	1294	2345	9,52	10
				1602	353,95	1762	389	109	1,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,14	310	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0639	65900	-	4214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1095	58700	-	6427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0130-13-3	-Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев Монолитная накладная плита	27	4331,05	1176,05	116938	31753	57564	9,52	257
				1602	353,95	43254	9557	109	1,44	39
		м3								
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7992	65900	-	52667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3555	62000	-	22041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	144	562,73	15,35	81033	2211	2107	0,03	5
				5,94	5,06	855	729	133	0,02	3
		м2								
35	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	144	404,61	-	58264	-	11	-	-
				0,06	-	9	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0130-73-1	-Установка стальных сварных перил т	1,24	17298,09	124,87	21476	155	14585	61	76
				10732,5	45	13325	56	109	0,22	-
37	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных п профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	1,24	172800	-	214535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0130-79-1	-Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя м2	120	381,6	82,74	45792	9929	32238	1,33	160
				216	30,47	25920	3656	109	0,15	18
39	С11011-980	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 м2	280,8	131,04	-	36796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,304	65000	-	19760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	8,57	310	-	2656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	8,57	94	-	805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3581618	112325			891
			Тенге			153131	33582			136
		РАЗДЕЛ 4. Сопряжение моста с насыпью								
43	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты под переходные плиты м3	26,5	1827,96	38,67	48441	1025	9380	1,99	53
				310,5	14,24	8228	377	109	0,07	2
44	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из ПГС м3	9,2	1334,21	33,87	12275	312	2765	1,94	18
				263,25	12,47	2422	115	109	0,06	1
45	Е0130-35-1	-Укладка переходных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью м3	13,6	2954,92	669,01	40187	9099	16936	5,74	78
				967,5	174,97	13158	2380	109	0,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143023-111	-Плита переходная П 400.98.25 /ТП 3.503.1-96/ шт	16	34500	-	552000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2	310	-	620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2541	61200	-	15554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0016	42800	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			669144	10435			149
			Тенге			23808	2872			11

РАЗДЕЛ 5. Прочие работы

50	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	250	283,07	13,7	70768	3425	29395	0,61	151
				102,83	5,04	25708	1260	109	0,02	6
51	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси. Отсыпка конусов м3	88	1245,71	73,75	109623	6490	3868	0,14	13
				21,38	11,67	1881	1027	133	0,04	4
55	Е0104-33-1	-Бурение скважин глубиной до 6 мв грунтах 1 группы станками типа СО-2 - Лидерные скважины м	84	119,97	93,85	10078	7884	3397	0,12	10
				19,76	19,12	1660	1606	104	0,08	6
56	С11061-88 прим.	-Шнек д 135 мм - диам.300мм шт	1,41	5140	-	7254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	64	28,89	27,85	1849	1782	588	0,01	-
				1,04	8,44	67	540	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов. Бетонная подготовка, бетон В7,5	35,5	1579,04	532,08	56056	18889	21905	2,55	91
		м3		434,25	131,85	15416	4681	109	0,43	15
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	36,21	266	-	9632	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
60	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,21	310	-	11225	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0142-8-2	-Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2м, бетон В20	70,8	665,25	70,44	47099	4987	18950	1,78	126
		м3		276,75	23,98	19594	1698	89	0,09	6
62	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	73,28	133	-	9746	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
63	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	73,28	310	-	22716	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0142-14-1	-Установка армосеток массой до 0,1 т	1,9	2081,68	322,52	3947	611	2763	9,57	18
		т		1514,25	122,92	2871	233	89	0,6	1
65	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,9	67700	-	128359	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-339	-Лента тиоколовая уплотнительная	1,2	598	-	718	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	60	1213,94	4,62	72837	277	23240	2,63	158
		м		398,25	1,06	23895	63	97	-	-
68	Е0142-4-4	-Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	48,4	170,1	45,9	8233	2221	6012	0,79	38
		м3		124,2	15,36	6011	743	89	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143008-123	-Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ м3	49,85	958	-	47758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	480	19,4	-	9312	-	9033	0,12	59
				19,4	-	9312	-	97	-	-
71	Е0130-85-1	-Приго товление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В20 /М-250/ м3	73,28	6950,08	1718,48	509288	125926	53287	-	-
				-	667,15	-	48887	109	2,2	161
72	Е0130-85-3	-Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В25 /М-350/ м3	5,88	8446,73	1718,48	49667	10105	4276	-	-
				-	667,15	-	3923	109	2,2	13
73	Е0130-85-4	-Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В30 /М-400/ м3	28,97	8563,78	1718,48	248076	49781	21065	-	-
				-	667,15	-	19326	109	2,2	64
74	Е0130-85-5	-Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В35 /М-450/ м3	3,92	8735,47	1718,48	34250	6738	2851	-	-
				-	667,15	-	2616	109	2,2	9
75	Е0106-45-2	-Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 на гравии м3	36,21	3951,45	178,83	143082	6475	17559	2,67	97
				378	83,83	13687	3035	105	0,44	16
76	Е0106-47-19	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 150	3,68	6142,07	197,82	22597	728	1512	2,01	7
				283,5	107,95	1043	397	105	0,55	2
77	Е0106-47-20	-Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 200 м3	0,02	6880,41	197,82	138	4	8	2,01	-
				283,5	107,95	6	2	105	0,55	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1634304	246324			768
			Тенге			121150	90038			308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			23209257	761953			2742
			Тенге			459791	240095			851
		На общестроительные работы						799343		
		Всего накладных расходов:						799343		
		Итого с накладными						24008600		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1440416		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25449116		
		Итого с временными, 3,68 %						26385643		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 %						26694818		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						27003992		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						27267848		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						56928177		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1138564		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						58066740		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6968009		
		Итого с НДС						65034749		

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Ер-гарант-Строй»
_____ Казиев В.Г.
«20» октябрь 2015г.

ЗАКАЗЧИК:
главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта ЮКО»
_____ Ирисметов А.М.
«____» октябрь 2015г

ПОДРЯДЧИК:
Директора ТОО «Т.М.М. Береке»
_____ Сейтанов С.Т.
«20» октябрь 2015г

Начальник отдела технического надзора ТОО «Ер-гарант-Строй»
_____ Алпысбаев П.Т.
«20» октябрь 2015г.

Начальник участка ТОО «Т.М.М. Береке»
_____ Есенов А.К.
«20» октябрь 2015г

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:
_____ Тембаев К.Ш.
«20» октябрь 2015г.

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
27.10.2015