Тапсырыс беруші: "ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Инженер: «Ер-гарант-строй» ЖШС-сі
Мердігер: «Т.М.М. Береке» ЖШС-сі
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге
2014 жылғы 6 қараша айындағы №1 қосымша келісім құны - 432 608 000 теңге
2015 жылғы 13 наурыз айындағы №2 қосымша келісім құны - 808 027 200 теңге
2015 жылғы 7 сәуір айындағы №3 қосымша келісім құны - 460 146 091 теңге
2016 жылғы 1 ақпан айындағы №4 қосымша келісім құны - 298 222 609 теңге
2016 жылғы 4 сәуір айындағы №5 қосымша келісім құны - 198 905 609 теңге
Құрылыстың атауы және мекен жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласындағы "Сарыкөл Қожатоғай" КХ-13 автокөлік жолының 16,7-72,5 шк. (16,7-31,7 шақырымдар учаскесі) күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы 8 сәуірдегі №1 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	нөмері	күні	атауы	коды	атауы	коды
2683502	104821	2014 жылғы 20 маусымдағы №93 келесім шарт, №5 қосымша келісім	04.04.2016	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласындағы "Сарыкөл Қожатоғай" КХ-13 автокөлік жолының 16,7-72,5 шк. (16,7-31,7 шақырымдар учаскесі) күрделі жөндеу жұмыстары.	49 658 500	20 820 876	41 641 751					49 658 500
Төленетін сомасы	49 658 500							49 658 500

Тапсырыс беруші:
"ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары

Қоканбаев М.
" " **2016 жыл**

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры

Каримов В.Г.
" " **2016 жыл**

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы

Сейтанов С.Т.
" " **2016 жыл**

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 в г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7
Договор: №93 от 20 июня 2014 г., дополнительное соглашение №1 от 29 сентября 2014 г., дополнительное соглашения №2 от 13 марта 2015 г., дополнительное соглашения №3 от 07 апреля 2015 г., дополнительное соглашения №4 от 01 февраля 2016 г., дополнительное соглашения №5 от 04 апреля 2016 г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Земляные работы												
		Присыпные обочины												
18	E0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	4300	12,61	-	12,61	54234	-	54234	18251	-	0,01	-	61
		Присыпные обочины из ПГС с перемещением до 30м м3				4,38			18816	97				
19	E0101-35-5	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	4300	5,07	-	5,07	21807	-	21807	7339	-	0,01	-	25
						1,76			7566	97				
21	E0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов м3	4300	12,51	-	12,51	53783	-	53783	17856	-	0,01	-	60
						4,28			18408	97				
22	E0101-130-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	4300	6,36	-	6,36	27327	-	27327	7977	-	-	-	5
						1,91			8224	97				
23	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	4300	14,12	1,62	12	60705	6966	51589	18206	0,01	0,01	52	52
						2,75			11804	97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	5,01	40097,59	339,59	200878	1701	939	0,58	3
				-	140,94	-	706	133	0,58	3
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.7см м2	17390	587,85	15,35	10222647	266962	254416	0,03	584
				5,94	5,06	103297	87993	133	0,02	307
14	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	17390	423,49	-	7364462	-	1388	-	9
				0,06	-	1043	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Тенге 18005844 477404 649

Тенге 111306 153517

514

На общестроительные работы 326372

Всего накладных расходов: 326372

Итого с накладными 18332216

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 1099933

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 19432149

Итого с временными, 3,68 % 20147252

Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 % 20383328

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 20619403

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 20820876

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	43468575
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	869372
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44337947
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5320554
Итого с НДС	49658500

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Ер-гарант-Строй»

_____ Каримов В.Г.

«___» апрель 2016 г.

Начальник отдела технического надзора
ТОО «Ер-гарант-Строй»

_____ Алпысбаев П.Т.

«11» апрель 2016 г.

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Тембаев К.Ш.

«11» апрель 2016 г.

ЗАКАЗЧИК:

главный специалист отдела строительства и ремонта, эксплуатации автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области»

_____ Ирисметов А.М.

«___» апрель 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директора ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Сейтанов С.Т.

«___» апрель 2016 г.

Начальник участка ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Есенов А.К.

«8» апрель 2016 г.

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
11 04 2016

Форма 1

..ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области»

..женер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"

Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай",км 16,7-72,5 г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

АКТ №2

приёмки выполненных работ за апрель 2016 года

на СМР работы

N п/п	Обоснование	Наименование работ и единица измерения	Количество выполненных работ	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполнеенных работ	Всего зароботная плата, тенге	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ. Земляные работы					
		Присыпные обочины					
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м Присыпные обочины из ПГС с перемещением до 30м	4300				
		м3					
2	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	4300				
		м3					
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	4300				
		м3					
4	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4300				
		м3					
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4300				
		м3					
		РАЗДЕЛ. Дорожная одежда					
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,01				

		т					
	0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.7см	17390				
		м2					
6	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17390				
		м2					

ИНЖЕНЕР:
главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Тембаев К.Ш.

«11» 04 2016г.

ПОДРЯДЧИК:
нач. участка ТОО "Т.М.М. Береке"

_____ Есенов А.К.

«8» 04 2016г.