Тапсырыс беруші: "ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Инженер: «Ер-гарант-строй» ЖШС-сі
Мердігер: «Т.М.М. Береке» ЖШС-сі
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
2014 жылғы 20 маусым №93 келісім шарт бойынша жалпы құны - 1 240 635 200 теңге
2014 жылғы 6 қараша айындағы №1 қосымша келісім құны - 432 608 000 теңге
2015 жылғы 13 наурыз айындағы №2 қосымша келісім құны - 808 027 200 теңге
2015 жылғы 7 сәуір айындағы №3 қосымша келісім құны - 460 146 091 теңге
2016 жылғы 1 ақпан айындағы №4 қосымша келісім құны - 298 222 609 теңге
2016 жылғы 4 сәуір айындағы №5 қосымша келісім құны - 198 905 609 теңге
Құрылыстың атауы және мекен жайы: Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласындағы "Сарыкөл Қожатоғай" КХ-13 автокөлік жолының 16,7-72,5 шк. (16,7-31,7 шақырымдар учаскесі) күрделі жөндеу жұмыстары.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2016 жылғы 28 сәуірдегі №2 анықтама

Код Тапсырыс беруші	Код Мердігер	Келісім шарт нөмері	Келісім шарт күні	Қаржыландыру көзі атауы	Қаржыландыру көзі коды	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны атауы	Ұйымдастыру-құқықтық нысаны коды
2683502	104821	2014 жылғы 20 маусымдағы №93 келесім шарт, №5 қосымша келісім	04.04.2016	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды және шығындар, теңге							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-мен есепті айда
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласындағы "Сарыкөл Қожатоғай" КХ-13 автокөлік жолының 16,7-72,5 шк. (16,7-31,7 шақырымдар учаскесі) күрделі жөндеу жұмыстары.	140 701 908	58 993 665	38 172 789					91 043 408
Төленетін сомасы	140 701 908							91 043 408

Тапсырыс беруші:
"ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекеме басшысының орынбасары
_____ Қоқанбаев М.
"____" _____ 2016 жыл

Инженер:
«Ер-гарант-строй» ЖШС-нің директоры
_____ Каримов В.Г.
"28" 04 2016 жыл

Мердігер:
"Т.М.М. Береке" ЖШС-нің басшысы
_____ Сейтанов С.Т.
"28" 04 2016 жыл

Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области»

Инженер: ТОО «Ер-гарант-строй»

Подрядчик: ТОО «Т.М.М. Береке»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай", км 16,7-72,5 в г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7
Договор: №93 от 20 июня 2014 г., дополнительное соглашение №1 от 29 сентября 2014 г., дополнительное соглашения №2 от 13 марта 2015 г., дополнительное соглашения №3 от 07 апреля 2015 г., дополнительное соглашения №4 от 01 февраля 2016 г., дополнительное соглашения №5 от 04 апреля 2016 г.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Присыпные обочины												
18	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м Присыпные обочины из ПГС с перемещением до 30м м3	5001	12,61	12,61	63076	63076	21227	-	-				
				-	4,38	-	21883	97	0,01	72				
19	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	5001	5,07	5,07	25363	25363	8535	-	-				
				-	1,76	-	8799	97	0,01	29				
21	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов м3	5001	12,51	12,51	62551	62551	20767	-	-				
				-	4,28	-	21409	97	0,01	70				
22	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	5001	6,36	6,36	31781	31781	9277	-	-				
				-	1,91	-	9564	97	-	6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5001	14,12	12	70602	59999	21174	0,01	61
				1,62	2,75	8102	13728	97	0,01	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			253372	242770			61
			Тенге			8102	75384			237
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	10,98	40097,59	339,59	440272	3729	2058	0,58	6
				-	140,94	-	1548	133	0,58	6
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.7см м2	32000	587,85	15,35	18811082	491247	468160	0,03	1075
				5,94	5,06	190080	161920	133	0,02	565
14	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	32000	423,49	-	13551627	-	2554	-	17
				0,06	-	1920	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32802980	494976			1099
			Тенге			192000	163468			571
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			33056352	737745			1160
			Тенге			200102	238851			809

На общестроительные работы 553753

Всего накладных расходов: 553753
Итого с накладными 33610105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 2016606

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 35626711
Итого с временными, 3,68 % 36937774
Итого с зимними удорожаниями, 1,171751 % 37370593
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 37803412
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 38172789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	79694860
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1593897
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	81288757
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9754651
Итого с НДС	91043408

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО «Ер-гарант-Строй»

_____ Каримов В.Г.

«24» апрель 2016 г.

Начальник отдела технического надзора ТОО «Ер-гарант-Строй»

_____ Алпысбаев П.Т.

«29» апрель 2016 г.

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Тембаев К.Ш.

«29» апрель 2016 г.

ЗАКАЗЧИК:

главный специалист отдела строительства и ремонта, эксплуатации автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области»

_____ Ирисметов А.М.

«____» апрель 2016 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директора ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Сейтанов С.Т.

«28» апрель 2016 г.

Начальник участка ТОО «Т.М.М. Береке»

_____ Есенов А.К.

«28» апрель 2016 г.

ТОО «Ер-гарант-строй»
Инженер-сметчик
29 04 2016

Форма 1

...к: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области»
...нженер: ТОО «Ер-гарант-строй»
Подрядчик: ТОО "Т.М.М. Береке"

Наименование строительства и его адрес: капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-13 "Сарыколь-Кожатогай",км 16,7-72,5 г.Арысь ЮКО. Участок км 16,7- км 31,7

АКТ №2
приёмки выполненных работ за апрель 2016 года
на СМР работы

N п/п	Обоснование	Наименование работ и единица измерения	Количество выполненных работ	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполнеесных работ	Всего зароботная плата, тенге	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ. Земляные работы					
		Присыпные обочины					
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м Присыпные обочины из ПГС с перемещением до 30м	5001				
		м3					
2	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	5001				
		м3					
3	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	5001				
		м3					
4	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	5001				
		м3					
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5001				
		м3					
		РАЗДЕЛ. Дорожная одежда					
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	10,98				

	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.7см	т 32000 м2				
6	E0127-54-6 K=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	32000 м2				

ИНЖЕНЕР:

главный специалист ОТН ТОО «Ер-гарант-строй»:

_____ Тембаев К.Ш.

«_29_» апрель 2016г.

ПОДРЯДЧИК:

нач. участка ТОО "Т.М.М. Береке"

_____ Есенов А.К.

«_28_» апрель 2016г.