Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: "Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

форма3

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | 56 | 31.08.2021г. | | | | |
| | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | 56-1 | 11.03.2022г. | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за _) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по договору | 399 895 545,17 | | | | | | | | | |
| Итого по стройке | 326 776 473,11 | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | **21 428 565,00** | **19 132 647,32** | | | | | | | **2 295 917,68** | **21 428 565,00** |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Руководитель _____Жапбасбаев Қ.Ғ.

Технадзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____Ыскаков М.Ә.

Автор проекта
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____М.Дарменкулова

ПОДРЯДЧИК: _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

**Ведомость договорной цены**
**по объекту «Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"**
**за ИЮЛЬ месяц 2022 года**

| №№ смет и расчетов | Наименования глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тг | | | Общая сметная стоимость, тыс.тг |
|---|---|---|---|---|---|
| | | строительных работ | оборудования | прочих работ | |
| | **Архитектурно-строительные решение** | **18 479,421** | | | 18 479,421 |
| Р3 | Стены и преегородки (АС. Лист 12и,13и) | 803,176 | | | 803,176 |
| Р4. | Перемычки, прогоны, опорные подушки (АС. Лист 12и) | 394,129 | | | 394,129 |
| Р5. | Перекрытие | - 1,495 | | | - 1,495 |
| Р7. | Окна и витражи (АС. Лист 7) | 6 379,068 | | | 6 379,068 |
| Р9. | Лестницы | 11,580 | | | 11,580 |
| Р10. | Полы | 9 575,556 | | | 9 575,556 |
| Р13 | Разные работы | 1 317,407 | | | 1 317,407 |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **18 479,421** | - | - | **18 479,421** |
| 1,50% | Временные здания и сооружения 1,5% | 277,191 | | | 277,191 |
| | **ИТОГО по главам 1-8** | **18 756,612** | - | - | **18 756,612** |
| 1,35% | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | **253,214** | | | **253,214** |
| Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | 855,470 | 855,470 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 19 009,827 | - | 855,470 | 19 865,297 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | 380,197 | | | 380,197 |
| | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **19 390,023** | - | **855,470** | **20 245,493** |
| 1,050036 | **В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -100% К=1,050036** | 20 360,222 | - | 898,275 | 21 258,497 |
| 0,9000000011 | С понижающим коэффициентом К=0,9 | 18 324,20022 | - | 808,44710 | 19 132,64732 |
| | НДС на 2021 год, - 12% | | | 2 295,91768 | 2 295,91768 |
| | ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС | 18 324,20022 | - | 3 104,36478 | 21 428,56500 |

**ЗАКАЗЧИК :**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Руководитель
_____Жапбасбаев К.Ғ.

ТОО "Технадзор"
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____Ысқақов М.Ә.

**ПОДРЯДЧИК :**
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ А.Рашев

**Автор проекта**
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ М.Дарменкулова

Форма 2

Наименование стройки - Строительства физкультурно-спортивного комплекса в н.п.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области

# АКТ
## выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 12и,13и)** | | | | | | | | | |
| 1 | 146 | 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03 | **Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03** | м2 | 231,477 | 2795,08 | 946,43 | 646997 | 219077 | 342123 | 96684 | 803176 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | | 370,65 | 234,69 | 85797 | 54325 | | 59494 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 646997 | 219077 | 342123 | 96684 | 803176 |
| | | | | | | | | 85797 | 54325 | -- | 59494 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (АС. Лист 12и)** | | | | | | | | | |
| 155 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | 0,9084752 | 339508,32 | 2226,12 | 308435 | 2022 | 246311 | 56499 | 394129 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 66157,20 | 714,96 | 60102 | 650 | | 29195 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 246310 | | |
| 155.1 | 2105-0309-0301 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,908475 | 271125,00 | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 308435 | 2022 | 246311 | 56499 | 394129 |
| | | | | | | | | 60102 | 650 | -- | 29195 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 166 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | -0,00586 | 236183,00 | -- | -1384 | -- | -1384 | -- | -1495 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | -111 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | -1384 | 0 | -1384 | 0 | -1495 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | -- | -111 | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ВИТРАЖИ (АС. Лист 7)** | | | | | | | | | |
| 244 | 2109-0304-0106 РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла** | м2 | 164,3903339 | 35930,00 | -- | 5906545 | -- | 5906545 | -- | 6379068 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 472524 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 5906545 | 0 | 5906545 | 0 | 6379068 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | -- | 472524 | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18,74415 | | 89,50 | 2,41 | 1678 | 45 | 802 | 577 | 2435 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 44,34 | 0,26 | 831 | 5 | | 180 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 283.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | 0,001687 | 427070,00 | | | | 720 | | |
| 284 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 18,74415 | | 162,52 | 3,41 | 3046 | 64 | 2010 | 677 | 4022 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 51,84 | 0,53 | 972 | 10 | | 298 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 284.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | | 0,003374 | 527877,00 | | | | 1781 | | |
| 298 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 14,87352 | | 89,50 | 2,41 | 1331 | 36 | 636 | 458 | 1932 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 44,34 | 0,26 | 659 | 4 | | 143 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 298.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | 0,001339 | 427070,00 | | | | 572 | | |
| 299 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 14,87352 | | 162,52 | 3,41 | 2417 | 51 | 1595 | 537 | 3191 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 51,84 | 0,53 | 771 | 8 | | 236 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 299.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | | 0,002677 | 527877,00 | | | | 1413 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 8472 | 196 | 5043 | 2249 | 11580 |
| | | | | | | | | 3233 | 27 | -- | 857 | |

## РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС. Лист 9)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТИП 1-121,8М2 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 121,8 | | 775,91 | 28,93 | 94505 | 3524 | 49225 | 40862 | 146197 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 342,83 | 14,07 | 41756 | 1714 | | 10829 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 302.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 2,48472 | 19775,00 | | | | 49135 | | |
| 303 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 121,8 | | 219,99 | 9,81 | 26795 | 1195 | 24568 | 1503 | 30562 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 8,47 | 4,65 | 1032 | 567 | | 2264 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 303.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 1,24236 | 19775,00 | | | | 24568 | | |
| | ТИП 2-51,4М2 | | | | | | | | | | | |
| 310 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 51,4 | | 1618,54 | 84,93 | 83193 | 4366 | 44337 | 33007 | 125496 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 671,01 | 12,13 | 34490 | 624 | | 9296 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 310.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | | 0,177844 | 119475,00 | | | | 21248 | | |
| 310.2 | 2110-0402-9901 | Гидроизол | м2 | | 57,568 | 280,00 | | | | 16119 | | |
| 311 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 51,4 | | 1009,61 | 42,05 | 51894 | 2161 | 28923 | 19896 | 77532 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 404,86 | 6,92 | 20810 | 356 | | 5743 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 71.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | | 0,077614 | 119475,00 | | | | 9273 | | |
| 71.2 | 2110-0402-9901 | Гидроизол | м2 | | 57,568 | 280,00 | | | | 16119 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 51,4 | | 775,91 | 28,93 | 39882 | 1487 | 20774 | 17244 | 61696 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 342,83 | 14,07 | 17621 | 723 | | 4570 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 312.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 1,04856 | 19775,00 | | | | 20735 | | |
| 313 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 51,4 | | -110,00 | -4,91 | -5654 | -252 | -5184 | -317 | -6449 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | -4,24 | -2,33 | -218 | -120 | | -478 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 313.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,26214 | 19775,00 | | | | 5184 | | |
| | ТИП 3-52,9М2 | | | | | | | | | | | |
| 319 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 52,9 | | 775,91 | 28,93 | 41045 | 1531 | 21378 | 17747 | 63496 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 342,83 | 14,07 | 18136 | 744 | | 4703 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 319.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 1,07916 | 19775,00 | | | | 21340 | | |
| 320 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 52,9 | | 769,98 | 34,35 | 40732 | 1817 | 37346 | 2285 | 46458 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 29,66 | 16,29 | 1569 | 862 | | 3441 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 320.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 1,88853 | 19775,00 | | | | 37346 | | |
| | ТИП 4-540,3М2 | | | | | | | | | | | |
| 326 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 540,3 | | 1587,32 | 19,47 | 857628 | 10520 | 579510 | 255711 | 1202406 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 495,28 | 8,21 | 267598 | 4435 | | 89067 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 326.1 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | 2,75553 | 28906,00 | | | | 79651 | | |
| 326.2 | 2206-0204-0402 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | | 6,37554 | 60571,00 | | | | 386173 | | |
| 327 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 540,3 | | 1618,54 | 84,93 | 874499 | 45889 | 466064 | 346955 | 1319170 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 671,01 | 12,13 | 362546 | 6555 | | 97716 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 327.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | | 1,869438 | 119475,00 | | | | 223351 | | |
| 327.2 | 2110-0402-9901 | Гидроизол | м2 | | 605,136 | 280,00 | | | | 169438 | | |
| 328 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 540,3 | | 1009,61 | 42,05 | 545490 | 22718 | 304025 | 209136 | 814996 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 404,86 | 6,92 | 218747 | 3738 | | 60370 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 328.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | | 0,815853 | 119475,00 | | | | 97474 | | |
| 328.2 | 2110-0402-9901 | Гидроизол | м2 | | 605,136 | 280,00 | | | | 169438 | | |
| 329 | 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из брусков. Устройство | м2 покрытия | 540,3 | | 6477,29 | 62,34 | 3499681 | 33685 | 3093634 | 365398 | 4174285 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 689,18 | 30,28 | 372362 | 16359 | | 309206 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 329.1 | 2206-0204-0501 | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | | 26,4747 | 115289,00 | | | | 3052242 | | |
| | ТИП 5-127,85М2 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 12,785 | | 25053,52 | 7,20 | 320309 | 92 | 272628 | 44733 | 394246 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 3722,22 | – | 47589 | | | 29203 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 242231 | | |
| 332.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | 13,0407 | 18575,00 | | | | | | |
| 333 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 127,85 | | 775,91 | 28,93 | 99199 | 3699 | 51669 | 42892 | 153459 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 342,83 | 14,07 | 43831 | 1799 | | 11367 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 51576 | | |
| 333.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 2,60814 | 19775,00 | | | | | | |
| 334 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 127,85 | | 219,99 | 9,81 | 28126 | 1255 | 25788 | 1578 | 32080 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 8,47 | 4,65 | 1083 | 595 | | 2376 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 25788 | | |
| 334.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 1,30407 | 19775,00 | | | | | | |
| | ТИП 7-144,9М2 | | | | | | | | | | | |
| 349 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 144,9 | | 775,91 | 28,93 | 112429 | 4192 | 58561 | 48612 | 173924 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 342,83 | 14,07 | 49676 | 2039 | | 12883 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 58454 | | |
| 349.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 2,95596 | 19775,00 | | | | | | |
| 350 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 144,9 | | 219,99 | 9,81 | 31877 | 1422 | 29227 | 1788 | 36358 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 8,47 | 4,65 | 1228 | 674 | | 2693 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 29227 | | |
| 350.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 1,47798 | 19775,00 | | | | | | |
| | ТИП 8-13,8М2 | | | | | | | | | | | |
| 355 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 13,8 | | 1618,54 | 84,93 | 22336 | 1172 | 11904 | 8862 | 33693 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 671,01 | 12,13 | 9260 | 167 | | 2496 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 5705 | | |
| 355.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | | 0,047748 | 119475,00 | | | | | | |
| 355.2 | 2110-0402-9901 | Гидроизол | м2 | | 15,456 | 280,00 | | | | 4328 | | |
| 356 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 13,8 | | 1009,61 | 42,05 | 13933 | 580 | 7766 | 5342 | 20816 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 404,86 | 6,92 | 5587 | 95 | | 1542 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 2490 | | |
| 356.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | | 0,020838 | 119475,00 | | | | | | |
| 356.2 | 2110-0402-9901 | Гидроизол | м2 | | 15,456 | 280,00 | | | | 4328 | | |
| 357 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 13,8 | | 775,91 | 28,93 | 10707 | 399 | 5577 | 4630 | 16564 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 342,83 | 14,07 | 4731 | 194 | | 1227 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 5567 | | |
| 357.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,28152 | 19775,00 | | | | | | |
| 358 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 13,8 | | -110,00 | -4,91 | -1518 | -68 | -1392 | -85 | -1731 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | -4,24 | -2,33 | -58 | -32 | | -128 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | 1392 | | |
| 358.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,07038 | 19775,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ТИП 9-19,1М2 | | | | | | | | | |
| 363 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 19,1 | | 775,91 | 28,93 | 14820 | 553 | 7719 | 6408 | 22926 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 342,83 | 14,07 | 6548 | 269 | | 1698 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 363.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,38964 | 19775,00 | | | | 7705 | | |
| 364 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 19,1 | | 549,98 | 24,54 | 10505 | 469 | 9631 | 589 | 11981 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 21,19 | 11,63 | 405 | 222 | | 888 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 364.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,48705 | 19775,00 | | | | 9631 | | |
| | ТИП 10-121,6М2 | | | | | | | | | | | |
| 368 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 121,6 | | 1618,54 | 84,93 | 196815 | 10328 | 104892 | 78086 | 296893 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 671,01 | 12,13 | 81595 | 1475 | | 21992 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 368.1 | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | | 0,420736 | 119475,00 | | | | 50267 | | |
| 368.2 | 2110-0402-9901 | Гидроизол | м2 | | 136,192 | 280,00 | | | | 38134 | | |
| 369 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 121,6 | | 1587,32 | 19,47 | 193018 | 2368 | 130424 | 57550 | 270614 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 495,28 | 8,21 | 60226 | 998 | | 20045 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 85.1 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | 0,62016 | 28906,00 | | | | 17926 | | |
| 85.2 | 2206-0204-0402 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | | 1,43488 | 60571,00 | | | | 86912 | | |
| | | | ТИП 11-36,5М2 | | | | | | | | | |
| 373 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 36,5 | | 775,91 | 28,93 | 28321 | 1056 | 14752 | 12245 | 43811 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 342,83 | 14,07 | 12513 | 514 | | 3245 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 373.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,7446 | 19775,00 | | | | 14724 | | |
| 374 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 36,5 | | 219,99 | 9,81 | 8030 | 358 | 7363 | 450 | 9159 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 8,47 | 4,65 | 309 | 170 | | 678 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 374.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,3723 | 19775,00 | | | | 7362 | | |
| | | | ТИП 12-19,6М2 | | | | | | | | | |
| 380 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 19,6 | | 219,99 | 9,81 | 4312 | 192 | 3954 | 242 | 4918 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | 8,47 | 4,65 | 166 | 91 | | 364 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 380.1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | | 0,19992 | 19775,00 | | | | 3953 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 7242909 | 156708 | 5405063 | 1623349 | 9575556 |
| | | | | | | | | 1681138 | 45827 | 0 | 709296 | |

## РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КОЗЫРЕК ВХОДА №1 (АС. Лист 19) | | | | | | | | | | | |
| 443 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | | 0,1697 | 315970,00 | | 53620 | | 53620 | | 57910 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4290 | |
| 444 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,4024 | 425928,00 | -- | 171393 | -- | 171393 | | 185105 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13711 | |
| 445 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,09198 | 268025,00 | -- | 24653 | -- | 24653 | | 26625 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1972 | |
| 446 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00472 | 271577,00 | -- | 1282 | -- | 1282 | | 1384 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 103 | |
| 447 | 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,04534 | 292066,00 | -- | 13242 | -- | 13242 | | 14302 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1059 | |
| | ПЛИТА КОЗЫРЬКА ВХОДА №1 (АС. Лист 19) | | | | | | | | | | |
| 454 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,39234 | 229820,00 | -- | 90168 | -- | 90168 | | 97381 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7213 | |
| 455 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0089 | 236183,00 | -- | 2102 | -- | 2102 | | 2270 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| | ПАРАПЕТ КОЗЫРКА ВХОДА №1 (АС. Лист 20) | | | | | | | | | | |
| 458 | 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,7258 | 269118,00 | -- | 195326 | -- | 195326 | | 210952 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15626 | |
| 459 | 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,5325 | 315970,00 | -- | 168254 | -- | 168254 | | 181714 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13460 | |
| 460 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2175 | 268025,00 | -- | 58295 | -- | 58295 | | 62959 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4664 | |
| 461 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00013 | 271577,00 | -- | 35 | -- | 35 | | 38 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЛОК КОЗЫРЬКОВ (АС. Лист 21) | | | | | | | | | | |
| 467 | 2301-0201-0178 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 9,3 | 1966,00 | -- | 18284 | -- | 18284 | | 19747 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1463 | |
| | ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ СПОРТЗАЛА (АС. Лист 23) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00108 | 229820,00 | – | 248 | – | 248 | | 268 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20 | |
| 476 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0038 | 220545,00 | – | 838 | – | 838 | | 905 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 67 | |
| 477 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02652 | 282504,00 | – | 7492 | – | 7492 | | 8091 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 599 | |
| 478 | 2301-0201-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 21,3 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 23,4 | 255,00 | – | 5967 | – | 5967 | | 6444 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 477 | |
| 479 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01403 | 236183,00 | – | 3314 | – | 3314 | | 3579 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 265 | |
| | **ВОЗДУХОСБОРНАЯ ШАХТА (АС. Лист 63)** | | | | | | | | | | |
| 486 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,245 | 20789,48 | 1092,54 | 5093 | 268 | 4518 | 333 | 5860 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1251,45 | 240,04 | 307 | 59 | | 434 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 486.1 | 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,2499 | 16385,00 | | | | 4095 | | |
| 487 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 2,45 | 4188,95 | 300,98 | 10263 | 737 | 8193 | 1486 | 12688 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 543,88 | 101,22 | 1333 | 248 | | 940 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 487.1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,09016 | 2794,00 | | | | 252 | | |
| 487.2 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,14602 | 2301,00 | | | | 336 | | |
| 487.3 | 2113-0104-0202 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,06076 | 123005,00 | | | | 7474 | | |
| 488 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 2,8 | 25308,12 | 1286,88 | 70863 | 3603 | 57390 | 9776 | 87089 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 3525,12 | 311,47 | 9870 | 872 | | 6451 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 488.1 | 2102-0101-2701 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,856 | 18840,00 | | | | 53807 | | |
| 489 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 17 | 870,31 | 19,70 | 14795 | 335 | 9760 | 4413 | 20744 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 276,45 | 2,65 | 4700 | 45 | | 1537 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 115.1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 40,8 | 223,00 | | | | 9098 | | |
| 490 | 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка | м3 кладки | 3,31 | 12441,42 | 2163,60 | 41181 | 7162 | 13300 | 20736 | 66870 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6259,40 | 476,64 | 20719 | 1578 | | 4953 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 2103-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 1,324 | 71698,00 | -- | 94928 | -- | 94928 | | 102522 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7594 | |
| 492 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 8 | 594,90 | 239,80 | 4759 | 1918 | 1479 | 2106 | 7414 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 170,27 | 52,83 | 1362 | 423 | | 549 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 492.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0912 | 16214,00 | | | | 1479 | | |
| 493 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 0,456 | 67735,00 | -- | 30887 | -- | 30887 | | 33358 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2471 | |
| 494 | 1112-0101-1701<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 2,373 | 656,47 | 102,00 | 1558 | 242 | 781 | 548 | 2274 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 225,26 | 25,69 | 535 | 61 | | 168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 494.1 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,036307 | 15699,00 | | | | 570 | | |
| 495 | 1112-0101-1702<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 2,373 | 91,78 | 7,54 | 218 | 18 | 190 | 13 | 250 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 4,17 | 1,99 | 10 | 5 | | 18 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 495.1 | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,012102 | 15699,00 | | | | 190 | | |
| | | ПРИЯМОК (АС. Лист 43) | | | | | | | | | |
| 496 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 2,89 | 4842,93 | 300,98 | 13996 | 870 | 11554 | 1752 | 17008 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 543,88 | 101,22 | 1572 | 293 | | 1260 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 496.1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,106352 | 2794,00 | | | | 297 | | |
| 496.2 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,172244 | 2301,00 | | | | 396 | | |
| 496.3 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,071672 | 149375,00 | | | | 10706 | | |
| 497 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,289 | 4076,78 | 1092,54 | 1178 | 316 | 500 | 392 | 1696 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1251,45 | 240,04 | 362 | 69 | | 126 | |
| 498 | 2102-0101-2201<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,29478 | 16683,00 | -- | 4918 | -- | 4918 | | 5311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 499 | 1106-1001-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5) | м3 | 1,4 | 24299,02 | 1956,02 | 34019 | 2738 | 25293 | 6306 | 43551 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4276,88 | 673,26 | 5988 | 943 | | 3226 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 499.1 | 2102-0101-2401 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,421 | 17049,00 | | | | 24227 | | |
| 500 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05121 | 229820,00 | -- | 11769 | -- | 11769 | | 12711 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 942 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРЕМЫЧКИ НАД ПРОЕМАМИ (АС. Лист 43) | | | | | | | | | |
| 502 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 8 | 594,90 | 239,80 | 4759 | 1918 | 1479 | 2106 | 7414 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 170,27 | 52,83 | 1362 | 423 | | 549 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 502.1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0912 | 16214,00 | | | | 1479 | | |
| 503 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,15 | 67735,00 | – | 10160 | – | 10160 | | 10973 |
| | | СП - 8% | | | | – | | – | | 813 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1169857 | 20125 | 1101612 | 49967 | 1317407 |
| | | | | | | | 48120 | 5019 | | 97584 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 18 479 421 | | | 18 479 421 |
| 1,50% | Временные здания и сооружения 1,5% | 277 191 | | | 277 191 |
| | ИТОГО по главам 1-8 | 18 756 612 | - | - | 18 756 612 |
| 1,35% | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | 253 214 | | | 253 214 |
| Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8 | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | 855 470 | 855 470 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 19 009 827 | - | 855 470 | 19 865 297 |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | 380 197 | | | 380 197 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 19 390 023 | - | 855 470 | 20 245 493 |
| | В т.ч. в текущих ценах 2021 г. -100% К=1,050036 | 20 360 222 | - | 898 275 | 21 258 497 |
| | С понижающим коэффициентом К=0,9 | 18 324 200,22 | - | 808 447,10 | 19 132 647,32 |
| | НДС на 2021 год, - 12% | | | 2 295 917,68 | 2 295 917,68 |
| | ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС | 18 324 200,22 | - | 3 104 364,78 | 21 428 565,00 |

**ЗАКАЗЧИК :**
**КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства**
**Руководитель** _____ **Жапбасбаев Қ.Г.**

**Технадзор**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
**Технадзор**_____ **Ысқақов М.Ә.**

**Автор проекта**
**ТОО "Крез-Сервис"**
**Директор**_____ **М.Дарменкулова**

**ПОДРЯДЧИК :**
**ТОО "SCS Инжиниринг"**
**Директор** _____ **А.Рашев**