ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "RBS Дорстрой"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2022 г.

Договор о гос. Закупках работ, не связанных со строительством № 78 от 2022-05-15.

Дополнительное соглашение № 1 от 2022-05-23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Содержание площадки возле школы № 157 по адресу: ул. Кыдырбекова, 32 в Наурызбайском районе г. Алматы

Составлен(а) в ценах IY квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4	27068,32	12013,20	108273	48052	--	71901	194587
		НР - 84%; СП - 80%			15055,12	6343,85	60220	25375		14414	
2	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	т	10	745,00	--	7450	--		--	8046
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
3	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	300	26,00	--	7800	--		--	8424
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Очистка арычных лотков от грязи вручную. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	58	2887,45	--	167472	--	--	120580	311096
		НР - 72%; СП - 8%			2887,45	--	167472	--		23044	
5	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	58	821,38	--	47640	--	--	34301	88496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			821,38	--	47640	--		6555	
6	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3045	26,00	--	79170	--		--	85504
		СП - 8%			--	--	--	--		6334	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				417805	48052	--	226782	696153
							275332	25375	--	51567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				417805				
	Всего заработная плата		Тенге					300707			
	Транспортные расходы		Тенге				94420				
		Накладные расходы	Тенге				226782				
		Сметная прибыль	Тенге				51567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				696154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					300707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				696154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					300707			
		РАЗДЕЛ 2.Пешеходно транспортная зона									
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	49,0991	2557,32	--	125562	--	--	90405	233244
		НР - 72%; СП - 8%			2557,32	--	125562	--		17277	
8	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	85,923425	343,00	--	29472	--		--	31830
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	
9	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2577,70275	26,00	--	67020	--		--	72382
		СП - 8%			--	--	--	--		5362	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,0991	239,44	109,40	11756	5371	--	6670	19900
		НР - 72%; СП - 8%			130,04	58,64	6385	2879		1474	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя h=0,25м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13	3353,02	1474,83	43589	19172	21567	8722	56496
		НР - 108%; СП - 8%			219,26	401,95	2850	5225		4185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**15,86**	**1358,00**				**21538**		
11.2	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,91**	**31,00**				**28**		
12	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС, толщиной 12 см, h=0,15м. Устройство	м2 покрытия	297	1210,26	208,68	359447	61978	175631	154320	554869
		НР - 108%; СП - 8%			410,23	70,88	121838	21051		41101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	51,678	3395,00				175447		
12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,94	31,00				184		
13	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания из ГЩС, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	297	200,44	20,30	59530	6029	45376	10925	76091
		НР - 108%, СП - 8%			27,36	6,70	8125	1990		5636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,365	3395,00				45374		
14	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,04732	21437,97	7015,05	1014	332	--	737	1891
		НР - 108%, СП - 8%			14422,92	--	682	--		140	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04732	152020,34	2887,67	7194	136	7058	79	7855
		НР - 108%, СП - 8%			--	1547,88	--	73		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,04874	144789,00				7057		
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52	1629,27	254,32	84722	13225	69698	4222	96060
		НР - 108%, СП - 8%			34,59	40,59	1799	2111		7116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	4,9868	13960,00				69616		
16.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000562	144789,00				81		
16.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,052	31,00				2		
17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	52	660,84	0,10	34364	5	33725	685	37852
		НР - 108%, СП - 8%			12,19	--	634	--		2804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,4128	13960,00				33683		
17.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000291	144789,00				42		
18	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,0807765	21437,97	7015,05	1732	567	--	1258	3229
		НР - 108%, СП - 8%			14422,92	--	1165	--		239	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0807765	152020,34	2887,67	12280	233	12047	135	13408
		НР - 108%, СП - 8%			--	1547,88	--	125		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0832	144789,00				12046		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	245	1707,96	268,48	418451	65778	344198	19631	473129
		НР - 108%; СП - 8%			34,59	39,60	8475	9702		35047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	23,912	14378,00				343807		
6.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,002646	144789,00				383		
6.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,245	31,00				8		
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 6 см)									
			м2 покрытия	245	708,99	0,09	173703	22	170694	3225	191083
		НР - 108%; СП - 8%			12,19	--	2987	--		14154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,858	14378,00				170494		
21.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001372	144789,00				199		
22	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л									
			т битума	0,0171444	21437,97	7015,05	368	120	--	267	686
		НР - 108%; СП - 8%			14422,92	--	247	--		51	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,0171444	152020,34	2887,67	2606	50	2556	29	2845
		НР - 108%; СП - 8%			--	1547,88	--	27		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,017659	144789,00				2557		
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2 покрытия	52	1707,96	268,48	88814	13961	73054	4167	100419
		НР - 108%; СП - 8%			34,59	39,60	1799	2059		7438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,0752	14378,00				72971		
24.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000562	144789,00				81		
24.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,052	31,00				2		
25	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)									
			м2 покрытия	52	354,49	0,04	18433	2	18114	342	20277
		НР - 108%; СП - 8%			6,10	--	317	--		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,2584	14378,00				18093		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.2	216-201-0201	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,000146	144789,00				21		
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)	м3 грунта	2,1	2557,32	--	5370	--	--	3867	9976
		НР - 72%; СП - 8%			2557,32	--	5370	--		739	
27	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	821,38	--	1725	--	--	1242	3204
		НР - 72%; СП - 8%			821,38	--	1725	--		237	
28	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	110,25	26,00	--	2866	--		--	3095
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
29	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,7	8191,35	332,48	5734	233	3303	1952	8301
		НР - 84%; СП - 8%			3139,82	180,04	2198	126		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,973	3395,00				3303		
30	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	м бортового камня	20	2279,31	44,68	45586	894	21125	25892	77196
		НР - 108%; СП - 80%			1178,36	20,35	23567	407		5718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,18	16436,00				19394		
31	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	0,9	48258,00	--	43432	--	43432	--	46907
		СП - 8%			--	--	--	--		3475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1644770	188108	1041578	338772	2142225
							315725	45775	--	158683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1644770				
	Материалы		Тенге				998145				
	Всего заработная плата		Тенге					361500			
	Местные материалы		Тенге				43432				
	Транспортные расходы		Тенге				99359				
		Накладные расходы	Тенге				338772				
		Сметная прибыль	Тенге				158683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2142225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					361500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2142225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					361500			

РАЗДЕЛ 3. Перильное ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8	33033,69	2604,26	264269	20834	156235	84651	376833
		НР - 91%; СП - 8%			10900,05	727,78	87200	5822		27914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,12	16436,00				133460		
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,2136	346394,00	--	73990	--	73990	--	79909
		СП - 8%			--	--	--	--		5919	
34	ТПРАЙС лист	Стоимость и изготовление перильного ограждения	пм	19,6	35847,67	--	702614	--	702614	--	758823
		СП - 8%			--	--	--	--		56209	
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,36075	1316,92	1,63	14961	19	1582	10696	27710
		НР - 80%; СП - 8%			1176,01	0,86	13360	10		2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,794744	483,00				1350		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1055834	20853	934421	95347	1243275
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100560	5832	--	92095	
	Материалы		Тенге				1055834				
	Всего заработная плата		Тенге				157817				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106392			
		Накладные расходы	Тенге				776604				
		Сметная прибыль	Тенге				95347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1243276				
		Сметная заработная плата	Тенге								70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					106392			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1243276				
		Сметная заработная плата	Тенге								70
								106392			

РАЗДЕЛ 4.ОСВЕЩЕНИЕ

Земляные работы

36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	66,1497	2557,32	--	169166	--	--	121800	314243
		НР - 72%; СП - 8%			2557,32	--	169166	--		23277	
37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	315	370,70	247,40	116771	77930	--	57036	187712
		НР - 72%; СП - 8%			123,30	128,18	38840	40376		13905	
38	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31,5	2458,00	--	77427	--	77427	--	83621
		СП - 8%			--	--	--	--		6194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,65	1334,66	--	46246	--	--	33297	85906
		НР - 72%, СП - 8%			1334,66	--	46246	--		6363	
		Монтажные работы									
40	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	30	15627,44	10983,03	468823	329491	--	236754	762024
		НР - 80%, СП - 8%			4644,41	5220,36	139332	156611		56446	
41	Прайс ТОО TEKLED	Светильник Профильный (столб) LED 60W 80x80 BLACK H-4м MEGALUX	шт	30	89127,32	--	2673820	--	2673820	--	2887726
		СП - 8%			--	--	--	--		213906	
42	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	2,94	19610,95	34,50	57656	101	50074	5985	68732
		НР - 80%, СП - 8%			2544,49	--	7481	--		5091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9988	16698,00				50074		
43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,54	111777,40	2256,00	60360	1218	--	54354	123891
		НР - 91%, СП - 8%			109521,40	1089,73	59142	588		9177	
44	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,54	845594,00	--	456621	--	456621	--	493151
		СП - 8%			--	--	--	--		36530	
45	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	4844,41	257,12	145332	7714	95839	31967	191483
		НР - 72%, СП - 8%			1392,65	87,32	41779	2620		14184	
46	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	380	2110,19	35,74	801873	13582	7372	478674	1382991
		НР - 61%, СП - 8%			2055,05	9,98	780919	3793		102444	
47	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	380	544,00	--	206720	--	206720	--	223258
		СП - 8%			--	--	--	--		16538	
48	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	380	400,30	33,98	152115	12914	18239	91359	262952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 89%			318,32	15,59	120962	5926		19478	
49	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	380	953,79	534,66	362439	203170	18704	158528	562645
		НР - 72%; СП - 89%			369,91	209,51	140565	79613		41677	
50	243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,38	737632,00	--	280300	--	280300	--	302724
		СП - 89%			--	--	--	--		22424	
51	252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	120	1825,00	--	219000	--	219000	--	236520
		СП - 89%			--	--	--	--		17520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6294669	646120	4104116	1269754	8169579
							1544432	289527	--	605154	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1858830				
	Материалы		Тенге				140155				
	Всего заработная плата		Тенге					1255393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280300				
		Накладные расходы	Тенге				817564				
		Сметная прибыль	Тенге				214112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2890506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
		Сметная заработная плата	Тенге					1255393			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3772498				
	Материалы		Тенге				50074				
	Всего заработная плата		Тенге					578566			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219000				
	Местные материалы		Тенге				2751247				
		Накладные расходы	Тенге				452190				
		Сметная прибыль	Тенге				337974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4562662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					578566			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				456621				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				456621				
		Сметная прибыль	Тенге				36530				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				493151				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				206720				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				206720				
		Сметная прибыль	Тенге				16538				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				223258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8169577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1025
		Сметная заработная плата	Тенге					1833959			
		РАЗДЕЛ 5.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование урн и скамеек. Устройство	м3	0,24	17564,80	1705,91	4216	410	3340	526	5121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 85%			1942,18	465,73	466	112		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2448	11945,00				2924		
53	Т86-010302-0303	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	133386,69	--	666933	--	666933	--	720288
		СП - 8%			--	--	--	--		53355	
54	Т86-010303-0203	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.	10	66693,34	--	666933	--	666933	--	720288
		СП - 8%			--	--	--	--		53355	
55	Т86-010216-0111	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля CS 5501"	комплект	1	294784,58	--	294785	--	294785	--	318368
		СП - 8%			--	--	--	--		23583	
56	Т86-010216-0104	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятник CS 5504"	комплект	1	235177,40	--	235177	--	235177	--	253991
		СП - 8%			--	--	--	--		18814	
57	Т86-010216-0202	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Упор для отжиманий CS 5505	шт.	1	200496,87	--	200497	--	200497	--	216537
		СП - 8%			--	--	--	--		16040	
58	Т86-010216-0101	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами твистер CS 5507"	комплект	1	250350,14	--	250350	--	250350	--	270378
		СП - 8%			--	--	--	--		20028	
59	Т86-010216-0106	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход CS 5114"	комплект	1	294784,58	--	294785	--	294785	--	318368
		СП - 8%			--	--	--	--		23583	
60	Т86-010216-0110	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер CS 5515"	комплект	1	235177,40	--	235177	--	235177	--	253991
		СП - 8%			--	--	--	--		18814	
61	Т86-010216-0117	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Двойной Турник и Брусья CS 5516	комплект	1	235177,40	--	235177	--	235177	--	253991
		СП - 8%			--	--	--	--		18814	
62	Т86-010216-0108	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Воздушный ход CS 5522"	комплект	1	294784,58	--	294785	--	294785	--	318368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%;			--	--	--	--		23583	
63	Т86-010216-0101	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Упражнение для ног CS 5527"	комплект	1	250350,14	--	250350	--	250350	--	270378
		СП - 8%;			--	--	--	--		20028	
64	Т86-010216-0109	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Вертикальный Жим CS 5519"	комплект	1	282863,15	--	282863	--	282863	--	305492
		СП - 8%;			--	--	--	--		22629	
65	СТ1217-105-0102	Комплект закладных деталей и шаблон	шт	10	81282,51	--	812825	--	812825	--	877851
		СП - 8%;			--	--	--	--		65026	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4724853	410	4723977	526	5103410
							466	112	--	378031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4724853				
	Материалы		Тенге				3911152				
	Всего заработная плата		Тенге					578			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				812825				
		Накладные расходы	Тенге				526				
		Сметная прибыль	Тенге				378031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5103410				
		Сметная заработная плата	Тенге					578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5103410				
		Сметная заработная плата	Тенге					578			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство площадок под МАФы									
66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	17	2557,32	--	43475	--	--	31302	80759
		НР - 72%; СП - 8%;			2557,32	--	43475	--		5982	
67	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	29,75	343,00	--	10204	--		--	11020
		СП - 8%;			--	--	--	--		816	
68	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	892,5	26,00	--	23205	--		--	25061
		СП - 8%;			--	--	--	--		1856	
69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17	255,85	125,81	4349	2138	--	2417	7307
		НР - 72%; СП - 8%;			130,04	67,44	2211	1146		541	
70	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ГПС, толщиной 12 см, h=0,15м. Устройство	м2 покрытия	84,6	1241,56	239,98	105036	20303	50028	44929	161963
		НР - 108%; СП - 8%;			410,23	81,51	34705	6896		11997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	14,7204	3395,00				49976		
70.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,692	31,00				52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания из ГПС, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	84,6	203,48	23,35	17215	1975	12925	3204	22052
		НР - 108%, СП - 80%			27,36	7,71	2315	652		1633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,807	3395,00				12925		
72	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	84,6	1464,65	4,95	123909	418	99661	25921	161816
		НР - 108%, СП - 80%			281,68	2,01	23830	170		11986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,423	2458,00				1040		
72.2	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	6,04044	15110,00				91271		
72.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,05076	144789,00				7349		
73	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	84,6	912,84	--	77226	--	61870	16585	101316
		НР - 108%, СП - 80%			181,52	--	15356	--		7505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	4,09464	15110,00				61870		
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	3,57	2557,32	--	9130	--	--	6573	16960
		НР - 72%, СП - 8%			2557,32	--	9130	--		1256	
75	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,57	821,38	--	2932	--	--	2111	5447
		НР - 72%, СП - 8%			821,38	--	2932	--		403	
76	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	187,425	26,00	--	4873	--		--	5263
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
77	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	0,5355	8241,22	382,35	4413	205	2527	1505	6392
		НР - 84%, СП - 8%			3139,82	207,05	1681	111		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,744345	3395,00				2527		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	м бортового камня	59,5	2150,25	51,38	127940	3057	54771	77225	221578
		НР - 168%, СП - 8%			1178,36	23,40	70112	1392		16413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,01903	16436,00				49621		
79	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,952	48258,00	--	45942	--	45942	--	49617
		СП - 8%			--	--	--	--		3675	
80	Т86-010703-0106	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой толщ. 30 мм)	м2	57,6	10876,23	--	626471	--	626471	--	676589
		СП - 8%			--	--	--	--		50118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1226320	28096	954195	211772	1553140
							205747	10367	--	115044	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1226320				
	Материалы		Тенге				908251				
	Всего заработная плата		Тенге					216114			
	Местные материалы		Тенге				45942				
	Транспортные расходы		Тенге				38282				
		Накладные расходы	Тенге				211772				
		Сметная прибыль	Тенге				115044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					216114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1553136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					216114			
		РАЗДЕЛ 7.Тротуары									
81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	48,08	2557,32	--	122956	--	--	88528	228403
		НР - 72%, СП - 8%			2557,32	--	122956	--		16919	
82	414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	84,14	343,00	--	28860	--		--	31169
		СП - 8%			--	--	--	--		2309	
83	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2524,2	26,00	--	65629	--		--	70879
		СП - 8%			--	--	--	--		5250	
84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,08	255,85	125,81	12301	6049	--	6836	20668
		НР - 72%, СП - 8%			130,04	67,44	6252	3242		1531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см, h=0,15м. Устройство	м2 покрытия	240,4	1241,56	239,98	298471	57691	142161	127671	460234
		НР - 108%, СП - 8%			410,23	81,51	98619	19595		34091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	41,8296	3395,00				142011		
85.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,808	31,00				149		
86	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания из ГПС, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	240,4	203,48	23,35	48917	5612	36728	9104	62662
		НР - 108%, СП - 8%			27,36	7,71	6577	1852		4642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10,818	3395,00				36727		
87	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство	м2 покрытия	240,4	1464,65	4,95	352101	1189	283196	73656	459817
		НР - 108%, СП - 8%			281,68	2,01	67716	484		34061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,202	2458,00				2955		
87.2	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	17,16456	15110,00				259357		
87.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,14424	144789,00				20884		
88	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	240,4	912,84	--	219446	--	175810	47127	287899
		НР - 108%, СП - 8%			181,52	--	43636	--		21326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	11,63536	15110,00				175810		
89	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	11,868	2557,32	--	30350	--	--	21852	56378
		НР - 72%, СП - 8%			2557,32	--	30350	--		4176	
90	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,868	821,38	--	9748	--	--	7019	18108
		НР - 72%, СП - 8%			821,38	--	9748	--		1341	
91	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	623,07	26,00	--	16200	--		--	17496
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	1,7802	8241,22	382,35	14671	681	8400	5005	21250
		НР - 84%, СП - 8%			3139,82	207,05	5590	369		1574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,474478	3395,00				8401		
93	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка тротуарного бордюра (поребрика)	м бортового камня	197,8	2150,25	51,38	425320	10163	182078	256725	736609
		НР - 108%, СП - 8%			1178,36	23,40	233079	4629		54564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,036372	16436,00				164958		
94	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,1648	48258,00	--	152727	--	152727	--	164945
		СП - 8%			--	--	--	--		12218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1797697	81385	981100	643523	2636517
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				624523	30171	--	195298	
		Материалы	Тенге				1797697				
		Всего заработная плата	Тенге				828372				
		Местные материалы	Тенге					654694			
		Транспортные расходы	Тенге				152727				
		Накладные расходы	Тенге				110689				
		Сметная прибыль	Тенге				643523				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				195298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2636518				
		Сметная заработная плата	Тенге								434
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					654694			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2636518				
		Сметная заработная плата	Тенге								434
								654694			

РАЗДЕЛ 8.Подъем люков

95	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	0,4734	6328,20	2354,29	2996	1114	--	1736	5111
		НР - 72%, СП - 8%			3973,91	1119,90	1881	530		379	
96	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6 К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	Люки. Демонтаж	шт.	3	1545,04	166,59	4635	500	--	4350	9704
		НР - 99%, СП - 8%			1378,45	86,31	4135	259		719	
97	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,059	891,00	--	944	--		--	1019
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	31,77	26,00	--	826	--		--	892
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
99	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки	шт. сборных конструкций	3	2674,52	1509,33	8024	4528	--	6427	15608
		НР - 118%; СП - 8%			1165,19	650,47	3496	1951		1156	
100	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	3	2993,00	--	8979	--	8979	--	9697
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
101	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	2768,33	347,06	8305	1041	372	7357	16915
		НР - 90%; СП - 8%			2297,41	179,81	6892	539		1253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,024	15483,00				372		
102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Омоноличивание бетоном	м3	0,1938	25961,09	10,35	5031	2	3910	1052	6570
		НР - 94%; СП - 8%			5774,75	--	1119	--		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,197676	17365,00				3433		
103	1218-0101-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	2,1522	5539,33	493,19	11922	1061	5387	4273	17490
		НР - 72%; СП - 8%			2543,56	213,88	5474	460		1296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,357265	14378,00				5137		
103.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001722	144789,00				249		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				51662	8246	18648	25195	83006
							22997	3739	--	6149	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51662				
	Материалы		Тенге				9668				
	Всего заработная плата		Тенге					26736			
	Местные материалы		Тенге				8979				
	Транспортные расходы		Тенге				1770				
		Накладные расходы	Тенге				25195				
		Сметная прибыль	Тенге				6149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				83006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21627303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3089782				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1021270			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					410898			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12758031		
		- Перевозка грузов	Тенге				344519				
		- Накладные расходы	Тенге							2811671	
		- Сметная прибыль	Тенге							1602021	

Итого в базовых ценах 2021 г.:	21 627 303
Непредвиденные работы и затраты-2%	432 546
Итого	22 059 849
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г.	
с к= 3063/2917 =К=1,0500514	23 163 975
Сметная стоимость в ценах 2022 года:	23 163 975
НДС (12%):	2 779 677
ВСЕГО по акту:	**25 943 652**
Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**25 839 825,72**

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы"

Заместитель Акима Наурызбайского района

_____ Орынбеков А.У.

Руководитель отдела благоустройства

_____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист отдела благоустройства

_____ Кыдырбаев О.А.

СДАЛ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "RBS Дорстрой"

Директор

_____ Шевелев А.А.

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

ЖШС / ТОО

RBS ДОРСТРОЙ

БСН/БИН
100540017062