Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 80 мест в селе Буланды по ул.Б.Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	37 815 341,95								4 051 643,78	
за отчетный период	23 449 156,23	**20 936 746,63**	-	-	-	-	-	-	**2 512 409,60**	**23 449 156,23**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
_____ **Оспанов Р.С.**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 050240008131

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
_____ **Минахметов Р.**
ТОО "Жол болсын XXI"
БИН 000440006706

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ **Баттал М.Ж.**
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Сапабеков М.Д.**
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО СК "Ер-Канат Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство школы на 80 мест в селе Буланды по ул.Б.Момышулы 65 района Биржан сал Акмолинской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за август месяц 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /ниже отм.0,000/									
		Земляные работы									
1	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м³ грунта	5.15	2718.71	--	14001	--	--	10081	26009
					2718.71	--	14001	--		1927	
2	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	97.85	43.90	43.90	4296	4295	--	902	5614
					--	12.80	--	1252		416	
3	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	97.85	301.28	144.80	29480	14169	--	15582	48666
					156.48	64.68	15312	6329		3605	
		Фундаменты									
		Гидроизоляция									
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	443.4	1218.86	29.66	540443	13152	335782	179812	777875
					431.91	4.14	191509	1836		57620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1064.16	295.00				313927		
		Перекрытие									
9	1107-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 20 м². Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	9	11279.51	3163.88	101516	28475	16050	74656	190266
					6332.29	697.51	56991	6278		14094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0.3726	32582.00				12140		
9.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00324	1029630.00				3336		
10	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6406.71	1449.68	12813	2899	7268	3812	17955
					1323.00	292.04	2646	584		1330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0.1443	32582.00				4702		
10.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.00212	1029630.00				2183		
11	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	104.3245	12353.00	--	1288721	--	1288721	--	1391819
					--	--	--	--		103098	
13	1106-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м³	0.66	77817.24	5036.65	51359	3324	31482	15657	72377
					25080.61	987.62	16553	652		5361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.6699	32692.00				21900		
13.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.029568	129755.00				3837		
14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0156	481766.00	--	7516	--	7516	--	8117
					--	--	--	--		601	
15	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0624	331233.00	--	20669	--	20669	--	22323
					--	--	--	--		1654	
16	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0065	354275.00	--	2303	--	2303	--	2487
					--	--	--	--		184	
		Полы									
				ДП-1							
35	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	99.92	479.19	48.68	47881	4864	32249	11742	64393
					107.77	17.24	10768	1723		4770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	5.09592	6327.00				32242		
36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	9.992	41279.97	12.72	412469	127	357335	51707	501310
					5505.15	--	55007	--		37134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10.19184	30571.00				311575		
37	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	99.92	1918.02	144.39	191649	14428	125833	53280	264524
					514.29	52.98	51388	5294		19594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3.057552	33891.00				103623		
38	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	99.92	-385.80	-10.47	-38549	-1047	-34540	-3369	-45272
					-29.64	-6.23	-2962	-623		-3353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.019184	-33891.00				-34541		
		Разные работы									
		Крыльцо главного входа									
41	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	1.77	10766.72	1567.68	19057	2775	14088	3082	23910
					1239.64	632.49	2194	1120		1771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1.947	7232.00				14081		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	3.5	40893.38	2164.60	143127	7576	118118	17365	173332
					4980.80	471.43	17433	1650		12839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3.5525	30571.00				108603		
43	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	3145.39	1788.80	75489	42931	17608	28966	112811
					622.92	399.88	14950	9597		8356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0.552	26219.00				14473		
44	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	3592.68	1754.03	17963	8771	5587	6567	26493
					720.98	392.11	3605	1961		1962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0.17	26219.00				4457		
45	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	5.819	50311.00	--	292760	--	292760	--	316181
					--	--	--	--		23421	
46	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	15.3	39569.94	2715.95	605420	41554	516414	51596	709577
					3101.43	604.36	47452	9247		52561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15.5295	32692.00				507690		
47	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1711	354275.00	--	60616	--	60616	--	65465
					--	--	--	--		4849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3900999	188293	3215859	521438	4776231
							496847	46900	--	353794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3900999				
	Материалы		Тенге				1543273				
	Всего заработная плата		Тенге					543747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1672585				
		Накладные расходы	Тенге				521438				
		Сметная прибыль	Тенге				353794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4776231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					543747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4776231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					543747			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /выше отм.0,000/									
		Полы									
		ДП-1"									
185	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.26 К=1,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	317.32	4051.49	298.62	1285619	94758	1037573	170890	1573028
					483.07	89.85	153288	28511		116520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	7.006426	7647.00				53578		
185.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	11.347363	6420.00				72850		
		ДП-2"									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
191	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.26 К=1,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	40.06	4051.49	298.62	162303	11962	130989	21574	198587
					483.07	89.85	19352	3599		14710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0.884525	7647.00				6764		
191.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1.432546	6420.00				9197		
		ДП-3"									
200	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.26 К=1,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	298.7	4051.49	298.62	1210180	89198	976689	160862	1480725
					483.07	89.85	144293	26838		109683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	6.595296	7647.00				50434		
200.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	10.681512	6420.00				68575		
		ДП-4"									
204	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.26 К=1,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	40.35	4051.49	298.62	163478	12049	131937	21730	200025
					483.07	89.85	19492	3625		14817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0.890928	7647.00				6813		
204.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1.442916	6420.00				9264		
		ДП-5									
233	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып.26 К=1,2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	230.22	4051.49	298.62	932734	68748	752774	123983	1141253
					483.07	89.85	111212	20685		84537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	5.083258	7647.00				38872		
233.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8.232667	6420.00				52854		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3754314	276715	3029962	499039	4593620
							447637	83258	--	340267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3754314				
	Материалы		Тенге				3029959				
	Всего заработная плата		Тенге					530895			
		Накладные расходы	Тенге				499039				
		Сметная прибыль	Тенге				340267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4593620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					530895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4593620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					530895			
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
		Канализация /НВК-5, НВК, СО-3/									
98	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	114	300.58	300.58	34266	34266	--	6041	43532
					--	73.60	--	8390		3225	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4	2367.78	--	9471	--	--	6819	17593
					2367.78	--	9471	--		1303	
100	1101-0206-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м³ грунта	500	7012.27	7012.27	3506135	3506135	--	392955	4211015
					--	1091.54	--	545770		311925	
101	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	15	7401.84	--	111028	--	--	79940	206245
					7401.84	--	111028	--		15277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3660900	3540401	--	485755	4478385
							120499	554160	--	331730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3660900				
	Всего заработная плата		Тенге					674659			
		Накладные расходы	Тенге				485755				
		Сметная прибыль	Тенге				331730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4478385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					674659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4478385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					674659			
		РАЗДЕЛ 4.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2000	55.76	55.76	111520	111520	--	23420	145740
					--	16.26	--	32520		10800	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	2000	48.26	48.26	96520	96520	--	20260	126120
					--	14.07	--	28140		9340	
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /избыток грунта/	м³ грунта	1774.6	249.88	249.88	443437	443437	--	78171	563329
					--	61.18	--	108570		41721	
4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2129.52	212.00	--	451458	--		--	487575
					--	--	--	--		36117	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1774.6	34.41	30.34	61064	53841	231	16397	83655
					3.94	8.89	6992	15776		6193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0.035492	6327.00				225		
6	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	6614.3	78.57	78.57	519686	519686	--	109136	679157
					--	22.91	--	151534		50335	
7	1101-0104-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6614.3	56.77	56.77	375494	375494	--	78842	490715
					--	16.55	--	109467		36379	
10	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /недостаток грунта/	м³ грунта	5130	348.86	348.86	1789652	1789652	--	315495	2273565
					--	85.42	--	438205		168418	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	**412-102-0205 РСНБ РК 2022 к=5**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**10106.1**	**275.00**	**--**	**2779178**	**--**		**--**	**3001512**
					--	**--**	**--**	**--**		**222334**	
12	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**17514.1**	**2.33**	**2.33**	**40808**	**40808**	**--**	**8582**	**53418**
					--	**0.68**	**--**	**11910**		**4028**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6668817**	**3430958**	**231**	**650303**	**7904785**
							6992	**896122**	**--**	**585665**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6668817**				
	Материалы		Тенге				**231**				
	Всего заработная плата		Тенге					**903114**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3230636**				
		Накладные расходы	Тенге				**650303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**585665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7904785**				

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
	Сметная заработная плата	Тенге					903114			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7904785				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					903114			346
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге								21753021
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1071975				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7436367			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1580440			
	- Перевозка грузов	Тенге						6246048		
	- Накладные расходы	Тенге				3230636				
	- Сметная прибыль	Тенге							2156535	
									1611456	

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Временные здания и сооружения К=2,9%	Тенге		630837,61
Итого:	Тенге		22383858,61
Затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки к=1,89%	Тенге		
Итого:	Тенге		423054,93
Непредвиденные работы и затратвы - 2%	Тенге		22806913,54
Итого в текущих ценах на 2022 г - 50% К=1	Тенге		456138,27
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге		23263051,81
НДС 12%	Тенге		20936746,63
ИТОГО:	**Тенге**		2512409,60
			23449156,23

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
_____ Оспанов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
_____ Миннахметов Р.
ТОО "Жол болсын XXI"
БИН 000440006706

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ Сапабеков М.Д.
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
_____ Жунусов Р.С.
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

Разработчик проекта стр-ва:
Инженер
_____ Баттал М.Ж.
ТОО "Дизайн Центр"
БИН 000440000806