Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 12 2021г.

Заказчик *ГУ «Актауский городской отдел строительство», 130000, Мангистау, Актау, 4.*

(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии от *«13» 12 2021г., выданное ТОО «Шебер-Курылыс», в лице директора Нурбаева С.К. РК, по адресу - Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з 2, уч.68*

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от *«13» 12 2021., выданное ТОО «DS&V»,* в лице эксперта *Кабиденов К и Абишев Н.А.*, на основании аттестата эксперта №KZ62VJE00034292 от 19.01.2018г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *«13» 12 2020., ТОО «Engineering Design Consulting Group», в лице ГИП Сотников С.В. соответствии с приказом от 24.06.2020г*

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау»*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Мангистауская область, г.Актау.*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *№432 от «02» марта 2017г., выданное акимом города Актау*

(наименование органа, вынесшего решение)

б) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

определенных действий по уведомлению *KZ01REA00181077, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 26.06.2020г.*

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдача талона)

в) талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий *KZ01REA00181077, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» от 26.06.2020г.*

г) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Engineering Design Consulting Group» №16-АГОС-48-00-04-ГСН .*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *ГУ «Актауский городской отдел строительства» №02-08/1049 от 21.09.2017г.,Экспертное заключение выдано № FE-0140/17 от 13.11.2017г., KZ01REA00181077*

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ – *июнь, 2021г;*
   (месяц, год)
   окончание работ – *август, 2021г.;*
   (месяц, год)
   при продолжительности строительства, месяц: *2 (два)* месяцев;
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1.5 (полтара)* месяцев;
   фактически, месяц: *2 (два)* месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	615		671	
Узел подключения с устройством гидрозатвора	шт	2		2	
Глубина заложения газопровода до верха трубы	м	1,5		1,5	
Защитный кожух 426х8мм	м	104		104	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопроводы низкого давления прокладывается подземном и выполнено из полиэтиленовых труб марки HDPE100SDR21 Ø225x10,8 мм.

Техническое условия на подключение к газораспределительным сетям выданное АО «КазТрансГазАймак» N 29-19а/48 от 29.03.16г. и в соответствии с требованиями: МСН 4.03-01-2003 «Газо-распределительные системы», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», «Тре-бования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных га-зов», СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских населенных пунктов» и др.

Рабочие давления газопровода 0,005МПа. К потребителям внутри микрорайона подается из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR21 Ø225x10,8 мм с протяженностью 671п.м. По трассе подземного газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты ЛСГ-200 и медного провода.. При развилке от газопровода предусмотрены отключающий устройство (гидрозатвор) в местах врезки.

При пересечении с проезжей частью и существующими и протестуемыми подземными инженерными сетями проектируемый трубопровод заключен в футляр из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR11ГОСТ18599-2001 с установкой контрольной трубки в ковере и опознавательных столбиков. Для отбора проб воздуха в футляре установлен контрольные трубки под ковер.

В узлах подключений предусмотрены устройство гидрозатворов и стальных участков газопроводов, выполненные из стальных труб диаметром 219х6 мм по ГОСТ 8732-78.

Прокладка подземного полиэтиленового трубопровода производится на глубине 1,5 м от верха трубопровода с подсыпкой 100 мм и присыпкой мягким грунтом высотой 200 мм.

В местах пересечений проектируемых автодорог и проектируемых газопроводов рабочим проектом предусматривается устройство стальных защитных кожухов диаметром 400 мм, на одном из концов кожуха устанавливается контрольная трубка выведенная под ковер.

В местах пересечений проектируемых автодорог и проектируемых газопроводов рабочим проектом предусматривается устройство стальных защитных кожухов диаметром 400 мм, на одном из концов кожуха устанавливается контрольная трубка выведенная под ковер.

По окончании строительства произвели продувку, испытание на прочность и проверку на герметичность.

Охрана окружающей среды

Рабочий проект ОВОС к объекту «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр г.Актау» выполнен ТОО «Engineering Design Consulting Group» (государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 01611Р 13018572 от 27 ноября 2013 года).

Согласно СанПин №237, нормативный размер санитарно-защитной зоны в период строительно-монтажных работ не устанавливается.

Согласно СНиП РК 3.01-02-2001 для проектируемых газовых сетей низкого давления санитарный разрыв (до фундаментов зданий) принимается равным 2 м.

Водопотребление при строительстве на питьевые нужды – 2,4м3, на технические нужды – 1,821 м3.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***24 306 тыс.тенге***;
в том числе строительно-монтажных работ ***18 872 тыс.тенге*** ;
оборудования, инструмента и инвентаря _____ ;
прочих затрат ***5,434 тыс.тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***41 682,826тыс.тенге***
в том числе: договорная сумма строительно-монтажных работ ***19 022,835 тыс.тенге;***
стоимость строительно-монтажных работ ***16 984,68 тыс.тенге;***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ ***;***
прочих затрат ***2 038,155 тыс.тенге ;***
Затраты заказчика на управление проектом технический надзор ***242,722 тыс.тенге***
Затраты на осуществление авторский надзор ***42,269 тыс.тенге ;***
Проектный работы ***22 375,000 тыс.тенге ;***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100 %*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау».*

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Машырыков Э.К.

Технический надзор _____ Кабиденов К.

Авторский надзор _____ Сотников С.В.

Подрядчик _____ Нурбаев С.К.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	671	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	671	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	2	
3	Количество компенсаторов	шт	2	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт	2	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт	2	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба п/э 225х10,4мм	РЕ100	П/Э	п/м	671	
2	Задвижка ф200	SDR17	Ст.РУ-1,00мПа	Ст.РУ-1,00мПа	2	
3	ж/б колодец		Ж/Б	Ж/Б	2	
4	Переходник ДУ250/200	РЕ100	П/Э	п/м	2	
5	Линзовый компенсатор ДУ200	КДМ-200	П/Э	П/Э	2	

Заказчик _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 аперля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«13» 12 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Шебер-Курылыс»*
РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора *Нурбаева С.К.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау», Мангистауская область.*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ«Актауский городской отдел строительства» в лице руководителя Машырыков Э.К.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «DS&V» 16-АГОС-48-00-04-ГСН*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Актауский городской отдел строительства» №02-08/1049 от 21.09.2017г.,Экспертное заключение выдано № FE-0140/17 от 13.11.2017г., KZ01REA00181077*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 диаметром Ø225х10,8 мм	м	671
2	Узел подключения с устройством гидрозатвора	шт	2
3	Глубина заложения газопровода до верха трубы	м	1,5
4	Защитный кожух Ø 426х8мм	м	104

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	***	***
Число этажей	этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	***	***
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопроводы низкого давления прокладывается подземном и выполнено из полиэтиленовых труб марки HDPE100SDR21 Ø225х10,8 мм.

Техническое условия на подключение к газораспределительным сетям выданное АО «КазТрансГазАймак» N 29-19а/48 от 29.03.16г. и в соответствии с требованиями: МСН 4.03-01-2003 «Газо-распределительные системы», СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы», «Тре-бования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных га-зов», СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских населенных пунктов» и др.

Рабочие давления газопровода 0,005МПа. К потребителям внутри микрорайона подается из полиэтиленовых труб HDPE100 SDR21 Ø225х10,8 мм с протяженностью 671п.м. По трассе подземного газопровода предусмотрена укладка сигнальной ленты ЛСГ-200 и медного провода.. При развилке от газопровода предусмотрены отключающий устройство (гидрозатвор) в местах врезки.

При пересечении с проезжей частью и существующими и протестуемыми подземными инженерными сетями проектируемый трубопровод заключен в футляр из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR11ГОСТ18599-2001 с установкой контрольной трубки в ковере и опознавательных столбиков. Для отбора проб воздуха в футляре установлен контрольные трубки под ковер.

В узлах подключений предусмотрены устройство гидрозатворов и стальных участков газопроводов, выполненные из стальных труб диаметром 219х6 мм по ГОСТ 8732-78.

Прокладка подземного полиэтиленового трубопровода производится на глубине 1,5 м от верха трубопровода с подсыпкой 100 мм и присыпкой мягким грунтом высотой 200 мм.

В местах пересечений проектируемых автодорог и проектируемых газопроводов рабочим проектом предусматривается устройство стальных защитных кожухов диаметром 400 мм, на одном из концов кожуха устанавливается контрольная трубка выведенная под ковер.

В местах пересечений проектируемых автодорог и проектируемых газопроводов рабочим проектом предусматривается устройство стальных защитных кожухов диаметром 400 мм, на одном из концов кожуха устанавливается контрольная трубка выведенная под ковер.

По окончании строительства произвели продувку, испытание на прочность и проверку на герметичность.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – июнь, 2021г;.
(месяц, год)
окончание работ – август, 2021г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.: *2 (два)* месяцев
по норме или по проекту организации строительства: *1,5 (полтора)* месяцев
фактически: *2 (два)* месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии

13. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Согласовано на принятие опрессовкий данного объекта

Таубаев Ж.Т.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 13 » 12 2021г.

Авторский надзор *ТОО «Engineering Design Consulting Group»* в лице *ГИП Сотников С.В*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании *№ 020-08/06 от 24.06.2020г.*

№ договора и дата

по объекту: *«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау»*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Актауский городской отдел строительства» в лице руководителя Машырыков Э.К..*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Шебер-Курылыс», МКЛ № 0001240 от 15.03.2005г.*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Нурбаева С.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

б) субподрядными организациями *не привлекались*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

начало работ *июнь 2021 года*

месяц, год

окончание работ *август 2021 года*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *2 (два месяца)*

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1.5 (полтара месяца)*

фактически месяц: *2 (два месяца)*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Engineering Design Consulting Group», №16-АГОС-48-00-04-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Актауский городской отдел строительства». №02-08/1049 от 21.09.2017г.,Экспертное заключение выдано № FE-0140/17 от 13.11.2017г., KZ01REA00181077*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация *ТОО «Engineering Design Consulting Group», ГИП Сотников С.В.*

Директор _____

М.П.

Дата _____ 2021г.

Эксперт по авторскому надзору *Сотников С.В.*

Эксперт _____ *Сотников С.В.*

М.П.

Дата _____ 2021г.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«13» 12 2021г.

Технический надзор: *ТОО «DS&V», в лице эксперта Кабиденов К и Абишев Н.А., атестат эксперта №KZ62VJE00034292 от 19.01.2018г*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

действующего на основании договора: *№ 62/20, от 20.04.2020г.*

(№ договора и дата)

по объекту: *««Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (газоснабжение) в 18 мкр. г. Актау*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Актауский городской отдел строительства», в лице руководителя Машырыков Э.К*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Шебер-Курылыс», номер лицензии МКЛ №0001240 от 15.03.2005г.*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора *Нурбаева Сергазы Култореевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями: *не привлекались*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице: _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – *июнь 2021 г.;*
(месяц, год)

окончание работ – *август 2021г.;*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: *2 (два)* месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1,5 (полтара)* месяцев;
фактически, месяц: *2 (два)* месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего ***24 306 тыс.тенге;***
в том числе строительно-монтажных работ ***18 872 тыс.тенге ;***
оборудования, инструмента и инвентаря _____ ;
прочих затрат ***5,434 тыс.тенге***

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***41 682,826тыс.тенге***
в том числе: договорная сумма строительно-монтажных работ ***19 022,835 тыс.тенге;***
стоимость строительно-монтажных работ ***16 984,68 тыс.тенге;***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ ;
прочих затрат ***2 038,155 тыс.тенге ;***
Затраты заказчика на управление проектом технический надзор ***242,722 тыс.тенге***
Затраты на осуществление авторский надзор ***42,269 тыс.тенге ;***
Проектный работы ***22 375,000 тыс.тенге ;***

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документам):

ТОО «Engineering Design Consulting Group» №16-АГОС-48-00-04-ГСН .

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *ГУ «Актауский городской отдел строительства» №02-08/1049 от 21.09.2017г.,Экспертное заключение выдано № FE-0140/17 от 13.11.2017г., KZ01REA00181077*

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «DS&V», в лице эксперта Кабиденов К

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись М.П.

ответственные эксперты по техническому надзору

Абишев Н.А., аттестат эксперта № KZ62VJE00034292

подпись