Форма 3-КС пр.4-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Подрядчик: "Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Наименование строительства и его адрес - "Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 20 20 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			118	20.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020года	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"	**42 566 000,00**	**38 005 357,14**	**21 000 000,0**						**4 560 642,86**	**21 000 000,00**
ИТОГО к оплате										**21 000 000,00**

Заказчик Баймагамбетов И. А. — "Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 120540003561
(должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Калдыкулов Е. Т. — "Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356
(должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Мусабеков К. Д. — «Су Жоба Құралыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 040640001809
(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Наурызбаев С.Д. — "Строительная компания Куат" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 121140010423
(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 118 от** от **20.05.2020**

Акт выполненных работ

за **июль 2020 года**

Ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Окна и двери									
1	**1**	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		**10,5**	**3030,24**	**213,95**	**31818**	**2246**	**15632**	**10803**	**46030**
				м2		**1327,55**	**101,37**	**13939**	**1064**		**3410**	
3	**3**	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно -откидных) двухстворчатых**		**25,2**	**3568,36**	**215,03**	**89923**	**5419**	**48150**	**27992**	**127348**
				м2		**1442,62**	**100,15**	**36354**	**2524**		**9433**	

5	5	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		25,6	1233,11	6,13	31568	157	24642	4928	39415
				м		264,4	2,97	6769	76		2920	
14	14	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		6,51	1793,13	218,16	11673	1420	3077	5642	18700
				м2		1102,27	101,37	7176	660		1385	
16	16	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		1,89	3203,32	59,55	6054	113	1009	3584	10410
				м2		2609,71	24,37	4932	46		771	
18	18	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей		5,88	2354,48	46,53	13844	274	4627	6517	21990
				м2		1521,01	18,38	8944	108		1629	
20	20	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		10,5	3030,24	213,95	31818	2246	15632	10803	46030
				м2		1327,55	101,37	13939	1064		3410	
22	22	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		29,25	3568,36	215,03	104374	6290	55888	32491	147814
				м2		1442,62	100,15	42197	2929		10949	
25	25	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщ иной до 0,51 м		28,7	1197,39	4,9	34365	141	27626	4800	42298
				м		229,91	2,38	6598	68		3133	
28	28	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		26,8	1523,54	6,91	40831	185	27001	9851	54737
				м		509,15	1,39	13645	37		4055	

29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		18,48	1914,91	95,15	35388	1758	10249	17391	57000
				м2		1265,16	41,85	23380	773		4222	
33	33	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		4,41	4408,62	222,2	19442	980	11096	5632	27080
				м2		1670,27	103,4	7366	456		2006	
35	35	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		10,5	3030,24	213,95	31818	2246	15632	10803	46030
				м2		1327,55	101,37	13939	1064		3410	
37	37	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		29,25	3568,36	215,03	104374	6290	55888	32491	147814
				м2		1442,62	100,15	42197	2929		10949	
40	40	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		28,7	1233,11	6,13	35390	176	27626	5525	44188
				м		264,4	2,97	7588	85		3273	
43	43	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		26,8	1523,54	6,91	40831	185	27001	9851	54737
				м		509,15	1,39	13645	37		4055	
44	44	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		21,84	1914,91	95,15	41822	2078	12112	20552	67364
				м2		1265,16	41,85	27631	914		4990	
48	48	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		4,41	4408,62	222,2	19442	980	11096	5632	27080
				м2		1670,27	103,4	7366	456		2006	
			Итого по разделу: 7. Окна и двери					415158	33184	209969	255288	1026065
								297605	15290		76006	

			Раздел: 8. Полы									
50	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	147,96	721,12	28,74	106697	4253	52773	37231	155442	
			м2 стяжки		335,71	13,78	49671	2039		11514		
59	59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	166,35	778,66	35,93	129530	5976	59332	48303	192059	
			м2 стяжки		386,06	17,22	64222	2865		14227		
68	68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	136,13	778,66	35,93	105999	4891	48553	39528	157169	
			м2 стяжки		386,06	17,22	52555	2345		11642		
			Итого по разделу: 8. Полы								504670	
			Раздел: 9. Внутренние отделочные работы									
80	80	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	15	2461,34	96,43	36920,1	1446	19454	12346	53207	
			м2 оштукатуриваем ой поверхности		1068,01	75,14	16020,15	1127		3941		
81	81	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	52,52	1743,59	90,5	91574	4753	40063	36394	138204	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		890,27	72,15	46757	3789		10237		
83	83	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	59,47	3451,95	55,52	205287	3302	50921	109963	340471	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2540,19	27,94	151065	1662		25220		
84	84	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	59,47	2473,7	13,17	147111	783	15388	94452	260888	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2201,77	4,11	130939	244		19325		
93	93	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	820,48	2461,34	96,43	2019478	79117	1064084	675306	2910366	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1068,01	75,14	876277	61648		215583		

94	94	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	820,48	1482,12	14,78	1216047	12130	532500	486162	1838385
			м2 отделываемой поверхности		818,32	4,64	671417	3807		136177	
95	95	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	53,29	3451,95	55,52	183954	2959	45629	98536	305090
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2540,19	27,94	135367	1489		22599	
96	96	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	53,29	2473,7	13,17	131824	702	13789	84637	233777
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2201,77	4,11	117332	219		17317	
102	102	Е12-120101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	183,2	547,08	3,77	100225	691	46650	38322	149630
			м2		288,67	1,86	52884	341		11084	
103	103	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	776,8	2461,34	96,43	1911967	74905	1007435	639354	2755426
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1068,01	75,14	829626	58366		204106	
104	104	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	776,8	1482,12	14,78	1151308	11484	504151	460280	1740515
			м2 отделываем ой поверхности		818,32	4,64	635673	3604		128927	
105	105	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	56,29	3451,95	55,52	194310	3125	48198	104083	322265
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2540,19	27,94	142987	1573		23871	
106	106	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 5 мм	56,29	2473,7	13,17	139245	742	14566	89402	246938
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2201,77	4,11	123938	231		18292	
			Итого по разделу: 9. Внутренние отделочные работы								11295162

ИТОГО:				7815628	436002	3957473	3279587	12825897
				1041950	250259		950068	
В том числе :						0		
Стоимость оборудования, всего						0		
в том числе, оборудование поставки заказчика								
Временные здания и сооружения		2,32 %	297561					13123458
Итого с временными								13241569
Итого с затратами на снегоборьбу		0,9 %	118111					
Непредвиденные работы и затраты		2 %	264831					
Итого с непредвиденными работами и затратами								13506400
НДС		12 %	1620768					15127168
Итого с НДС								14368924,3
Итого с коэф понож		0,95						

ЗАКАЗЧИК

"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель

Баймагамбетов И. А. _____

ПОДРЯДЧИК

Меркі Мерей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Калдыкулов Е. Т. _____

Технадзор ТОО «Су Жоба Құралыс» _____ **Мусабеков К. Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 118 от** от **20.05.2020**

Акт выполненных работ

за **июль 2020 года**

Отопление работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отопление работы									
1	1	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**		78,9	18400,05	196,39	1451764	15495	1361696	59096	1631729
				квт		945,16	95,11	74573	7504		120869	
2	2	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		2	1536,38	22,49	3073	45	2142	650	4020
				м трубопровода		442,65	8,59	885	17		298	

3	3	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 2 0 мм. Прокладка		216	1662,61	22,49	359125	4858	258654	70176	463645
				м трубопровода		442,65	8,59	95612	1855		34344	
4	4	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		36	1359,92	22,49	48957	810	32212	11696	65506
				м трубопровода		442,65	8,59	15935	309		4852	
5	5	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		80	1953,47	22,49	156278	1799	119066	25991	196850
				м трубопровода		442,65	8,59	35412	687		14581	
6	6	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		96	2086,25	22,49	200280	2159	155627	31189	249987
				м трубопровода		442,65	8,59	42494	824		18518	
7	7	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		15	3539,51	58,62	53093	879	37265	10986	69205
				м трубопровода		996,56	20,64	14948	310		5126	
11	11	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны алансировочные диаметром 15 -25 мм. Установка на резьбовом соединении		139	671,73	2,79	93371	387	9868	59915	165549
				шт.		597,96	0,71	83116	99		12263	
12	12	С123-040602-0301	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-R, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 57 61-2005		139	8060		1120340		1120340		1209967
				шт.							89627	
13	13	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении		139	520,19	0,67	72306	94	2524	50208	132315
				шт.		501,35	0,32	69688	45		9801	

14	14	С123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 С, PN 10, DN 15 , типа Danfoss	шт.	139	6901		959239		959239		1035978
											76739	
15	15	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	430	97,64	1,44	41985	621	709	29272	76957
						94,55	0	40655	0		5701	
16	16	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	101,11	1,44	1517	22	77	1021	2741
						94,55	0	1418	0		203	
17	17	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	27	307,73	0	8309	0	2947	3860	13142
						198,57	0	5361	0		974	
18	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-0 21 за один раз	м2	217,15	97,75	3	21227	652	9731	7858	31412
						49,94	0,32	10844	70		2327	
19	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,72	79,1	2,12	1006	27	608	270	1378
						29,17	0,32	371	4		102	
20	20	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	191	676,82	84,19	129272	16080	50811	50485	194138
						326,61	40,5	62382	7736		14381	
24	24	Е11-160601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2456,48	145,23	9826	581	1191	5892	16975
						2013,39	32,4	8054	130		1257	
25	25	С123-040901-0105	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23177		92708		92708		100125
											7417	

26	26	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1110		4440		4440	355,2	4795,2
27	27	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1,2. Установка	шт.	1	3991,14 3098,15	259,49 64,6	3991 3098	259 65	633	2277 501	6770
28	28	С123-051206-0602	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	шт.	1	17252		17252		17252	1380	18632
29	29	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2422,8 2013,39	111,55 16,2	9691 8054	446 237	1191	5845 1243	16779
30	30	С123-040905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1283		5132		5132	411	5543
31	31	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2547,91 350,75	0 0	10192 1403	0 0	8789	1010 896	12098
32	32	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	516,68 460,83	0 0	2067 1843	0 0	223	1327 272	3665
33	33	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	549	7409
34	34	Ц13-120901-0101	Бобышки для термометра. Монтаж оборудования	шт.	4	1522,71 751,68	97,72 0,13	6091 3007	391 1	2693	2165 660	8917
35	35	Ц13-120901-0101	Бобышки для манометров. Монтаж оборудования	шт.	4	1522,71 751,68	97,72 0,13	6091 3007	391 1	2693	2165 660	8917

36	36	Е11-180701-0102	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54939,2	276,93	109878	554	101607	5615	124733
						3858,82	40,53	7718	81		9239	
37	37	С121-050201-0502	(крепление)Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	265075		3181		3181		3435
											254	
38	38	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3539,51	58,62	24777	410	17390	5127	32296
						996,56	20,64	6976	145		2392	
39	39	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных вод огазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2086,25	22,49	2086	22	1621	325	2604
						442,65	8,59	443	9		193	
			Итого по разделу: Отопление работы									5918212,2
			ИТОГО:					5035405	46982	4391120	444421	5918212,2
								597297	20129		438385,2	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		137303				
			Итого с временными									6055515
			Итого с затратами на снегоборьбу			0,9 %		54500				6110014
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122200				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6232215

		НДС			12 %	747866				
		Итого с НДС								6980080
		Итого с коэф пониж			0,95					6631075,7

ЗАКАЗЧИК

"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель
Баймагамбетов И. А. _____

ПОДРЯДЧИК

Меркі Мерей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор
Калдыкулов Е. Т. _____

Технадзор ТОО «Су Жоба Құралыс» _____ **Мусабеков К. Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ҰЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ