Форма 3-КС пр.4-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: "Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Подрядчик: "Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Наименование строительства и его адрес - "Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 20 20 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			118	20.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		(за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"	**69 339 278,40**	**61 910 070,00**	**9 999 278,4**						**7 429 208,40**	**9 999 278,40**
ИТОГО к оплате										**9 999 278,40**

Заказчик **Баймагамбетов И. А.** **"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 120540003561**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Калдыкулов Е. Т.** **"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 120240001356**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **Мусабеков К. Д.** **«Су Жоба Құралыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 040640001809**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **Наурызбаев С.Д.** **"Строительная компания Куат" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 121140010423**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 118 от** от **20.05.2020**

Акт выполненных работ

за **за октябрь 2020 года**

Ремонтно-строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Полы									
63	**63**	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН -2,КН-3**		**130,4**	**330,81**	**1,01**	**43138**	**132**	**25198**	**12868**	**60487**
				м плинтусов		**136,57**	**0,49**	**17809**	**63**		**4481**	
			Итого по разделу: 8. Полы									**60487**
			Раздел: 9. Внутренние отделочные работы									

86	86	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	323,71	710,13	5,59	229877	1810	58202	122933	381034
			м2 окрашиваемой поверхности		524,75	2,7	169865	874		28225	
91	91	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водо эмульсионными составами улучшенная по штукатурке	267,15	861,22	5,93	230076	1583	52362	127365	386036
			м 2 окрашиваемой поверхности		659,3	2,86	176131	765		28595	
97	97	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	155,84	889,81	3,97	138668	619	38155	72138	227670
			м2 окрашиваемой поверхности		641	1,92	99893	299		16864	
98	98	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	717,93	710,13	5,59	509825	4013	129081	272642	845064
			м2 окрашиваемой поверхности		524,75	2,7	376730	1939		62597	
100	100	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	462,86	861,22	5,93	398626	2743	90722	220670	668841
			м2 окрашиваемой поверхности		659,3	2,86	305161	1325		49544	
101	101	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляным и составами по штукатурке	20,66	1064,25	4,24	21987	88	5771	11644	36322
			м2 окрашиваемой поверхности		780,7	2,05	16129	42		2690	
107	107	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	127,17	889,81	3,97	113157	505	31136	58867	185785
			м2 окрашиваемой поверхности		641	1,92	81515	244		13762	
108	108	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	705,92	710,13	5,59	501296	3946	126922	268081	830927
			м2 окрашиваемой поверхности		524,75	2,7	370428	1907		61550	
109	109	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	486,58	1310,69	9,17	637757	4463	199766	313162	1026993

			м2 отделываемой поверхности		890,97	2,92	433528	1419		76074		
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	486,58	861,22	5,93	419055	2884	95371	231979	703116	
			м2 окрашиваемой поверхности		659,3	2,86	320800	1393		52083		
			Итого по разделу: 9. Внутренние отделочные работы									5291788
			Раздел: 10. Наружные отделочные работы									
111	111	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	69,97	1323,22	38,15	92586	2669	26199	47516	151310	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		910,63	32,55	63717	2278		11208		
112	112	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	69,97	144,1	3	10083	210	5064	3479	14646	
			м2		68,73	0,32	4809	23		1085		
113	113	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка биту мной грунтовкой, последующий слой	69,97	118,69	3	8305	210	3286	3479	12726	
			м2		68,73	0,32	4809	23		943		
			Итого по разделу: 10. Наружные отделочные работы									178682
			Раздел: 11. Разные работы									
114	114	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердо лиственных пород. Установка	17	18915,65	105,11	321566	1787	273992	33512	383485	
			м ограждения		2693,35	44,6	45787	758		28406		
115	115	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Поручни. Окраска улучшенная масля ными составами по дереву	1,802	874,98	4,24	1577	8	416	833	2602	
			м2 окрашиваемой поверхности		639,63	2,05	1153	4		193		
116	116	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	8,42	19243,49	1364,05	162030	11485	138675	10327	186145	
			м3		1409,67	293,71	11869	2473		13789		
			Итого по разделу: 11. Разные работы									572232
			ИТОГО:				28156328	436002	8825969	4383001	6103189	

			Итого с временными									6244783
			Итого с затратами на снегоборьбу			0,9 %		56203				6300986
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		126020				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6427006
			НДС			12 %		771241				
			Итого с НДС									7198246
			Итого с коэф пониж			0,95						6693399,00

ЗАКАЗЧИК

"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель

Баймагамбетов И. А. _____

Технадзор ТОО «Су Жоба Құралыс» _____ **Мусабеков К. Д.**

ПОДРЯДЧИК

"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Калдыкулов Е. Т. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания средней школы Жанаталап в селе Жанаталап Сарысуского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 118 от** от **20.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 года**

Пожарная сигнализация и оповещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пожарная сигнализация и оповещение									
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	52768,7	2,08	52769	2	631	37538	97531
						52136	0	52136	0		7225	
2	2	С121-130207-1020 #примен.	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70мм**	шт.	4	43		172		172		186
											14	

3	3	С123-080303-0307	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508		29508		29508	2361	31869
4	4	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	1529	20645
5	5	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917		6917		6917	553	7470
6	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования	шт.	47	2625,76 2592	2,08 0	123411 121824	98 0	1489	87713 16890	228014
7	7	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 м м	шт.	117,5	43		5053		5053	404	5457
8	8	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	47	1653		77691		77691	6215	83906
9	9	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой. Монтаж оборудования	шт.	14	1321,27 1296	0,78 0	18498 18144	11 0	343	13064 2525	34086
10	10	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	шт.	14	43		602		602	48	650
11	11	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	14	334		4676		4676	374	5050
12	12	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат ручной. Монтаж оборудования	т.	4	1655,39 1296	319,68 125,92	6622 5184	1279 504	159	4095 857	11574
13	13	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	4	1064		4256		4256	340	4596
14	14	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98		65	48		3120		3120		3370

				шт.								250	
15	15	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы шлейфовые-контрольные, линейные УШК-01. Монтаж оборудования	луч	16	2364,08	0,21	37825	3	1211	26360	69320
						2288,2	0	36611	0		5135	
16	16	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универсальныеполипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 м м	шт.	6,4	43		275		275		297
											22	
17	17	С123-080306-0501 #примен.	УШК-01	шт.	16	669		10704		10704		11560
											856	
18	18	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	14	664,38	0	9301	0	54	6658	17236
						660,5	0	9247	0		1277	
19	19	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154		1540		1540		1663
											123	
20	20	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	5	3556		17780		17780		19202
											1422	
21	21	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м докг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	500	555,24	69,54	277622	34770	46337	148629	460351
						393,03	19,83	196515	9914		34100	
22	22	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универеальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	шт.	1845	43		79335		79335		85682
											6347	
23	23	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,49	23748		11637		11637		12567
											931	
24	24	С123-060401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,01	283762		2838		2838		3065
											227	
25	25	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		10	453,76	32,43	4538	324	574	2695	7811

26	26	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		363,95	10,39	3640	104		579	
				м	10	140		1400		1400		1512
27	27	Ц13-080206-0101	Кабельные каналы. Монтаж оборудования								112	
				м	490	233,38	2,23	114355	1091	11332	73429	202807
28	28	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм			208,02	0,11	101931	53		15023	
				м	490	46		22540		22540		24343
29	29	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования								1803	
				шт.	28	1655,39	319,68	46351	8951	1112	28666	81018
30	30	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010			1296	125,92	36288	3526		6001	
				шт.	26	896		23296		23296		25160
31	31	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010								1864	
				шт.	2	1928		3856		3856		4164
32	32	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах								308	
				м	264	46,88	0,8	12377	211	2227	7216	21161
						37,65	0,31	9940	83		1568	
33	33	С123-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,64	262178		692150		692150		747522
34	34	Ц13-080206-0101	Кабельные каналы. Монтаж оборудования								55372	
				м	254	233,38	2,23	59278	566	5874	38063	105128
						208,02	0,11	52838	28		7787	
35	35	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	154	46		7084		7084		7651
											567	

36	36	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	347,48	14,47	3475	145	569	2013	5927
						276,1	3,46	2761	35		439	
37	37	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	90		900		900		972
											72	
38	38	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	31911,23	2,08	31911	2	353	22720	59002
						31556	0	31556	0		4371	
39	39	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	шт.	4	43		172		172		186
											14	
40	40	С123-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241		24241		24241		26180
											1939	
41	41	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116		20645
											1529	
42	42	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917		6917		6917		7470
											553	
43	43	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования	шт.	12	2625,76	2,08	31509	25	380	22395	58216
						2592	0	31104	0		4312	
44	44	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универсальные м	шт.	30	43		1290		1290		1393
											103	
45	45	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	12	1653		19836		19836		21423
											1587	
46	46	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат ручной. Монтаж оборудования	шт.	2	1655,39	319,68	3311	639	79	2048	5787
						1296	125,92	2592	252		429	

47	47	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1064		2128		2128		2298
											170	
48	48	С124-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	48		672		672		726
											54	
49	49	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы шлейфовые-контрольные, линейные УШК-01. Монтаж оборудования	луч	8	2364,08	0,21	18913	2	605	13180	34660
						2288,2	0	18306	0		2567	
50	50	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	шт.	3,2	43		138		138		149
											11	
51	51	С123-080306-0501 #примен.	УШК-01	шт.	8	669		5352		5352		5780
											428	
52	52	Ц13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	664,38	0	2658	0	16	1902	4925
						660,5	0	2642	0		365	
53	53	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462		499
											37	
54	54	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556		3556		3556		3840
											284	
55	55	Ц13-100105-0502 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	84	555,24	69,54	46641	5841	7785	24970	77339
						393,03	19,83	33015	1666		5729	
56	56	С121-130207-1020 #примен.	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	шт.	309,96	43		13328		13328		14395
											1066	
57	57	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,084	23748		1995		1995		2154
											160	
58	58	Ц13-080206-0101	Кабельные каналы. Монтаж оборудования		84	233,38	2,23	19604	187	1943	12588	34767

				м		208,02	0,11	17474	9		2575	
59	59	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	84	46		3864		3864		4173
											309	
60	60	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1655,39	319,68	4966	959	119	3071	8681
						1296	125,92	3888	378		643	
61	61	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-ЗМ ГОСТР 5412 6-2 010	шт.	2	896		1792		1792		1935
											143	
62	62	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1928		1928		1928		2082
											154	
63	63	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладк в коробах	м	30	46,88	0,8	1407	24	253	820	2405
						37,65	0,31	1130	9		178	
64	64	С123-060903-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,3	262178		78653		78653		84946
											6292	
65	65	Ц13-080206-0101	Кабельные каналы. Монтаж оборудования	м	30	233,38	2,23	7001	67	694	4496	12417
						208,02	0,11	6241	3		920	
66	66	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	30	46		1380		1380		1490
											110	
			Итого по разделу:Пожарная сигнализация и оповещение									2950486
			ИТОГО:					2147609	55197	1297405	584329	2950486
								795007	16564		218552	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			2,32 %		68451			
			Итого с временными								3018937
			Итого с затратами на снегоборьбу			0,9 %		27170			3046108
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		60922			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								3107030
			НДС			12 %		372844			
			Итого с НДС								3479873
			Итого с коэф пониж			0,95					3305879,4

ЗАКАЗЧИК

"Сарысу ауданы әкімдігінің білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Руководитель

Баймагамбетов И. А. _____

Технадзор ТОО «Су Жоба Құралыс» _____ **Мусабеков К. Д.**

ПОДРЯДЧИК

"Меркі Мерей" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Директор

Калдыкулов Е. Т. _____