Приложние 4-1 к приказу

Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02 04 19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка (без сметной документации);**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2021 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные затраты		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	474 331 658,65	474 331 658,65									50 821 249,14	

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

м.п.

Генподрядчик:

ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. І ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Наименование объекта - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2021

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.РАЗБИВКА ОСЕЙ										
		РАЗБИВКА ОСИ										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,7		29999,00	--	20999	--	--	--	20999
						29999,00	--	20999	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.5, стр.97	Закрепление оси автомобильной дороги II категории	км	0,7		18169,00	--	12718	--	--	--	12718
						18169,00	--	12718	--		--	
		РАЗБИВКА ОСЕЙ ОПОР										
3	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0203-05, п.3, стр.66-67	Разбивка осей опор	шт	12		2479,00	--	29748	--	--	--	29748
						2479,00	--	29748	--		--	
		РАЗБИВКА ОСИ РЕГУЛЯЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ										
4	ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97	Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,3		29999,00	--	9000	--	--	--	9000
						29999,00	--	9000	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					72465	--	--	--	72465
								72465	--		--	

	Стоимость прочих работ	Тенге				72465					
	Всего заработная плата	Тенге					72465				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				72465					
	Сметная заработная плата	Тенге					72465				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				72465					
	Сметная заработная плата	Тенге					72465				

РАЗДЕЛ 2.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЕ РАБОТЫ

СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5460	30,39	30,39	165929	165930	--	57238	241021
					--	14,56	--	79498		17853	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 105 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 40м)	м3 грунта	5460	78,90	78,90	430794	430794	--	148599	625745
					--	37,80	--	206388		46351	

ПЛОЩАДКИ

7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	245	3341,48	1147,97	818663	281253	488971	136978	1032092
					197,71	319,97	48439	78393		76451	

ПОЛУОСТРОВКИ

8	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка	кмтрубопровода	0,192	13484929,26	7411429,00	2589106	1422995	113502	1521138	4439064
					5482336,00	2520285,76	1052609	483895		328820	
9	241-103-0156 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварнаясо спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74 размерами 1420х19,0 мм (10% стоимости)	м	19,2	477135,00	--	9160992	--	9160992	--	9893871
					--	--	--	--		732879	
10	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (отсыпка полуостровков)	м3 грунта	3082	288,09	288,09	887893	887894	--	129215	1098476
					--	58,23	--	179465		81369	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (23,4)	т*км	133164	38,00	--	5059776	--		--	5465051

						--	--	--	--		404782	
12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2	м3 грунта	3082	42,05	42,05	129598	129598	--	35837	178670
					--	16,15	--	49774		13235	
13	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. I группа грунтов 2 (до20м)	м3 грунта	3082	60,80	60,80	187386	187386	--	51815	258337
					--	23,35	--	71965		19136	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ А-169	Дрова	т	57479,0328	1473,21	--	84678686	--	84678686	--	91452981
					--	--	--	--		6774295	
15	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 3(4)	м3 грунта	36756	46,25	46,25	1699965	1699965	--	470006	2343569
					--	17,76	--	652787		173598	
16	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи икотлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. I группа грунтов 3(4) (до20м)	м3 грунта	36756	63,07	63,07	2318201	2318201	--	640966	3195900
					--	24,22	--	890230		236733	
17	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3уплотненного грунта	39838	40,02	40,02	1594317	1594317	--	536379	2301151
					--	18,70	--	744971		170456	
18	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следуприи толщине слоя 50 см (до 4-х проходов)	м3 уплотненного грунта	39838	13,65	13,65	543789	543789	--	146572	745590
					--	5,11	--	203572		55229	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				110265095	9662122	94442151	3874743	123271518
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1101048	3640938	--	9131187	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84678686				
		Сметная прибыль	Тенге				84678686				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6774295				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91452981				
	Материалы		Тенге				16425417				
	Всего заработная плата		Тенге				602475				
	Транспортные расходы		Тенге					4741986			
		Накладные расходы	Тенге				5059776				
		Сметная прибыль	Тенге				3874743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1624013				
							21924173				

		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1984
		Сметная заработная плата	Тенге					4741986			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9160992				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9160992				
		Сметная прибыль	Тенге				732879				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				9893871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				123271025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1984
		Сметная заработная плата	Тенге					4741986			

РАЗДЕЛ 3.ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС, САНИТАРНАЯ РУБКА, ПЕРЕСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

ПЕРЕСАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ- 34ШТ.

19	1147-0116-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выкопка пересаживаемых деревьевс комом земли, размеры 0,8х0,6 м.	шт.	34	17066,44 12294,65	446,86 206,47	580259 418018	15193 7020	147048	374034 76343	1030636
20	1147-0102-0320 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительнойземли до 100%	яма	34	8183,08 6631,48	-- --	278225 225470	-- --	52755	198414 38131	514770
21	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	34	4648,28 3337,25	1192,06 467,73	158042 113466	40530 15903	4046	113845 21751	293638
22	414-102-0101 РСНБ РК 2015	Пересаживаемые деревья. Погрузка	т	27,2	665,00 --	-- --	18088 --	-- --		-- 1447	19535
23	414-102-0102 РСНБ РК 2015	Пересаживаемые деревья. Разгрузка	т	27,2	454,00 --	-- --	12349 --	-- --		-- 988	13337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1046963 756954	55723 22923	203849 --	686293 138660	1871916
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1046963				
	Материалы		Тенге				203847				
	Всего заработная плата		Тенге					779877			
	Транспортные расходы		Тенге				30437				
		Накладные расходы	Тенге				686293				
		Сметная прибыль	Тенге				138660				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1871916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					779877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1871916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					779877			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									125215899
В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1930467					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9717845				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3663861				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						94646000			
- Перевозка грузов	Тенге				5090213					
- Накладные расходы	Тенге							4561036		
- Сметная прибыль	Тенге							9269847		
Общая сметная стоимость										125 215 899,00
Оборудование										0
Прочие										72465
СМР										125 143 434,00
Временные здания и сооружения4,1%										5 130 880,79
Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										130 346 779,79
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										9 028 010,02
Испытание моста										0,00
Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										139 374 789,81
Непредвиденные работы и затраты 2%										2 786 046,50
Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										142 160 836,31
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										142 160 836,31
Со скидкой 0,99991321313%										142 148 498,61
НДС (12%)										17 057 819,83
Стоимость строительства										159 206 318,44

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.
№KZ87VJE00064688

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Баев А.И.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
Акт выполненных работ №2-1 за декабрь 2021

на СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ №1,6 (4шт)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		4433,1	234,40	234,40	1039119	1039118	--	151229	1285576
						--	47,38	--	210040		95228	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		4433,1	39,88	39,88	176792	176792	--	60996	256811
						--	19,11	--	84717		19023	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		4433,1	26,83	26,83	118940	118940	--	41015	172751
						--	12,85	--	56965		12796	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2663,96	288,09	288,09	767460	767460	--	111688	949480
						--	58,23	--	155122		70332	
5	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27)-на свалку	т-км		140257,494	38,00	--	5329785	--		--	5756168

		[illegible]			--	--	--	--		426383		
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня толщиной 10см под ж.б. плиты	м3 подушки	65	8284,99	271,30	538524	17635	336824	162769	757397
					2831,77	149,35	184065	9708		56103	
7	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=2	Устройство площадок из переходных плит- с перестановкой	м3 сборных конструкций	82,5	18964,88	10951,92	1564603	903533	--	806924	2561249
					8012,96	3630,96	661069	299554		189722	
8	1130-0102-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8к=2	То же, разборка- всего 2 раза	м3 сборных конструкций	82,5	15171,91	8761,54	1251682	722828	--	645539	2048999
					6410,37	2904,77	528855	239644		151778	
9	226-102-0412 РСНБ РК 2015	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	5	174671,00	--	873355	--	873355	--	943223
					--	--	--	--		69868	
10	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	200	117,00	--	23400	--		--	25272
					--	--	--	--		1872	
11	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т·км	5400	38,00	--	205200	--		--	221616
					--	--	--	--		16416	
12	1105-0101-7725 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сван железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длинойдо 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(6). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13	м3 конструктивного объема сван	684,875	47865,48	39598,35	32781873	27119920	4090957	3837150	39548544
					2293,84	3365,45	1570996	2304913		2929522	
13	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6) группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	684,875	121,23	121,23	83027	83028	--	28640	120600
					--	58,08	--	39778		8933	
14	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6)группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до20м. На водохозяйственном строительстве, применекоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3грунта	684,875	43,21	43,21	29593	29594	--	10207	42984
					--	20,70	--	14177		3184	

15	1101-0102-0384 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	684,875	728,08	728,08	498644	498644	--	72571	616912
					--	147,17	--	100793		45697	
16	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку	т-км	40680,9	38,00	--	1545874	--		--	1669544
					--	--	--	--		123670	
17	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	684,875	63,09	62,84	43209	43038	171	14843	62696
					--	30,10	--	20615		4644	
18	212-101-2219 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	620,625	22601,00	--	14026746	--	14026746	--	15148886
					--	--	--	--		1122140	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	31,7125	27243,37	1512,55	863955	47967	9133	749516	1742549
					25442,82	529,40	806855	16789		129078	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	3,085	402525,00	--	1241790	--	1241790	--	1341133
					--	--	--	--		99343	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	27,505	385992,00	--	10616710	--	10616710	--	11466047
					--	--	--	--		849337	
22	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,1225	892474,00	--	1001802	--	1001802	--	1081946
					--	--	--	--		80144	
23	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	660	482,99	33,98	318773	22427	48272	226859	589282
					375,87	1,85	248074	1221		43651	
24	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	39,793697	52473,29	34163,44	2088106	1359490	68669	1351572	3714853
					16584,20	17723,36	659947	705278		275174	
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	99,43	117,00	--	11633	--		--	12564
					--	--	--	--		931	
26	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т-км	2684,61	38,00	--	102015	--		--	110176
					--	--	--	--		8161	

ОПОРЫ ВЫШЕ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА

27	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный бетон В20)	м3 бетона	225,51	53456,38	4173,26	12054948	941112	10019312	1179580	14293290
					4853,55	1373,50	1094524	309738		1058762	
28	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (подготовительный слой бетон В20)	м3 бетона	41,25	53456,38	4173,26	2205076	172147	1832720	215767	2614511
					4853,55	1373,50	200209	56657		193667	
29	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ростверк из монолитного бетона,бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	756	35594,38	3785,06	26909351	2861505	20647207	3587163	32936235
					4498,20	1150,52	3400639	869793		2439721	
30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	96	81260,80	--	7801037	--	32256	6525776	15472958
					80924,80	--	7768781	--		1146145	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,93	27243,37	1512,55	161553	8969	1708	140154	325843
					25442,82	529,40	150876	3139		24137	
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	90,06	27243,37	1512,55	2453538	136220	25938	2128543	4948647
					25442,82	529,40	2291380	47678		366566	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	95,99	385992,00	--	37051372	--	37051372	--	40015482
					--	--	--	--		2964110	
34	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	360	666,75	51,31	240030	18472	49078	157562	429400
					479,11	1,85	172480	666		31807	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,6912	27243,37	1512,55	264021	14659	2791	229049	532515
					25442,82	529,40	246571	5131		39446	
36	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	42,2736	27243,37	1512,55	1151675	63941	12174	999125	2322864
					25442,82	529,40	1075560	22380		172064	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиляклассаА-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	2,12	402525,00	--	853353	--	853353	--	921621
					--	--	--	--		68268	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,5712	398962,00	--	3020621	--	3020621	--	3262271
					--	--	--	--		241650	

39	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	42,2736	385992,00	--	16317271	--	16317271	--	17622653
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		1305382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									227945548
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21060881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45397046			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11437714			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						122180233		
		- Перевозка грузов	Тенге				7217907				
		- Накладные расходы	Тенге							27655754	
		- Сметная прибыль	Тенге							17880945	
	Общая сметная стоимость										227 945 548,00
	Оборудование										0
	Прочие										0
	СМР										227 945 548,00
	Временные здания и сооружения4,1%										9 345 767,47
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										237 291 315,47
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										16 444 288,16
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										253 735 603,63
	Непредвиденные работы и затраты 2%										5 074 712,07
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										258 810 315,70
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										258 810 315,70
	Со скидкой 0,99991321313%										258 787 854,37
	НДС (12%)										31 054 542,52
	Стоимость строительства										289 842 396,89

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ Негрий А.Ю.

«КАЗАХДОРСТРОЙ» БИН 180841023781 ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ГОРОДЕ АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Сыздыков К.С.

АДС САПА

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт _____ Баев А.И.

ТОО "Казахский Промтранспроект" ЖШС
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Объект: "Строительство Таусогорской развязки на участке от ул. № А43 ... ул. Кудайбергена Таева с ... строительством моста через ... Часть 1 очередь строительства моста через реку Сарыбулак"
СМО должность _____
_____ "___" _____ 20___ г.
(подпись) (ф.и.о. дата)

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. КОРРЕКТИРОВКА.

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Акт выполненных работ №2-2 за декабрь 2021

на СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №2-5 (8шт)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №3, 4- 4 ШТ.										
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
1	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	44,66609		27243,37	1512,55	1216852	67559	12864	1055668	2454328
						25442,82	529,40	1136429	23646		181802	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм**	т	4,022		402525,00	--	1618956	--	1618956	--	1748472
						--	--	--	--		129516	
3	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	33,5		385992,00	--	12930732	--	12930732	--	13965191
						--	--	--	--		1034459	
4	222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1,78		892474,00	--	1588604	--	1588604	--	1715692
						--	--	--	--		127088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17355144	67559	16151156	1055668	19883683
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1136429	23646	--	1472865	
		Материалы	Тенге					15766540				
		Всего заработная плата	Тенге					12864				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1160075			
		Накладные расходы	Тенге					14549688				
		Сметная прибыль	Тенге					1055668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1345777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18167985				676

	Сметная заработная плата	Тенге					1160075			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1588604				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1588604				
	Сметная прибыль	Тенге				127088				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1715692				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19883677				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676
	Сметная заработная плата	Тенге					1160075			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19883683
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1136429				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67559			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23646			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16151156		
	- Накладные расходы	Тенге							1055668	
	- Сметная прибыль	Тенге							1472865	
Общая сметная стоимость										19 883 683,10
Оборудование										0
Прочие										0
СМР										19 883 683,10
Временные здания и сооружения4,1%										815 231,01
Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										20 698 914,11
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										1 434 434,75
Испытание моста										0,00
Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										22 133 348,85
Непредвиденные работы и затраты 2%										442 666,98
Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										22 576 015,83
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										22 576 015,83
Со скидкой 0,99991321313%										22 574 056,53
НДС (12%)										2 708 886,78
Стоимость строительства										25 282 943,31

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____**Негрий А.Ю.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____**Сыздыков К.С.**
№KZ87VJE00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____**Баев А.И**