Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 695 от 11.10.2021 года

Номер документа	Дата составления
22	**11.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	412 388 404,81	412 388 404,81	44 184 471,94
				Итого	1	x	412 388 404,81	44 184 471,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 11.07.2022

М.П.

Приложние 4-1 к приказу

Министра индустрии и инфраструктурного развития от 02.04.19 №178

Заказчик : **ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахдорстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пр. Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал со строительством моста через реку Есиль. I очередь – строительство моста через реку Есиль. Корректировка (без сметной документации);**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		695	11.10.2021			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные затраты		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	2 282 915 956,63	412 388 404,81									44 184 471,94	

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

м.п.

Генподрядчик:

ТОО «Казахдорстрой»

м.п.

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-
Шифр стройки 1924
Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Акт выполненных работ №9 за июль

на СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №1,6 (4шт)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №1,6- 4 ШТ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		==========										
1	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	--		24,70	20,27	--	--	--	--	--
						4,31	9,70	--	--		--	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	1769,14		22,25	22,25	39363	39363	--	13579	57177
						--	10,66	--	18859		4235	
3	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатацинмашин - 1,06**	м3 грунта	1769,14		9,84	9,84	17408	17409	--	6000	25280
						--	4,71	--	8333		1873	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1769,14		206,54	89,25	365398	157896	--	211358	622897
						117,29	48,64	207502	86051		46141	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1769,14		101,13	84,88	178913	150164	5308	45678	242558
						13,25	22,61	23441	40000		17967	
		==========										
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА										
		==========										
6	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование фасадной стены, класс бетона B30F300 W8 сульфатостойкий**	м3	393,72		46184,75	6343,45	18183860	2497544	13209821	2765054	22624828
						6289,99	2070,60	2476495	815237		1675913	

7	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	32,5	81260,80	--	2640976	--	10920	2209247	5238241
		ПР-ЭЛ-СП-№			80924,80	--	2630056	--		388018	
8	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	16	3796,12	154,55	60738	2473	41490	14936	81728
		ПР-ЭЛ-СП-№			1048,46	62,87	16775	1006		6054	
9	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонированиемонолитного ригеля из бетона B25 F300 W8	м3	131,6	41597,16	3838,81	5474186	505188	3687151	1273228	7287207
		ПР-ЭЛ-СП-№			9740,48	1777,36	1281847	233901		539793	
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,48	27243,37	1512,55	285511	15851	3019	247692	575859
		ПР-ЭЛ-СП-№			25442,82	529,40	266641	5548		42656	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодическогопрофиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,68	398962,00	--	2266104	--	2266104	--	2447392
		СП-№			--	--	--	--		181288	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,8	385992,00	--	1852762	--	1852762	--	2000983
		СП-№			--	--	--	--		148221	
13	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и деталикрепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг спреобладанием толстолистовой стали, с отверстиями или без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,715	892474,00	--	1530593	--	1530593	--	1653040
		СП-№			--	--	--	--		122447	
14	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,715	108313,00	--	185757	--	185757	--	200618
		СП-№			--	--	--	--		14861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43 057 808,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6902757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3385888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1208935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22792925		
		- Накладные расходы	Тенге							6786772	
		- Сметная прибыль	Тенге							3189467	
	Общая сметная стоимость										**43057808**
	Оборудование										**0**
	Прочие										**0**
	СМР										**43057808**
	Временные здания и сооружения4,1%										**1 765 370,13**
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										**44 823 178,13**

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										3 106 246,24
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										47 929 424,37
	Непредвиденные работы и затраты 2%										958 588,49
	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										48 888 012,86
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										48 888 012,86
	Со скидкой 1%										48 883 770,02
	НДС (12%)										5 866 052,40
	Стоимость строительства										54 749 822,42

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности _____ **Негрий А.Ю.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Казахдорстрой
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

_____

«Нұр-Сұлтан қаласының көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» мемлекеттік мекемесі БСН 151140001473

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ **Сыздыков К.С.**
№KZ87VII00064688

«АДС САПА»

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт _____ **Белау Д.И.**

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
объект:"Строительство по Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование) до ул. Хусейн бен Талал с строительством моста через реку Есиль 1 очередь - строительство моста через реку Есиль"
ФИО должность_____
_____
"____" _____ 20____ ж.г.
(подпись) (дата)

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-
Шифр стройки 1924
Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Акт выполненных работ №10 за июль

на СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ №2,5 (4шт)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №2, 5- 4 ШТ.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		==========										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2723,12		234,40	234,40	638299	638299	--	92895	789690
		ПР 2% ОП 8%				--	47,38	--	129021		58496	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2723,12		39,88	39,88	108598	108598	--	37468	157751
		ПР 2% ОП 8%				--	19,11	--	52039		11685	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициентк времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2723,12		26,83	26,83	73061	73061	--	25194	106116
		ПР 2% ОП 8%				--	12,85	--	34992		7860	
		ПР 2% ОП 8%				--	1322,60	--	3601599		611868	
5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1936,8		288,09	288,09	557973	557973	--	81202	690308
		ПР 2% ОП 8%				--	58,23	--	112780		51134	
6	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (27)-на свалку	т·км	101973		38,00	--	3874956	--		--	4184952
		ОП 8%				--	--	--	--		309996	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1936,8		24,70	20,27	47839	39259	232	19537	72766

		НР - 72%, СП - 8%			4,31	9,70	8348	18787		5390	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1267,5	22,25	22,25	28202	28202	--	9728	40965
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,66	--	13512		3034	
9	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатацинмашин - 1,06	м3 грунта	1267,5	9,84	9,84	12472	12472	--	4298	18112
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,71	--	5970		1342	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1267,5	206,54	89,25	261789	113124	--	151428	446274
		НР - 72%, СП - 8%			117,29	48,64	148665	61651		33057	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1267,5	101,13	84,88	128182	107585	3803	32726	173780
		НР - 72%, СП - 8%			13,25	22,61	16794	28658		12873	
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ									
		==========									
12	1105-0101-7725 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длинойдо 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(6). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13	м3 конструктивного объема сваи	1112,08	47865,48	39598,35	53230247	44036533	6642777	6230651	64217770
		НР - 99%, СП - 8%			2293,84	3365,45	2550937	3742650		4756872	
13	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6) группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1112,08	121,23	121,23	134817	134818	--	46505	195827
		НР - 72%, СП - 8%			--	58,08	--	64590		14506	
14	1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 4(6)группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до20м. На водохозяйственном строительстве, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3грунта	1112,08	43,21	43,21	48053	48053	--	16574	69798
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,70	--	23020		5170	

15	1101-0102-0384 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	1112,08	728,08	728,08	809683	809683	--	117839	1001723
		НР - 72%, СП - 8%			--	147,17	--	163665		74202	
16	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку	т·км	66057,6	38,00	--	2510187	--		--	2711002
		СП - 8%			--	--	--	--		200815	
17	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1112,08	63,09	62,84	70161	69883	278	24101	101803
		НР - 72%, СП - 8%			--	30,10	--	33474		7541	
18	212-101-2219 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классВ22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	1125,76	22601,00	--	25443302	--	25443302	--	27478766
		СП - 8%			--	--	--	--		2035464	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	57,75	27243,37	1512,55	1573305	87350	16632	1364905	3173267
		НР - 91%, СП - 8%			25442,82	529,40	1469323	30573		235057	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	5,08	402525,00	--	2044827	--	2044827	--	2208413
		СП - 8%			--	--	--	--		163586	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	50,89	385992,00	--	19643133	--	19643133	--	21214584
		СП - 8%			--	--	--	--		1571451	
22	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,78	892474,00	--	1588604	--	1588604	--	1715692
		СП - 8%			--	--	--	--		127088	
23	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм.Сварка ванным способом	стык	1040	482,99	33,98	502310	35339	76066	357474	928567
		НР - 91%, СП - 8%			375,87	1,85	390905	1924		68783	
24	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	40	52473,29	34163,44	2098932	1366537	69027	1358579	3734112
		НР - 99%, СП - 8%			16584,20	17723,36	663368	708934		276601	
25	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	127,2	117,00	--	14882	--		--	16073
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
26	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т·км	3434,4	38,00	--	130507	--		--	140948
		СП - 8%			--	--	--	--		10441	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА									
		==========									

27	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (тампонажный бетон В20)	м3 бетона	47,31	53456,38	4173,26	2529021	197437	2101963	247465	2998605
		ПР - 84%, СП - 8%			4853,55	1373,50	229621	64980		222119	
28	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонныепод фундаменты. Устройство при подводном бетонировании (подготовительный слой бетон В20)	м3 бетона	30	53456,38	4173,26	1603691	125198	1332887	156922	1901462
		ПР - 84%, СП - 8%			4853,55	1373,50	145606	41205		140849	
29	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ростверк из монолитного бетона,бетон В25 F300 W8 сульфатостойкий	м3 бетона в деле	546	35594,38	3785,06	19434531	2066643	14911871	2590729	23787281
		ПР - 84%, СП - 8%			4498,20	1150,52	2456017	628184		1762021	
30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	67,555	81260,80	--	5489573	--	22698	4592175	10888288
		ПР - 84%, СП - 8%			80924,80	--	5466875	--		806540	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 25 мм	т	4,26	27243,37	1512,55	116057	6443	1228	100684	234080
		ПР - 91%, СП - 8%			25442,82	529,40	108386	2255		17339	
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	63,11	27243,37	1512,55	1719329	95457	18176	1491587	3467789
		ПР - 91%, СП - 8%			25442,82	529,40	1605696	33410		256873	
33	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	67,37	385992,00	--	26004281	--	26004281	--	28084623
		СП - 8%			--	--	--	--		2080342	
34	1106-0301-0502 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	180	666,75	51,31	120015	9236	24539	78781	214700
		ПР - 91%, СП - 8%			479,11	1,85	86240	333		15904	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
		==========									
35	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование стоек, класс бетона В30 F300 W8сульфатостойкий	м3	46,8	46184,75	6343,45	2161446	296873	1570201	328672	2689327
		ПР - 84%, СП - 8%			6289,99	2070,60	294372	96904		199209	
36	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	6,1375	81260,80	--	498738	--	2062	417208	989221
		ПР - 84%, СП - 8%			80924,80	--	496676	--		73276	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,1375	27243,37	1512,55	167206	9283	1768	145058	337245
		ПР - 91%, СП - 8%			25442,82	529,40	156155	3249		24981	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71	398962,00	--	283263	--	283263	--	305924

		СП = 8%			--	--	--	--		22661	
39	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,4275	385992,00	--	2094972	--	2094972	--	2262570
		СП = 8%			--	--	--	--		167598	
40	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонированиемонолитной перемычки из бетона В35 F300 W8	м3	5,6	46801,32	3838,81	262087	21497	186043	54180	341568
		НР = 37% СП = 8%			9740,48	1777,36	54547	9953		25301	
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4125	27243,37	1512,55	11238	624	119	9749	22666
		НР = 37% СП = 8%			25442,82	529,40	10495	218		1679	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	398962,00	--	39896	--	39896	--	43088
		СП = 8%			--	--	--	--		3192	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3125	385992,00	--	120622	--	120622	--	130272
		СП = 8%			--	--	--	--		9650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				172498916	49416887	104241235	19729838	214287768
							16185219	5649521	--	15378302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170910312				
	Материалы		Тенге				26978333				
	Всего заработная плата		Тенге					21834740			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50230994				
	Местные материалы		Тенге				25443302				
	Транспортные расходы		Тенге				2655577				
		Накладные расходы	Тенге				19729838				
		Сметная прибыль	Тенге				15251214				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				205891364				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								11369
		Сметная заработная плата	Тенге					21834740			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1588604				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1588604				
		Сметная прибыль	Тенге				127088				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1715692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				207607056				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								11369
		Сметная заработная плата	Тенге					21834740			
	Общая сметная стоимость										214287768
	Оборудование										0
	Прочие										0
	СМР										214287768
	Временные здания и сооружения4,1%										8 785 798,49
	Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%										223 073 566,49
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										15 458 998,16
	Испытание моста										0,00
	Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%										238 532 564,65
	Непредвиденные работы и затраты 2%										4 770 651,29

	Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%										243 303 215,94
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00										243 303 215,94
	Со скидкой 1%										243 282 100,41
	НДС (12%)										29 193 852,05
	Стоимость строительства										272 475 952,46

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____ Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____ Сыздыков К.С.
№KZ87VJP00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____ Белау Д.И.

АВТОРЛЫҚ КАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
объект: "Строительство пр.Тәуелсіздік на участке от ул. № А43 (проектное наименование до ул. Хусаин бен Талап с строительством моста через реку Есиль. 1 очередь - строительство моста через реку Есиль"
ФИО должность_____
(подпись) (дата)

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПР.ТЭУЕЛСІЗДІК НАУЧАСТКЕ ОТ УЛ.№А43 (ПРОЕКТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) ДО УЛ.ХУСЕЙН БЕН ТАЛАЛ СОСТРОИТЕЛЬСТВОМ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ. I ОЧЕРЕДЬ-

Шифр стройки 1934

Наименование объекта - АВТОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЕСИЛЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Акт выполненных работ №11 за июль

на СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №3,4 (4шт)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР №3, 4- 4 ШТ.										
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ										
		==========										
1	**1105-0101-7725 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 05 табл.6 п.3.4 Кзтр=1,13, Кэм=1,13**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длинойдо 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 4(6). Погружение свай с островков, на косогорах, с подмостей,в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., применен коэффициент к затратам труда - 1,13 и к времени эксплуатации машин - 1,13**	**м3 конструктивного объема сваи**	**678,3**		**47865,48**	**39598,35**	**32467157**	**26859561**	**4051682**	**3800312**	**39168866**
						2293,84	**3365,45**	**1555914**	**2282785**		**2901398**	
2	**1101-0104-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Грунты 4(6) группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108.л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**678,3**		**121,23**	**121,23**	**82230**	**82231**	**--**	**28365**	**119442**
						--	**58,08**	**--**	**39396**		**8848**	
3	**1101-0104-0116 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Грунты 4(6)группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85- до20м. На водохозяйственном строительстве, примененкоэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3грунта**	**678,3**		**43,21**	**43,21**	**29309**	**29310**	**--**	**10109**	**42572**
						--	**20,70**	**--**	**14041**		**3153**	
4	**1101-0102-0384 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3**	**м3 грунта**	**678,3**		**728,08**	**728,08**	**493857**	**493856**	**--**	**71874**	**610990**
						--	**147,17**	**--**	**99825**		**45258**	

5	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км (27)-на свалку	т·км	40291,02	38,00	--	1531059	--		--	1653544
					--	--	--	--		122485	
6	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	678,3	63,09	62,84	42794	42625	169	14700	62094
					--	30,10	--	20417		4600	
7	212-101-2219 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый классаВ22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	477,7	22601,00	--	10796498	--	10796498	--	11660218
					--	--	--	--		863720	
8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,624	27243,37	1512,55	589111	32708	6227	511077	1188203
					25442,82	529,40	550176	11448		88015	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	2,31	402525,00	--	929833	--	929833	--	1004220
					--	--	--	--		74387	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	19,58	385992,00	--	7557723	--	7557723	--	8162341
					--	--	--	--		604618	
11	1105-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные полые диаметром свыше 0,8 м. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	34	52473,29	34163,44	1784092	1161557	58672	1154792	3173995
					16584,20	17723,36	563863	602594		235111	
12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	104,8	117,00	--	12262	--		--	13243
					--	--	--	--		981	
13	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(27)-на свалку	т·км	2829,6	38,00	--	107525	--		--	116127
					--	--	--	--		8602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56423450	28701848	23400804	5591229	66975855
							2669953	3070506	--	4961176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56423450				
	Материалы		Тенге				4116753				
	Всего заработная плата		Тенге					5740459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8487556				
	Местные материалы		Тенге				10796498				
	Транспортные расходы		Тенге				1650845				
		Накладные расходы	Тенге				5591229				
		Сметная прибыль	Тенге				4961176				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				66975855				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								2623
		Сметная заработная плата	Тенге					5740459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66975855				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								2623
		Сметная заработная плата	Тенге					5740459			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66975855
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2669953				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28701848			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3070506			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23400807		
- Перевозка грузов	Тенге				1650846				
- Накладные расходы	Тенге							5591229	
- Сметная прибыль	Тенге							4961176	
Общая сметная стоимость									66975855
Оборудование									0
Прочие									0
СМР									66975855
Временные здания и сооружения4,1%									2 746 010,06
Сумма с учетом - Временные здания и сооружения 4,1%									69 721 865,06
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%									4 831 725,25
Испытание моста									0,00
Сумма с учетом - Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 6,93%									74 553 590,30
Непредвиденные работы и затраты 2%									1 491 071,81
Сумма с учетом - Непредвиденные работы и затраты 2%									76 044 662,11
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021 г. К=1,00									76 044 662,11
Со скидкой 0,99991321313%									76 038 062,43
НДС (12%)									9 124 567,49
Стоимость строительства									85 162 629,92

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Казахдорстрой"
БИН 050640000298

Уполномоченный по доверенности_____Негрий А.Ю.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной
БИН 151140001473

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "АДС САПА"

Эксперт_____Сыздыков К.С.
№KZ87VTE00064688

Эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Казахский Промтранспроект"

Эксперт_____Белау Д.И.