Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки: Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана - Караганда

Сводный реестр актов выполненных работ за ноябрь 2020 года					
№п/п	Акты		Наименование видов работ	Стоимость по актам ф. 2В	
	месяц	год		в ценах 2019 г.	в текущих ценах
1	2	3	4	5	6
1	Ноябрь	2020г.	Ливневая канализация К2	27 385 416	32 007 152
2	Ноябрь	2020г.	Хозяйственно-бытовая канализация К1	15 211 286	17 778 439
3	Ноябрь	2020г.	Ливневая канализация К2	40 544 365	47 386 888
4	Ноябрь	2020г.	Хозяйственно-бытовая канализация К1	5 065 616	5 920 521
			ИТОГО:		**103 093 000,000**
			ИТОГО 2020 г		**103 093 000,000**

Сдал _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой",Республика Казахстан, Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е10, дом № 17М**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640000298

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №594 от 16.07.20

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
123	**30.11.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда			тенге	1	103 093 000,00	103 093 000,00	11 045 678,57
				Итого	1	x	103 093 000,00	11 045 678,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Альбеков А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл _____

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2020г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		594	19.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	103 093 000	103 093 000									11 045 679	

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Генподрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь 2020 года
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на Наружные сети водоснабжения и канализации. Ливневая канализация К2

Составлена в текущих ценах 2019 года

Сметная стоимость, тенге **32 007 152**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2(1738+493+224+453+535+1566)м.п.					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
210	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. /сухого грунта/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**565,7650**		**269,04**	**152212**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**92,31**	**52228**
		Итого материалов:				**255,57**	**144590**
		Накладные расходы	%	72		**0,11**	**64**
		Сметная прибыль	%	8		66,47	37604
		Сметная стоимость:				26,84	15185
211	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы./мокрого грунта/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3308,7950**		**362,34**	**205002**
		Итого оплата труда:				**295,93**	**979171**
		Итого эксплуатация машин:					
		Итого материалов:				**101,55**	**335995**
		Накладные расходы				**281,12**	**930177**
		Сметная прибыль	%	72		**0,11**	**376**
		Сметная стоимость:	%	8		73,11	241916
						29,52	97687
						398,57	**1318774**

213	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	2598,4772	565,40	1469179
		Сметная прибыль	%	8	45,23	117534
		Сметная стоимость:			610,63	1586713
215	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	3447,9700	1487,00	5127131
		Сметная прибыль	%	8	118,96	410171
		Сметная стоимость:			1605,96	5537302
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
219	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	59,7400	3015,12	180123
		Итого оплата труда:			1268,05	75753
		Итого эксплуатация машин:			165,62	9894
		Итого материалов:			1635,70	97717
		Накладные расходы	%	99	1255,37	74996
		Сметная прибыль	%	8	341,64	20410
		Сметная стоимость:			4612,13	275529
220	1123-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка**	м трубопровода	256,0000	1703,86	436187
		Итого оплата труда:			1223,84	313304
		Итого эксплуатация машин:			779,10	199448
		Итого материалов:			21,35	5467
		Накладные расходы	%	99	1211,60	310171
		Сметная прибыль	%	8	233,24	59709
		Сметная стоимость:			3148,70	806066
223	2301-1202-1305 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	261,1200	50797,00	13264113
		Сметная прибыль	%	8	4063,76	1061129
		Сметная стоимость:			54860,76	14325242
242	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	70,4800	21108,36	1487717
		Итого оплата труда:			4355,40	306969
		Итого эксплуатация машин:			7,20	507
		Итого материалов:			16745,76	1180241
		Накладные расходы	%	94	4094,08	288550
		Сметная прибыль	%	8	2016,19	142101
		Сметная стоимость:			27218,63	1918369
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(69шт.)(чертежи НВК спец.71-74 лист)				
243	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	11,9300	45768,12	546014
		Итого оплата труда:			19445,09	231980
		Итого эксплуатация машин:			7986,53	95279

		Итого материалов:					
		Накладные расходы	%	99		**21878,59**	**261012**
		Сметная прибыль	%	8		19250,64	229660
		Сметная стоимость:				5201,50	62054
244	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**70220,25**	**837728**
		Сметная прибыль	%	8		**23061,00**	**115305**
		Сметная стоимость:				1844,88	9224
245	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**24905,88**	**124529**
		Сметная прибыль	%	8		**14154,00**	**84924**
		Сметная стоимость:				1132,32	6794
246	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**15286,32**	**91718**
		Сметная прибыль	%	8		**16484,00**	**197808**
		Сметная стоимость:				1318,72	15825
247	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**17802,72**	**213633**
		Сметная прибыль	%	8		**22345,00**	**111725**
		Сметная стоимость:				1787,60	8938
250	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**24132,60**	**120663**
		Сметная прибыль	%	8		**4472,00**	**22360**
		Сметная стоимость:				357,76	1789
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**4829,76**	**24149**
Стоимость общестроительных работ -			В том числе:				**24173968**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**10909856**
Местные материалы -			Тенге				**1544876**
Транспортные расходы -			Тенге				**1316229**
Накладные расходы -			Тенге				**5659253**
Сметная прибыль -			Тенге				**1469179**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1182898**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**967420**
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**13060174**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**885**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1316229**
Сметная прибыль -			Тенге				**13264113**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**13264113**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1061129**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**14325242**
Сметная заработная плата -			чел.-ч				**27385416**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**885**
Итого прямые затраты:							**1316229**
в том числе:			Тенге				
- зарплата рабочих-строителей							**24173968**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**856651**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1379896**
			Тенге				**459578**
							20468242

	- перевозка грузов	Тенге				1469179
	- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы		Тенге				1182898
ИТОГО:		Тенге				25356866
Сметная прибыль		Тенге				2028549
ИТОГО по смете:		Тенге				27385416
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				27 385 416
	в т.ч. Оборудование	Тенге				0
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				356 010
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				27 741 426
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	тенге				610 311
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				28 351 738
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				567 035
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге				28 918 773
	МРП 2021 г. , к=1,0501698		1,0501698			30 369 622
	НДС (12 %)	Тенге				3 644 355
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				34 013 976
	Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				2 006 825
	Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				32 007 152

Заказчик_____

Подрядчик_____

Куревич И.С.

К283VJE00021401

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

АКТ №2
выполненных работ за ноябрь 2020 года
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на Наружные сети водоснабжения и канализации. Хозяйственно-бытовая канализация К1

Составлена в текущих ценах 2019 года

Сметная стоимость, тенге **17 778 439**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (420+484+650+1074+1242 м)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
133	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. /сухого грунта/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**470,2100**		**215,25**	**101214**
		Итого оплата труда:				**73,85**	**34726**
		Итого эксплуатация машин:				**204,45**	**96136**
		Итого материалов:				**0,11**	**53**
		Накладные расходы	%	72		53,17	25003
		Сметная прибыль	%	8		21,47	10097
		Сметная стоимость:				**289,90**	**136314**
134	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы./мокрого грунта/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1410,6300**		**295,93**	**417447**

		Итого оплата труда:				**101,55**	**143244**
		Итого эксплуатация машин:				**281,12**	**396560**
		Итого материалов:				**0,11**	**160**
		Накладные расходы	%	72		73,11	103136
		Сметная прибыль	%	8		29,52	41647
		Сметная стоимость:				**398,57**	**562229**
135	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1960,0000**		**1315,60**	**2578576**
		Итого оплата труда:				**932,36**	**1827426**
		Итого эксплуатация машин:				**1315,60**	**2578576**
		Накладные расходы	%	72		671,30	1315746
		Сметная прибыль	%	8		158,95	311546
		Сметная стоимость:				**2145,85**	**4205868**
136	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**3573,5960**		**565,40**	**2020511**
		Сметная прибыль	%	8		45,23	161641
		Сметная стоимость:				**610,63**	**2182152**
137	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы./для обратной засыпки/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2822,8650**		**215,25**	**607629**
		Итого оплата труда:				**73,85**	**208473**
		Итого эксплуатация машин:				**204,45**	**577142**
		Итого материалов:				**0,11**	**321**
		Накладные расходы	%	72		53,17	150101
		Сметная прибыль	%	8		21,47	60618
		Сметная стоимость:				**289,90**	**818348**
138	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**612,8650**		**1487,00**	**911330**
		Сметная прибыль	%	8		118,96	72906
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**984237**
139	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов/песок+суглинок/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**888,6543**		**565,40**	**502445**
		Сметная прибыль	%	8		45,23	40196
		Сметная стоимость:				**610,63**	**542641**
140	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2822,8650**		**37,11**	**104752**
		Итого оплата труда:				**14,94**	**42160**
		Итого эксплуатация машин:				**37,11**	**104752**
		Накладные расходы	%	72		10,75	30355
		Сметная прибыль	%	8		3,83	10809

		Сметная стоимость:					
141	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**2822,8650**	**51,69**	**145915**
		Итого оплата труда:			**179,18**	**505800**
		Итого эксплуатация машин:				
		Накладные расходы			**138,86**	**391982**
		Сметная прибыль	%	72	**81,01**	**228673**
		Сметная стоимость:	%	8	99,98	282227
					22,33	63042
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(89шт.)(чертежи НВК спец.39-46 лист)			**301,49**	**851068**
142	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкц ий колодца**	**9,2800**	**45768,12**	**424728**
		Итого оплата труда:				
		Итого эксплуатация машин:				
		Итого материалов:			**19445,09**	**180450**
		Накладные расходы			**7986,53**	**74115**
		Сметная прибыль	%	99	**21878,59**	**203033**
		Сметная стоимость:	%	8	19250,64	178646
					5201,50	48270
143	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**	**70220,25**	**651644**
		Сметная прибыль			**23061,00**	**115305**
		Сметная стоимость:	%	8	1844,88	9224
144	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**	**24905,88**	**124529**
		Сметная прибыль			**14154,00**	**169848**
		Сметная стоимость:	%	8	1132,32	13588
145	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**	**15286,32**	**183436**
		Сметная прибыль			**16484,00**	**82420**
		Сметная стоимость:	%	8	1318,72	6594
146	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**	**17802,72**	**89014**
		Сметная прибыль			**22345,00**	**111725**
		Сметная стоимость:	%	8	1787,60	8938
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА			**24132,60**	**120663**
161	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**21,1300**	**3015,12**	**63709**

		Итого оплата труда:				**1268,05**	**26794**
		Итого эксплуатация машин:				**165,62**	**3500**
		Итого материалов:				**1635,70**	**34562**
		Накладные расходы	%	99		1255,37	26526
		Сметная прибыль	%	8		341,64	7219
		Сметная стоимость:				**4612,13**	**97454**
166	**1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1800**		**681534,75**	**122676**
		Итого оплата труда:				**504475,28**	**90806**
		Итого эксплуатация машин:				**229254,14**	**41266**
		Итого материалов:				**23080,61**	**4155**
		Накладные расходы	%	99		499430,53	89897
		Сметная прибыль	%	8		94477,22	17006
		Сметная стоимость:				**1275442,50**	**229580**
171	**2301-0503-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**180,0000**		**3254,00**	**585720**
		Сметная прибыль	%	8		260,32	46858
		Сметная стоимость:				**3514,32**	**632578**
172	**1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**30196,89**	**301969**
		Итого оплата труда:				**4576,04**	**45760**
		Итого эксплуатация машин:				**438,93**	**4389**
		Итого материалов:				**25317,30**	**253173**
		Накладные расходы	%	98		4484,52	44845
		Сметная прибыль	%	8		2774,51	27745
		Сметная стоимость:				**37455,92**	**374559**
177	**2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/**	**м**	**10,0000**		**19562,00**	**195620**
		Сметная прибыль	%	8		1564,96	15650
		Сметная стоимость:				**21126,96**	**211270**
182	**1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0100**		**4422559,84**	**44226**
		Итого оплата труда:				**583268,06**	**5833**
		Итого эксплуатация машин:				**621602,50**	**6216**
		Итого материалов:				**3396533,34**	**33965**
		Накладные расходы	%	99		577435,38	5774
		Сметная прибыль	%	8		399999,62	4000

		Сметная стоимость:				**5399994,84**	**54000**
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШПУНТОВ И КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ(специф. л.4)					
200	**1101-0205-1001 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**492,3000**		**689,79**	**339583**
		Итого оплата труда:				**350,57**	**172583**
		Итого эксплуатация машин:				**27,89**	**13732**
		Итого материалов:				**324,42**	**159710**
		Накладные расходы	%	72		252,41	124260
		Сметная прибыль	%	8		75,38	37107
		Сметная стоимость:				**1017,57**	**500950**
201	**1101-0205-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	**м2 креплений**	**607,5000**		**1478,89**	**898424**
		Итого оплата труда:				**1148,49**	**697709**
		Итого эксплуатация машин:				**36,09**	**21924**
		Итого материалов:				**313,37**	**190373**
		Накладные расходы	%	72		826,91	502351
		Сметная прибыль	%	8		184,46	112062
		Сметная стоимость:				**2490,27**	**1512837**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11205657**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**10122348**
Материалы -			Тенге				**626332**
Всего заработная плата -			Тенге				**3822186**
Местные материалы -			Тенге				**1390628**
Транспортные расходы -			Тенге				**2522956**
Накладные расходы -			Тенге				**2834022**
Сметная прибыль -			Тенге				**1036510**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13992879**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3132**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3822186**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1083309**
Материалы -			Тенге				**253173**
Всего заработная плата -			Тенге				**45760**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**781340**
Накладные расходы -			Тенге				**44845**
Сметная прибыль -			Тенге				**90252**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1218406**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**45760**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15211286**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3162**

	Сметная заработная плата -					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		Тенге				3867946
Итого прямые затраты:						
в том числе:		Тенге				11205657
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1484247
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4146980
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2383699
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3051473
	- перевозка грузов	Тенге				2522956
	- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы		Тенге				2878867
ИТОГО:		Тенге				14084524
Сметная прибыль		Тенге				1126762
ИТОГО по смете:		Тенге				15211286
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15 211 286
	в т.ч. Оборудование	Тенге				0
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				197 747
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				15 409 033
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге				338 999
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				15 748 031
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				314 961
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге				16 062 992
	МРП 2021 г. , к=1,0501698		1,0501698			16 868 869
	НДС (12 %)	Тенге				2 024 264
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				18 893 133
	Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				1 114 695
	Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				17 778 439

Заказчик_____

Подрядчик_____

Жуневич И.С.

K283VJE0002140I

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

АКТ №3
выполненных работ за ноябрь 2020 года
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на Наружные сети водоснабжения и канализации. Ливневая канализация К2

Составлена в текущих ценах 2019 года

Сметная стоимость, тенге **47 386 888**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2(1738+493+224+453+535+1566)м.п.					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
210	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. /сухого грунта/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**905,9150**		**269,04**	**243725**
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				**92,31**	**83629**
		Итого материалов:				**255,57**	**231521**
		Накладные расходы	%	72		**0,11**	**103**
		Сметная прибыль	%	8		66,47	60213
		Сметная стоимость:				26,84	24315
211	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы./мокрого грунта/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3308,7950**		**362,34**	**328253**
		Итого оплата труда:				**295,93**	**979171**
		Итого эксплуатация машин:				**101,55**	**335995**
						281,12	**930177**

		Итого материалов:				**0,11**	**376**
		Накладные расходы	%	72		73,11	241916
		Сметная прибыль	%	8		29,52	97687
		Сметная стоимость:				**398,57**	**1318774**
212	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1292,4500**		**1315,60**	**1700347**
		Итого оплата труда:				**932,36**	**1205029**
		Итого эксплуатация машин:				**1315,60**	**1700347**
		Накладные расходы	%	72		671,30	867621
		Сметная прибыль	%	8		158,95	205437
		Сметная стоимость:				**2145,85**	**2773405**
213	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**8990,8950**		**565,40**	**5083452**
		Сметная прибыль	%	8		45,23	406676
		Сметная стоимость:				**610,63**	**5490128**
214	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы./для обратной засыпки/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2686,7300**		**215,25**	**578325**
		Итого оплата труда:				**73,85**	**198419**
		Итого эксплуатация машин:				**204,45**	**549309**
		Итого материалов:				**0,11**	**305**
		Накладные расходы	%	72		53,17	142862
		Сметная прибыль	%	8		21,47	57695
		Сметная стоимость:				**289,90**	**778882**
215	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3447,9700**		**1487,00**	**5127131**
		Сметная прибыль	%	8		118,96	410171
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**5537302**
216	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов/песок+суглинок/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**5260,6769**		**565,40**	**2974387**
		Сметная прибыль	%	8		45,23	237951
		Сметная стоимость:				**610,63**	**3212338**
217	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3628,0530**		**37,11**	**134631**
		Итого оплата труда:				**14,94**	**54186**
		Итого эксплуатация машин:				**37,11**	**134631**
		Накладные расходы	%	72		10,75	39014
		Сметная прибыль	%	8		3,83	13892
		Сметная стоимость:				**51,69**	**187536**
218	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3628,0530**		**179,18**	**650073**

		Итого оплата труда:				**138,86**	**503790**
		Итого эксплуатация машин:				**81,01**	**293900**
		Накладные расходы	%	72		99,98	362729
		Сметная прибыль	%	8		22,33	81024
		Сметная стоимость:				**301,49**	**1093825**
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА					
219	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**84,9600**		**3015,12**	**256165**
		Итого оплата труда:				**1268,05**	**107734**
		Итого эксплуатация машин:				**165,62**	**14071**
		Итого материалов:				**1635,70**	**138969**
		Накладные расходы	%	99		1255,37	106656
		Сметная прибыль	%	8		341,64	29026
		Сметная стоимость:				**4612,13**	**391846**
220	**1123-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**100,0000**		**1703,86**	**170386**
		Итого оплата труда:				**1223,84**	**122384**
		Итого эксплуатация машин:				**779,10**	**77910**
		Итого материалов:				**21,35**	**2135**
		Накладные расходы	%	99		1211,60	121160
		Сметная прибыль	%	8		233,24	23324
		Сметная стоимость:				**3148,70**	**314870**
221	**1123-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 600 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**217,3300**		**1187,13**	**257999**
		Итого оплата труда:				**840,52**	**182670**
		Итого эксплуатация машин:				**561,08**	**121939**
		Итого материалов:				**16,02**	**3481**
		Накладные расходы	%	99		832,11	180843
		Сметная прибыль	%	8		161,54	35107
		Сметная стоимость:				**2180,78**	**473949**
223	**2301-1202-1305 РСНБ РК 2015**	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	**м**	**102,0000**		**50797,00**	**5181294**
		Сметная прибыль	%	8		4063,76	414504
		Сметная стоимость:				**54860,76**	**5595798**
224	**2301-1202-1304 РСНБ РК 2015**	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 600 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	**м**	**221,6766**		**26551,00**	**5885735**
		Сметная прибыль	%	8		2124,08	470859
		Сметная стоимость:				**28675,08**	**6356594**

226	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0476	1068862,38	50867
		Итого оплата труда:			767199,48	36511
		Итого эксплуатация машин:			374977,38	17845
		Итого материалов:			50085,00	2384
		Накладные расходы	%	99	759527,49	36146
		Сметная прибыль	%	8	146271,19	6961
		Сметная стоимость:			1974661,05	93974
229	2301-0603-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	48,5418	6032,00	292804
		Сметная прибыль	%	8	482,56	23424
		Сметная стоимость:			6514,56	316228
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	8,0000	1547,80	12382
		Итого оплата труда:			884,11	7073
		Итого эксплуатация машин:			957,85	7663
		Накладные расходы	%	99	875,26	7002
		Сметная прибыль	%	8	193,84	1551
		Сметная стоимость:			2616,90	20935
233	2302-0402-1207 РСНБ РК 2015	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	8,0000	7908,00	63264
		Сметная прибыль	%	8	632,64	5061
		Сметная стоимость:			8540,64	68325
236	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73**	шт.	16,0000	4235,00	67760
		Сметная прибыль	%	8	338,80	5421
		Сметная стоимость:			4573,80	73181
239	1123-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	100,0000	5006,85	500685
		Итого оплата труда:			1102,96	110296
		Итого эксплуатация машин:			174,02	17402
		Итого материалов:			3749,14	374914
		Накладные расходы	%	99	1091,93	109193
		Сметная прибыль	%	8	487,90	48790
		Сметная стоимость:			6586,69	658669
240	1123-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 600 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	217,3300	3793,16	824368
		Итого оплата труда:			851,64	185087
		Итого эксплуатация машин:			123,12	26759

		Итого материалов:				**2832,51**	**615590**
		Накладные расходы	%	99		843,12	183236
		Сметная прибыль	%	8		370,90	80608
		Сметная стоимость:				**5007,19**	**1088212**
242	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**66,2600**		**21108,36**	**1398640**
		Итого оплата труда:				**4355,40**	**288589**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**477**
		Итого материалов:				**16745,76**	**1109574**
		Накладные расходы	%	94		4094,08	271273
		Сметная прибыль	%	8		2016,19	133593
		Сметная стоимость:				**27218,63**	**1803506**
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(69шт.)(чертежи НВК спец.71-74 лист)					
243	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**20,0200**		**45768,12**	**916278**
		Итого оплата труда:				**19445,09**	**389291**
		Итого эксплуатация машин:				**7986,53**	**159890**
		Итого материалов:				**21878,59**	**438009**
		Накладные расходы	%	99		19250,64	385398
		Сметная прибыль	%	8		5201,50	104134
		Сметная стоимость:				**70220,25**	**1405810**
244	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**23061,00**	**253671**
		Сметная прибыль	%	8		1844,88	20294
		Сметная стоимость:				**24905,88**	**273965**
245	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**		**14154,00**	**169848**
		Сметная прибыль	%	8		1132,32	13588
		Сметная стоимость:				**15286,32**	**183436**
246	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**17,0000**		**16484,00**	**280228**
		Сметная прибыль	%	8		1318,72	22418
		Сметная стоимость:				**17802,72**	**302646**
247	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**11,0000**		**22345,00**	**245795**
		Сметная прибыль	%	8		1787,60	19664
		Сметная стоимость:				**24132,60**	**265459**

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2 С СУЩЕСТВУЮШЕМ КАБЕЛЕМ /7 шт/

266	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2715**	**100967,42**	**27417**
		Итого оплата труда:			**82903,16**	**22512**
		Итого эксплуатация машин:			**22464,07**	**6100**
		Итого материалов:			**2341,35**	**636**
		Накладные расходы	%	69	57203,18	15533
		Сметная прибыль	%	8	12653,65	3436
		Сметная стоимость:			**170824,25**	**46386**
267	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2650**	**309660,00**	**82048**
		Сметная прибыль	%	8	24772,80	6564
		Сметная стоимость:			**334432,80**	**88611**
268	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0007**	**247357,00**	**163**
		Сметная прибыль	%	8	19788,56	13
		Сметная стоимость:			**267145,56**	**176**
269	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0059**	**210429,00**	**1246**
		Сметная прибыль	%	8	16834,32	100
		Сметная стоимость:			**227263,32**	**1345**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**34410284**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**22892009**
Материалы -			Тенге			**2685840**
Всего заработная плата -			Тенге			**3810681**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**83457**
Местные материалы -			Тенге			**6076673**
Транспортные расходы -			Тенге			**8057839**
Накладные расходы -			Тенге			**3115262**
Сметная прибыль -			Тенге			**2080582**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**28087853**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**2957**
Сметная заработная плата -			Тенге			**3810681**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**27417**
Материалы -			Тенге			**636**
Всего заработная плата -			Тенге			**22512**
Накладные расходы -			Тенге			**15533**
Сметная прибыль -			Тенге			**3436**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**46386**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**16**

Сметная заработная плата -	Тенге				22512
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11490858
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11490858
Сметная прибыль -	Тенге				919269
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				12410126
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40544365
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2973
Сметная заработная плата -	Тенге				3833193
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				34410284
в том числе:	Тенге				1725041
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4289940
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2108152
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				20337464
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8057839
- перевозка грузов	Тенге				0
- оборудование	Тенге				3130795
Накладные расходы	Тенге				37541079
ИТОГО:	Тенге				3003286
Сметная прибыль	Тенге				40544365
ИТОГО по смете:	Тенге				40 544 365
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				0
в т.ч. Оборудование	тенге				527 077
Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				41 071 442
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				903 572
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге				41 975 013
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				839 500
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				42 814 514
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				44 962 509
МРП 2021 г., к=1,0501698		1,0501698			5 395 501
НДС (12 %)	Тенге				50 358 010
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				2 971 123
Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				47 386 888
Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				

Заказчик_____

Подрядчик_____

Куревич Н.С.

№ KZ83VJE00021401

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

АКТ №4
выполненных работ за ноябрь 2020 года
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 6-1

на Наружные сети водоснабжения и канализации. Хозяйственно-бытовая канализация К1

Составлена в текущих ценах 2019 года

Сметная стоимость, тыс. тенге **5 920 521**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (420+484+650+1074+1242 м)					
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА					
168	2301-0503-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	267,7670		11014,00	2949185
		Сметная прибыль	%	8		881,12	235935
		Сметная стоимость:				11895,12	3185120
169	2301-0503-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	240,0000		7255,00	1741200
		Сметная прибыль	%	8		580,40	139296
		Сметная стоимость:				7835,40	1880496
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4690385
Стоимость сантехнических работ -		В том числе:	Тенге				4690385
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				4690385
Сметная прибыль -			Тенге				375231
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				5065616
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5065616
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				4690385
Итого прямые затраты:							

в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4690385
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы		Тенге				0
ИТОГО:		Тенге				0
Сметная прибыль		Тенге				4690385
ИТОГО по смете:		Тенге				375231
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5065616
	в т.ч. Оборудование	Тенге				5 065 616
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				0
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				65 853
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге				5 131 469
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				112 892
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				5 244 361
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге				104 887
	МРП 2021 г. , к=1,0501698		1,0501698			5 349 249
	НДС (12 %)	Тенге				5 617 619
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				674 114
	Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				6 291 734
	Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				371 212
						5 920 521

Заказчик_____

Подрядчик_____

Куревич И.С.
№ KZ83VJE00021401