Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №594 от 16.07.20

Номер документа	Дата составления
40	**29.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительно - монтажные работы			Тенге	1	303 659 395,00	303 659 395,00	32 534 935,18
				Итого	1	x	303 659 395,00	32 534 935,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 29.07.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2021г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		594	16.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	1 223 550 169	303 659 395									32 534 935	

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Генподрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

АКТ №13

выполненных работ за июль 2021 года

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Сметная стоимость, тыс. тенге **119 560 814**

Составлена з текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1(2415+313+300+181)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. /сухого грунта/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	402,8450		269,04	108380
		Итого оплата труда:				92,31	37188
		Итого эксплуатация машин:				255,57	102953
		Итого материалов:				0,11	46
		Накладные расходы	%	72		66,47	26776
		Сметная прибыль	%	8		26,84	10812
		Сметная стоимость:				362,34	145969

2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы./мокрого грунта/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2014,2750	295,93	596084
		Итого оплата труда:			101,55	204542
		Итого эксплуатация машин:			281,12	566258
		Итого материалов:			0,11	229
		Накладные расходы	%	72	73,11	147270
		Сметная прибыль	%	8	29,52	59468
		Сметная стоимость:			398,57	802822
3	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	3337,2810	1315,60	4390527
		Итого оплата труда:			932,36	3111547
		Итого эксплуатация машин:			1315,60	4390527
		Накладные расходы	%	72	671,30	2240314
		Сметная прибыль	%	8	158,95	530467
		Сметная стоимость:			2145,85	7161308
4	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4632,8100	565,40	2619391
		Сметная прибыль	%	8	45,23	209551
		Сметная стоимость:			610,63	2828942
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы./для обратной засыпки/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1442,7200	215,25	310549
		Итого оплата труда:			73,85	106547
		Итого эксплуатация машин:			204,45	294968
		Итого материалов:			0,11	164
		Накладные расходы	%	72	53,17	76714
		Сметная прибыль	%	8	21,47	30981
		Сметная стоимость:			289,90	418244

6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1867,3270	1487,00	2776715
		Сметная прибыль	%	8	118,96	222137
		Сметная стоимость:			1605,96	2998852
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов/песок+суглинок/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	5495,5075	565,40	3107160
		Сметная прибыль	%	8	45,23	248573
		Сметная стоимость:			610,63	3355733
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3140,2900	37,11	116531
		Итого оплата труда:			14,94	46901
		Итого эксплуатация машин:			37,11	116531
		Накладные расходы	%	72	10,75	33769
		Сметная прибыль	%	8	3,83	12024
		Сметная стоимость:			51,69	162323
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3140,2900	179,18	562676
		Итого оплата труда:			138,86	436059
		Итого эксплуатация машин:			81,01	254387
		Накладные расходы	%	72	99,98	313963
		Сметная прибыль	%	8	22,33	70131
		Сметная стоимость:			301,49	946769
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ д.2000(24+12шт.)(чертежи НВК л.5)(9+6шт)				
10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,3000	46021,73	1072306
		Итого оплата труда:			24904,05	580264
		Итого эксплуатация машин:			9921,08	231161
		Итого материалов:			15584,24	363113
		Накладные расходы	%	99	24655,01	574462
		Сметная прибыль	%	8	5654,14	131741
		Сметная стоимость:			76330,87	1778509

11	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	5,1000	64225,00	327548
		Сметная прибыль	%	8	5138,00	26204
		Сметная стоимость:			69363,00	353751
12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	16484,00	16484
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	1319
		Сметная стоимость:			17802,72	17803
13	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	5,0000	21142,00	105710
		Сметная прибыль	%	8	1691,36	8457
		Сметная стоимость:			22833,36	114167
14	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а	шт.	2,0000	21142,00	42284
		Сметная прибыль	%	8	1691,36	3383
		Сметная стоимость:			22833,36	45667
15	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	10,0000	26488,00	264880
		Сметная прибыль	%	8	2119,04	21190
		Сметная стоимость:			28607,04	286070
16	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	шт.	8,0000	26488,00	211904
		Сметная прибыль	%	8	2119,04	16952
		Сметная стоимость:			28607,04	228856
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,0000	22345,00	22345
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	1788
		Сметная стоимость:			24132,60	24133
18	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000	30888,00	247104
		Сметная прибыль	%	8	2471,04	19768
		Сметная стоимость:			33359,04	266872

19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	4472,00	8944
		Сметная прибыль	%	8	357,76	716
		Сметная стоимость:			4829,76	9660
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
20	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,8465	1068862,38	904792
		Итого оплата труда:			767199,48	649434
		Итого эксплуатация машин:			374977,38	317418
		Итого материалов:			50085,00	42397
		Накладные расходы	%	99	759527,49	642940
		Сметная прибыль	%	8	146271,19	123819
		Сметная стоимость:			1974661,05	1671551
21	2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	846,5000	28764,00	24348726
		Сметная прибыль	%	8	2301,12	1947898
		Сметная стоимость:			31065,12	26296624
22	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1246	4295504,15	535048
		Итого оплата труда:			2719991,88	338802
		Итого эксплуатация машин:			2032585,90	253179
		Итого материалов:			239918,25	29884
		Накладные расходы	%	99	2692791,96	335414
		Сметная прибыль	%	8	559063,69	69637
		Сметная стоимость:			7547359,80	940099
23	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 /ФУТЛЯР/	м	124,5600	47000,00	5854320
		Сметная прибыль	%	8	3760,00	468346
		Сметная стоимость:			50760,00	6322666
24	1122-0601-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1246	7172631,89	893423

		Итого оплата труда:			892517,94	111172
		Итого эксплуатация машин:			1131157,77	140897
		Итого материалов:			5454026,12	679353
		Накладные расходы	%	99	883592,76	110060
		Сметная прибыль	%	8	644497,97	80279
		Сметная стоимость:			8700722,62	1083762
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11,0000	32085,17	352937
		Итого оплата труда:			11255,51	123811
		Итого эксплуатация машин:			3209,25	35302
		Итого материалов:			17697,91	194677
		Накладные расходы	%	99	11142,95	122573
		Сметная прибыль	%	8	3458,25	38041
		Сметная стоимость:			46686,38	513550

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	49796767
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19593721
Материалы -	Тенге	1309863
Всего заработная плата -	Тенге	5746268
Местные материалы -	Тенге	4023918
Транспортные расходы -	Тенге	5726551
Накладные расходы -	Тенге	4624254
Сметная прибыль -	Тенге	1937438
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26155412
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4672
Сметная заработная плата -	Тенге	5746268
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	30203046
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30203046
Сметная прибыль -	Тенге	2416244
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32619290
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	58774702
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4672
Сметная заработная плата -	Тенге	5746268

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (420+484+650+1074+1242 м)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

26	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. /сухого грунта/Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162,5950	215,25	34999
		Итого оплата труда:			73,85	12008
		Итого эксплуатация машин:			204,45	33243
		Итого материалов:			0,11	18
		Накладные расходы	%	72	53,17	8646
		Сметная прибыль	%	8	21,47	3492
		Сметная стоимость:			289,90	47136
27	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы./мокрого грунта/ Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1097,0800	295,93	324659
		Итого оплата труда:			101,55	111404
		Итого эксплуатация машин:			281,12	308414
		Итого материалов:			0,11	125
		Накладные расходы	%	72	73,11	80211
		Сметная прибыль	%	8	29,52	32390
		Сметная стоимость:			398,57	437259
28	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2552,4750	1315,60	3358036
		Итого оплата труда:			932,36	2379826
		Итого эксплуатация машин:			1315,60	3358036
		Накладные расходы	%	72	671,30	1713474
		Сметная прибыль	%	8	158,95	405721
		Сметная стоимость:			2145,85	5477231
29	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2423,4040	565,40	1370193
		Сметная прибыль	%	8	45,23	109615
		Сметная стоимость:			610,63	1479808

30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	307,3180	1487,00	456982
		Сметная прибыль	%	8	118,96	36559
		Сметная стоимость:			1605,96	493540
31	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов/песок+суглинок/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	755,8100	565,40	427335
		Сметная прибыль	%	8	45,23	34187
		Сметная стоимость:			610,63	461522
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1082,9600	37,11	40187
		Итого оплата труда:			14,94	16174
		Итого эксплуатация машин:			37,11	40187
		Накладные расходы	%	72	10,75	11645
		Сметная прибыль	%	8	3,83	4147
		Сметная стоимость:			51,69	55979
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1082,9600	179,18	194044
		Итого оплата труда:			138,86	150379
		Итого эксплуатация машин:			81,01	87728
		Накладные расходы	%	72	99,98	108273
		Сметная прибыль	%	8	22,33	24185
		Сметная стоимость:			301,49	326503
		УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(89шт.)(чертежи НВК спец.39-46 лист)(50шт)				
34	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	16,0400	45768,12	734121
		Итого оплата труда:			19445,09	311899
		Итого эксплуатация машин:			7986,53	128104
		Итого материалов:			21878,59	350933
		Накладные расходы	%	99	19250,64	308780
		Сметная прибыль	%	8	5201,50	83432
		Сметная стоимость:			70220,25	1126333

35	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	23061,00	138366
		Сметная прибыль	%	8	1844,88	11069
		Сметная стоимость:			24905,88	149435
36	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16,0000	14154,00	226464
		Сметная прибыль	%	8	1132,32	18117
		Сметная стоимость:			15286,32	244581
37	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,0000	16484,00	230776
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	18462
		Сметная стоимость:			17802,72	249238
38	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	22345,00	134070
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	10726
		Сметная стоимость:			24132,60	144796
39	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	4472,00	26832
		Сметная прибыль	%	8	357,76	2147
		Сметная стоимость:			4829,76	28979
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
40	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	25,2900	3015,12	76252
		Итого оплата труда:			1268,05	32069
		Итого эксплуатация машин:			165,62	4189
		Итого материалов:			1635,70	41367
		Накладные расходы	%	99	1255,37	31748
		Сметная прибыль	%	8	341,64	8640
		Сметная стоимость:			4612,13	116641
41	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1654	681534,75	112733
		Итого оплата труда:			504475,28	83445

		Итого эксплуатация машин:			229254,14	37921
		Итого материалов:			23080,61	3818
		Накладные расходы	%	99	499430,53	82611
		Сметная прибыль	%	8	94477,22	15627
		Сметная стоимость:			1275442,50	210971
42	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	165,4100	3254,00	538244
		Сметная прибыль	%	8	260,32	43060
		Сметная стоимость:			3514,32	581304
43	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	42,4700	30196,89	1282462
		Итого оплата труда:			4576,04	194344
		Итого эксплуатация машин:			438,93	18641
		Итого материалов:			25317,30	1075226
		Накладные расходы	%	98	4484,52	190458
		Сметная прибыль	%	8	2774,51	117834
		Сметная стоимость:			37455,92	1590753
44	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/	м	42,4700	19562,00	830798
		Сметная прибыль	%	8	1564,96	66464
		Сметная стоимость:			21126,96	897262
45	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0425	4422559,84	187826
		Итого оплата труда:			583268,06	24771
		Итого эксплуатация машин:			621602,50	26399
		Итого материалов:			3396533,34	144251
		Накладные расходы	%	99	577435,38	24524
		Сметная прибыль	%	8	399999,62	16988
		Сметная стоимость:			5399994,84	229338
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШПУНТОВ И КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ(специф. л.4)				
46	1105-0101-1201 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м	т свай	45,7500	49282,76	2254686

		Итого оплата труда:			30127,67	1378341
		Итого эксплуатация машин:			26724,47	1222645
		Итого материалов:			1041,69	47657
		Накладные расходы	%	99	29826,39	1364557
		Сметная прибыль	%	8	6328,73	289540
		Сметная стоимость:			85437,89	3908783
47	1105-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	45,7500	25058,93	1146446
		Итого оплата труда:			13697,95	626681
		Итого эксплуатация машин:			15181,50	694554
		Итого материалов:			1141,61	52229
		Накладные расходы	%	99	13560,97	620414
		Сметная прибыль	%	8	3089,59	141349
		Сметная стоимость:			41709,50	1908209
48	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай ШК-1 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 /оборачиваемость 2 раз/	т	9,1500	344785,00	3154783
		Сметная прибыль	%	8	27582,80	252383
		Сметная стоимость:			372367,80	3407165
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			17281293
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14629789
Материалы -			Тенге			640397
Всего заработная плата -			Тенге			5126998
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3154783
Местные материалы -			Тенге			1213490
Транспортные расходы -			Тенге			1797528
		Накладные расходы -	Тенге			4354884
		Сметная прибыль -	Тенге			1518774
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20503447
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3939
		Сметная заработная плата -	Тенге			5126998
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2651504
Материалы -			Тенге			1075226
Всего заработная плата -			Тенге			194344
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1369042
		Накладные расходы -	Тенге			190458
		Сметная прибыль -	Тенге			227357

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3069319
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			127
		Сметная заработная плата -	Тенге			194344
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23572766
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4066
		Сметная заработная плата -	Тенге			5321342
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2(1738+493+224+453+535+1566)				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
49	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	967,9900	1315,60	1273488
		Итого оплата труда:			932,36	902515
		Итого эксплуатация машин:			1315,60	1273488
		Накладные расходы	%	72	671,30	649811
		Сметная прибыль	%	8	158,95	153864
		Сметная стоимость:			2145,85	2077162
50	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов/песок+суглинок/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	4224,0137	565,40	2388257
		Сметная прибыль	%	8	45,23	191061
		Сметная стоимость:			610,63	2579318
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
51	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	45,5000	3015,12	137188
		Итого оплата труда:			1268,05	57696
		Итого эксплуатация машин:			165,62	7536
		Итого материалов:			1635,70	74424
		Накладные расходы	%	99	1255,37	57119
		Сметная прибыль	%	8	341,64	15545
		Сметная стоимость:			4612,13	209852
52	1123-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка**	м трубопровода	185,5800	1703,86	316201
		Итого оплата труда:			1223,84	227121
		Итого эксплуатация машин:			779,10	144585
		Итого материалов:			21,35	3963

		Накладные расходы	%	99	1211,60	224850
		Сметная прибыль	%	8	233,24	43284
		Сметная стоимость:			3148,70	584335
53	2301-1202-1305 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	189,2916	50797,00	9615445
		Сметная прибыль	%	8	4063,76	769236
		Сметная стоимость:			54860,76	10384681
54	1123-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	185,5800	5006,85	929172
		Итого оплата труда:			1102,96	204687
		Итого эксплуатация машин:			174,02	32294
		Итого материалов:			3749,14	695766
		Накладные расходы	%	99	1091,93	202640
		Сметная прибыль	%	8	487,90	90545
		Сметная стоимость:			6586,69	1222357
55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	49,0620	21108,36	1035618
		Итого оплата труда:			4355,40	213685
		Итого эксплуатация машин:			7,20	353
		Итого материалов:			16745,76	821580
		Накладные расходы	%	94	4094,08	200864
		Сметная прибыль	%	8	2016,19	98919
		Сметная стоимость:			27218,63	1335400
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(69шт.)(чертежи НВК спец.71-74 лист)(37шт)				
56	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	13,7600	45768,12	629769
		Итого оплата труда:			19445,09	267564
		Итого эксплуатация машин:			7986,53	109895
		Итого материалов:			21878,59	301049
		Накладные расходы	%	99	19250,64	264889

		Сметная прибыль	%	8	5201,50	71573
		Сметная стоимость:			**70220,25**	**966231**
57	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**5,0000**	**23061,00**	**115305**
		Сметная прибыль	%	8	1844,88	9224
		Сметная стоимость:			**24905,88**	**124529**
58	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**18,0000**	**16484,00**	**296712**
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	23737
		Сметная стоимость:			**17802,72**	**320449**
59	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**5,0000**	**22345,00**	**111725**
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	8938
		Сметная стоимость:			**24132,60**	**120663**
60	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	**5,0000**	**4472,00**	**22360**
		Сметная прибыль	%	8	357,76	1789

Сметная стоимость:				4829,76	24149
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16871241
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7255796
Материалы -	Тенге				1896783
Всего заработная плата -	Тенге				1873269
Местные материалы -	Тенге				546102
Транспортные расходы -	Тенге				2388257
Накладные расходы -	Тенге				1600173
Сметная прибыль -	Тенге				708477
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9564445
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1514
Сметная заработная плата -	Тенге				1873269
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9615445
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9615445
Сметная прибыль -	Тенге				769236
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10384681
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19949127
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1514
Сметная заработная плата -	Тенге				1873269
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				83949301
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4757079
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14231791
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8183800
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				55048095
- перевозка грузов	Тенге				9912336
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				10769768
ИТОГО:	Тенге				94719069
Сметная прибыль	Тенге				7577526
ИТОГО по смете:	Тенге				102296595
Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				1 329 856
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				103 626 451
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге				2 279 782
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				105 906 233
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				2 118 125

Итого с непредвиденными затратами	Тенге		108 024 357
МРП 2021 г. , к=1,0501698		1,0501698	113 443 918
НДС (12 %)	Тенге		13 613 270
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		127 057 188
Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге		7 496 374
Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге		119 560 814

Заказчик_____ Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации

АКТ №9

выполненных работ за июль 2021 года

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Сметная стоимость, тыс. тенге 6 190 446

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2(1738+493+224+453+535+1566)м.п.					
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА					
219	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	51,8000		3015,12	156183
		Итого оплата труда:				1268,05	65685
		Итого эксплуатация машин:				165,62	8579
		Итого материалов:				1635,70	84729
		Накладные расходы	%	99		1255,37	65028
		Сметная прибыль	%	8		341,64	17697
		Сметная стоимость:				4612,13	238908
227	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1377		733221,49	100935
		Итого оплата труда:				528423,86	72743
		Итого эксплуатация машин:				256612,88	35325
		Итого материалов:				32908,61	4530
		Накладные расходы	%	99		523139,62	72015

		Сметная прибыль	%	8	100508,89	13836
		Сметная стоимость:			1356870,00	186787
228	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,2939	681534,75	200330
		Итого оплата труда:			504475,28	148285
		Итого эксплуатация машин:			229254,14	67387
		Итого материалов:			23080,61	6784
		Накладные расходы	%	99	499430,53	146803
		Сметная прибыль	%	8	94477,22	27771
		Сметная стоимость:			1275442,50	374904
230	2301-0603-0406 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	140,4132	4403,00	618239
		Сметная прибыль	%	8	352,24	49459
		Сметная стоимость:			4755,24	667698
231	2301-0603-0405 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	299,8188	3158,00	946828
		Сметная прибыль	%	8	252,64	75746
		Сметная стоимость:			3410,64	1022574
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ д.1000(132шт.)(чертежи НВК спец.75,76 лист)				
253	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,3000	18758,70	61904
		Итого оплата труда:			1747,12	5765
		Итого эксплуатация машин:			1130,61	3731
		Итого материалов:			16161,98	53335
		Накладные расходы	%	91	1589,87	5247
		Сметная прибыль	%	8	1627,89	5372
		Сметная стоимость:			21976,46	72522
254	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	23,7400	45768,12	1086535
		Итого оплата труда:			19445,09	461626

		Итого эксплуатация машин:			7986,53	189600
		Итого материалов:			21878,59	519398
		Накладные расходы	%	99	19250,64	457010
		Сметная прибыль	%	8	5201,50	123484
		Сметная стоимость:			70220,25	1667029
255	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев КЦД 10а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,0000	11937,00	358110
		Сметная прибыль	%	8	954,96	28649
		Сметная стоимость:			12891,96	386759
256	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000	7141,00	42846
		Сметная прибыль	%	8	571,28	3428
		Сметная стоимость:			7712,28	46274
257	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000	8010,00	32040
		Сметная прибыль	%	8	640,80	2563
		Сметная стоимость:			8650,80	34603
258	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000	9594,00	28782
		Сметная прибыль	%	8	767,52	2303
		Сметная стоимость:			10361,52	31085
259	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,0000	9594,00	287820
		Сметная прибыль	%	8	767,52	23026
		Сметная стоимость:			10361,52	310846
260	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,0000	7919,00	237570
		Сметная прибыль	%	8	633,52	19006
		Сметная стоимость:			8552,52	256576
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			4158123
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2593056

Материалы -	Тенге				668776
Всего заработная плата -	Тенге				754105
Местные материалы -	Тенге				987168
Накладные расходы -	Тенге				746103
Сметная прибыль -	Тенге				267133
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3606291
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				522
Сметная заработная плата -	Тенге				754105
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1565067
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1565067
Сметная прибыль -	Тенге				125205
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1690272
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5296564
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				522
Сметная заработная плата -	Тенге				754105
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				4158123
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				632489
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				304623
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				121616
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3221011
- перевозка грузов	Тенге				0
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				746103
ИТОГО:	Тенге				4904226
Сметная прибыль	Тенге				392338
ИТОГО по смете:	Тенге				5296564
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5 296 564
в т.ч. Оборудование	Тенге				0
Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				68 855
Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				5 365 419
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге				118 039
Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				5 483 459
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				109 669
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				5 593 128

МРП 2021 г. , к=1,0501698		1,0501698	5 873 734
НДС (12 %)	Тенге		704 848
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		6 578 582
Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге		388 136
Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге		6 190 446

Заказчик_____

Подрядчик_____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Земляные работы

АКТ №10
выполненных работ за июль 2021 года

на Земляные работы

Сметная стоимость, тыс. тенге **177 908 135**

Составлена в ценах на IV квартал 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплачиваемый объем землнных работ					
12	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**45722,2605**		**167,15**	**7642465**
		Итого оплата труда:				**53,58**	**2449854**
		Итого эксплуатация машин:				**157,74**	**7212001**
		Итого материалов:				**0,11**	**5192**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,58	1763895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,46	752509
		Сметная стоимость:				**222,19**	**10158868**
13	**С341-020101-1053 4102-0101-1053 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км**	**т**	**80013,9559**		**1550,00**	**124021632**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,00	9921731
		Сметная стоимость:				**1674,00**	**133943362**
		Сопутствующие земляные работы					

14	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Насыпь. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**43545,0100**	**72,39**	**3152305**
		Итого оплата труда:			**30,52**	**1329107**
		Итого эксплуатация машин:			**72,39**	**3152305**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	21,98	956957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	328741
		Сметная стоимость:			**101,92**	**4438003**
15	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Насыпь. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**217725,0500**	**6,93**	**1509651**
		Итого оплата труда:			**2,32**	**504306**
		Итого эксплуатация машин:			**6,93**	**1509651**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1,67	363100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,69	149820
		Сметная стоимость:			**9,29**	**2022571**
16	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Дно корыта. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5253,2800**	**72,39**	**380295**
		Итого оплата труда:			**30,52**	**160344**
		Итого эксплуатация машин:			**72,39**	**380295**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	21,98	115448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	39659
		Сметная стоимость:			**101,92**	**535402**
17	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Дно корыта. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**26266,4000**	**6,93**	**182125**
		Итого оплата труда:			**2,32**	**60840**
		Итого эксплуатация машин:			**6,93**	**182125**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1,67	43804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,69	18074
		Сметная стоимость:			**9,29**	**244003**

18	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**5253,2800**		**86,04**	**451969**
		Итого оплата труда:				**30,00**	**157597**
		Итого эксплуатация машин:				**71,85**	**377426**
		Итого материалов:				**3,10**	**16285**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		21,60	113470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,61	45235
		Сметная стоимость:				**116,25**	**610674**
19	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**28118,8600**		**7,18**	**201788**
		Итого оплата труда:				**2,19**	**61633**
		Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**201788**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,58	44375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,70	19693
		Сметная стоимость:				**9,45**	**265856**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**137542228**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**483530**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13015590**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4240150**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21477**
		- перевозка грузов	Тенге				**124021632**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**3401050**
	ИТОГО:		Тенге				**140943278**
	Сметная прибыль		Тенге				**11275462**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**152218740**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**152 218 740**
		в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				***1 978 844***
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**154 197 584**

		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге				3 392 347
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**157 589 930**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**3 151 799**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**160 741 729**
		МРП 2021 г. , к=1,0501698		**1,0501698**			**168 806 109**
		НДС (12 %)	Тенге				**20 256 733**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**189 062 843**
		Скидка гепподрядчика 5,9%	Тенге				**11 154 708**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**177 908 135**