Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		594	16.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них			Дополнительные		Налоги на			
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд	Налоги на добавленную стоимость	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	1 786 919 896	172 009 309									18 429 569	

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Генподрядчик:
ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Земляные работы

АКТ №42
выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Земляные работы

Сметная стоимость, тыс. тенге **26 424 360**

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплачиваемый объем землнных работ					
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**8894,6459**		**65,28**	**580642**
		Итого оплата труда:				**22,14**	**196927**
		Итого эксплуатация машин:				**65,28**	**580642**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,94	141788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	57794
		Сметная стоимость:				**87,72**	**780225**
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**	**м3 грунта**	**35578,5836**		**54,84**	**1950959**
		Итого оплата труда:				**18,60**	**661676**
		Итого эксплуатация машин:				**54,84**	**1950959**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		13,39	476407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,46	194189
		Сметная стоимость:				**73,68**	**2621555**
5	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**9595,6800**		**57,45**	**551237**
		Итого оплата труда:				**19,48**	**186955**
		Итого эксплуатация машин:				**57,45**	**551237**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,03	134607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,72	54868
		Сметная стоимость:				**77,19**	**740712**

6	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 200м/**	**м3 грунта**	**182317,9200**	**48,31**	**8807268**
		Итого оплата труда:			**16,38**	**2987024**
		Итого эксплуатация машин:			**48,31**	**8807268**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	11,80	2150657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,81	876634
		Сметная стоимость:			**64,91**	**11834559**
12	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**800,5515**	**167,15**	**133812**
		Итого оплата труда:			**53,58**	**42895**
		Итого эксплуатация машин:			**157,74**	**126275**
		Итого материалов:			**0,11**	**91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	38,58	30884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,46	13176
		Сметная стоимость:			**222,19**	**177872**
13	С341-020101-1053 4102-0101-1053 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км**	**т**	**1400,9651**	**1550,00**	**2171496**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,00	173720
		Сметная стоимость:			**1674,00**	**2345216**
		Сопутствующие земляные работы				
14	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Насыпь. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**18372,2600**	**72,39**	**1330002**
		Итого оплата труда:			**30,52**	**560769**
		Итого эксплуатация машин:			**72,39**	**1330002**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	21,98	403754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	138700
		Сметная стоимость:			**101,92**	**1872457**
15	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Насыпь. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**91861,3000**	**6,93**	**636943**
		Итого оплата труда:			**2,32**	**212774**
		Итого эксплуатация машин:			**6,93**	**636943**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1,67	153197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,69	63211
		Сметная стоимость:			**9,29**	**853352**
19	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**32601,5700**	**7,18**	**233957**
		Итого оплата труда:			**2,19**	**71458**

	Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**233957**
	Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,58	51450
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,70	22833
	Сметная стоимость:				**9,45**	**308239**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**16396317**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**7446**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14217284**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**4913032**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**91**
	- перевозка грузов	Тенге				**2171496**
	- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы		Тенге				**3542744**
ИТОГО:		Тенге				**19939061**
Сметная прибыль		Тенге				**1595125**
ИТОГО по смете:		Тенге				**21534186**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге		**1,3%**		**279 944**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**21 814 130**
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге		**2,2%**		**479 911**
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**22 294 041**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге		**2,0%**		**445 881**
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**22 739 922**
	МРП 2021 г. , к=1,1025743			**1,1025743**		**25 072 454**
	НДС (12 %)	Тенге		**12 %**		**3 008 694**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**28 081 148**
	Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				**1 656 788**
	Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**26 424 360**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Абишев Н.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

Аттестат №KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс

_____ **Кравченко А.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Дренаж мелкого заложения

АКТ №43
выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Дренаж мелкого заложения

Сметная стоимость, тыс. тенге **5 643 647**

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010107-3102 1101-0107-3102 РСНБ РК 2015**	**Траншеи под закрытый дренаж. Устройство многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 л в отвал. Глубина разработки до 2,5 м, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**280,3770**		**89,79**	**25175**
		Итого оплата труда:				**45,55**	**12771**
		Итого эксплуатация машин:				**89,79**	**25175**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,80	9195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,81	2750
		Сметная стоимость:				**132,39**	**37120**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1-2 группы. Доработка вручную в траншеях**	**м3 грунта**	**31,1530**		**1929,62**	**60113**
		Итого оплата труда:				**1929,62**	**60113**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1389,33	43282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,52	8272
		Сметная стоимость:				**3584,46**	**111667**
3	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**311,5300**		**167,15**	**52072**
		Итого оплата труда:				**53,58**	**16692**
		Итого эксплуатация машин:				**157,74**	**49139**
		Итого материалов:				**0,11**	**35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,58	12018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,46	5127
		Сметная стоимость:				**222,19**	**69218**

4	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**545,1775**	**125,00**	**68147**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,00	5452
		Сметная стоимость:			**135,00**	**73599**
5	Е11-010107-3805 1101-0107-3805 РСНБ РК 2015	**Дренаж закрытый из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см. Устройство в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л с). Группа грунтов 2**	**м дренажа**	**2002,0000**	**942,39**	**1886662**
		Итого оплата труда:			**132,87**	**266015**
		Итого эксплуатация машин:			**140,21**	**280706**
		Итого материалов:			**749,74**	**1500971**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	95,67	191531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,04	166255
		Сметная стоимость:			**1121,10**	**2244449**
6	С121-010201-0601 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**320,3200**	**3400,00**	**1089088**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	272,00	87127
		Сметная стоимость:			**3672,00**	**1176215**
7	С121-080102-1102 2108-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	**м2**	**5511,7378**	**149,00**	**821249**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,92	65700
		Сметная стоимость:			**160,92**	**886949**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		Тенге	**4002507**
в том числе:			
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**167996**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**355020**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**187596**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**3411344**
	- перевозка грузов	Тенге	**68147**
	- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы		Тенге	**256026**
ИТОГО:		Тенге	**4258533**
Сметная прибыль		Тенге	**340683**
ИТОГО по смете:		Тенге	***4599216***
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге	**59 790**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге	**4 659 006**

	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге	2,2%		102 498
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге			4 761 504
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	2,0%		95 230
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге			4 856 734
	МРП 2021 г. , к=1,1025743		1,1025743		5 354 910
	НДС (12 %)	Тенге	12 %		642 589
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			5 997 499
	Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге			353 852
	Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге			5 643 647

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Абишев Н.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

Аттестат №KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс

_____ **Кравченко А.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Земляные работы

АКТ №44
выполненных работ за октябрь 2021 года

на Дорожное покрытие

Сметная стоимость, тыс. тенге **71 946 612**

Составлена в ценах на IV квартал 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда на основных полосах проезжей части. Тип 1					
6	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11814,0000**		**1239,53**	**14643784**
		Итого оплата труда:				**432,95**	**5114874**
		Итого эксплуатация машин:				**1072,67**	**12672476**
		Итого материалов:				**1,55**	**18312**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		467,59	5524064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,57	1613428
		Сметная стоимость:				**1843,68**	**21781275**
7	**С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**11814,0000**		**1514,00**	**17886396**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,12	1430912
		Сметная стоимость:				**1635,12**	**19317308**
8	**Е11-270403-1201 1127-0403-1201 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит**	**м2 поверхности**	**7788,0000**		**24,26**	**188966**
		Итого оплата труда:				**23,96**	**186591**
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**4570**
		Итого материалов:				**0,03**	**219**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		25,88	201518

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,01	31239
		Сметная стоимость:				**54,15**	**421723**
9	**С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**9853,7670**		**224,00**	**2207244**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,92	176580
		Сметная стоимость:				**241,92**	**2383823**
10	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 28 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**7504,0000**		**133,50**	**1001779**
		Итого оплата труда:				**63,90**	**479488**
		Итого эксплуатация машин:				**104,84**	**786693**
		Итого материалов:				**0,33**	**2443**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		69,01	517847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,20	121570
		Сметная стоимость:				**218,71**	**1641197**
11	**СТ Калькуляция на приготовление №1**	**Приготовление щебеночно-песчаной смеси С-5 в установке**	**м3**	**2101,1200**		**5767,04**	**12117243**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,36	969379
		Сметная стоимость:				**6228,40**	**13086623**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**48045411**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2349817**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**13463739**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3431136**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**32231856**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**6243429**
	ИТОГО:		Тенге				**54288841**
	Сметная прибыль		Тенге				**4343107**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**58631948**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге		**1,3%**		**762 215**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**59 394 163**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге		**2,2%**		**1 306 672**

	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**60 700 835**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге		**2,0%**		**1 214 017**
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**61 914 852**
	МРП 2021 г. , к=1,1025743			**1,1025743**		**68 265 724**
	НДС (12 %)	Тенге		**12 %**		**8 191 887**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**76 457 611**
	Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				**4 510 999**
	Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**71 946 612**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Абишев Н.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

Аттестат №KZ85VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Земляные работы

АКТ №45
выполненных работ за октябрь 2021 года

на Наружные сети водопровода и канализации

Сметная стоимость, тыс. тенге **32 871 733**

Составлена в ценах на IV квартал 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1(2415+313+300+181)м.п.					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1105,4850**		**1487,00**	**1643856**
		Сметная прибыль	%	8		118,96	131508
		Сметная стоимость:				**1605,96**	**1775365**
7	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов/песок+суглинок/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**1652,9600**		**565,40**	**934584**
		Сметная прибыль	%	8		45,23	74767
		Сметная стоимость:				**610,63**	**1009350**
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**665,8500**		**37,11**	**24709**
		Итого оплата труда:				**14,94**	**9945**
		Итого эксплуатация машин:				**37,11**	**24709**
		Накладные расходы	%	72		10,75	7160
		Сметная прибыль	%	8		3,83	2549
		Сметная стоимость:				**51,69**	**34418**
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**665,8500**		**179,18**	**119307**
		Итого оплата труда:				**138,86**	**92460**
		Итого эксплуатация машин:				**81,01**	**53939**
		Накладные расходы	%	72		99,98	66571
		Сметная прибыль	%	8		22,33	14870
		Сметная стоимость:				**301,49**	**200748**

		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ д.2000(24+12шт.)(чертежи НВК л.5)(9+6шт)				
10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонн	3,2600	46021,73	150031
		Итого оплата труда:			24904,05	81187
		Итого эксплуатация машин:			9921,08	32343
		Итого материалов:			15584,24	50805
		Накладные расходы	%	99	24655,01	80375
		Сметная прибыль	%	8	5654,14	18432
		Сметная стоимость:			76330,87	248839
11	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые**	м3	0,7600	64225,00	48811
		Сметная прибыль	%	8	5138,00	3905
		Сметная стоимость:			69363,00	52716
12	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15**	шт.	2,0000	14154,00	28308
		Сметная прибыль	%	8	1132,32	2265
		Сметная стоимость:			15286,32	30573
13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	2,0000	14154,00	28308
		Сметная прибыль	%	8	1132,32	2265
		Сметная стоимость:			15286,32	30573
14	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса**	шт.	2,0000	16484,00	32968
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	2637
		Сметная стоимость:			17802,72	35605
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2,0000	22345,00	44690
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	3575
		Сметная стоимость:			24132,60	48265
17	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	1,0000	-26488,00	-26488
		Сметная прибыль	%	8	-2119,04	-2119
		Сметная стоимость:			-28607,04	-28607
23	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	шт.	2,0000	4472,00	8944
		Сметная прибыль	%	8	357,76	716
		Сметная стоимость:			4829,76	9660
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
68	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1508	1068862,38	161184

		Итого оплата труда:			**767199,48**	**115694**
		Итого эксплуатация машин:			**374977,38**	**56547**
		Итого материалов:			**50085,00**	**7553**
		Накладные расходы	%	99	759527,49	114537
		Сметная прибыль	%	8	146271,19	22058
		Сметная стоимость:			**1974661,05**	**297779**
70	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1464**	**633289,81**	**92688**
		Итого оплата труда:			**480934,63**	**70390**
		Итого эксплуатация машин:			**203825,20**	**29832**
		Итого материалов:			**14764,61**	**2161**
		Накладные расходы	%	99	476125,28	69686
		Сметная прибыль	%	8	88753,21	12990
		Сметная стоимость:			**1198168,30**	**175364**
72	**2301-0501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**150,8000**	**28764,00**	**4337611**
		Сметная прибыль	%	8	2301,12	347009
		Сметная стоимость:			**31065,12**	**4684620**
74	**2301-0501-1319 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**146,3600**	**7372,00**	**1078966**
		Сметная прибыль	%	8	589,76	86317
		Сметная стоимость:			**7961,76**	**1165283**
80	**1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,7000**	**30196,89**	**262713**
		Итого оплата труда:			**4576,04**	**39812**
		Итого эксплуатация машин:			**438,93**	**3819**
		Итого материалов:			**25317,30**	**220261**
		Накладные расходы	%	98	4484,52	39015
		Сметная прибыль	%	8	2774,51	24138
		Сметная стоимость:			**37455,92**	**325867**
82	**1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**	**12048,61**	**24097**
		Итого оплата труда:			**2569,74**	**5139**
		Итого эксплуатация машин:			**143,50**	**287**
		Итого материалов:			**9371,95**	**18744**
		Накладные расходы	%	98	2518,34	5037
		Сметная прибыль	%	8	1165,36	2331
		Сметная стоимость:			**15732,31**	**31465**
83	**1116-0401-0207**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,**	**м**	**1,0000**	**8017,72**	**8018**
		Итого оплата труда:			**1622,29**	**1622**

		Итого эксплуатация машин:				**97,62**	**98**
		Итого материалов:				**6333,06**	**6333**
		Накладные расходы	%	98		1589,85	1590
		Сметная прибыль	%	8		768,61	769
		Сметная стоимость:				**10376,17**	**10376**
84	**1122-0301-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0107**		**4295504,15**	**45962**
		Итого оплата труда:				**2719991,88**	**29104**
		Итого эксплуатация машин:				**2032585,90**	**21749**
		Итого материалов:				**239918,25**	**2567**
		Накладные расходы	%	99		2692791,96	28813
		Сметная прибыль	%	8		559063,69	5982
		Сметная стоимость:				**7547359,80**	**80757**
85	**1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1158**		**2898167,33**	**335608**
		Итого оплата труда:				**1905065,28**	**220607**
		Итого эксплуатация машин:				**1300000,90**	**150540**
		Итого материалов:				**141266,43**	**16359**
		Накладные расходы	%	99		1886014,63	218400
		Сметная прибыль	%	8		382734,56	44321
		Сметная стоимость:				**5166916,51**	**598329**
88	**2301-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 /ФУТЛЯР/**	**м**	**10,7000**		**47000,00**	**502900**
		Сметная прибыль	%	8		3760,00	40232
		Сметная стоимость:				**50760,00**	**543132**
89	**2301-0201-0261**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**115,8000**		**28440,00**	**3293352**
		Сметная прибыль	%	157 8		2275,20	263468
		Сметная стоимость:				**30715,20**	**3556820**
92	**1122-0601-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0107**		**7172631,89**	**76747**
		Итого оплата труда:				**892517,94**	**9550**
		Итого эксплуатация машин:				**1131157,77**	**12103**
		Итого материалов:				**5454026,12**	**58358**
		Накладные расходы	%	99		883592,76	9454
		Сметная прибыль	%	8		644497,97	6896
		Сметная стоимость:				**8700722,62**	**93098**

93	**1122-0601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1158**	**5398955,85**	**625199**
		Итого оплата труда:			**634756,90**	**73505**
		Итого эксплуатация машин:			**819275,41**	**94872**
		Итого материалов:			**4172304,44**	**483153**
		Накладные расходы	%	99	628409,33	72770
		Сметная прибыль	%	8	482189,21	55838
		Сметная стоимость:			**6509554,40**	**753806**
94	**1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0087**	**4422559,84**	**38476**
		Итого оплата труда:			**583268,06**	**5074**
		Итого эксплуатация машин:			**621602,50**	**5408**
		Итого материалов:			**3396533,34**	**29550**
		Накладные расходы	%	99	577435,38	5024
		Сметная прибыль	%	8	399999,62	3480
		Сметная стоимость:			**5399994,84**	**46980**
98	**1122-0601-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0020**	**2205457,15**	**4411**
		Итого оплата труда:			**340607,86**	**681**
		Итого эксплуатация машин:			**176587,75**	**353**
		Итого материалов:			**1724166,40**	**3448**
		Накладные расходы	%	99	337201,78	674
		Сметная прибыль	%	8	203412,71	407
		Сметная стоимость:			**2746071,64**	**5492**
99	**1122-0601-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0010**	**1686707,61**	**1687**
		Итого оплата труда:			**310060,56**	**310**
		Итого эксплуатация машин:			**155456,88**	**155**
		Итого материалов:			**1253565,73**	**1254**
		Накладные расходы	%	99	306959,95	307
		Сметная прибыль	%	8	159493,41	159
		Сметная стоимость:			**2153160,97**	**2153**
109	**2301-0501-1327 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/**	**м**	**3,0000**	**45240,00**	**135720**
		Сметная прибыль	%	8	3619,20	10858
		Сметная стоимость:			**48859,20**	**146578**

110	**2301-0501-1324**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ**	**м**	**0,9000**		**22702,00**	**20432**
		Сметная прибыль	%	8		1816,16	1635
		Сметная стоимость:				**24518,16**	**22066**
111	**2301-0501-1322 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/**	**м**	**0,6000**		**14118,00**	**8471**
		Сметная прибыль	%	8		1129,44	678
		Сметная стоимость:				**15247,44**	**9148**
112	**2301-0501-1320**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ**	**м**	**0,2000**		**9072,00**	**1814**
		Сметная прибыль	%	8		725,76	145
		Сметная стоимость:				**9797,76**	**1960**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14094083**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4419989**
Материалы -			Тенге				**655207**
Всего заработная плата -			Тенге				**708506**
Местные материалы -			Тенге				**1809397**
Транспортные расходы -			Тенге				**934584**
		Накладные расходы -	Тенге				**673771**
		Сметная прибыль -	Тенге				**407501**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5501262**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**708506**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9674094**
Материалы -			Тенге				**245337**
Всего заработная плата -			Тенге				**46573**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9379266**
		Накладные расходы -	Тенге				**45642**
		Сметная прибыль -	Тенге				**777579**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10497315**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46573**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15998576**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**755079**

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (420+484+650+1074+1242 м)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

138	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**69,0800**	**1487,00**	**102722**
		Сметная прибыль	%	8	118,96	8218
		Сметная стоимость:			**1605,96**	**110940**
139	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов/песок+суглинок/самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**113,9820**	**565,40**	**64445**
		Сметная прибыль	%	8	45,23	5156
		Сметная стоимость:			**610,63**	**69601**
140	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**746,4300**	**37,11**	**27699**
		Итого оплата труда:			**14,94**	**11148**
		Итого эксплуатация машин:			**37,11**	**27699**
		Накладные расходы	%	72	10,75	8027
		Сметная прибыль	%	8	3,83	2858
		Сметная стоимость:			**51,69**	**38583**
141	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**746,4300**	**179,18**	**133745**
		Итого оплата труда:			**138,86**	**103649**
		Итого эксплуатация машин:			**81,01**	**60466**
		Накладные расходы	%	72	99,98	74627
		Сметная прибыль	%	8	22,33	16670
		Сметная стоимость:			**301,49**	**225042**

УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(89шт.)(чертежи НВК спец.39-46 лист)(50шт)

142	1123-0601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м.**	**м3**	**3,4600**	**45768,12**	**158358**
		Итого оплата труда:			**19445,09**	**67280**
		Итого эксплуатация машин:			**7986,53**	**27633**
		Итого материалов:			**21878,59**	**75700**
		Накладные расходы	%	99	19250,64	66607
		Сметная прибыль	%	8	5201,50	17997
		Сметная стоимость:			**70220,25**	**242962**
143	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**	**23061,00**	**46122**
		Сметная прибыль	%	8	1844,88	3690
		Сметная стоимость:			**24905,88**	**49812**
144	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**	**14154,00**	**56616**

		Сметная прибыль	%	8		1132,32	4529
		Сметная стоимость:				**15286,32**	**61145**
145	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**16484,00**	**32968**
		Сметная прибыль	%	8		1318,72	2637
		Сметная стоимость:				**17802,72**	**35605**
146	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**22345,00**	**44690**
		Сметная прибыль	%	8		1787,60	3575
		Сметная стоимость:				**24132,60**	**48265**
149	**2104-0301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15**	**шт.**	**2,0000**		**4472,00**	**8944**
		Сметная прибыль	%	8		357,76	716
		Сметная стоимость:				**4829,76**	**9660**
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА					
161	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,9900**		**3015,12**	**18061**
		Итого оплата труда:				**1268,05**	**7596**
		Итого эксплуатация машин:				**165,62**	**992**
		Итого материалов:				**1635,70**	**9798**
		Накладные расходы	%	99		1255,37	7520
		Сметная прибыль	%	8		341,64	2046
		Сметная стоимость:				**4612,13**	**27627**
165	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0460**		**733221,49**	**33728**
		Итого оплата труда:				**528423,86**	**24307**
		Итого эксплуатация машин:				**256612,88**	**11804**
		Итого материалов:				**32908,61**	**1514**
		Накладные расходы	%	99		523139,62	24064
		Сметная прибыль	%	8		100508,89	4623
		Сметная стоимость:				**1356870,00**	**62416**
170	**2301-0503-0206**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей**	**м**	**46,0000**		**4384,00**	**201664**
		Сметная прибыль	%	8		350,72	16133
		Сметная стоимость:				**4734,72**	**217797**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**929761**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**728097**
Материалы -			Тенге				**87012**

		Всего заработная плата -	Тенге				**213980**
		Местные материалы -	Тенге				**292062**
		Транспортные расходы -	Тенге				**64445**
		Накладные расходы -	Тенге				**180845**
		Сметная прибыль -	Тенге				**72715**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**981658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213980**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**201664**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**201664**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16133**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**217797**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1199455**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**174**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**213980**
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2(1738+493+224+453+535+1566)м.п.					
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА					
229	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**78,4400**	**3015,12**	**236506**
		Итого оплата труда:				**1268,05**	**99466**
		Итого эксплуатация машин:				**165,62**	**12991**
		Итого материалов:				**1635,70**	**128304**
		Накладные расходы	%	99		1255,37	98471
		Сметная прибыль	%	8		341,64	26798
		Сметная стоимость:				**4612,13**	**361775**
220	**1123-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка**	**м трубопровода**		**97,8900**	**1703,86**	**166790**
		Итого оплата труда:				**1223,84**	**119802**
		Итого эксплуатация машин:				**779,10**	**76266**
		Итого материалов:				**21,35**	**2090**
		Накладные расходы	%	99		1211,60	118604
		Сметная прибыль	%	8		233,24	22832
		Сметная стоимость:				**3148,70**	**308226**

222	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка**	м трубопровода	78,4800	954,48	74908
		Итого оплата труда:			663,52	52073
		Итого эксплуатация машин:			472,05	37047
		Итого материалов:			11,97	940
		Накладные расходы	%	99	656,89	51553
		Сметная прибыль	%	8	128,91	10117
		Сметная стоимость:			1740,28	136577
223	2301-1202-1305	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС,**	м	99,8478	--	--
225	2301-1202-1302 РСНБ РК 2015	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	м	80,0496	--	--
227	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1893	733221,49	138813
		Итого оплата труда:			528423,86	100041
		Итого эксплуатация машин:			256612,88	48582
		Итого материалов:			32908,61	6230
		Накладные расходы	%	99	523139,62	99041
		Сметная прибыль	%	8	100508,89	19028
		Сметная стоимость:			1356870,00	256883
228	1122-0501-0107	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км	0,3030	681534,75	206525
		Итого оплата труда:			504475,28	152871
		Итого эксплуатация машин:			229254,14	69471
		Итого материалов:			23080,61	6994
		Накладные расходы	%	99	499430,53	151342
		Сметная прибыль	%	8	94477,22	28629
		Сметная стоимость:			1275442,50	386497
230	2301-0603-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	193,1064	4403,00	850247
		Сметная прибыль	%	8	352,24	68020
		Сметная стоимость:			4755,24	918267
231	2301-0603-0405 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	309,0906	3158,00	976108
		Сметная прибыль	%	8	252,64	78089
		Сметная стоимость:			3410,64	1054197
239	1123-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	97,8900	5006,85	490121
		Итого оплата труда:			1102,96	107969
		Итого эксплуатация машин:			174,02	17034

		Итого материалов:				**3749,14**	**367004**
		Накладные расходы	%	99		1091,93	106889
		Сметная прибыль	%	8		487,90	47761
		Сметная стоимость:				**6586,69**	**644771**
241	**1123-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопровода**	**78,4800**		**2639,04**	**207112**
		Итого оплата труда:				**589,12**	**46234**
		Итого эксплуатация машин:				**103,22**	**8100**
		Итого материалов:				**1957,03**	**153588**
		Накладные расходы	%	99		583,23	45772
		Сметная прибыль	%	8		257,78	20231
		Сметная стоимость:				**3480,06**	**273115**
242	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающе**	**46,0700**		**21108,36**	**972462**
		Итого оплата труда:				**4355,40**	**200653**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**332**
		Итого материалов:				**16745,76**	**771477**
		Накладные расходы	%	94		4094,08	188614
		Сметная прибыль	%	8		2016,19	92886
		Сметная стоимость:				**27218,63**	**1253962**
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(69шт.)(чертежи НВК спец.71-74 лист)(37шт)					
243	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций**	**4,7650**		**45768,12**	**218085**
		Итого оплата труда:				**19445,09**	**92656**
		Итого эксплуатация машин:				**7986,53**	**38056**
		Итого материалов:				**21878,59**	**104251**
		Накладные расходы	%	99		19250,64	91729
		Сметная прибыль	%	8		5201,50	24785
		Сметная стоимость:				**70220,25**	**334600**
244	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**23061,00**	**69183**
		Сметная прибыль	%	8		1844,88	5535
		Сметная стоимость:				**24905,88**	**74718**
245	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**14154,00**	**14154**
		Сметная прибыль	%	8		1132,32	1132
		Сметная стоимость:				**15286,32**	**15286**

246	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**	**16484,00**	**98904**
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	7912
		Сметная стоимость:			**17802,72**	**106816**
247	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**	**22345,00**	**67035**
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	5363
		Сметная стоимость:			**24132,60**	**72398**
248	2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15**	**шт.**	**3,0000**	**4472,00**	**13416**
		Сметная прибыль	%	8	357,76	1073
		Сметная стоимость:			**4829,76**	**14489**
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ д.1000(132шт.)(чертежи НВК спец.75,76 лист),72шт				
253	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,5900**	**18758,70**	**142379**
		Итого оплата труда:			**1747,12**	**13261**
		Итого эксплуатация машин:			**1130,61**	**8581**
		Итого материалов:			**16161,98**	**122669**
		Накладные расходы	%	91	1589,87	12067
		Сметная прибыль	%	8	1627,89	12356
		Сметная стоимость:			**21976,46**	**166801**
254	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**28,0800**	**45768,12**	**1285169**
		Итого оплата труда:			**19445,09**	**546018**
		Итого эксплуатация машин:			**7986,53**	**224262**
		Итого материалов:			**21878,59**	**614351**
		Накладные расходы	%	99	19250,64	540558
		Сметная прибыль	%	8	5201,50	146058
		Сметная стоимость:			**70220,25**	**1971785**
255	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев КЦД 10а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**32,0000**	**11937,00**	**381984**
		Сметная прибыль	%	8	954,96	30559
		Сметная стоимость:			**12891,96**	**412543**
257	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	**шт.**	10.3 **22,0000**	**8010,00**	**176220**
		Сметная прибыль	%	8	640,80	14098
		Сметная стоимость:			**8650,80**	**190318**

258	**2104-0301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15**	**шт.**		**3,0000**	**9594,00**	**28782**
		Сметная прибыль	%		8	767,52	2303
		Сметная стоимость:				**10361,52**	**31085**
259	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**32,0000**	**9594,00**	**307008**
		Сметная прибыль	%		8	767,52	24561
		Сметная стоимость:				**10361,52**	**331569**
260	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**32,0000**	**7919,00**	**253408**
		Сметная прибыль	%		8	633,52	20273
		Сметная стоимость:				**8552,52**	**273681**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**7375320**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5548964**
Материалы -			Тенге				**2277899**
Всего заработная плата -			Тенге				**1531044**
Местные материалы -			Тенге				**1410094**
		Накладные расходы -	Тенге				**1504640**
		Сметная прибыль -	Тенге				**564288**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7617893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1075**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1531044**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1826356**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1826356**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146108**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1972464**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9590357**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1075**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1531044**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**22399165**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2059773**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1156069**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**440330**

		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			18184294
		- перевозка грузов	Тенге			999029
		- оборудование	Тенге			0
	Накладные расходы		Тенге			2404899
	ИТОГО:		Тенге			24804063
	Сметная прибыль		Тенге			1984325
	ИТОГО по смете:		Тенге			26788388
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге	1,3%		348 249
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			27 136 637
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге	2,2%		597 006
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге			27 733 643
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	2,0%		554 673
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге			28 288 316
		МРП 2021 г. , к=1,1025743		1,1025743		31 189 970
		НДС (12 %)	Тенге	12 %		3 742 796
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			34 932 767
		Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге			2 061 033
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге			32 871 733

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Абишев Н.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

Аттестат №KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда
Наименование объекта - Земляные работы

АКТ №46
выполненных работ за октябрь 2021 года

на Наружные сети водопровода и канализации

Составлена в ценах на IV квартал 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **35 122 957**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1(2415+313+300+181)м.п.					
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ д.2000(24+12шт.)(чертежи НВК л.5)					
10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных	11,0600		46021,73	509000
		Итого оплата труда:				24904,05	275439
		Итого эксплуатация машин:				9921,08	109727
		Итого материалов:				15584,24	172362
		Накладные расходы	%	99		24655,01	272684
		Сметная прибыль	%	8		5654,14	62535
		Сметная стоимость:				76330,87	844219
11	2104-0302-9905	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые**	м3	1,5200		64225,00	97622
		Сметная прибыль	%	8		5138,00	7810
		Сметная стоимость:				69363,00	105432
12	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4,0000		14154,00	56616
		Сметная прибыль	%	8		1132,32	4529
		Сметная стоимость:				15286,32	61145
13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8,0000		14154,00	113232

		Сметная прибыль	%	8	1132,32	9059
		Сметная стоимость:			**15286,32**	**122291**
14	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**	**16484,00**	**49452**
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	3956
		Сметная стоимость:			**17802,72**	**53408**
19	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**	**22345,00**	**89380**
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	7150
		Сметная стоимость:			**24132,60**	**96530**
21	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**	**3893,00**	**15572**
		Сметная прибыль	%	8	311,44	1246
		Сметная стоимость:			**4204,44**	**16818**
22	**2104-0302-0121 РСНБ РК 2015**	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**	**65803,00**	**263212**
		Сметная прибыль	%	8	5264,24	21057
		Сметная стоимость:			**71067,24**	**284269**
23	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12,0000**	**4472,00**	**53664**
		Сметная прибыль	%	8	357,76	4293
		Сметная стоимость:			**4829,76**	**57957**
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
68	**1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2260**	**1068862,38**	**241563**
		Итого оплата труда:			**767199,48**	**173387**
		Итого эксплуатация машин:			**374977,38**	**84745**
		Итого материалов:			**50085,00**	**11319**
		Накладные расходы	%	99	759527,49	171653
		Сметная прибыль	%	8	146271,19	33057
		Сметная стоимость:			**1974661,05**	**446273**
72	**2301-0501-1325 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**226,0000**	**28764,00**	**6500664**
		Сметная прибыль	%	8	2301,12	520053
		Сметная стоимость:			**31065,12**	**7020717**

84	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0249	4295504,15	106958
		Итого оплата труда:			2719991,88	67728
		Итого эксплуатация машин:			2032585,90	50611
		Итого материалов:			239918,25	5974
		Накладные расходы	%	99	2692791,96	67051
		Сметная прибыль	%	8	559063,69	13921
		Сметная стоимость:			7547359,80	187929
85	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0938	2898167,33	271848
		Итого оплата труда:			1905065,28	178695
		Итого эксплуатация машин:			1300000,90	121940
		Итого материалов:			141266,43	13251
		Накладные расходы	%	99	1886014,63	176908
		Сметная прибыль	%	8	382734,56	35901
		Сметная стоимость:			5166916,51	484657
88	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76 /ФУТЛЯР/**	м	24,9000	47000,00	1170300
		Сметная прибыль	%	8	3760,00	93624
		Сметная стоимость:			50760,00	1263924
89	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/**	м	93,8000	28440,00	2667672
		Сметная прибыль	%	8	2275,20	213414
		Сметная стоимость:			30715,20	2881086
92	1122-0601-0213	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной**	км	0,0249	7172631,89	178599
		Итого оплата труда:			892517,94	22224
		Итого эксплуатация машин:			1131157,77	28166
		Итого материалов:			5454026,12	135805
		Накладные расходы	%	99	883592,76	22001
		Сметная прибыль	%	8	644497,97	16048
		Сметная стоимость:			8700722,62	216648

93	1122-0601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0938	5398955,85	506422
		Итого оплата труда:			634756,90	59540
		Итого эксплуатация машин:			819275,41	76848
		Итого материалов:			4172304,44	391362
		Накладные расходы	%	99	628409,33	58945
		Сметная прибыль	%	8	482189,21	45229
		Сметная стоимость:			6509554,40	610596
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			12891776
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2553140
Материалы -			Тенге			730073
Всего заработная плата -			Тенге			777013
Местные материалы -			Тенге			738750
		Накладные расходы -	Тенге			769243
		Сметная прибыль -	Тенге			265791
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3588173
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			491
		Сметная заработная плата -	Тенге			777013
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10338636
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10338636
		Сметная прибыль -	Тенге			827091
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			11165727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14753900
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			491
		Сметная заработная плата -	Тенге			777013

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 (420+484+650+1074+1242 м)

УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(89шт.)(чертежи НВК спец.39-46 лист)

142	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций	8,7600	45768,12	400929
		Итого оплата труда:			19445,09	170339
		Итого эксплуатация машин:			7986,53	69962
		Итого материалов:			21878,59	191656

		Накладные расходы	%	99	19250,64	168636
		Сметная прибыль	%	8	5201,50	45565
		Сметная стоимость:			**70220,25**	**615129**
143	**2104-0302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ**	**шт.**	**3,0000**	**23061,00**	**69183**
		Сметная прибыль	%	8	1844,88	5535
		Сметная стоимость:			**24905,88**	**74718**
144	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**	**14154,00**	**84924**
		Сметная прибыль	%	8	1132,32	6794
		Сметная стоимость:			**15286,32**	**91718**
145	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**	**16484,00**	**49452**
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	3956
		Сметная стоимость:			**17802,72**	**53408**
146	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**	**22345,00**	**67035**
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	5363
		Сметная стоимость:			**24132,60**	**72398**
147	**2104-0301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15**	**шт.**	**3,0000**	**3893,00**	**11679**
		Сметная прибыль	%	8	311,44	934
		Сметная стоимость:			**4204,44**	**12613**
148	**2104-0302-0121**	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**	**65803,00**	**197409**
		Сметная прибыль	%	8	5264,24	15793
		Сметная стоимость:			**71067,24**	**213202**
149	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**18,0000**	**4472,00**	**80496**
		Сметная прибыль	%	8	357,76	6440
		Сметная стоимость:			**4829,76**	**86936**
		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				
161	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**12,4100**	**3015,12**	**37418**
		Итого оплата труда:			**1268,05**	**15737**
		Итого эксплуатация машин:			**165,62**	**2055**
		Итого материалов:			**1635,70**	**20299**
		Накладные расходы	%	99	1255,37	15579
		Сметная прибыль	%	8	341,64	4240

		Сметная стоимость:				**4612,13**	**57237**
165	**1122-0501-0108**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км**		**0,0900**	**733221,49**	**65990**
		Итого оплата труда:				**528423,86**	**47558**
		Итого эксплуатация машин:				**256612,88**	**23095**
		Итого материалов:				**32908,61**	**2962**
		Накладные расходы	%		99	523139,62	47083
		Сметная прибыль	%		8	100508,89	9046
		Сметная стоимость:				**1356870,00**	**122118**
170	**2301-0503-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**		**90,0000**	**4384,00**	**394560**
		Сметная прибыль	%		8	350,72	31565
		Сметная стоимость:				**4734,72**	**426125**
172	**1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	**м трубопровода**		**13,6000**	**30196,89**	**410678**
		Итого оплата труда:				**4576,04**	**62234**
		Итого эксплуатация машин:				**438,93**	**5969**
		Итого материалов:				**25317,30**	**344315**
		Накладные расходы	%		98	4484,52	60989
		Сметная прибыль	%		8	2774,51	37733
		Сметная стоимость:				**37455,92**	**509401**
176	**2301-0201-0261**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**		**13,6000**	**28440,00**	**386784**
		Сметная прибыль	%		8	2275,20	30943
		Сметная стоимость:				**30715,20**	**417727**
181	**1122-0601-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**		**0,0136**	**5398955,85**	**73426**
		Итого оплата труда:				**634756,90**	**8633**
		Итого эксплуатация машин:				**819275,41**	**11142**
		Итого материалов:				**4172304,44**	**56743**
		Накладные расходы	%		99	628409,33	8546
		Сметная прибыль	%		8	482189,21	6558
		Сметная стоимость:				**6509554,40**	**88530**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2329962**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1137940**

Материалы -		Тенге				271661
Всего заработная плата -		Тенге				242266
Местные материалы -		Тенге				560178
Накладные расходы -		Тенге				239844
Сметная прибыль -		Тенге				110223
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1488006
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				165
Сметная заработная плата -		Тенге				242266
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1192022
Материалы -		Тенге				344315
Всего заработная плата -		Тенге				62234
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				781344
Накладные расходы -		Тенге				60989
Сметная прибыль -		Тенге				100241
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1353252
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				41
Сметная заработная плата -		Тенге				62234
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2841258
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				206
Сметная заработная плата -		Тенге				304500

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К2(1738+493+224+453+535+1566)м.п.

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА

219	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,5200**	**3015,12**	**7598**
		Итого оплата труда:			**1268,05**	**3195**
		Итого эксплуатация машин:			**165,62**	**417**
		Итого материалов:			**1635,70**	**4122**
		Накладные расходы	%	99	1255,37	3164
		Сметная прибыль	%	8	341,64	861
		Сметная стоимость:			**4612,13**	**11623**

226	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1147	1068862,38	122545
		Итого оплата труда:			767199,48	87959
		Итого эксплуатация машин:			374977,38	42991
		Итого материалов:			50085,00	5742
		Накладные расходы	%	99	759527,49	87080
		Сметная прибыль	%	8	146271,19	16770
		Сметная стоимость:			1974661,05	226395
227	1122-0501-0108	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км	0,0893	733221,49	65447
		Итого оплата труда:			528423,86	47167
		Итого эксплуатация машин:			256612,88	22905
		Итого материалов:			32908,61	2937
		Накладные расходы	%	99	523139,62	46695
		Сметная прибыль	%	8	100508,89	8971
		Сметная стоимость:			1356870,00	121114
228	1122-0501-0107	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км	0,1808	681534,75	123235
		Итого оплата труда:			504475,28	91219
		Итого эксплуатация машин:			229254,14	41454
		Итого материалов:			23080,61	4173
		Накладные расходы	%	99	499430,53	90307
		Сметная прибыль	%	8	94477,22	17083
		Сметная стоимость:			1275442,50	230626
229	2301-0603-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	116,9430	6032,00	705400
		Сметная прибыль	%	8	482,56	56432
		Сметная стоимость:			6514,56	761832
230	2301-0603-0406	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных**	м	91,0452	4403,00	400872
		Сметная прибыль	%	8	352,24	32070
		Сметная стоимость:			4755,24	432942
231	2301-0603-0405 РСНБ РК 2015	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	184,4364	3158,00	582450
		Сметная прибыль	%	8	252,64	46596
		Сметная стоимость:			3410,64	629046
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	64,0000	1547,80	99059
		Итого оплата труда:			884,11	56583

		Итого эксплуатация машин:			**957,85**	**61302**
		Накладные расходы	%	99	875,26	56017
		Сметная прибыль	%	8	193,84	12406
		Сметная стоимость:			**2616,90**	**167482**
233	**2302-0402-1207 РСНБ РК 2015**	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**19,0000**	**7908,00**	**150252**
		Сметная прибыль	%	8	632,64	12020
		Сметная стоимость:			**8540,64**	**162272**
234	**2302-0402-1206 РСНБ РК 2015**	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**15,0000**	**3954,00**	**59310**
		Сметная прибыль	%	8	316,32	4745
		Сметная стоимость:			**4270,32**	**64055**
235	**2302-0402-1205**	**Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8**	**шт.**	**30,0000**	**2216,00**	**66480**
		Сметная прибыль	%	8	177,28	5318
		Сметная стоимость:			**2393,28**	**71798**
236	**2302-1103-0107 РСНБ РК 2015**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**38,0000**	**4235,00**	**160930**
		Сметная прибыль	%	8	338,80	12874
		Сметная стоимость:			**4573,80**	**173804**
237	**2302-1103-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**30,0000**	**1518,00**	**45540**
		Сметная прибыль	%	8	121,44	3643
		Сметная стоимость:			**1639,44**	**49183**
238	**2302-1103-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**60,0000**	**892,00**	**53520**
		Сметная прибыль	%	8	71,36	4282
		Сметная стоимость:			**963,36**	**57802**
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВЫХ КОЛОДЦЕВ д.1500(4шт.)(чертежи НВК спец.71-74 лист)				
243	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**78,5300**	**45768,12**	**3594170**
		Итого оплата труда:			**19445,09**	**1527023**
		Итого эксплуатация машин:			**7986,53**	**627182**
		Итого материалов:			**21878,59**	**1718126**
		Накладные расходы	%	99	19250,64	1511752

		Сметная прибыль	%	8	5201,50	408474
		Сметная стоимость:			**70220,25**	**5514397**
244	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**	**23061,00**	**92244**
		Сметная прибыль	%	8	1844,88	7380
		Сметная стоимость:			**24905,88**	**99624**
245	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**14154,00**	**14154**
		Сметная прибыль	%	8	1132,32	1132
		Сметная стоимость:			**15286,32**	**15286**
246	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,0000**	**16484,00**	**115388**
		Сметная прибыль	%	8	1318,72	9231
		Сметная стоимость:			**17802,72**	**124619**
247	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**	**22345,00**	**89380**
		Сметная прибыль	%	8	1787,60	7150
		Сметная стоимость:			**24132,60**	**96530**
248	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**	**3893,00**	**23358**
		Сметная прибыль	%	8	311,44	1869
		Сметная стоимость:			**4204,44**	**25227**
249	**2104-0302-0121 РСНБ РК 2015**	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**	**65803,00**	**263212**
		Сметная прибыль	%	8	5264,24	21057
		Сметная стоимость:			**71067,24**	**284269**
		УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ д.1000(16шт.)(чертежи НВК спец.75,76 лист)				
253	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,7600**	**18758,70**	**33015**
		Итого оплата труда:			**1747,12**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:			**1130,61**	**1990**
		Итого материалов:			**16161,98**	**28445**
		Накладные расходы	%	91	1589,87	2798
		Сметная прибыль	%	8	1627,89	2865
		Сметная стоимость:			**21976,46**	**38679**
254	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**14,4800**	**45768,12**	**662722**
		Итого оплата труда:			**19445,09**	**281565**
		Итого эксплуатация машин:			**7986,53**	**115645**
		Итого материалов:			**21878,59**	**316802**
		Накладные расходы	%	99	19250,64	278749

		Сметная прибыль	%	8	5201,50	75318
		Сметная стоимость:			**70220,25**	**1016789**
255	**2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев КЦД 10а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**16,0000**	**11937,00**	**190992**
		Сметная прибыль	%	8	954,96	15279
		Сметная стоимость:			**12891,96**	**206271**
257	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13,0000**	**8010,00**	**104130**
		Сметная прибыль	%	8	640,80	8330
		Сметная стоимость:			**8650,80**	**112460**
258	**2104-0301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15**	**шт.**	**3,0000**	**9594,00**	**28782**
		Сметная прибыль	%	8	767,52	2303
		Сметная стоимость:			**10361,52**	**31085**
259	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**16,0000**	**9594,00**	**153504**
		Сметная прибыль	%	8	767,52	12280
		Сметная стоимость:			**10361,52**	**165784**
260	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**16,0000**	**7919,00**	**126704**
		Сметная прибыль	%	8	633,52	10136
		Сметная стоимость:			**8552,52**	**136840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**8134395**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**5909641**
Материалы -			Тенге			**2080348**
Всего заработная плата -			Тенге			**2097786**
Местные материалы -			Тенге			**1201848**
		Накладные расходы -	Тенге			**2076562**
		Сметная прибыль -	Тенге			**638896**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**8625099**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1409**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2097786**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**2224754**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**2224754**
		Сметная прибыль -	Тенге			**177980**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**2402735**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**11027834**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1409**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2097786**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**23356133**

в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге			2586077
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1498148
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге			593222
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге			19271907
	- перевозка грузов	Тенге			0
	- оборудование	Тенге			0
Накладные расходы		Тенге			3146638
ИТОГО:		Тенге			26502771
Сметная прибыль		Тенге			2120222
ИТОГО по смете:		Тенге			28622993
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге	1,3%		372 099
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			28 995 092
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге	2,2%		637 892
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге			29 632 984
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	2,0%		592 660
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге			30 225 644
	МРП 2021 г. , к=1,1025743		1,1025743		33 326 018
	НДС (12 %)	Тенге	12 %		3 999 122
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			37 325 140
	Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге			2 202 183
	Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге			35 122 957

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

Аттестат №KZ83VJE00021401

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Абишев Н.Т.**

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко А.**