Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Нур-Султан",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, д. 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"Казахдорстрой" Товарищество с ограниченной ответственностью,Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Е10, дом № 17М, тел.: +87172,, 79 64 00 , доб. 6001** — **050640000298**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №594 от 16.07.20

Номер документа	Дата составления
104	25.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительно - монтажные работы			Тенге	1	500 000 000,00	500 000 000,00	53 571 429,00
				Итого	1	x	500 000 000,00	53 571 429,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчи _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (усл 25.11.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

***Заказчик:* ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"**
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2021г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		594	16.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	2 286 919 896	500 000 000									53 571 429	

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Генподрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Земляные работы. Включение

АКТ №47
выполненных работ за ноябрь 2021 года

на Земляные работы. Включение

Сметная стоимость, тыс. тенге **500 000 000**

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Разработка скального грунта					
1	**Е11-010102-0390 1101-0102-0390 РСНБ РК 2015**	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**5247,5310**		**778,14**	**4083334**
		Итого оплата труда:				**214,23**	**1124161**
		Итого эксплуатация машин:				**778,14**	**4083334**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		154,24	809396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,59	391418
		Сметная стоимость:				**1006,98**	**5284149**
2	**Е11-010205-0905 1101-0205-0905 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**13224,0000**		**17534,00**	**231869616**
		Итого оплата труда:				**13943,60**	**184390166**
		Итого эксплуатация машин:				**7000,40**	**92573290**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10039,39	132760920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2205,87	29170443
		Сметная стоимость:				**29779,26**	**393800979**
3	**Е11-010102-0311 1101-0102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13224,0000**		**470,71**	**6224618**
		Итого оплата труда:				**161,50**	**2135710**
		Итого эксплуатация машин:				**447,16**	**5913223**
		Итого материалов:				**0,20**	**2628**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		116,28	1537711

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,96	620986
		Сметная стоимость:				**633,95**	**8383316**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**242177568**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**139605094**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**102569847**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**48044944**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2628**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**135108027**
ИТОГО:			Тенге				**377285595**
Сметная прибыль			Тенге				**30182848**
ИТОГО по смете:			Тенге				**407468443**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**407 468 443**
		в т.ч. Оборудование	Тенге				**0**
		Временные здания и ссоружения (1,3 %)	Тенге				**5 297 090**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**412 765 533**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге				**9 080 842**
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**421 846 374**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				**8 436 927**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**430 283 302**
		МРП 2021 г. , к=1,1025743		**1,1025743**			**474 419 310**
		НДС (12 %)	Тенге				**56 930 317**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**531 349 628**
		Скидка гепподрядчика 5,9%	Тенге				**31 349 628**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**500 000 000**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Сахаритов К.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Кравченко**

N KZ83VJE00021401