Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки- "Строительство ул.А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана-Караганда"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2021г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		594	16.07.2020			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	1 614 910 587	275 659 218									29 534 916	

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Генподрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Дорожное покрытие

АКТ №39
выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Дорожное покрытие

Сметная стоимость, тыс. тенге **133 403 695**

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда на основных полосах проезжей части. Тип 1					
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10171,8540**		**1239,53**	**12608298**
		Итого оплата труда:				**432,95**	**4403906**
		Итого эксплуатация машин:				**1072,67**	**10911002**
		Итого материалов:				**1,55**	**15766**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		467,59	4756219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,57	1389161
		Сметная стоимость:				**1843,68**	**18753678**
2	**С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**10171,8540**		**1514,00**	**15400187**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,12	1232015
		Сметная стоимость:				**1635,12**	**16632202**
3	**Е11-270403-1201 1127-0403-1201 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит**	**м2 поверхности**	**33527,3400**		**24,26**	**813497**
		Итого оплата труда:				**23,96**	**803275**
		Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**19674**
		Итого материалов:				**0,03**	**942**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		25,88	867537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,01	134483

		Сметная стоимость:			**54,15**	**1815517**
4	**С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**33527,3400**	**224,00**	**7510124**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,92	600810
		Сметная стоимость:			**241,92**	**8110934**
5	**Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 28 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**32304,7200**	**133,50**	**4312659**
		Итого оплата труда:			**63,90**	**2064197**
		Итого эксплуатация машин:			**104,84**	**3386712**
		Итого материалов:			**0,33**	**10515**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	69,01	2229333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,20	523359
		Сметная стоимость:			**218,71**	**7065352**
6	**СТ Калькуляция на приготовление №1**	**Приготовление щебеночно-песчаной смеси С-5 в установке**	**м3**	**9045,3216**	**5767,04**	**52164731**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	461,36	4173179
		Сметная стоимость:			**6228,40**	**56337910**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:		Тенге		**92809497**
в том числе:				
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**3389843**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**14317388**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**3881536**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**75102266**
	- перевозка грузов	Тенге		**0**
	- оборудование	Тенге		**0**
Накладные расходы		Тенге		**7853089**
ИТОГО:		Тенге		**100662585**
Сметная прибыль		Тенге		**8053007**
ИТОГО по смете:		Тенге		**108715592**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге	**1,3%**	**1 413 303**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге		**110 128 895**
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге	**2,2%**	**2 422 836**
	Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге		**112 551 730**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	**2,0%**	**2 251 035**
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге		**114 802 765**

		МРП 2021 г. , к=1,1025743			**1,1025743**		**126 578 578**
		НДС (12 %)	Тенге		**12 %**		**15 189 429**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**141 768 008**
		Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				**8 364 312**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**133 403 695**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Абишев Н.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Кулевич Н.С.

Аттестат №KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс

Кравченко А.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Дренаж мелкого заложения

АКТ №40
выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Дренаж мелкого заложения

Сметная стоимость, тыс. тенге **4 887 999**

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010107-3102 1101-0107-3102 РСНБ РК 2015**	**Траншеи под закрытый дренаж. Устройство многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 л в отвал. Глубина разработки до 2,5 м, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**267,9578**		**89,79**	**24060**
		Итого оплата труда:				**45,55**	**12206**
		Итого эксплуатация машин:				**89,79**	**24060**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,80	8788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,81	2628
		Сметная стоимость:				**132,39**	**35476**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1-2 группы. Доработка вручную в траншеях**	**м3 грунта**	**29,6679**		**1929,62**	**57248**
		Итого оплата труда:				**1929,62**	**57248**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1389,33	41218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,52	7877
		Сметная стоимость:				**3584,46**	**106343**
3	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**297,6257**		**167,15**	**49748**
		Итого оплата труда:				**53,58**	**15947**
		Итого эксплуатация машин:				**157,74**	**46946**
		Итого материалов:				**0,11**	**34**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,58	11482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,46	4898
		Сметная стоимость:				**222,19**	**66128**

4	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	520,8450	125,00	65106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,00	5208
		Сметная стоимость:			**135,00**	**70314**
5	Е11-010107-3805 1101-0107-3805 РСНБ РК 2015	**Дренаж закрытый из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см. Устройство в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л с). Группа грунтов 2**	м дренажа	1722,0000	942,39	1622793
		Итого оплата труда:			**132,87**	**228810**
		Итого эксплуатация машин:			**140,21**	**241446**
		Итого материалов:			**749,74**	**1291045**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	95,67	164743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	83,04	143003
		Сметная стоимость:			**1121,10**	**1930540**
6	С121-010201-0601 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	275,5200	3400,00	936768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	272,00	74941
		Сметная стоимость:			**3672,00**	**1011709**
7	С121-080102-1102 2108-0102-1102 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	м2	4740,8654	149,00	706389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,92	56511
		Сметная стоимость:			**160,92**	**762900**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**3462112**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**150318**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**312452**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**163893**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**2934236**
		- перевозка грузов	Тенге			**65106**
		- оборудование	Тенге			**0**
Накладные расходы			Тенге			**226232**
ИТОГО:			Тенге			**3688344**
Сметная прибыль			Тенге			**295067**
ИТОГО по смете:			Тенге			**3983411**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге		1,3%	**51 784**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге			**4 035 195**

		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге		2,2%		88 774
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				4 123 970
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге		2,0%		82 479
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				4 206 449
		МРП 2021 г. , к=1,1025743			1,1025743		4 637 923
		НДС (12 %)	Тенге		12 %		556 551
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				5 194 473
		Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				306 474
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				4 887 999

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

_____

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Абишев Н.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "Нүрәлем-Құрылыс"

_____ **Кулевич Н.С.**

Аттестат №KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нүрәлем-Құрылыс

_____ **Кравченко А.**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование стройки - Строительство ул. А62 на участке от ул. Кордай до трассы Астана -Караганда

Наименование объекта - Земляные работы

АКТ №41
выполненных работ за сентябрь 2021 года

на Земляные работы

Сметная стоимость, тыс. тенге **137 367 524**

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплачиваемый объем землнных рабст					
1	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**16270,0000**		**57,45**	**934653**
		Итого оплата труда:				**19,48**	**316992**
		Итого эксплуатация машин:				**57,45**	**934653**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,03	228234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,72	93031
		Сметная стоимость:				**77,19**	**1255918**
2	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**	**м3 грунта**	**65080,0000**		**48,31**	**3143833**
		Итого оплата труда:				**16,38**	**1066245**
		Итого эксплуатация машин:				**48,31**	**3143833**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		11,80	767696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,81	312922
		Сметная стоимость:				**64,91**	**4224451**
3	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7630,3500**		**65,28**	**498109**
		Итого оплата труда:				**22,14**	**168936**
		Итого эксплуатация машин:				**65,28**	**498109**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		15,94	121634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	49579
		Сметная стоимость:				**87,72**	**669323**

4	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50м/**	**м3 грунта**	**30521,4000**	**54,84**	**1673647**
		Итого оплата труда:			**18,60**	**567625**
		Итого эксплуатация машин:			**54,84**	**1673647**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	13,39	408690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,46	166587
		Сметная стоимость:			**73,68**	**2248924**
5	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы /плодородно-растительный слой/. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**17937,2900**	**57,45**	**1030433**
		Итого оплата труда:			**19,48**	**349476**
		Итого эксплуатация машин:			**57,45**	**1030433**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	14,03	251623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,72	102564
		Сметная стоимость:			**77,19**	**1384620**
6	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**21524,7480**	**167,15**	**3597856**
		Итого оплата труда:			**53,58**	**1153322**
		Итого эксплуатация машин:			**157,74**	**3395206**
		Итого материалов:			**0,11**	**2444**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	38,58	830392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,46	354260
		Сметная стоимость:			**222,19**	**4782508**
7	**С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**21524,7480**	**125,00**	**2690594**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,00	215247
		Сметная стоимость:			**135,00**	**2905841**
8	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**26813,0814**	**167,15**	**4481800**
		Итого оплата труда:			**53,58**	**1436677**
		Итого эксплуатация машин:			**157,74**	**4229361**
		Итого материалов:			**0,11**	**3045**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	38,58	1034407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,46	441297
		Сметная стоимость:			**222,19**	**5957504**
9	**С341-020101-1053 4102-0101-1053 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км**	**т**	**46922,8925**	**1550,00**	**72730483**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	124,00	5818439
		Сметная стоимость:			**1674,00**	**78548922**
		Сопутствующие земляные работы				
10	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Насыпь. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**48298,5100**	**72,39**	**3496419**
		Итого оплата труда:			**30,52**	**1474197**
		Итого эксплуатация машин:			**72,39**	**3496419**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	21,98	1061422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	364627
		Сметная стоимость:			**101,92**	**4922468**
11	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Насыпь. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**241492,5500**	**6,93**	**1674449**
		Итого оплата труда:			**2,32**	**559357**
		Итого эксплуатация машин:			**6,93**	**1674449**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1,67	402737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,69	166175
		Сметная стоимость:			**9,29**	**2243361**
12	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Дно корыта. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10171,8000**	**72,39**	**736356**
		Итого оплата труда:			**30,52**	**310470**
		Итого эксплуатация машин:			**72,39**	**736356**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	21,98	223538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,55	76792
		Сметная стоимость:			**101,92**	**1036685**
13	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Дно корыта. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**50859,0000**	**6,93**	**352644**
		Итого оплата труда:			**2,32**	**117802**
		Итого эксплуатация машин:			**6,93**	**352644**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	1,67	84818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,69	34997
		Сметная стоимость:			**9,29**	**472458**
14	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**10171,8000**	**86,04**	**875137**
		Итого оплата труда:			**30,00**	**305152**
		Итого эксплуатация машин:			**71,85**	**730801**
		Итого материалов:			**3,10**	**31533**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	21,60	219709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,61	87588
		Сметная стоимость:			**116,25**	**1182434**

15	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**11681,4100**		**7,18**	**83829**
		Итого оплата труда:				**2,19**	**25604**
		Итого эксплуатация машин:				**7,18**	**83829**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,58	18435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,70	8181
		Сметная стоимость:				**9,45**	**110445**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**98000241**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**562403**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**21979739**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7289450**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**37022**
		- перевозка грузов	Тенге				**75421077**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**5653335**
	ИТОГО:		Тенге				**103653576**
	Сметная прибыль		Тенге				**8292286**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**111945862**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге		**1,3%**		**1 455 296**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				**113 401 158**
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,2 %)	Тенге		**2,2%**		**2 494 825**
		Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге				**115 895 984**
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге		**2,0%**		**2 317 920**
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				**118 213 903**
		МРП 2021 г. , к=1,1025743			**1,1025743**		**130 339 612**
		НДС (12 %)	Тенге		**12 %**		**15 640 753**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге				**145 980 365**
		Скидка генподрядчика 5,9%	Тенге				**8 612 842**
		Итого стоимость с учетом скидки генподрядчика	Тенге				**137 367 524**

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Абишев Н.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Кулевич Н.С.

Аттестат №KZ83VJE00021401

Сметчик ТОО "Нұрәлем-Құрылыс

Кравченко А.