"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №1

выполненных работ за март 2019 года.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Перегородки									
110	11340108-0306	Каркасы акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками.Устройство	25,08	5396,17	94,34	135336	2366	27435	2,17	54,4236
		м2 площади		1708,93	52,59	42860	1319	62,1	0,0637	1,597596
111	340108-0404	Каркасы потолков.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 100мм	25,08	574,96	7,58	14420	190	8892	0,729	18,28332
		м2 поверхности		567,38	3,55	14230	89	62,1	0,0043	0,107844
112	11340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками.Устройство	62,11	3727,63	51,89	231523	3223	43999	1,43	88,8173
		м2 площади		1112,94	27,81	69125	1727	62,1	0,0337	2,093107

113	340108-0402	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 100мм	62,11	543,84	7,6	33778	472	20819	0,689	42,79379
		м2 поверхности		536,24	3,54	33306	220	62,1	0,0043	0,267073
114	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	8,72	30319,47		264386				
		м3								
	Раздел 3. Перекрытие									
138	11-150203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	128,39	951,51	59,31	122164	7615	46064	0,78	100,1442
		м2 оштукатуриваемой поверхности		607,06	47,65	77940	6118	54,8	0,0652	8,37103
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
435	11-150203-0504	Потолки, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.2мм	3525,9	493,71	19,36	1740772	68261	759023	0,45	1586,655
		м2 поверхности облицовки		376,85	15,98	1328735	56344	54,8	0,0218	76,86462
436	11-150405-0104	Потолки, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2068,4073	519,04	3,1	1073586	6412	428458,16	0,49	1013,51958
		м2 поверхности облицовки		376,53	1,47	778817	3041	54,8	0,0018	3,72313314
446	11340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками.Устройство	133,5	3727,6	51,87	497635	6924	94572	1,43	190,905
		м2 площади		1112,94	27,81	148578	3712	62,1	0,0337	4,49895

447	11-340108-0705								
	Каркасы стен.Облицовка неперфорированными плитами акустическими	133,5	804,69	19,55	107426	2610	57792	0,887	118,4145
	м2 поверхности облицовки		690,34	6,76	92160	903	62,1	0,0082	1,0947
448	22-030201-0203								
	Листы гипсокартонные влагостойкие толщ.9,5мм к=1,03	137,505	387,98		53349				
	м2								
457	11340108-0307								
	Каркасы акустических конструкций потолков металлических .Устройство	282,5	7323,41	334,95	2068864	94624	277218	1,77	500,025
	м2 площади		1377,55	202,64	389159	57247	62,1	0,2456	69,382
458	11340108-0715								
	Каркасы потолков .Облицовка ГКЛ	282,5	924,11	19,9	261061	5621	143213	1,04	293,8
	м2 площади		809,41	6,93	228659	1958	62,1	0,0084	2,373
459	22-030201-0103								
	Листы гипсокартонные обычные толщ.9,5мм к=1,03	290,975	387,98		112892				
	м2								
	Итого прямые затраты по акту				**6 717 192**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 203 570				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				198 318				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				132 678				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 315 304				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 907 487				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 624 679				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				365 686				
	Итого, тенге				8 990 366				

Сметная прибыль (8 %), тенге			719 229
Итого по акту , тенге			**9 709 595**
	с НДС	12%	10874746
		15%	-1631212
Итого по акту , тенге			9 243 535

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____**В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____**А.К.Аронов**