"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Генподрядчик ТОО фирма "Стальмонтаж"

Субподрядчик ТОО "ПСУ -2"

Наименование объекта: Школа на 420 учащихся в поселке Солнечном

АКТ №3

выполненных работ за март 2019 года.

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы.Надземная часть

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Полы									
	6.2 Деталь 452									
298	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	248,85	442,17	1,06	110034	264	29255	0,236	58,7286
		м плинтуса		192,55	0,49	47915	123	60,9	0,0006	0,14931
	6.3 Деталь по типу 446+ помещение 1,17 + техподполье+ 1 эт-34									
308	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	641,655	442,17	1,06	283719	680	75434	0,236	151,43058
		м плинтуса		192,55	0,5	123548	318	60,9	0,0006	0,384993
	6.5 Деталь 346									
321	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	175,35	442,17	1,06	77535	186	20615	0,236	41,3826

	м плинтуса								
			192,55	0,5	33763	87	60,9	0,0006	0,10521
6.7 Деталь 352.									
334 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	118,65	442,17	1,06	52464	126	13949	0,236	28,0014
	м плинтуса								
			192,55	0,5	22846	59	60,9	0,0006	0,07119
6.8 Деталь по типу 452-2.244-15 Покрытие безискровое									
340 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	18,9	591,69	18,31	11183	346	2897	0,356	6,7284
	м2 стяжки								
			242,43	9,26	4582	175	60,9	0,0127	0,24003
341 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101к=5,5	75,6	88,62	3,11	6700	235	209	0,0044	0,33264
	м2 стяжки								
			3	1,53	227	116	60,9	0,0021	0,15876
6.9 Деталь 340.									
348 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство к=1,05	127,05	442,16	1,06	56177	135	14936	0,236	29,9838
	м плинтуса								
			192,55	0,5	242463	63	60,9	0,0006	0,07623
6.13 Деталь 733.									
373 11-110101-3902	Плинтуса цементные.Устройство к=1,05	34,65	114,78	0,69	3977	24	1817	0,104	3,6036
	м плинтуса								
			85,8	0,32	2973	11	60,9	0,0004	0,01386

Раздел 9 Внутренняя отделка

436 11-150405-0104	Потолки, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	516,63	519,04	3,1	268152	1602	107016,8	0,49	253,1487
	м2 поверхности облицовки		376,53	1,47	194527	759	54,8	0,0018	0,929934
442 11-150203-0503	Стены, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.1мм	7828,4	349,84	16,57	2738687	129717	1308782	0,37	2896,508
	м2 поверхности облицовки		291,38	13,7	2281039	107249	54,8	0,0187	146,39108
443 11-150203-0503	Стены, Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщ.2мм	96,5	391,55	16,56	37785	1598	16134	0,37	35,705
	м2 поверхности облицовки		291,38	13,71	28118	1323	54,8	0,0187	1,80455
444 11-150405-0103	Стены, Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	3920	430,69	2,92	1688305	11446	646725	0,39	1528,8
	м2 поверхности облицовки		299,68	1,38	1174746	5410	54,8	0,0017	6,664
449 11-340108-0301	Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Устройство	25,1	3727,69	51,91	93565	1303	17781	1,43	35,893
	м2 площади		1112,95	27,81	27935	698	62,1	0,0337	0,84587
450 11-340108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	25,1	1921,16	7,61	48221	191	8413	0,689	17,2939
	м2 поверхности		536,22	3,55	13459	89	62,1	0,0043	0,10793
451 11-340108-0705	Каркасы стен. Облицовка ЦСП	25,1	804,66	19,52	20197	490	10866	0,887	22,2637
	м2 поверхности		690,32	6,77	17327	170	62,1	0,0082	0,20582

452	21-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86к=1,03	25,853	1072,02		27715			
		м2							
453	11-340108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	96,5	7323,43	334,96	706711	32324	94696	1,77	170,805
		м2 площади		1377,55	202,65	132934	19556	62,1	0,2456	23,7004
454	11-340108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	96,5	1952,3	7,6	188397	733	34213	0,729	70,3485
		м2 поверхности		567,37	3,54	54751	342	62,1	0,0043	0,41495
455	11-340108-0715	Каркасы потолков. Облицовка ЦСП	96,5	924,11	19,9	89177	1920	48921	1,04	100,36
		м2 поверхности		809,41	6,93	78108	669	62,1	0,0084	0,8106
456	21-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86к=1,03	99,395	1072,02		106553			
		м2							
464	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	425,98	430,69	2,92	183 465	1 244	70 279	0,39	166,1322
		м2 окрашиваемой поверхности		299,68	1,38	127 658	588	54,8	0,0017	0,724166
		Итого прямые затраты по акту				**6 798 718**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 608 918				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				184 563				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				137 805				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 005 237				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 522 939				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 321 657				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			395 238
Итого, тенге			9 716 896
Сметная прибыль (8 %), тенге			777 352
Итого по акту , тенге			**10 494 247**
	с НДС	12%	11753557
		15%	-1763034
Итого по акту , тенге			9 990 523

Генподрядчик
ТОО фирма "Стальмонтаж"
Исполнительный директор
_____ **В.П.Вдовыдченко**

Субподрядчик
ТОО "ПСУ-2"
Директор
_____ **А.К.Аронов**